Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 600 мест по ул.Байкенжеева в поселке Жанакорган Жанакорганского района»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №16
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	12.09.2019г.				
		Доп.соглашение					
		50	19.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете.	в отчетном месяце	по монтажу обору дования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 871 628 842,38**								**1 803 305,81**	**16 830 854,24**
За отчетный период	**963 668 443,24**	**15 027 548,43**								

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам.руководителя_____**Н.Баймаханов**

Руководитель отдела_____**К.Утегенов**

Главный специалист_____**К.Сейтханов**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор_____**Базарбаев Н.Т.**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____**Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____**Ишанкулов С.М.**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____**Мухаммедиев О.Е.**

менование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 16
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	10	1068,41	--	10684,06	--	1799,26	5419,73	17392,09
		НР - 61%; СП - 8%			888,48	--	8884,80	--		1288,30	
3	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	коробка	1	3807,65	981,24	3807,65	981,24	358,41	2079,04	6357,63
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	419,56	2468,00	419,56		470,94	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
5	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	35	502,18	34,25	17576,17	1198,87	4248,05	8982,21	28683,05
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	9,89	12129,25	346,04		2124,67	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
7	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**	м провода	795	74,05	11,45	58867,36	9105,14	488,13	31613,11	97718,92
		НР - 61%; СП - 8%			61,98	3,21	49274,10	2550,68		7238,44	
		Состав работ: 1. Прокладка провода однопарного с креплением скрепами по деревянной или оштукатуренной стене									
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	79,98	0,87	2799,17	30,46	677,46	1513,25	4657,41
		НР - 72%; СП - 8%			59,75	0,30	2091,25	10,49		344,99	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154809				

0	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	72520,80 72520,80	– –	72520,80 72520,80	– –	–	44237,69 9340,68	126099,17
12	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	72520,80 72520,80	– –	72520,80 72520,80	– –	–	44237,69 9340,68	126099,17
14	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	**Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство/УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/,аттенюатор телевизионный /АТ/** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	2	18806,70 18806,70	– –	37613,40 37613,40	– –	–	22944,17 4844,61	65402,18
16	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету	коробка	8	3807,65 2468,00	981,24 419,56	30461,19 19744,00	7849,92 3356,48	2867,27	16632,35 3767,48	50861,02
18	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт	8	1611,88 1234,00	348,16 119,84	12895,05 9872,00	2785,28 958,72	237,77	7798,12 1655,45	22348,62
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,005	710216,06 56748,30	6108,52 1271,02	3551,08 283,74	30,54 6,36	3236,80	342,31 311,47	4204,87
21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	80	462,19 435,54	3,48 1,20	36975,33 34843,20	278,53 95,87	1853,60	25156,13 4970,52	67101,97
24	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	57083,54 46892,00	9382,65 2628,42	57083,54 46892,00	9382,65 2628,42	808,89	30207,46 6983,28	94274,28
26	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету	коробка	3	3807,65 2468,00	981,24 419,56	11422,95 7404,00	2943,72 1258,68	1075,23	6237,13 1412,81	19072,88
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м	60	313,14 123,40	144,41 42,67	18788,20 7404,00	8664,34 2560,46	2719,87	7174,41 2077,01	28039,63

		1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
29	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**	м провода	2680	74,05	11,45	198445,96	30694,04	1645,52	106570,00	329417,23
		НР - 61%; СП - 8%			61,98	3,21	166106,40	8598,51		24401,28	
		Состав работ: 1. Прокладка провода однопарного с креплением скрепами по деревянной или оштукатуренной стене									
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	398,55	14,74	23912,95	884,65	7254,30	11499,65	38245,61
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	15774,00	197,74		2833,01	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				971167				
		РАЗДЕЛ 3.ЧАСОФИКАЦИЯ									
35	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	4138,23	--	4138,23	--	7,23	2519,91	7190,79
		НР - 61%; СП - 8%			4131,00	--	4131,00	--		532,65	
36	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.	11	2276,55	--	25042,06	--	94,06	15218,28	43481,17
		НР - 61%; СП - 8%			2268,00	--	24948,00	--		3220,83	
39	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	20	633,24	--	12664,75	--	84,75	7673,80	21965,64
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	12580,00	--		1627,08	
41	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1500	742,95	346,69	1114424,92	520030,80	372274,12	280381,39	1506390,81
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	111,53	222120,00	167298,60		111584,50	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1579028				
		РАЗДЕЛ 4.ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
43	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	10	1160,05	--	11600,50	--	260,50	6917,40	19999,34
		НР - 61%; СП - 8%			1134,00	--	11340,00	--		1481,43	
45	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	900	377,76	30,46	339981,40	27417,60	173108,80	89674,32	464028,17

		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка провода однопарного с креплением скрепамикирпичной стене			154,95	8,39	139455,00	7552,08		34372,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				484028				
		РАЗДЕЛ 5.РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ ОТ РАДИОУЗЛА.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖРЕ									
47	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель . Настройка в домовой распределительной сети** НР - 61%; СП - 8%	усилитель	1	3747,81 3747,81	– –	3747,81 3747,81	– –	–	2286,16 482,72	6516,69
49	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** НР - 61%; СП - 8%	шт.	110	14047,25 13838,00	1,56 –	1545197,22 1522180,00	171,60 –	22845,62	928529,80 197898,16	2671625,18
51	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене** НР - 61%; СП - 8%	шт.	120	633,24 629,00	– –	75988,51 75480,00	– –	508,51	46042,80 9762,51	131793,82
53	1310-0408-0402 РСНБ РК 2015	**Магнитофон стерео. Монтаж оборудования** НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	21175,13 17589,00	3127,55 876,14	21175,13 17589,00	3127,55 876,14	458,58	11263,74 2595,11	35033,97
56	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику	шт.	8	2466,34 2268,00	– –	19730,76 18144,00	– –	1586,76	11067,84 2463,89	33262,49
58	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной** НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка провода однопарного с креплением скрепамикирпичной стене	м провода	2200	377,76 154,95	30,46 8,39	831065,64 340890,00	67020,80 18460,64	423154,84	219203,89 84021,56	1134291,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4012523				
		РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ									
60	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной** НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка провода однопарного с креплением скрепамикирпичной стене	м провода	500	377,76 154,95	30,46 8,39	188878,55 77475,00	15232,00 4195,60	96171,55	49819,07 19095,81	257793,43
62	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов	шт.	4	68032,00 68032,00	– –	272128,00 272128,00	– –	–	195932,16 37444,81	505504,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				763298				

РАЗДЕЛ 7.Видеонаблюдение

	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	5	4513,30	10,02	22566,50	50,10	–	16211,81	41880,57
		НР - 72%; СП - 8%			4503,28	–	22516,40	–		3102,26	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса									
66	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	29	3871,71	5,55	112279,59	160,95	–	80725,42	208445,41
		НР - 72%; СП - 8%			3866,16	–	112118,64	–		15440,40	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса									
70	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	4	6829,00	1,56	27315,99	6,24	729,75	16213,80	47012,18
		НР - 61%; СП - 8%			6645,00	–	26580,00	–		3482,38	
		МАТЕРИАЛЫ									
73	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1390	221,21	2,16	307481,41	3000,73	29367,02	198185,22	546119,97
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	275113,66	143,59		40453,33	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	350	398,55	14,74	139492,21	5160,47	42316,74	67081,29	223099,38
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	92015,00	1153,46		16525,88	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
79	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	20	734,50	48,72	14689,98	974,45	6784,52	5085,23	21357,22
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	6,59	6931,00	131,82		1582,02	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов									

		4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным** *НР - 61%; СП - 8%*	м	50	459,95 334,60	0,69 --	22997,35 16730,00	34,56 --	6232,79	10205,30 2656,21	35858,86
82	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	2780	577,38 234,46	297,59 89,92	1605106,20 651798,80	827286,86 249965,92	126020,54	649270,60 180350,14	2434726,94
86	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету	коробка	29	3807,65 2468,00	981,24 419,56	110421,83 71572,00	28455,96 12167,24	10393,87	60292,25 13657,13	184371,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3742872				11707725
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**в т.ч. С-сть оборудования**			

2-1-7/2 Слаботочные сети	Тенге	11 707 725	
ИТОГО	Тенге	**11 707 725**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**11 707 725**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	175 616	
Итого	Тенге	**11 883 341**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	160 425	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 440 131	
ИТОГО	Тенге	12 043 766	
Непредвиденные затраты 2%		240 875	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**14 724 772**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**6 037 157**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**8 990 392**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**15 027 548**	
НДС 12%	Тенге	1 803 306	
Всего	Тенге	**16 830 854,24**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ **К.Сейтханов**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____ **О.Мухаммедиев**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____ **Нурмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **С.Ишанкулов**