Форма 4

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ"Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК

ПОДРЯДЧИК ТОО "Tuberia Construction"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания лаборатории Мамлютской РВЛ по ул. Фурмунова 14, в селе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания лаборатории Мамлютской РВЛ по ул. Фурмунова 14, в селе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области

Договор №0300140001998/220396/00 от 06.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
		ДЕМОНТАЖ										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	270		183,38	0,23	49513	62	--	35604	91927
		НР - 72%; СП - 8%				183,15	--	49450	--		6809	
2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия (стяжка, утепление, пароизоляция)	м2	270		2040,63	641,73	550970	173267	--	332447	954091
		НР - 72%; СП - 8%				1398,90	311,22	377703	84029		70673	
		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АС. Лист 20)										
3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	(Пароизоляция) Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	280		397,82	1,27	111390	356	86730	17620	139331
		НР - 72%; СП - 8%				86,80	0,60	24304	168		10321	
4	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	280		1108,94	68,08	310502	19062	99386	141746	488428
		НР - 72%; СП - 8%				685,91	17,20	192054	4816		36180	
5	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	46,144		33894,00	--	1564005	--	1564005	--	1689125
		СП - 8%				--	--	--	--		125120	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	280		802,24	139,56	224626	39077	103233	66616	314541
		НР - 72%; СП - 8%				293,99	36,45	82316	10206		23299	
7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	280		340,43	31,01	95320	8683	82049	5007	108353
		НР - 72%; СП - 8%				16,39	8,45	4588	2366		8026	
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8848		19692,38	1923,50	17424	1701	--	11857	31623
		НР - 72%; СП - 8%				17768,88	842,52	15722	745		2342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8848	408331,00	--	361291	--	361291	--	390194
		СП - 8%			--	--	--	--		28903	
10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,61	118870,78	1947,59	785736	12874	572278	148302	1008761
		НР - 72%; СП - 8%			30345,51	815,70	200584	5392		74723	
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,805	9124,53	80,48	62092	548	53719	5811	73335
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	7825	245		5432	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	290	318,83	3,73	92459	1081	78738	9449	110061
		НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	12640	484		8153	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	290	986,19	28,40	285994	8236	21663	186725	510536
		НР - 72%; СП - 8%			883,09	11,19	256095	3245		37817	
15	224-103-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	333,5	3824,00	--	1275304	--	1275304	--	1377328
		СП - 8%			--	--	--	--		102024	
16	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	1741,00	--	59194	--	59194	--	63930
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
17	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24	236,00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
18	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас под сайдинг. Установка	м3	0,159	79190,25	1832,09	12591	291	1375	7954	22189
		НР - 72%; СП - 8%			68710,20	770,09	10925	122		1644	
19	261-103-0127 РСНБ РК 2015	Рейки под сайдинг	м3	0,159	34446,00	--	5477	--	5477	--	5915
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
20	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Облицовка сайдингом	м2	15	347,76	4,37	5216	65	194	3591	9512
		НР - 72%; СП - 8%			330,45	2,07	4957	31		705	
21	214-204-0505 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,45	2946,00	--	45516	--	45516	--	49157
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
		СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ									
22	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,5705	35218,67	16817,34	20092	9594	5267	5797	27960
		НР - 72%; СП - 8%			9169,27	4942,84	5231	2820		2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,5705	451732,00	--	257713	--	257713	--	278330
		СП - 8%			--	--	--	--		20617	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,5445	105,13	3,34	1739	55	726	694	2628
		НР - 72%; СП - 8%			57,88	0,38	958	6		195	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,5445	174,55	4,75	2888	78	1690	815	3999
		НР - 72%; СП - 8%			67,67	0,75	1120	12		296	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1-2ШТ (АС. Лист 22)									
26	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	2	23016,86	1160,84	46034	2321	26121	13389	64176
		НР - 72%; СП - 8%			8795,94	501,74	17592	1003		4754	
27	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2,16	26995,00	--	58309	--	58309	--	62974
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
28	1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство жалюзи	м2	0,032	300,10	5,56	10	--	1	6	17
		НР - 72%; СП - 8%			267,10	2,63	9	--		1	
29	261-103-0127 РСНБ РК 2015	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,032	34446,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
30	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,4	2759,14	131,19	31454	1495	5085	18229	53658
		НР - 72%; СП - 8%			2181,96	38,97	24874	444		3975	
31	224-103-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,11	3824,00	--	50133	--	50133	--	54144
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,5858	9124,53	80,48	5345	47	4624	500	6313
		НР - 72%; СП - 8%			1149,95	35,96	674	21		468	
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	11,4	318,83	3,73	3635	42	3096	371	4327
		НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	497	19		320	
34	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
35	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	8	1488,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
36	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ. (АС. ЛИСТ 23)									
37	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	128,37	31,01	3081	744	168	1717	5181
		НР - 72%; СП - 8%			90,38	8,96	2169	215		384	
38	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06104	868671,00	--	53024	--	53024	--	57266
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
39	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	3,6	116,46	0,70	419	2	92	235	707
		НР - 72%; СП - 8%			90,38	0,35	325	1		52	
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ, ЖЕЛОБА (АС. Лист 24)									
40	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	24	1358,74	5,42	32610	130	7785	17813	54457
		НР - 72%; СП - 8%			1028,96	1,88	24695	45		4034	
41	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	24	557,87	5,50	13389	132	2463	7808	22892
		НР - 72%; СП - 8%			449,77	2,07	10794	50		1696	
42	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	1638,00	--	39312	--	39312	--	42457
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
43	261-404-0575 РСНБ РК 2015	Крюки	шт.	30	222,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
44	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00	--	7672	--	7672	--	8286
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
45	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	3	837,00	--	2511	--	2511	--	2712
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
46	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00098	386604,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
47	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	2135,00	--	51240	--	51240	--	55339
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
48	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	16	860,00	--	13760	--	13760	--	14861
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
49	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	--	24072	--	24072	--	25998
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	32	1023,00	--	32736	--	32736	--	35355
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
51	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Стены, оконные, форточки, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнительными резинами	м	25	367,73	4,45	9193	111	6210	2106	12203
		НР - 72%; СП - 8%			114,90	2,10	2872	52		904	
52	1206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Окна, Форточки. Ремонт	шт.	28	1381,51	0,95	38682	27	81	27782	71782
		НР - 72%; СП - 8%			1377,65	0,45	38574	13		5317	
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									
53	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	71,51	913,88	34,92	65352	2497	--	46188	120463
		НР - 72%; СП - 8%			878,96	18,12	62854	1296		8923	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,7208	31804,05	9,00	181945	51	154107	20007	218108
		НР - 72%; СП - 8%			4857,19	--	27787	--		16156	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,51	908,72	40,20	64982	2875	30108	24068	96173
		НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	31999	1428		7124	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,51	3915,81	104,03	280020	7439	158649	84512	393695
		НР - 72%; СП - 8%			1593,23	48,19	113932	3446		29163	
57	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	594	435,64	2,38	258771	1413	18765	172270	465525
		НР - 72%; СП - 8%			401,67	1,13	238593	671		34483	
58	233-202-0103 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,7	1797,00	--	53371	--	53371	--	57641
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
59	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	20,1275	28951,33	2035,75	582718	40974	51869	366596	1025259
		НР - 72%; СП - 8%			24338,60	958,16	489875	19285		75945	
60	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	21,7377	33894,00	--	736778	--	736778	--	795720
		СП - 8%			--	--	--	--		58942	
61	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	402,55	2338,79	19,55	941478	7870	428873	365656	1411704
		НР - 72%; СП - 8%			1253,85	7,75	504735	3120		104571	
62	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	422,6775	516,00	--	218102	--	218102	--	235550
		СП - 8%			--	--	--	--		17448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	402,55	537,59 381,75	2,46 0,77	216408 153675	990 310	61743	110869 26182	353459
64	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	402,55	701,80 492,33	1,89 0,91	282508 198186	760 366	83562	142958 34037	459503
65	1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1399,38	834,71 661,96	5,42 2,70	1168081 926338	7584 3778	234159	669684 147021	1984786
66	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,7	270,36 270,36	-- --	4245 4245	-- --	--	3056 584	7885
67	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15,7	1309,07 909,25	9,82 3,38	20552 14275	154 53	6123	10316 2469	33338
68	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,7	1193,21 905,25	4,98 2,38	18733 14212	78 37	4443	10260 2319	31312
		ОТДЕЛКА ОТКОСОВ									
69	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами *НР - 72%; СП - 8%*	м откоса	113	709,05 503,45	6,50 2,72	80122 56890	734 307	22498	41182 9704	131008
70	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	23,73	516,00 --	-- --	12245 --	-- --	12245	-- 980	13225
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ЗАМЕНА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ) (АС. Лист 13-16)									
73	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	103	7569,42 245,05	704,21 186,47	779650 25240	72533 19206	681877	32001 64932	876583
74	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	103	3223,59 483,76	1257,51 332,99	332030 49827	129524 34298	152679	60570 31408	424008
75	222-502-0206 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	103	16560,00	--	1705680	--	1705680	--	1842134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		136454	
76	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (ИЗ БЕТОНА)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,86	708,44	7,58	2026	21	414	1153	3434
		НР - 72%; СП - 8%			556,13	3,93	1591	11		254	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60	965,74	25,50	57945	1530	34766	15750	79591
		НР - 72%; СП - 8%			360,82	3,76	21649	226		5896	
78	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1534,94	43,16	61398	1727	17428	31502	100332
		НР - 72%; СП - 8%			1056,08	37,74	42243	1510		7432	
79	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40	996,00	4,68	39840	187	9923	21470	66214
		НР - 72%; СП - 8%			743,26	2,22	29730	89		4905	
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦА (АС. Лист 10,11,12)									
		КРЫЛЬЦО №1									
80	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	3,9	6386,01	2284,02	24905	8908	11598	6099	33484
		НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	4399	4071		2480	
81	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,19	43366,66	2849,73	138340	9090	100865	22029	173199
		НР - 72%; СП - 8%			8898,06	693,23	28385	2211		12830	
82	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1243	419679,00	--	52166	--	52166	--	56339
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
83	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,71	2082,28	188,30	36877	3335	9170	18623	59940
		НР - 72%; СП - 8%			1376,17	84,35	24372	1494		4440	
84	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	18,0642	2373,00	--	42866	--	42866	--	46295
		СП - 8%			--	--	--	--		3429	
85	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	7	7746,69	812,32	54227	5686	27814	17793	77782
		НР - 72%; СП - 8%			2961,01	569,40	20727	3986		5762	
		ПАНДУС №1									
86	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	0,594	6386,01	2284,02	3793	1357	1766	929	5100
		НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	670	620		378	
87	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1	43366,66	2849,73	43367	2849	31620	6906	54295
		НР - 72%; СП - 8%			8898,06	693,23	8898	693		4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01981	419679,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
89	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,7	2082,28	188,30	5622	509	1397	2839	9138
		НР - 72%; СП - 8%			1376,17	84,35	3716	228		677	
90	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	2,754	2373,00	--	6535	--	6535	--	7058
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
91	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	2,25	7746,69	812,32	17430	1828	8940	5719	25001
		НР - 72%; СП - 8%			2961,01	569,40	6662	1281		1852	
		КОЗЫРЕК №1									
92	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,27081	58705,54	22300,84	15898	6039	497	7702	25488
		НР - 69%; СП - 8%			34569,00	6651,31	9362	1801		1888	
93	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,27081	561429,00	--	152041	--	152041	--	164204
		СП - 8%			--	--	--	--		12163	
94	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	15,7	825,77	217,38	12965	3413	2071	5912	20387
		НР - 69%; СП - 8%			476,47	69,30	7481	1088		1510	
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	(Фартук) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,44	5406,08	18,37	29409	100	21659	7063	39390
		НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	7650	28		2918	
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	(Водосточный лоток) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,765	5406,08	18,37	4136	14	3046	993	5540
		НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	1076	4		410	
98	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10	1883,38	118,28	18834	1183	549	16057	37682
		НР - 92%; СП - 8%			1710,19	35,16	17102	352		2791	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,85349	105,13	3,34	826	26	345	316	1233
		НР - 69%; СП - 8%			57,88	0,38	455	3		91	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,85349	174,55	4,75	1371	37	803	371	1881
		НР - 69%; СП - 8%			67,67	0,75	531	6		139	
		КРЫЛЬЦО №2									
102	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	1,584	6386,01	2284,02	10115	3617	4711	3199	14380
		НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	1787	1653		1065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,37	43366,66	2849,73	59412	3904	43318	11957	77079
		НР - 91%; СП - 8%			8898,06	693,23	12190	950		5710	
104	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04706	419679,00	--	19750	--	19750	--	21330
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
105	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,2	2082,28	188,30	14992	1355	3729	9885	26867
		НР - 94%; СП - 8%			1376,17	84,35	9908	607		1990	
106	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	7,344	2373,00	--	17427	--	17427	--	18821
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
107	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	3,4	7746,69	812,32	26339	2762	13510	9483	38687
		НР - 79%; СП - 8%			2961,01	569,40	10067	1936		2866	
		ПАНДУС №2									
108	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	0,594	6386,01	2284,02	3793	1357	1766	1200	5392
		НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	670	620		399	
109	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1	43366,66	2849,73	43367	2849	31620	8728	56263
		НР - 91%; СП - 8%			8898,06	693,23	8898	693		4168	
110	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0209	419679,00	--	8771	--	8771	--	9473
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
111	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,7	2082,28	188,30	5622	509	1397	3707	10075
		НР - 94%; СП - 8%			1376,17	84,35	3716	228		746	
112	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	2,754	2373,00	--	6535	--	6535	--	7058
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
113	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	2,25	7746,69	812,32	17430	1828	8940	6275	25602
		НР - 79%; СП - 8%			2961,01	569,40	6662	1281		1896	
		КОЗЫРЕК №2									
114	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,13027	58705,54	22300,84	7648	2905	240	3705	12261
		НР - 69%; СП - 8%			34569,00	6651,31	4503	866		908	
115	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13027	561429,00	--	73137	--	73137	--	78988
		СП - 8%			--	--	--	--		5851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,7	825,77	217,38	6358	1674	1015	2900	9998
		НР - 69%; СП - 8%			476,47	69,30	3669	534		741	
118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	(Фартук) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,88	5406,08	18,37	15570	53	11467	3739	20854
		НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	4050	15		1545	
119	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	(Водосточный лоток) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,255	5406,08	18,37	1379	4	1016	331	1847
		НР - 92%; СП - 8%			1406,20	5,07	359	1		137	
120	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10	1883,38	118,28	18834	1183	549	16057	37682
		НР - 92%; СП - 8%			1710,19	35,16	17102	352		2791	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,77783	105,13	3,34	397	12	166	152	593
		НР - 69%; СП - 8%			57,88	0,38	219	1		44	
122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,77783	174,55	4,75	659	18	385	178	904
		НР - 69%; СП - 8%			67,67	0,75	256	3		67	
		КРЫЛЬЦО №3									
124	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	0,99	6386,01	2284,02	6322	2261	2944	2000	8987
		НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	1117	1033		666	
125	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,8	43366,66	2849,73	34693	2280	25295	6982	45010
		НР - 91%; СП - 8%			8898,06	693,23	7118	555		3334	
126	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03282	419679,00	--	13774	--	13774	--	14876
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,5	2082,28	188,30	9370	848	2329	6178	16792
		НР - 94%; СП - 8%			1376,17	84,35	6193	380		1244	
128	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	4,59	2373,00	--	10892	--	10892	--	11763
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
129	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	2,3	7746,69	812,32	17817	1869	9138	6415	26170
		НР - 79%; СП - 8%			2961,01	569,40	6810	1310		1939	
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА									
130	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	3,4	6386,01	2284,02	21712	7766	10111	6867	30866
		НР - 93%; СП - 8%			1128,04	1043,82	3835	3549		2286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,4	27825,78	1536,22	94608	5224	84613	5525	108144
		НР - 91%; СП - 8%			1403,30	382,51	4771	1301		8011	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА-8,8М2 (АС.Лист 9)									
132	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	5	2044,53	1162,88	10223	5814	1264	6134	17666
		НР - 118%; СП - 8%			628,97	410,69	3145	2053		1309	
133	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	м3	0,19	43900,00	--	8341	--	8341	--	9008
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБНАЛИЧНИКА ОКОННЫХ БЛОКОВ (без стоимости материалов)									
134	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	13	292,94	11,24	3808	146	90	2508	6821
		НР - 69%; СП - 8%			274,81	4,75	3572	62		505	
135	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Облицовка	м2	13	487,84	16,05	6342	208	180	4169	11352
		НР - 69%; СП - 8%			458,01	6,79	5954	88		841	
		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ									
136	1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между оконных блоков и стеной	м шва	162,4	1165,67	676,94	189304	109935	--	88484	300011
		НР - 72%; СП - 8%			488,73	268,01	79369	43525		22223	
137	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,496	1712,00	--	11121	--	11121	--	12011
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
138	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Герметизация из монтажной пеной щелей между потолками и наружной стеной	м шва	72	1129,29	612,02	81309	44066	--	39415	130382
		НР - 72%; СП - 8%			517,27	243,05	37243	17500		9658	
139	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,88	1712,00	--	4931	--	4931	--	5325
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБНАЛИЧНИКОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ (без стоимости материалов)									
140	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Разборка (демонтаж), применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,6	292,94	11,24	1640	63	38	1080	2938
		НР - 69%; СП - 8%			274,81	4,75	1539	27		218	
141	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Металлические обналичники. Облицовка	м2	5,6	487,84	16,05	2732	90	77	1796	4890
		НР - 69%; СП - 8%			458,01	6,79	2565	38		362	
142	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Расчистка существующих уплотнительных материалов из пены	м2	5,6	215,35	--	1206	--	--	868	2240
		НР - 72%; СП - 8%			215,35	--	1206	--		166	
143	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Уплотнение замков сэндвич панелей из минераловатной плиты	м2	5,6	519,17	0,40	2907	2	5	2611	5960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			517,91	0,19	2900	1		441	
144	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,56	33894,00	--	18981	--	18981	--	20499
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		РАЗДЕЛ 9. ВЫВОЗ МУСОРА									
145	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,321	117,00	--	2846	--		--	3074
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
146	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	486,42	38,00	--	18484	--		--	19963
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
		РАЗДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01 Наружная канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
147	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,61	226,27	226,27	2853	2853	--	349	3458
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	484		256	
148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,39	1871,10	--	730	--	--	525	1356
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	730	--		100	
149	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,216	36,51	36,51	263	263	--	75	365
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	104		27	
150	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,804	975,89	--	1761	--	--	1268	3271
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	1761	--		242	
151	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,02	175,61	80,46	1584	726	--	874	2655
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	858	356		197	
152	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,42	3757,60	180,32	1578	76	1008	372	2106
		НР - 72%; СП - 8%			1177,08	52,60	494	22		156	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
153	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	393143,97	110345,25	2752	773	37	1572	4669
		НР - 72%; СП - 8%			277420,00	34392,25	1942	241		346	
154	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	7,07	586,00	--	4143	--	4143	--	4474
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		КОЛОДЦЫ									
155	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,36	39270,48	7729,34	210490	41429	97593	64142	296602
		НР - 72%; СП - 8%			13333,55	3286,91	71468	17618		21971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	21105,00	--	42210	--	42210	--	45587
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
157	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19499,00	--	58497	--	58497	--	63177
		СП - 8%			--	--	--	--		4680	
158	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19088,00	--	19088	--	19088	--	20615
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
159	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	20362,00	--	20362	--	20362	--	21991
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
160	212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	27395,00	--	12328	--	12328	--	13314
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
161	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,0162	887579,00	--	14379	--	14379	--	15529
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
162	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,81	913,58	20,40	18098	404	11478	4518	24425
		НР - 72%; СП - 8%			313,76	3,01	6216	60		1809	
164	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянной крышки	шт	1	1300,71	120,50	1301	121	426	585	2037
		НР - 72%; СП - 8%			753,50	58,89	754	59		151	
165	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,198	33110,00	--	72776	--	72776	--	78598
		СП - 8%			--	--	--	--		5822	
		РАЗДЕЛ 12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 Покрытие									
		ПОКРЫТИЕ ТИП II-25М2									
166	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,75	4445,16	1132,68	16669	4247	11821	1163	19258
		НР - 72%; СП - 8%			160,27	270,42	601	1014		1427	
167	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,25	3653,18	1091,16	4566	1364	3002	378	5339
		НР - 72%; СП - 8%			160,27	259,45	200	324		396	
168	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	25	2012,16	177,91	50304	4448	91	34306	91379
		НР - 72%; СП - 8%			1830,60	75,29	45765	1882		6769	
169	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	25,5	2485,00	--	63368	--	63368	--	68437
		СП - 8%			--	--	--	--		5069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	30	2018,93	33,27	60568	998	33709	18916	85842
		НР - 72%; СП - 8%			862,03	13,69	25861	411		6359	
171	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	49787,00	--	23898	--	23898	--	25810
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АС. Лист 20)									
1	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Обрешетка) Каркас из досок. Укладка	м3 древесины в конструкции	3,6	101174,64	1820,14	364229	6553	276797	60298	458490
		НР - 72%; СП - 8%			22466,40	796,91	80879	2869		33962	
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
2	1213-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стекло. Смена	м2 остекления	7,56	1348,85	14,01	10197	106	10	7296	18892
		НР - 72%; СП - 8%			1333,48	6,90	10081	52		1399	
3	ПРАЙС ТОО "BW-invest"	Стеклопакеты однокамерные, двойные 14мм, синего цвета на витражи	м2	7,56	53571,43	--	405000	--	405000	--	437400
		СП - 8%			--	--	--	--		32400	
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ- ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ									
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	20	2040,63	641,73	40813	12834	--	24626	70674
		НР - 72%; СП - 8%			1398,90	311,22	27978	6224		5235	
5	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	14339,91	2322,64	34416	5574	18522	9216	47122
		НР - 72%; СП - 8%			4299,80	1033,31	10320	2480		3491	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4	31804,05	9,00	127216	36	107751	13989	152501
		НР - 72%; СП - 8%			4857,19	--	19429	--		11296	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0632	19723,74	1923,50	1247	121	3	847	2261
		НР - 72%; СП - 8%			17768,88	842,52	1123	53		167	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0632	408331,00	--	25807	--	25807	--	27872
		СП - 8%			--	--	--	--		2065	
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАД									
9	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	решетка	23	2045,61	74,03	47049	1703	5050	29340	82500
		НР - 72%; СП - 8%			1751,99	19,73	40296	454		6111	
10	246-304-0609 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные размерами 300 мм х 300 мм	шт.	23	5550,00	--	127650	--	127650	--	137862
		СП - 8%			--	--	--	--		10212	
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦА (АС. Лист 10,11,12)									
		КОЗЫРЕК №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	224-103-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	18,055	3824,00	--	69042	--	69042	--	74565
		СП - 8%			--	--	--	--		5523	
12	1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка профлистом	м2 поверхности	13	1425,13	7,36	18527	95	153	13918	35040
		НР - 76%; СП - 8%			1406,05	2,63	18279	34		2596	
13	224-103-0204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,39	2301,00	--	30810	--	30810	--	33275
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
		КОЗЫРЕК №2									
14	224-103-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,855	3824,00	--	33862	--	33862	--	36571
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
15	1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка профлистом	м2 поверхности	4,29	1425,13	7,36	6114	31	51	4593	11563
		НР - 76%; СП - 8%			1406,05	2,63	6032	11		857	
16	224-103-0204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,4187	2301,00	--	10167	--	10167	--	10980
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
		Крыльцо №4									
17	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015)	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство	м3 основания	0,9	7126,22	2855,03	6414	2569	2677	2178	9279
		НР - 93%; СП - 8%			1297,24	1304,78	1168	1174		687	
18	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,2208462	45413,79	3562,16	10029	786	6983	2231	13240
		НР - 91%; СП - 8%			10232,76	866,54	2260	191		981	
19	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0286846	419679,00	--	12038	--	12038	--	13001
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25	2335,79	235,38	58395	5884	12946	39669	105909
		НР - 94%; СП - 8%			1582,60	105,44	39565	2636		7845	
21	231-302-0202 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 40х40	м2	25,5	3061,00	--	78056	--	78056	--	84300
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
22	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	10	8393,92	1015,40	83939	10154	39733	32524	125780
		НР - 79%; СП - 8%			3405,16	711,75	34052	7118		9317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА									
23	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Разборка	м3	2,4701	28390,99	13822,81	70129	34143	--	44066	123330
		НР - 84%; СП - 8%			14568,18	6669,56	35985	16474		9136	
24	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	10584,27	2855,03	63506	17131	38592	14519	84267
		НР - 93%; СП - 8%			1297,24	1304,78	7783	7829		6242	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,38	27624,16	1771,02	259115	16612	224885	19666	301084
		НР - 91%; СП - 8%			1878,21	425,77	17618	3994		22302	
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,148204	22838,59	2404,38	3385	356	--	2898	6786
		НР - 91%; СП - 8%			20434,21	1053,16	3028	156		503	
27	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,148204	408331,00	--	60516	--	60516	--	65357
		СП - 8%			--	--	--	--		4841	
		РАЗДЕЛ 10. ЦОКОЛЬ									
28	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные (утепление цоколя). Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,6	33111,06	2544,69	86089	6616	6701	57674	155264
		НР - 76%; СП - 8%			27989,39	1197,70	72772	3114		11501	
29	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,808	33894,00	--	95174	--	95174	--	102788
		СП - 8%			--	--	--	--		7614	
30	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование цоколя. Устройство	м3	5,2	36636,26	1048,02	190509	5450	150662	33224	241632
		НР - 91%; СП - 8%			6614,81	406,32	34397	2113		17899	
31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3314667	419679,00	--	139110	--	139110	--	150239
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Цоколь. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52	1026,25	31,88	53365	1657	30131	20294	79552
		НР - 93%; СП - 8%			414,95	4,70	21577	244		5893	
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
33	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2113,57	23,51	4227	47	22	4075	8967
		НР - 98%; СП - 8%			2079,16	0,17	4158	--		664	
34	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2492,88	33,29	24929	333	107	24003	52847
		НР - 98%; СП - 8%			2448,87	0,46	24489	5		3915	
35	241-201-0504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	9,9	141,00	--	1396	--	1396	--	1508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
36	241-201-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	1,98	98,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
37	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	3301,29	2185,38	23109	15298	--	12280	38221
		НР - 99%; СП - 8%			1115,91	656,16	7811	4593		2831	
38	241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	919,00	--	6433	--	6433	--	6948
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	22	2240,07	1483,96	49282	32647	--	26170	81488
		НР - 99%; СП - 8%			756,11	445,45	16634	9800		6036	
40	241-208-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	506,00	--	2530	--	2530	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
41	241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	5	464,00	--	2320	--	2320	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
42	241-211-0503 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1148,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
43	241-211-0501 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	5	1148,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 06-01 НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
44	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36	391,34	381,97	14088	13751	--	2431	17841
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	84,44	337	3040		1322	
45	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9	430,47	420,18	3874	3782	--	669	4906
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	92,90	93	836		363	
46	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015 к=0,6	Оборудование Система биологической очистки сточных вод. Демонтаж на открытой площадке	шт.	1	191362,81	45790,06	191363	45790	--	98517	313071
		НР - 61%; СП - 8%			145572,75	15930,73	145573	15931		23190	
47	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование Система биологической очистки сточных вод. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	343019,99	76316,77	343020	76317	24082	164195	547792
		НР - 61%; СП - 8%			242621,25	26551,21	242621	26551		40577	
48	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,5	35563,86	838,42	53346	1258	43460	8295	66572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5752,01	325,05	8628	488		4931	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1851	26007,41	1299,11	4814	240	54	4190	9725
		НР - 91%; СП - 8%			24420,30	456,02	4520	84		720	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1851	402525,00	--	74507	--	74507	--	80468
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								27291256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5866438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1183574			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					446138			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13609446		
		- Перевозка грузов	Тенге				21330				
		- Накладные расходы	Тенге							4588872	
		- Сметная прибыль	Тенге							2021573	
К=	1,05462879	ИТОГО с коэф, согласно договора	Тенге								28782144,30
		НДС	Тенге								3453857,32
		С НДС	Тенге								32236001,62

Подрядчик: ТОО "Tuberia Construction", г.Нур-Султан, Сауран, 10В

БИН/ИИН 0511400032771

Директор _____ Айдарханов А.Б.

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис", БИН

Аттестат KZ93VJE00031988 от 02.11.2017г.

Эксперт _____ Нагорная Г.А.

Авторский надзор ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект РЕСПУБЛИКА, 50/1 БИН 030140001998

Заместитель генерального директора _____ Ескендеров Г.Т.