Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Договор: №52 от 25.03.2022 г., доп.соглашение №52/01 от 26.08.2022 г.

АКТ №4

приемки выполненных работ от 05.12.2022 года

Наименование объекта:Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	762 172 514,26
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	593 815 889,00
3	Сумма удержания резерва	29 690 794,45
4	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	228 651 754,28
5	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	335 473 340,27
6	Виды выполняемых работ	Санация реки
7	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	677 731 889,00
8	Сумма выполненных работ от 05.12.2022 года	83 916 000,00
9	Удержание аванса 30%	25 174 800,00
10	Удержание резерва 5%	4 195 800,00
11	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	54 545 400,00
12	в т.ч. НДС 12%	5 844 150,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им.Казыбек би, Лободы, 20
БИН 030540003215
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"

тел.8 (7212) 56-84-58

Руководитель

_____ **Сериков Н.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Адрес: г.Алматы, Шевченко, 165б, офис 201, 2-этаж
БИН 010140002665
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ558560000006290617
АО "Банк ЦентрКредит"

тел: +7727-2377733

Руководитель

_____ **Жанысбеков О.К**

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 05 декабря 2022 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		52	25.03.2022				
	доп.согл	52/01	26.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту	677 731 889	74 925 000,0							8 991 000,0	83 916 000,0
ИТОГО к оплате:										**83 916 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"
_____ Сериков Н.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "MSK Engineering"
_____ Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Жанысбеков О.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области,г. Караганда, р.а. им Казыбек би ул. Лободы, 20, тел.: (7212) 56-84-58** — **030540003215**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№52/01 от 26.08.2022 г., к договору №52 от 25.03.2022 (п. Мустафина)

Номер документа	Дата составления
122	**23.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища			Работа	1	83 916 000,00	83 916 000,00	8 991 000,00
				Итого	1	x	83 916 000,00	8 991 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Договор: №52 от 25.03.2022 г., доп.соглашение №52/01 от 26.08.2022 г.

Объект: Санация реки Нура от несанкционированной дороги рядом с п.Мустафина до Самаркандского водохранилища

Акт приемки выполненных работ №4
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Механизированная очистка русло реки										
1	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3**	м3 грунта	3524		188,16	182,12	663076	641791	2502	91444	814881
		НР - 72%; СП - 8%				5,33	30,71	18783	108222		60362	
2	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	603508,949		65,00	--	39228082	--		--	42366329
		СП - 8%				--	--	--	--		3138247	
3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	118397		188,16	182,12	22277580	21562462	84062	3072260	27377827
		НР - 72%; СП - 8%				5,33	30,71	631056	3635972		2027987	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	260,4		64,51	64,51	16798	16799	--	4093	22562
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,83	--	5685		1671	
5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	260,4		54,19	54,19	14111	14111	--	3439	18953
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,34	--	4776		1404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62199647	22235163	86564	3171236	70600552
								649839	3754655	--	5229671	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					62199647				
		Материалы	Тенге					86564				
		Всего заработная плата	Тенге						4404494			
		Транспортные расходы	Тенге					39228082				
		Накладные расходы	Тенге					3171236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5229671				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70600554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					4404494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70600554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2329
		Сметная заработная плата	Тенге					4404494			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70600554**
		- Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге								**3 035 824**
		- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**73 636 378**
		- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**1 472 728**
		- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**75 109 105**
		- Итого с коэффициентом 2022 года к=1,0500514	Тенге								**78 868 421**
		- Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге								**74 925 000**
		- НДС 12%	Тенге								**8 991 000**
		- Итого с НДС	Тенге								**83 916 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Руководитель_____ Сериков Н.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Руководитель_____Жанысбеков О.К.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"

Эксперт по техническому надзору_____Ешкеев А.И.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ Атамбаев И.Б.