Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

№229

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"ALTAY COMPANY"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "Строительство магазина по адресу: г.Кызылорда, ул. С.Торайгырва, №17"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 год

	код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				20.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на- 2022г	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 178 819**								769 159	
За отчетный период:		6 409 660							769 159	**7 178 819**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ALTAY COMPANY"
Умышев М.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"ALTAY COMPANY" №229
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "Строительство магазина по адресу: г.Кызылорда, ул. С.Торайгырва, №17"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**33,22**		**37654,17**	**3579,53**	**1250871,53**	**118911,98**	**797807,21**	**336185,40**	**1714021,45**
		НР - 93%; СП - 8%				**10058,77**	**822,92**	**334152,34**	**27337,40**		**126964,51**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
2	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**69,66**		**19164,68**	**--**	**1335011,61**	**--**	**1335011,61**	**--**	**1441812,23**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106800,62**	
		Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и приораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов										
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м³ кладки	66,98	17397,12 --	--	1165259,10 --	-- --	1165259,10	-- 93220,75	1258479,85
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м² перегородок (за вычетом проемов)	48	5584,49 2506,98	394,71 92,43	268055,52 120335,04	18946,08 4436,64	128774,40	116037,60 30727,68	414820,80
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	м² перегородок (за вычетом проемов)	414	2307,41 --	-- --	955267,74 --	-- --	955267,74	-- 76420,26	1031688,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4974465,50 454487,38	137858,06 31774,04	4382120,06 --	452223,00 434133,83	5860822,33
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4974465,50				
		Материалы	Тенге				4382120,00				
		Всего заработная плата	Тенге					486261,42			
		Накладные расходы	Тенге				452223,00				
		Сметная прибыль	Тенге				434133,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5860822,32				310,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					486261,42			
		Сметная заработная плата	Тенге				5860822,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								310,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					486261,42			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**25**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**19755,25** **6153,50**	**8840,25** **1909,00**	**4761,50**	**9513,75** **2341,50**	**31610,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19755,25** **6153,50**	**8840,25** **1909,00**	**4761,50** --	**9513,75** **2341,50**	**31610,50**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19755,25**				
		Материалы	Тенге				**4761,50**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8062,50**			
		Накладные расходы	Тенге				**9513,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2341,50**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31610,50**				**5,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8062,50**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**31610,50**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**5,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8062,50**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
7	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**8**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**30127,20** **8073,68**	**8893,04** **1866,32**	**13160,48**	**11729,20** **3348,48**	**45204,88**
8	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**12**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**60246,24** **14680,44**	**15702,00** **3240,36**	**29863,80**	**21146,52** **6511,44**	**87904,20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**90373,44** **22754,12**	**24595,04** **5106,68**	**43024,28** --	**32875,72** **9859,92**	**133109,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				90373,44				
Материалы			Тенге				43024,28				
Всего заработная плата			Тенге					27860,80			
		Накладные расходы	Тенге				32875,72				
		Сметная прибыль	Тенге				9859,92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				133109,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,00
		Сметная заработная плата	Тенге					27860,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133109,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,00
		Сметная заработная плата	Тенге					27860,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6025542,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483395,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					171293,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38790,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4429906,00		
		- Накладные расходы	Тенге							494612,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							446335,00	

	6025542	0	--	6025542
Всего по главе	**6025542**	**0**	**--**	**6025542**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6025542**	**0**	**--**	**6025542**
Временные здания и сооружения 0,9%	54230	--	--	54230
Всего по главе	**54230**	**--**	**--**	**54230**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6079772**	**0**	**--**	**6079772**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	0	--	--	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	208292	208292
Всего по главе	**0**	**--**	**208292**	**208292**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6079772**	**0**	**208292**	**6288064**
Непредвиденные работы и затраты-2%	121595	--	--	121595
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6201367**	**0**	**208292**	**6409659**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	769159	769159
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6201367**	**0**	**977451**	**7178819**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ALTAY COMPANY"
Умышев М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.