Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Ақниет-Құрылыс"

Форма №3

Авторский-надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;	245 095 000	245 000 000	10 178 571	-	17 437 330	17 437 330	-	-	-	84 821 429	95 000 000
Итого к оплате	245 095 000	245 000 000	10 178 571		17 437 330	17 437 330				84 821 429	95 000 000

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ, АД и ЖИ Ордабасинского района"

_____ **Искаков А.Р.**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Ақниет-Құрылыс"

_____ **Нуралиев Е.А**

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ **Туяқбаев Б.М.**

Наименование стройки -«Строительство водоснабжения в с. Аккойлы, с.о. Шубар, Ордабасинского района,ТО»;

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Технадзор: ТОО "Акниет-Құрылыс"
Автор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"
Договор о государственных закупках работ №120 от "26" мая 2021 г,Дополнительное соглашение №120-1 от "06" июня 2022 года.
2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Водопровод												
12	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	465,856		2723,00	--	1268526	--	1268526	--	1370008
		СП - 8%				--	--	--	--		101482	
14	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16,DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	11		29888,00	--	328768	--	328768	--	355069
		СП - 8%				--	--	--	--		26301	
16	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54		2221,00	--	119934	--	119934	--	129529
		СП - 8%				--	--	--	--		9595	
18	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6184		7338,00	--	33890	--	33890	--	36601
		СП - 8%				--	--	--	--		2711	
22	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11		2257,00	--	24827	--	24827	--	26813
		СП - 8%				--	--	--	--		1986	
23	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11		1437,00	--	15807	--	15807	--	17072
		СП - 8%				--	--	--	--		1265	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,03454		537,00	--	19	--	19	--	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1935112				
30	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	4	29069,00	--	116276	--	116276	--	125578
		СП - 8%			--	--	--	--		9302	
31	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	8	21404,00	--	171232	--	171232	--	184931
		СП - 8%			--	--	--	--		13699	
32	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	4	27172,00	--	108688	--	108688	--	117383
		СП - 8%			--	--	--	--		8695	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				525545				
РАЗДЕЛ 4. Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-1500мм - 2шт											
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	4	14597,00	--	58388	--	58388	--	63059
		СП - 8%			--	--	--	--		4671	
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
39	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
40	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
41	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	54	595,00	--	32130	--	32130	--	34700
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
42	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	м	15	1145,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				234728				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 695 385**

2-6 Водонапорная башня

РАЗДЕЛ 1.Строительная часть

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛИСТ км-8)									
16	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж водонапорной башни**									
		НР - 69%; СП - 8%	**т конструкций**	**7,21**	86393,82	33484,54	622899	241424	160236	199841	**888559**
					30685,00	9484,85	221239	68386		65819	
		ЛЕСТНИЦА									
29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**									
		НР - 69%; СП - 8%	**т**	**0,245**	76472,56	26763,56	18736	6557	2911	7833	**28695**
					37830,10	8505,60	9268	2084		2126	
30	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	**т**	**0,245**	581954,00	--	142579	--	142579	--	**153985**
					--	--	--	--		11406	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**									
		НР - 69%; СП - 8%	**м2**	**7,105**	125,39	3,14	891	22	728	99	**1070**
					19,87	0,41	141	3		79	
		КОЛОДЕЦ (АС-3)									
32	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**									
		НР - 94%; СП - 8%	**м2**	**3,14**	219,43	31,91	689	100	355	255	**1019**
					74,37	11,89	234	37		75	
		Колодец круглый Д=1500мм									
33	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,39**	21888,48	9298,29	30425	12925	3017	19577	**54002**
					10419,36	3807,12	14483	5292		4000	
34	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	17223,00	--	17223	--	17223	--	**18601**
					--	--	--	--		1378	
35	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.96**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	14597,00	--	29194	--	29194	--	**31530**
					--	--	--	--		2336	
36	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**									
			шт.	**1**	14996,00	--	14996	--	14996	--	**16196**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
37	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
38	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
39	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-2)	т	0,01708	581954,00	--	9940	--	9940	--	10735
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
40	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	1816,61	2,09	900	2	131	614	1635
		НР - 80%; СП - 8%			1547,82	1,04	767	1		121	
41	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка труб из БМ-100	м3	2,07	48851,93	5465,08	101123	11313	46293	43330	156009
		НР - 91%; СП - 8%			21022,54	1980,08	43517	4099		11556	
42	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка)	м3 подстилающего слоя	5,1	8564,76	996,96	43680	5084	22768	16822	65342
		НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	15828	2067		4840	
43	Е11-110101-2503 1111-0101-2503 РСНБ РК 2015	Покрытия из камня булыжного. Устройство по готовому подстилающему слою(отмостка)	м2 покрытия	5,1	1206,53	109,99	6153	561	633	4817	11848
		НР - 94%; СП - 8%			972,34	32,56	4959	166		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1463639				

РАЗДЕЛ 2.Технологическая часть

Технологические трубопроводы

44	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	3212,42	1554,43	28912	13990	210	11253	43378
		НР - 61%; СП - 8%			1634,71	415,02	14712	3735		3213	
45	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	2735,54	1304,70	24620	11742	111	9738	37106
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	12767	3196		2749	
46	С123-010301-0237 2301-0301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	8586,00	--	77274	--	77274	--	83456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6182	
47	С123-010301-0166 2301-0301-0166 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	9	4366,00	--	39294	--	39294	--	42438
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
48	Ц13-121303-0101 1312-1303-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	50397,38	9687,66	100795	19375	8466	49083	161868
		НР - 61%; СП - 8%			36477,00	3755,10	72954	7510		11990	
49	С123-040101-1503 2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	37760,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
50	С123-040101-1504 2304-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	62783,00	--	62783	--	62783	--	67806
		СП - 8%			--	--	--	--		5023	
51	С123-020101-0744 2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	5842,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
52	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
53	С123-020101-1021 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1002,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
54	С123-020101-2933 2302-0101-2933 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	2	18976,00	--	37952	--	37952	--	40988
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
55	С123-020101-2914 2302-0101-2914 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.	1	10911,00	--	10911	--	10911	--	11784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
56	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	2	839,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
57	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
58	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	3	4271,00	--	12813	--	12813	--	13838
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
59	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	3	2514,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
60	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	9080,20	823,32	9080	823	151	5087	15300
		НР - 61%; СП - 8%			8106,00	232,95	8106	233		1133	
61	Ц13-120801-0102 1312-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	17884,85	1491,15	17885	1491	182	10174	30303
		НР - 61%; СП - 8%			16212,00	465,90	16212	466		2245	
62	С123-041012-3408 2304-1012-3408 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 150, типа Genebre ГОСТ 27036-86**	**шт.**	1	33383,00	--	33383	--	33383	--	36054
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
63	С123-041012-3406 2304-1012-3406 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 100, типа Genebre ГОСТ 27036-86**	**шт.**	1	20270,00	--	20270	--	20270	--	21892
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				684045				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 147 684

4-1 ЛЭП-10 КВ

РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10 кВ

		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	0,15	165598,50	93999,26	24840	14100	538	11847	39622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68014,10	30708,23	10202	4606		2935	
2	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ.Подвеска.При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	6	-6804,25	-3722,36	-40826	-22334	-1307	-21270	-67064
		НР - 80%; СП - 8%			-2864,12	-1567,16	-17185	-9403		-4968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	км	0,45	282479,00	--	127116	--	127116	--	137285
		СП - 8%			--	--	--	--		10169	
4	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Ограничитель напряжения.Установка вручную**	комплект	6	6061,05	604,78	36366	3628	1255	26613	68018
		НР - 80%; СП - 8%			5247,24	297,22	31483	1783		5038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2	14918,02	4182,58	29836	8365	250	19747	53550
		НР - 80%; СП - 8%			10610,60	1731,21	21221	3462		3967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	2	90907,96	--	181816	--		--	181816
					--	--	--	--	181816	--	
8	2404-0207-5401 РСНБ РК 2015	**Разъединитель SZ41 (SZ24) ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	173328,00	--	173328	--	173328	--	187194
		СП - 8%			--	--	--	--		13866	
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	2	7376,42	3128,75	14753	6257	1299	8268	24863
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	7197	3138		1842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с 2-мя подкосами.Установка**	опора	1	22875,80	11642,69	22876	11643	649	13141	38898
		НР - 80%; СП - 8%			10584,00	5842,11	10584	5842		2881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	7	41366,00	--	289562	--	289562	--	312727
		СП - 8%			--	--	--	--		23165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) ЗП21									
		СП - 8%	т	0,05764	536634,00	--	30932	--	30932	--	33407
					--	--	--	--		2475	
14	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	3282,00	--	3282	--	3282	--	3545
					--	--	--	--		263	
15	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	12713,00	--	12713	--	12713	--	13730
					--	--	--	--		1017	
16	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	2780,00	--	2780	--	2780	--	3002
					--	--	--	--		222	
17	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	11210,00	--	33630	--	33630	--	36320
					--	--	--	--		2690	
18	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	2479,00	--	7437	--	7437	--	8032
					--	--	--	--		595	
19	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) ТМs60а									
		СП - 8%	кг	0,057	814,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
20	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	8196,00	--	24588	--	24588	--	26555
					--	--	--	--		1967	
21	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	2078,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
22	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	1577,00	--	4731	--	4731	--	5109
					--	--	--	--		378	
23	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	1677,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
24	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 500 мм2.Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1,653	955,44	157,18	1579	259	114	1011	2797
					729,54	120,05	1206	198		207	
25	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 4ммх40мм									
		СП - 8%	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
					--	--	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
26	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	503,00	--	7042	--	7042	--	7605
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
28	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,1	501,00	--	2555	--	2555	--	2759
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
29	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3480,00	--	31320	--	31320	--	33826
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
30	2404-0205-0702 РСНБ РК 2015 прим	Распорки глухие трехлучевые ЗРГ-5-1А (искровой разрядник SDI10.2)ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	11437,00	--	34311	--	34311	--	37056
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
31	2404-0205-0702 РСНБ РК 2015 прим	Распорки глухие трехлучевые ЗРГ-5-1А (искровой разрядник SDI20.3)ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	11437,00	--	34311	--	34311	--	37056
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
32	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	7	10777,00	--	75439	--	75439	--	81474
		СП - 8%			--	--	--	--		6035	
33	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14577,00	--	218655	--	218655	--	236147
		СП - 8%			--	--	--	--		17492	
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	866,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
35	2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1289,00	--	11601	--	11601	--	12529
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
36	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
37	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	12979,00	--	194685	--	194685	--	210260
		СП - 8%			--	--	--	--		15575	
38	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7463,00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
39	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
40	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	621,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	15	651,00	--	9765	--	9765	--	10546
					--	--	--	--		781	
42	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)									
		НР - 80%; СП - 8%	м заземления	80	347,40	31,76	27792	2541	16565	7641	38268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,58	10,81	8686	865		2835	
43	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м									
		НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	4	3139,57	1474,32	12558	5897	4586	3044	16850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			518,85	432,32	2075	1729		1248	
44	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	1,42	1052,00	--	1494	--	1494	--	1614
					--	--	--	--		120	
		ПРОЧЕЕ									
45	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) ТМ73									
		СП - 8%	кг	19,74	814,00	--	16068	--	16068	--	17353
					--	--	--	--		1285	
46	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	2078,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
		ОТВЕТВЛЕНИЕ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ УОК									
47	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2									
		НР - 80%; СП - 8%	ответвление	1	2565,64	503,24	2566	504	137	1724	4633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1925,10	229,67	1925	230		343	
48	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) ТМ73									
		СП - 8%	кг	10,9	814,00	--	8873	--	8873	--	9583
					--	--	--	--		710	
49	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	2078,00	--	2078	--	2078	--	2244
					--	--	--	--		166	
50	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)									
		СП - 8%	т	0,00108	536634,00	--	580	--	580	--	626
					--	--	--	--		46	
51	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
					--	--	--	--		386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
53	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления (-провода) кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
54	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2219955				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 219 955
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						181 816		
4-2 ЛЭП-0,4 КВ											
		Комплектная трансформаторная подстанция									
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,1	1681,68	--	13622	--	--	9808	25304
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	13622	--		1874	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	877,72	--	7110	--	--	5119	13207
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	7110	--		978	
3	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	6	2254,23	1265,88	13525	7595	--	10306	25737
		НР - 118%; СП - 8%			988,35	467,24	5930	2803		1906	
4	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС12.6.6)	м3	2,388	23722,00	--	56648	--	56648	--	61180
		СП - 8%			--	--	--	--		4532	
5	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	11640,45	6753,45	11640	6754	1358	5538	18553
		НР - 80%; СП - 8%			3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
		НР - 80%; СП - 8%			16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	5108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1727259,34	--	1727259	--		--	1727259
					--	--	--	--	1727259	--	
8	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	882052,12	--	882052	--		--	882052
					--	--	--	--	882052	--	
9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	584,23	81,25	584	81	26	367	1027
					477,36	32,81	477	33		76	
10	2307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 0,2 *СП - 8%*	шт.	1	63044,00	--	63044	--	63044	--	68088
					--	--	--	--		5044	
		Конденсаторные установки									
11	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4083,25	1381,25	4083	1381	--	2347	6944
					2702,00	557,77	2702	558		514	
12	Прайс ТОО Потенциал energy	Шкаф.Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-25кВАр	шт.	1	220156,09	--	220156	--		--	220156
					--	--	--	--	220156	--	
13	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9919,19	925,25	9919	925	6186	2258	13151
					2808,00	328,10	2808	328		974	
14	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	12548,00	--	12548	--	12548	--	13552
					--	--	--	--		1004	
		Заземлители для КТП									
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	469,36	17,79	21121	801	10895	6935	30300
					209,44	4,59	9425	207		2244	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТП)	шт.	7	3220,69	165,82	22545	1161	14970	4850	29586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	6414	322		2192	
17	1308-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ.Монтаж оборудования /1401/									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	32492,79	10246,97	32493	10247	4683	15333	51652
18	прайс лист "Интеркоммерц"	Детектор короткого замыкания Navigator Led+Flag			17563,00	3732,74	17563	3733		3826	
			к-т	1	215050,00	--	215050	--		--	215050
19	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Ограничитель напряжения.Установка вручную			--	--	--	--	215050	--	
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	6061,05	604,78	6061	605	209	4436	11336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5247,24	297,22	5247	297		840	
20	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	37156,00	--	37156	--	37156	--	40128
		Ж/Б ограда МБ4 с калиткой КМ1Б - 11м			--	--	--	--		2972	
21	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	11	6494,68	964,99	71441	10615	32393	38245	118461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2584,86	361,57	28433	3977		8775	
22	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов бетонных									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	16158,20	9233,43	16158	9234	329	11998	30408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6595,02	3572,73	6595	3573		2252	
23	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные -столбы С36б (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)									
		СП - 8%	м3	0,25	70485,00	--	17621	--	17621	--	19031
					--	--	--	--		1410	
24	2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке (панели и калитка)									
		СП - 8%	т	0,05025	614632,00	--	30885	--	30885	--	33356
					--	--	--	--		2471	
25	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	16,2	614,00	--	9947	--	9947	--	10743
					--	--	--	--		796	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,45725	96,23	2,44	140	3	71	46	201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,25	0,27	66	--		15	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	1,45725	159,22	3,44	232	5	150	54	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,90	0,54	77	1		23	
28	1308-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12463,88	3962,62	12464	3963	77	7249	21290
					8424,00	1643,90	8424	1644		1577	
29	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа FG Wilson,модель P150-4CAE,120 кВт,с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins**									
			шт.	1	14210995,83	--	14210996	--		--	14210996
		КЛ-0,4 КВ			--	--	--	--	14210996	--	
		Траншеи									
30	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	260,639	205,29	194,40	53507	50668	--	11098	69774
					10,89	48,25	2838	12576		5168	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,061	2018,02	--	16267	--	--	11712	30218
					2018,02	--	16267	--		2238	
32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную песком.Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89,6	799,15	--	71604	--	--	51555	133011
					799,15	--	71604	--		9853	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	89,6	3984,00	--	356966	--	356966	--	385523
					--	--	--	--		28557	
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	179,1	35,20	35,20	6304	6304	--	1679	8622
					--	13,02	--	2332		639	
35	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	995	425,56	344,50	423432	342777	--	157730	627655
					81,06	139,11	80655	138414		46493	
36	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	995	246,91	206,38	245675	205348	--	88740	361169
					40,53	83,34	40327	82923		26753	
37	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**									
			1000 шт.	8,298	32241,00	--	267536	--	267536	--	288939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21403	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км кабеля	0,995	28476,60	19467,60	28334	19370	--	8156	39409
		НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	8964	4406		2919	
39	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	м	995	47,00	--	46765	--	46765	--	50506
		СП - 8%			--	--	--	--		3741	
40	1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из труб вторичного полиэтилена.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,071	149452,92	--	10611	--	120	7973	20071
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	10491	--		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	23	594,00	--	13662	--	13662	--	14755
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
42	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	48	91,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
43	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола**	м	3	672,63	126,52	2018	380	224	1121	3390
		НР - 72%; СП - 8%			471,24	47,57	1414	143		251	
44	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	948,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
45	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**	м	26	700,17	55,41	18204	1441	6893	7241	27481
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	9870	188		2036	
46	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	26	153,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
47	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	220	379,94	171,63	83587	37759	10162	34359	127381
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	54,79	35666	12054		9436	
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	470	329,58	149,20	154903	70124	21282	61531	233749
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	63497	21963		17315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	993	352,61	157,81	350142	156706	45866	141433	530901
					148,61	49,21	147570	48866		39326	
50	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	52	304,74	124,78	15846	6488	2333	6480	24113
					135,10	37,99	7025	1975		1786	
51	2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78									
		СП - 8%	км	0,27846	225339,00	--	62748	--	62748	--	67768
					--	--	--	--		5020	
52	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,612	314105,00	--	192232	--	192232	--	207611
					--	--	--	--		15379	
53	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,47838	433247,00	--	207257	--	207257	--	223838
					--	--	--	--		16581	
54	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,45798	230650,00	--	105633	--	105633	--	114084
					--	--	--	--		8451	
55	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,2244	1007396,00	--	226060	--	226060	--	244145
					--	--	--	--		18085	
56	2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,0102	1345139,00	--	13720	--	13720	--	14818
					--	--	--	--		1098	
57	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	22266,18	16806,30	267194	201676	670	98458	394905
					5404,00	5991,65	64848	71900		29252	
58	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86									
		СП - 8%	шт.	12	12570,00	--	150840	--	150840	--	162907
					--	--	--	--		12067	
59	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
60	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1588,40	166,40	3177	333	36	2116	5717
					1404,00	65,62	2808	131		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
62	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	226,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		Опора наружного освещения -15шт									
63	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2	опора	15	9277,95	6224,69	139169	93370	--	69596	225466
		НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	45799	41196		16701	
64	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	15	5010,92	2585,79	75164	38787	257	42027	126567
		НР - 80%; СП - 8%			2407,98	1094,31	36120	16415		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Прайс лист ТОО Казсвет Group	Опора наружного освещения длиной 8 м НФГ-8,0-0,5 ТАНС.12.122	шт	15	166191,70	--	2492876	--	2492876	--	2692306
		СП - 8%			--	--	--	--		199430	
66	Прайс лист ТОО Казсвет Group	Кронштейн 1.К1-1,5-2,0	шт	15	38420,30	--	576304	--	576304	--	622408
		СП - 8%			--	--	--	--		46104	
67	2307-0103-1057 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	49064,00	--	735960	--	735960	--	794837
		СП - 8%			--	--	--	--		58877	
68	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	м3	7,5	20189,58	28,20	151422	212	138656	10043	174382
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	--	12554	--		12917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,5466	728127,64	1328,64	397995	726	357894	36116	468840
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	39375	313		34729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,24	484017,24	2059,24	116164	495	56152	54354	184160
		НР - 91%; СП - 8%			247986,00	889,73	59517	214		13641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка,размер до 200x200 мм.Монтаж оборудования	шт.	15	1159,20	4,64	17388	70	353	10349	29956
		НР - 61%; СП - 8%			1131,00	--	16965	--		2219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2307-0202-0309 РСНБ РК 2015 прим	Коробка протяжная У-733,размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм	шт.	15	11004,00	--	165060	--	165060	--	178265
		СП - 8%			--	--	--	--		13205	
73	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.Прокладка футляра	м	54	241,09	11,57	13019	625	1084	8321	23048
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	11310	248		1707	
74	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	54	232,00	--	12528	--	12528	--	13530
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
75	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	195	99,31	1,62	19365	316	3734	11120	32923
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	15315	129		2439	
76	2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП,на напряжение 250 В,число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,195	166199,00	--	32409	--	32409	--	35002
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28 015 911
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17 255 514		

7-1 Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

		Дорожное покрытие-ТИП 1- 779,3+140,5 м2									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6348,413	5569,32	1042,08	35356343	6615554	27825729	2587837	40979714
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	915060	1481085		3035534	
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	919,8	786,13	248,84	723082	228883	462696	106451	895896
		НР - 108%; СП - 8%			34,25	72,91	31503	67063		66363	
		Железобетонная глухая ограда-415,5м									
44	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Оградыжелезобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	мог рад	411	3159,17	1630,44	1298419	670111	62073	974965	2455255
		НР - 118%; СП - 8%			1377,70	632,62	566235	260007		181871	
45	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92/ ПМ3	м3	38	43122,00	--	1638636	--	1638636	--	1769727
		СП - 8%			--	--	--	--		131091	
46	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные Ф2	м3	17,48	24430,00	--	427036	--	427036	--	461199
		СП - 8%			--	--	--	--		34163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов железобетонныхбез фундаментов	шт.	1	26667,04	10437,36	26667	10437	3897	19275	49618
		НР - 118%; СП - 8%			12332,74	4002,34	12333	4002		3675	
48	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	СТОЛБ СЗВБ(2ШТ)	м3	0,12	70485,00	--	8458	--	8458	--	9135
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
49	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 4,5Х2	шт.	1	422734,00	--	422734	--	422734	--	456553
		СП - 8%			--	--	--	--		33819	
50	1107-0111-0210 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	1	2618,77	1583,41	2619	1583	63	1862	4840
		НР - 118%; СП - 8%			972,97	605,38	973	605		358	
51	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Калитка/	м2	1,67	21753,00	--	36328	--	36328	--	39234
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
52	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Насадки металлические из колючей проволоки.Установка	м оград	415,5	2331,33	600,20	968668	249383	231970	689348	1790657
		НР - 118%; СП - 8%			1172,84	233,16	487315	96878		132641	
		Ограждение из колючей проволоки-370,5м									
53	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	366	2725,40	600,20	997496	219674	348563	607223	1733097
		НР - 118%; СП - 8%			1172,84	233,16	429259	85337		128378	
54	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	СТОЛБ СЗБ(123ШТ)	м3	6,15	70485,00	--	433483	--	433483	--	468162
		СП - 8%			--	--	--	--		34679	
55	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов железобетонныхбез фундаментов	шт.	1	26667,04	10437,36	26667	10437	3897	19275	49618
		НР - 118%; СП - 8%			12332,74	4002,34	12333	4002		3675	
56	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	СТОЛБ СЗВБ(2ШТ)	м3	0,12	70485,00	--	8458	--	8458	--	9135
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
57	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 4,5Х2	шт.	1	422734,00	--	422734	--	422734	--	456553
		СП - 8%			--	--	--	--		33819	
58	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	82127,00	--	82127	--	82127	--	88697
		СП - 8%			--	--	--	--		6570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51717087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51 717 087
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:									**86796022**

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		86 796 022						
		в том числе оборудование	Тенге		17 437 330						
		в том числе СМР	Тенге		69 358 692						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,3%	901 663						
		Итого с временными	Тенге		70 260 354						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	639 369						
		Итого СМР	Тенге		**70 899 724**						
		Непревиденные работы и затраты 2%		2%	**1 417 994**						
		Итого			72 317 718						
		Итого оборудование	Тенге		**17 437 330**						
		Итого СМР+оборудование	Тенге		**89 755 048**						
		Итого в текущих ценах 2021 г-100% К =1,050036		100%	94 246 032						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,8999999996810842		0,899999999681084	84 821 429						
		НДС на 2020 год. - 12 %		12%	10 178 571						
		Всего	Тенге		**95 000 000**						

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

Руководитель отдела _____ Искаков А.Р.

Технадзор:
ТОО "Акниет-Курылыс"

Инженер-эксперт _____ Шуралиев Е.А

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Туякбаев Б.М.

Авторский надзор:
ТОО "Су Жоба Курылыс"

Автор проекта _____ Умаров Е.З.