Форма-2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
Технадзор: ТОО "Компания ЛиТас"
Договор: № 29 от 2022-03-18
Наименование объекта - «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Көне-Тараз» в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных работ за Июль месяц 2022 г.
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		136,1745	202,89	192,45	27628	26207	–	5563	35846
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	1422	6305		2655	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		2,4255	1936,70	–	4697	–	–	3382	8726
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	–	4697	–		646	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	м3 грунта		77,82	203,50	194,47	15836	15134	7	3461	20841
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	695	4112		1544	
4	С341-010102-0110 4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		1361,85	78,00	–	106224	–		–	114722
		СП - 8%				–	–	–	–		8498	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		77,82	485,13	483,53	37753	37628	10	7966	49377
		НР - 72%; СП - 8%				1,48	140,70	115	10949		3658	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта		76,5	29,72	29,72	2274	2274	–	589	3092
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,70	–	819		229	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта		76,5	17,12	17,12	1310	1310	–	340	1782
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,17	–	472		132	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		8,5	766,41	–	6514	–	–	4690	12101
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	–	6514	–		896	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		76,5	156,87	74,79	12001	5722	–	6395	19867
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	6279	2603		1472	
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		3,51	15881,85	1091,24	55745	3831	47611	4666	65244
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	4303	825		4833	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		20,67	22804,99	1988,87	471379	41110	344770	85404	601326
		НР - 91%; СП - 8%				4136,40	404,04	85499	8352		44543	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,586112	246529,00	–	144494	–	144494	–	156053
		СП - 8%				–	–	–	–		11559	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		23,104	873,94	10,78	20192	249	10367	9017	31546
		НР - 93%; СП - 8%				414,47	5,18	9576	120		2337	
		Анкерный выпуски Ав-1,2										
14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,0822	41964,28	2119,83	3449	175	34	3000	6965
		НР - 91%; СП - 8%				39422,10	688,61	3240	57		516	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01176	234691,00	–	2760	–	2760	–	2981
		СП - 8%				–	–	–	–		221	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,07044	225938,00	–	15915	–	15915	–	17188
		СП - 8%				–	–	–	–		1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под перегородки									
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,62	20585,80	7,20	33349	12	27437	5546	42006
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	5900	--		3112	
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04068	14741,40	1381,64	600	57	1	515	1204
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	542	24		89	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03348	246529,00	--	8254	--	8254	--	8914
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072	266090,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	2,16	873,94	10,78	1888	23	970	843	2949
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	895	11		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				759941	45457	604546	141377	1204799
							109955	9389	--	89244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				759941				
	Материалы		Тенге				431192				
	Всего заработная плата		Тенге					119344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173339				
		Накладные расходы	Тенге				108991				
		Сметная прибыль	Тенге				69514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					119344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				938446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					119344			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
22	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,67	35459,88	2415,84	1938592	132073	1434046	374734	2498392
		НР - 93%; СП - 8%			6813,12	557,28	372473	30466		185066	
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	130,5	-283,82	--	-37039	--	--	-34446	-77204
		НР - 93%; СП - 8%			-283,82	--	-37039	--		-5719	
24	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	13,17966	26380,00	--	347679	--	347679	--	375493

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		27814	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,4/	т металлических изделий		0,13262	351007,43	2215,83	46551	294	37663	8079	59000
		НР - 93%; СП - 8%				64803,60	699,84	8594	93		4370	
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		6,15	21849,65	1566,60	134375	9635	88265	35974	183977
		НР - 93%; СП - 8%				5930,91	358,86	36475	2207		13628	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий		0,01147	351007,43	2215,83	4026	25	3258	699	5103
		НР - 93%; СП - 8%				64803,60	699,84	743	8		378	
28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		37,6	3838,65	115,87	144333	4357	66892	68915	230308
		НР - 93%; СП - 8%				1943,72	27,09	73084	1019		17060	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02108	283988,00	--	5986	--	5986	--	6465
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и узел Б/. Установка	т стальных элементов		0,02591	761438,42	6557,32	19729	170	18013	1865	23321
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	1546	35		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2604232	146554	2001802	455820	3304855
								455876	33828	--	244803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2604232				
	Материалы		Тенге					1648135				
	Всего заработная плата		Тенге						489704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					353665				
		Накладные расходы	Тенге					455820				
		Сметная прибыль	Тенге					244803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3304855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						489704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3304855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						489704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4509654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					585553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						280286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						68477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2606348		
		- Перевозка грузов	Тенге					106224				
		- Накладные расходы	Тенге								597197	
		- Сметная прибыль	Тенге								334047	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТу						**4 509 654**				
		Итого с временными, 2,9 %						**4 577 299**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						**4 618 494**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						**92 370**				
		Всего						**4 710 864**				
		Итого с к-1,050036 2021год						**4 946 577**				
		Итого с К-0,95						**4 699 248**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						**563 910**				
		Итого с НДС						**5 263 158**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807

вр.и.о. руководителя _____ **Туменбаев Ц.Б.**

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"
БИН 110140019056

Эксперт _____ **Оразбекулы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
Технадзор: ТОО "Компания ЛиТас"
Договор: № 29 от 2022-03-18
Наименование объекта - «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Көне-Тараз» в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
					Ограждение пандусы ОГ-1-1шт							
1	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		9,8544	12835,09	78,05	126482	769	120581	6437	143553
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	5132	323		10634	
		Крыльцо Кр-2										
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3		1,8	766,41	--	1380	--	--	993	2563
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	1380	--		190	
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,6	21835,48	993,57	13101	597	9986	2484	16831
		НР - 91%; СП - 8%				4196,10	352,57	2518	212		1247	
4	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0089	14741,40	1381,64	131	12	--	113	263
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	119	5		20	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0089	283988,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
6	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях	м2 покрытия		3,65	5116,81	130,42	18676	476	14432	3741	24211
		НР - 94%; СП - 8%				1032,26	58,19	3768	212		1793	

					Ограждение ОГ-1-1шт							
7	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		3,5	12835,09	78,05	44923	274	42826	2286	50986
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	1823	115		3777	
8	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стеклатолщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м		3,5	26998,00	–	94493	–	94493	–	102052
		СП - 8%				–	–	–	–		7559	
9	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		23	500,00	–	11500	–	11500	–	12420
		СП - 8%				–	–	–	–		920	
		Козырек К-2/2шт/										
10	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,12292	87515,29	21383,07	10757	2629	294	5883	17972
		НР - 69%; СП - 8%				63732,00	5635,51	7834	693		1331	
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,12292	497891,00	–	61201	–	61201	–	66097
		СП - 8%				–	–	–	–		4896	
12	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		17,4	754,89	21,12	13135	367	1239	10730	25774
		НР - 92%; СП - 8%				662,57	7,72	11529	134		1909	
13	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		20,01	1468,00	–	29375	–	29375	–	31725
		СП - 8%				–	–	–	–		2350	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		4,6	2933,10	13,89	13492	64	8577	4478	19408
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	4851	16		1438	
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00876	761438,42	6557,32	6670	58	6089	630	7884
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	523	12		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					447843	5246	403120	37775	524493
								39477	1722	–	38850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269892				
	Материалы		Тенге					203734				
	Всего заработная плата		Тенге						32672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31902				
		Накладные расходы	Тенге					31892				
		Сметная прибыль	Тенге					24144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					325928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26

	Всего заработная плата		Тенге						179297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14280				
	Местные материалы		Тенге					95993				
		Накладные расходы	Тенге					161875				
		Сметная прибыль	Тенге					47541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					641801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						179297			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					102837				
	Материалы		Тенге					16				
	Всего заработная плата		Тенге						822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101987				
		Накладные расходы	Тенге					806				
		Сметная прибыль	Тенге					8291				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					111934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						822			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					753735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						180119			
		ОТДЕЛ 9.СМЕТА 7-1 Благоустройство территории										
		Асфальтобетонное покрытие отмостки										
196	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		6,318	17958,57	1091,24	113462	6894	98823	8398	131609
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	7745	1484		9749	
197	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		42,12	1316,99	2,88	55472	121	47866	8130	68690
		НР - 108%; СП - 8%				177,70	1,02	7485	43		5088	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					168934	7015	146689	16528	200299
								15230	1527	–	14837	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168934				
	Материалы		Тенге					146689				
	Всего заработная плата		Тенге						16757			
		Накладные расходы	Тенге					16528				
		Сметная прибыль	Тенге					14837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					200299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						16757			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					200299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						16757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4405256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					520041				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						196229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63953			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1864853		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1078203		

		- Накладные расходы	Тенге								499466	
		- Сметная прибыль	Тенге								246469	
		ИТОГО по АКТу						4 405 256				
		в том числе оборудование						1 078 203				
		Итого по АКТу-СМР						3 327 053				
		Итого с временными, 1,5 %						3 376 959				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						3 407 351				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						68 147				
		Всего						3 475 498				
		Всего с оборудованием						4 553 701				
		Итого с к-1,050036 2021год						4 781 550,46				
		Итого с К-0,95						4 166 533,21				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						499 983,99				
		Итого с НДС						4 666 517,20				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н.**

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"
БИН 110140019056

Эксперт _____ **Оразбекұлы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Заказчик: : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Договор: № 29 от 2022-03-18

Акт №3 выполненных работ (в %)
по объекту «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Көне-Тараз» в городе Тараз»
за Декабрь месяц 2022г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
	2-1-1	Общестроительные работы		11 888 821			11 888 821	100	11 888 821	-	-	11 888 821	1	163 721			163 721
	2-1-2	Водопровод и канализация		239 086			239 086	100	239 086	-	-	239 086	100	239 086			239 086
	2-1-3	Отопление и вентиляция		809 760	221 239		1 030 999	100	809 760	221 239	-	1 030 999	100	809 760	221 239		1 030 999
	2-1-4	Электроосвещение		358 815			358 815	100	358 815	-	-	358 815	100	358 815			358 815
	2-1-5	Слаботочные сети и пожарная сигнализация		172 029			172 029	100	172 029	-	-	172 029	100	172 029			172 029
	2-1-6	Технологическое оборудование и мебель			856 964		856 964	100	-	856 964	-	856 964	100		856 964		856 964
		ИТОГО:		13 468 511	1 078 203		14 546 714		13 468 511	1 078 203				1 743 411	1 078 203		2 821 614
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									-	-							
	4-1	Наружные сети электроснабжения		268 836			268 836	100	268 836	-	-	268 836	100	268 836			268 836
		ИТОГО:		268 836			268 836		-	-							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									-	-		-					-
	6-1	Сети водопровода и канализации		753 735			753 735	100	753 735	-	-	753 735	100	753 735			753 735
		ИТОГО:		753 735	-		753 735		-	-							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									-	-		-					-
	7-1	Благоустройство и озеленение территории		200 299			200 299	100	200 299	-		200 299	100	200 299			200 299
		ИТОГО:		200 299			200 299										
		ВСЕГО		**14 691 381**	**1 078 203**		**15 769 584**		**14 691 381**	**1 078 203**		**15 769 584**		**2 966 281**	**1 078 203**		**4 044 484**
									-			-					
												-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения									-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**1,50%**	**220 371**			**220 371**		220 371			220 371		44 494			44 494
		Итого по главе 8		**220 371**	-	-	**220 371**										-
		Итого по главам 1-8		**14 911 752**	**1 078 203**		**15 989 955**		14 911 752	1 078 203		15 989 955		3 010 775	1 078 203		4 088 978
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,90%**	**134 206**			**134 206**		134 206			134 206		27 097			27 097
		Итого		**15 045 957**	**1 078 203**		**16 124 160**		15 045 957	1 078 203		16 124 160		3 037 872	1 078 203		4 116 075
ГН ОССС		**Непредвиденные расходы**	**2%**	**300 919**			**300 919**		300 919			300 919		60 757			60 757
		Итого сметная стоимость		**15 346 877**	**1 078 203**		**16 425 080**		15 346 877	1 078 203		16 425 080		3 098 630	1 078 203		4 176 833
		В том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1,050036**	**16 114 773**	**1 132 152**		**17 246 925**		**16 114 773**	**1 132 152**		**17 246 925**		**3 253 673**	**1 132 152**		**4 385 825**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**1 933 773**	**135 858**		**2 069 631**		**1 933 773**	**135 858**		**2 069 631**		**390 441**	**135 858**		**526 299**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**18 048 546**	**1 268 010**		**19 316 556**		**18 048 546**	**1 268 010**		**19 316 556**		**3 644 113**	**1 268 010**		**4 912 123,6**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

вр.и.о. руководителя _____ **Бабакулов Е.Н.**

Технадзор
ТОО "Компания ЛиТас"

Эксперт _____ **Оразбекулы Б.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанибетов Т.З.**