Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"3" 12 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Жорабеков Биржан Орынбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумжота Байзакского района Жамбылской области». Жамбылская область, Байзакский район, Бурылский с.о., с.Кумжота.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Бурылского сельского округа», руководитель – Аширбеков Ерлан Абенович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», ГСЛ №16017311 от 11.11.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№000255 от 25.07.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский Институт «Азимут». №15 от 01.02.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский Институт «Азимут». №15 от 01.02.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Аппарат акима Бурылского сельского округа». №15 от 01.02.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	16,5		16,5	
Протяженность водопровода	м	17848,0		17848,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь	число	площадь

	квартир	квартир, м2	квартир	квартир, м2		
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Проект "Реконструкция водопроводных сетей в а.Кумжота Байзакского района Жамбылской области" предусматривает подвод воды по трем улицам п.Туймекент. проект разработан на основании:
а) задания на проектирование
6) инженерно-геологических изысканий
в) топографических материалов
г) действующих норм и правил строительного проектирования. Площадка строительства характерезуется следующими показателями:
Климатический подрайон IV-Г.
Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,86,
Для гравийно-галечникового грунта- 1,17.
Глубина проникновения нулевой отметки : для суглинка - 1,07.
Для гравийно-галечникового грунта - 1,37,
Сейсмичность района строительства 8 баллов.
Подземные воды, на период изысканий (ноябрь 2016 г.) пройденными выработками до глубины 5,0 м. от поверхности земли не вскрыты.
В пределах площадки по номенклатурному виду выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ)
первый ИГЭ - предоставлен насыпным слоем из гравия.
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрено строительство водопроводных сетей с индивидуальным подводом к домам и установкой приборов учета по пропущенным улицам и жилому массиву «Нур».
Согласно приказа №165 от 28.02.2015 года от Министерства национальной экономики Республики Казахстан, объект относится к 111 уровню ответственности.
Водопроводные сети предусмотрены для подачи воды на хоз-питьевые нужды.
Режим водопотребления согласно СНиП РК 4.01.02-2009, принят круглосуточным.
Наружные водопроводные сети приняты кольцевые низкого давления.
Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 "питьевая" ПО ГОСТ 18599-2001 диаметрами 0110х6,6 мм, 063х3,5 мм. Общая протяженность сетей 7958,0 м.
Минимальная глубина заложения водопровода - 1,8м.
Колодцы на сетях приняты по ТП 901-09-11.84 из железобетонных колец.
Водопроводные сети запроектированы с уклоном не менее 0,001 в сторону выпусков.
В соответствии с п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 водопроводные сети подводятся к границе участка потребителя с установкой водомера в колодцах. Подвод осуществляется трубой 20х2,3мм. Общая протяженность подводящих труб - 9890 м.
По техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» Приложение 6 расход воды на пожаротушение в населенном пункте до 1 тысяча человека 5л/с.
При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 1 О см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. При пересечении дорог укладка полиэтиленовых труб предусматривается в стальных футлярах 300-250мм. Проектом предусмотрено восстановление асфальтового покрытия в местах пересечения.

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002 выполняется в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом. Мероприятия по сейсмике. Антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии со СНиП РК 2.03-30-2006
«Строительство в сейсмических районах» с учетом сейсмичности площадки строительства 8 баллов.
В целях предупреждения разрушений во время землетрясений на сетях водовода предусмотрено:
присоединение фасонных частей, расположенных в водопровод-пых колодцах, к трубопроводам производится посредством монтажных вставок для создания гибких стыковых соединений;
пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002, выполняется в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концом гильзы гернитом; железобетонные кольца и перекрытия, водопроводных колодцев фиксируются деталями МС-3,МС-7,МС-5.
на сопряжении нижнего кольца и днища устраивается замок из монолитного бетона класса В12,5. Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев согласно СН РК 4.01-05-2002 выполняется в полиэтиленовой гильзе длиной 0,2 м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом асбестовым шнуром с герметизацией концов гильзы гернитом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **.08.2021г.;**
месяц, год
окончание работ **.04.2022г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц:__;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутсвует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумжота Байзакского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», директор - Жорабеков Биржан Орынбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____

_____страниц