от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад № 1 "Бәйтерек" акимата города Нур-Султан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: доп. соглашение №43/1 от 01.06.2022 г. к Договору №43 от 02.05.2022 г.

Наименование строительства: **"Реконструкция кровли здания ГККП «Ясли сад № 1 «Бәйтерек» акимата города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Александра Кравцова, 2/3"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция кровли здания ГККП «Ясли сад № 1 «Бәйтерек» акимата города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Александра Кравцова, 2/3"	22 058 972	22 058 972				22 058 972			
2	в том числе НДС	2 363 461	2 363 461				2 363 461			
3	Удержание аванс 30%	6 617 692	6 617 692				6 617 692			
4	Удержание 5%	1 102 949	1 102 949				1 102 949			
5	Всего к оплате с НДС	14 338 332	14 338 332				14 338 332			
	Сумма к оплате: четырнадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч триста тридцать два тенге									

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад № 1 "Бәйтерек" акимата города Нур-Султан

Заведующая _____ **Бектурганова Г.К.**

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев А.К.**

.NA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Цены региона город Нур-Султан Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

енподрядчик: ТОО"Султан. Б"

лное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

одрядчик: ТОО "Qazaq Qurylysy"

лное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

тройка : "Реконструкция кровли здания ГККП «Ясли сад № 1 «Бәйтерек» акимата города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Александра Кравцова, 2/3"

(наименование, адрес)

бъект : "Реконструкция кровли здания ГККП «Ясли сад № 1 «Бәйтерек» акимата города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, ул. Александра Кравцова, 2/3"

(наименование)

Договор: доп. соглашение №43/1 от 01.06.2022 г. к Договору №43 от 02.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2022г

№ /п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий кровли НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1490**	226,22	0,24	337068	358	–	242431	625859
					225,98	–	336710	–	–	46360	

2 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	327	363,9	43,64	118995	14270	–	98125	234490
				320,26	5,91	104725	1933	–	17370	
3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1490	347,02	94,69	517060	141088	–	385318	974568
				252,33	28,76	375972	42852	–	72190	
4 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (парапеты) массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	230	1454	50,73	334420	11668	–	384710	776660
				1403,27	14,23	322752	3273	–	57530	
5 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий,демонтаж обшивки парапета НР = 72 %	м2 кровли	276	136,23	0,07	37599	19	–	27058	69830
				136,16	–	37580	–	–	5173	
6 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий дефлекторов НР = 72 %	м2 кровли	86	136,23	0,07	11716	6	–	8431	21759
				136,16	–	11710	–	–	1612	
7 1120-0801-0101	Дефлекторы. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	дефлектор	12	2511,34	45,25	30136	543	–	29131	64008
				2466,09	11,12	29593	133	–	4741	
8 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	165	891		147015		–	–	158776

					–		–		–	11761	
9	412-102-0109	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км (165 т*9 км)=1485 т*км**	**т·км**	**1485**	47		69795		–	–	75379
					–		–		–	5584	
		Итого по разделу 1					**3 001 329**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 219 042				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 952				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 191				
		- перевозка грузов, тенге					216 810				
		- накладные расходы, тенге					1 175 204				
		в т.ч. зарплата, тенге					105 768				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					222 321				
	Раздел 2 Кровля стропильная										
10	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением(стропила, мауэрлат) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**18,712**	126958,15	2129,92	2375641	39855	1635278	647397	3264881
					37436,3	1005,89	700508	18822	–	241843	
11	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, диагональная нога, накладка, затяжка, подкос, опорный брус, пробка антисептированная, связь ветровая, коньковый брус) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**м3 древесины в конструкции**	**22,281**	126843,74	1652,32	2826205	36815	1925762	793986	3909806
					38760,75	833,85	863628	18579	–	289615	

12 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство контробрешетки НР = 72 %	м2	1855	558,96	1036871	9256	605268	307722	1452160
				227,68	422346	5046	–	107567	
13 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогон, лежень) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	14,789	106979,15	1582115	29566	1117647	404492	2145536
				29407,11	434902	14533	–	158929	
14 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	55,782	9407,87	524790	4939	440743	73423	646070
				1418,16	79108	2473	–	47857	
15 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки, контробрешетки и карнизов (1855*2*0,7+203,6=2800,6 м2) НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	2800,6	329,43	922602	11510	760531	140696	1148362
				53,76	150560	5769	–	85064	
19 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из рубероида насухо НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1490	305,52	455225	25881	237655	183688	690026

				128,65	5,35	191689	7972	–	51113	
22 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероида(по периметру шир.1 м) НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**327**	378,02	17,37	123613	5680	75864	40313	177040
				128,65	5,35	42069	1749	–	13114	
23 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**1855**	146,02	17,37	270867	32221	–	228684	539515
				128,65	5,35	238646	9924	–	39964	
24 261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;**	**м2**	**2040,5**	104		212212		212212	–	229189
				–		–		–	16977	
26 224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**362,5**	1741		631113		631113	–	681602
				–		–		–	50489	
27 224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**90**	2103		189270		189270	–	204412
				–		–		–	15142	
28 224-105-0105	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**120**	1003		120360		120360	–	129989
				–		–		–	9629	

29	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,1476	271941		40138		40138	–	43349
					–		–		–	3211	
43	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	19,6	36183,41	2174,53	709195	42621	465210	198960	980807
					10273,68	641,37	201364	12571	–	72652	
44	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета НР = 93 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т металлических изделий	0,3626	109761,12	3261	39799	1182	–	36336	82226
					106500,12	1250,78	38617	454	–	6091	
45	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,215	277157		59589		59589	–	64356
					–		–		–	4767	
46	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,1476	271941		40138		40138	–	43349
					–		–		–	3211	
47	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 91 %	т	0,0679	783076,7	3416	53171	232	15885	33823	93954
					545718,7	1684,2	37054	114	–	6960	

52 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство заделок в полости плиты бетоном В15 НР = 91 %**	**м3**	**2,8**	22907,64	1501,44	64141	4204	54295	6204	75973
				2015,15	419,94	5642	1176	–	5628	

Итого по разделу 2	**16 602 602**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 406 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 626 958
- накладные расходы, тенге	3 095 724
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 229 823

Раздел 3 Слуховое окно - 12 шт.

53 1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство НР = 90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;**	**слуховое окно**	**12**	26770,94	1273,65	321251	15284	175832	123804	480659
				10844,59	618,75	130135	7425	–	35604	

Итого по разделу 3	**480 659**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 832
- накладные расходы, тенге	123 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 604
Итого по смете	**20 084 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 755 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 798

- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 802 790
- перевозка грузов, тенге	216 810
- накладные расходы, тенге	4 394 732
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 487 748

ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**20 084 590**
Временные здания и сооружения			**1,2%**		**241 015**				
Итого с временными									**20 325 605**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**406 512**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 732 117**
итого с понижающим коэффициентом			**0,95**						**19 695 511**
НДС			**12 %**		**2 363 461**				
Итого с НДС									**22 058 972**

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад № 1 "Бэйтерек" акимата города Нур-Султан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующая _____ **Бектурганова Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ермекбаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Будай Д.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ДС Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Куркин Е. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)