Форма №2

Наименование объекта - **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области**

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2" управления образования Карагандинской области
Технический надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"
Договор № 83 от 01.06.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительная часть									
		ОТДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ СМЕТА									
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		СЛУХОВОЕ ОКНО/18шт/									
14	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**12**	**11437,59**	**1168,39**	**137251**	**14021**	**6585**	**88393**	**243695**
		НР - 72%; СП - 8%			**9720,40**	**510,26**	**116645**	**6123**		**18052**	
15	**С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,7172**	**69150,00**	**--**	**118744**	**--**	**118744**	**--**	**128244**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9500**	
16	**С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**1,7676**	**72099,00**	**--**	**127442**	**--**	**127442**	**--**	**137637**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10195**	

23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,132	47508,90 34734,38	1511,39 687,60	6271 4585	200 91	1486	3367 771	10409
24	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП - 8%	м3	0,132	72099,00 --	-- --	9517 --	-- --	9517	-- 761	10278
		Водосточная система									
25	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	393	7691,61 1199,06	200,05 67,24	3022804 471232	78619 26424	2472953	358312 270489	3651606
		БЛОК А									
41	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	11,654	122215,81 33564,38	1959,00 829,51	1424303 391159	22830 9667	1010314	288595 137032	1849930
42	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	17,434	9246,38 1271,40	80,98 36,56	161201 22166	1411 637	137624	16418 14210	191829
43	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	3,628	104668,63 26358,00	1831,81 810,41	379738 95627	6646 2940	277465	70968 36056	486763
44	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	5,427	9246,38 1271,40	80,98 36,56	50180 6900	439 198	42841	5111 4423	59714
49	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	1271	5820,39 2787,30	132,90 39,63	7397716 3542658	168916 50363	3686142	2586976 798775	10783467

50	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	м3	14,599	51300,00	--	748929	--	748929	--	808843
		СП - 8%			--	--	--	--		59914	
51	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	2413	323,45	3,76	780479	9079	655154	86651	936500
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,18	1,70	116246	4102		69370	
52	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	185,275	2336,56	36,24	432906	6713	2615	307269	799389
		НР - 72%; СП - 8%			2286,21	17,19	423578	3184		59214	
54	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/**	м3	2,72	72099,00	--	196109	--	196109	--	211798
		СП - 8%			--	--	--	--		15689	
55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,72	9246,38	80,98	25150	220	21472	2562	29928
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	3458	99		2217	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка**	т стальных элементов	0,28952	1013369,96	9829,65	293391	2846	265094	18735	337096
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87908,63	1967,30	25451	570		24970	
58	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка**	т	0,009513	349566,86	1829,36	3325	18	--	2387	6169
		НР - 72%; СП - 8%			347737,50	810,41	3308	8		457	

59	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,009513	415244,00 --	-- --	3950 --	-- --	3950	-- 316	4266
60	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	Скобы металлические СП - 8%	кг	46,51	154,00 --	-- --	7163 --	-- --	7163	-- 573	7736
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,10225	98587,56 95527,50	3060,06 1031,40	10081 9768	312 105	--	7109 1375	18565
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,10225	386515,00 --	-- --	39521 --	-- --	39521	-- 3162	42683
63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка НР - 72%; СП - 8%	т	0,008544	349566,86 347737,50	1829,36 810,41	2987 2971	16 7	--	2144 410	5542
64	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,008544	415244,00 --	-- --	3548 --	-- --	3548	-- 284	3832
65	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 72%; СП - 8%	болт	50	210,20 209,00	1,20 0,58	10510 10450	60 29	--	7545 1444	19499
66	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,0108	647579,00 --	-- --	6994 --	-- --	6994	-- 560	7554
		УЗЕЛ Б									
67	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,365	125102,74 34734,38	1511,39 687,60	45663 12678	552 251	32433	9309 4398	59370
68	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,365	9246,38 1271,40	80,98 36,56	3375 464	29 13	2882	344 297	4016

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ В									
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство**	м2 покрытия	93,1	5777,83	18,63	537916	1734	391506	104513	693823
		НР - 72%; СП - 8%			1553,99	5,16	144676	481		51394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	47	348,20	13,65	16365	641	8462	5295	23392
		НР - 72%; СП - 8%			154,50	1,96	7262	92		1733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,819	125102,74	1511,39	102459	1238	72774	20888	133214
		НР - 72%; СП - 8%			34734,38	687,60	28447	563		9868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,819	9246,38	80,98	7573	66	6466	771	9012
		НР - 72%; СП - 8%			1271,40	36,56	1041	30		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Г									
73	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,096	125102,74	1511,39	12010	145	8531	2448	15615
		НР - 72%; СП - 8%			34734,38	687,60	3334	66		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,096	9246,38	80,98	888	8	758	90	1057
		НР - 72%; СП - 8%			1271,40	36,56	122	4		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Д									
75	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,627	125102,74	1511,39	78439	948	55713	15991	101984
		НР - 72%; СП - 8%			34734,38	687,60	21778	431		7554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,627	9246,38	80,98	5797	51	4949	590	6899
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	797	23		511	
		БЛОК Б									
91	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,62	2336,56	36,24	36497	566	220	25905	67394
		НР - 72%; СП - 8%			2286,21	17,19	35711	268		4992	
93	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	0,227	72099,00	--	16366	--	16366	--	17675
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
94	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,227	9246,38	80,98	2099	18	1792	214	2498
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	289	8		185	
95	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,62	1391,88	4,71	21741	73	3727	12943	37459
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1148,59	2,26	17941	35		2775	
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка	т стальных элементов	0,02538	1013369,96	9829,65	25719	250	23238	1642	29550
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			87908,63	1967,30	2231	50		2189	
97	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,000882	349566,86	1829,36	308	2	--	221	572
		НР - 72%; СП - 8%			347737,50	810,41	307	1		42	

98	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,000882	415244,00 --	-- --	366 --	-- --	366	-- 29	395
99	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	Скобы металлические СП - 8%	кг	4,08	154,00 --	-- --	628 --	-- --	628	-- 50	678
100	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,009534	98587,56 95527,50	3060,06 1031,40	940 911	29 10	--	663 128	1731
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,009534	386515,00 --	-- --	3685 --	-- --	3685	-- 295	3980
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка НР - 72%; СП - 8%	т	0,001602	349566,86 347737,50	1829,36 810,41	560 557	3 1	--	402 77	1039
103	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,001602	415244,00 --	-- --	665 --	-- --	665	-- 53	718
104	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 72%; СП - 8%	болт	13	210,20 209,00	1,20 0,58	2733 2717	15 7	--	1962 376	5070
105	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,002808	647579,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963
106	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка НР - 72%; СП - 8%	т	0,000712	349566,86 347737,50	1829,36 810,41	249 248	2 1	--	179 34	462
107	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,000712	415244,00 --	-- --	296 --	-- --	296	-- 24	320

108	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,002984	98587,56 95527,50	3060,06 1031,40	294 285	9 3	--	207 40	542
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,002984	386515,00 --	-- --	1153 --	-- --	1153	-- 92	1245
110	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,03	125102,74 34734,38	1511,39 687,60	3753 1042	46 21	2665	765 361	4880
111	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,03	9246,38 1271,40	80,98 36,56	277 38	2 1	237	28 24	330
		УЗЕЛ В									
112	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	12,62	5777,83 1553,99	18,63 5,16	72916 19611	235 65	53070	14167 6967	94050
113	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	6,3	348,20 154,50	13,65 1,96	2194 973	86 12	1135	710 232	3136
114	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,058	125102,74 34734,38	1511,39 687,60	7256 2015	88 40	5153	1479 699	9434
115	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,058	9246,38 1271,40	80,98 36,56	536 74	5 2	457	55 47	638
		УЗЕЛ Г									

116	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	125102,74	1511,39	3753	46	2665	765	4880
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	1042	21		361	
117	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	9246,38	80,98	277	2	237	28	330
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	38	1		24	
		УЗЕЛ Д									
118	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,166	125102,74	1511,39	20767	251	14750	4234	27001
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	5766	114		2000	
119	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166	9246,38	80,98	1535	13	1311	156	1827
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	211	6		135	
		БЛОК В									
133	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,62	2336,56	36,24	66872	1037	404	47465	123484
		НР - 72%; СП - 8%			2286,21	17,19	65431	492		9147	
135	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ/	м3	0,405	72099,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
136	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,405	9246,38	80,98	3745	33	3197	381	4456

		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	515	15		330	
137	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	28,62	1391,88 1148,59	4,71 2,26	39836 32873	135 65	6828	23715 5084	68635
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,047	1013369,96 87908,63	9829,65 1967,30	47628 4132	462 92	43034	3041 4054	54723
139	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка НР - 72%; СП - 8%	т	0,00158	349566,86 347737,50	1829,36 810,41	552 549	3 1	--	397 76	1024
140	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,00158	415244,00 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 52	708
141	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	Скобы металлические СП - 8%	кг	4,08	154,00 --	-- --	628 --	-- --	628	-- 50	678
142	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,05786	98587,56 95527,50	3060,06 1031,40	5704 5527	177 60	--	4023 778	10505
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,05786	386515,00 --	-- --	22364 --	-- --	22364	-- 1789	24153
144	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка НР - 72%; СП - 8%	т	0,01264	349566,86 347737,50	1829,36 810,41	4419 4395	23 10	--	3172 607	8198
145	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,01264	415244,00 --	-- --	5249 --	-- --	5249	-- 420	5669

146	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	23	210,20	1,20	4835	27	--	3471	8970
		НР - 72%; СП - 8%			209,00	0,58	4807	13		664	
147	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00496	647579,00	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
148	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,001602	349566,86	1829,36	560	3	--	402	1039
		НР - 72%; СП - 8%			347737,50	810,41	557	1		77	
149	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001602	415244,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
150	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03357	98587,56	3060,06	3310	103	--	2334	6095
		НР - 72%; СП - 8%			95527,50	1031,40	3207	35		451	
151	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03357	386515,00	--	12975	--	12975	--	14013
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
152	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,608	125102,74	1511,39	76062	919	54025	15506	98894
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	21118	418		7326	
153	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,608	9246,38	80,98	5622	49	4800	573	6690
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	773	22		496	
		УЗЕЛ В									
154	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство	м2 покрытия	16,84	5777,83	18,63	97299	314	70816	18904	125500
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1553,99	5,16	26169	87		9296	

155	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,42	348,20	13,65	2932	115	1516	949	4191
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			154,50	1,96	1301	17		310	
156	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,16	125102,74	1511,39	20016	242	14216	4081	26024
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	5558	110		1928	
157	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,16	9246,38	80,98	1479	13	1263	151	1760
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	203	6		130	
		УЗЕЛ Г									
158	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	125102,74	1511,39	8507	103	6042	1734	11061
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	2362	47		819	
159	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,068	9246,38	80,98	629	5	538	64	748
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	86	2		55	
		УЗЕЛ Д									
160	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,288	125102,74	1511,39	36030	435	25591	7345	46845
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			34734,38	687,60	10004	198		3470	
161	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,288	9246,38	80,98	2663	24	2273	271	3169
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1271,40	36,56	366	11		235	
		Вентшахта ВШ-1/5шт/									

162	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки (без вычета пустот)	3,84	60206,41 19768,88	2669,01 1126,96	231193 75912	10249 4328	145032	57773 23117	312083
163	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1598,73 1167,01	45,14 38,38	51159 37344	1444 1228	12371	27772 6315	85246
164	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	32	864,65 672,75	6,61 3,19	27669 21528	212 102	5929	15574 3459	46702
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,15705	98587,56 95527,50	3060,06 1031,40	15483 15003	481 162	--	10918 2112	28514
166	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** СП - 8%	т	0,0838	450224,00 --	-- --	37729 --	-- --	37729	-- 3018	40747
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/8мм** СП - 8%	т	0,05055	392348,00 --	-- --	19833 --	-- --	19833	-- 1587	21420
168	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/4мм** СП - 8%	т	0,0227	501157,00 --	-- --	11376 --	-- --	11376	-- 910	12286
169	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,75	5777,83 1553,99	18,63 5,16	15889 4273	51 14	11565	3087 1518	20494
170	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,6	4268,10 3495,69	34,28 9,28	109263 89490	877 237	18896	64603 13909	187776

191	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125**	м3	1,408	43126,00	--	60721	--	60721	--	65579
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
192	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	9,36	891,00	--	8340	--		--	9007
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
193	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	93,6	34,00	--	3182	--		--	3437
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17535562	337035	11194714	4397212	23687397
							5992291	114941	--	1754615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17517484				
		Материалы	Тенге				9703211				
		Всего заработная плата	Тенге					6089209			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1491502				
		Транспортные расходы	Тенге				11522				
		Накладные расходы	Тенге				4384234				
		Сметная прибыль	Тенге				1752131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23653849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4638
		Сметная заработная плата	Тенге					6089209			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18078				
		Всего заработная плата	Тенге					18023			
		Накладные расходы	Тенге				12978				
		Сметная прибыль	Тенге				2484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23687389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4650
		Сметная заработная плата	Тенге					6107232			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				17535562	337035	11194714	4397212	23687397
							5992291	114941	--	1754615	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17517484				
		Материалы	Тенге				9703211				
		Всего заработная плата	Тенге					6089209			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1491502				
		Транспортные расходы	Тенге				11522				
		Накладные расходы	Тенге				4384234				
		Сметная прибыль	Тенге				1752131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23653849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4638
		Сметная заработная плата	Тенге					6089209			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18078				
		Всего заработная плата	Тенге					18023			

		Накладные расходы	Тенге				12978				
		Сметная прибыль	Тенге				2484				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18023			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23687389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4650
		Сметная заработная плата	Тенге					6107232			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ									
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
		БЛОК Б и В									
207	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**4,211**	**5820,39**	**132,90**	**24510**	**560**	**12213**	**8571**	**35727**
		НР - 72%; СП - 8%			**2787,30**	**39,63**	**11737**	**167**		**2646**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		БЛОК А									
218	**Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**200**	**7372,04**	**2019,61**	**1474407**	**403922**	**98553**	**779553**	**2434289**
		НР - 72%; СП - 8%			**4859,66**	**553,90**	**971932**	**110780**		**180317**	
219	**С1212-202-0108 212-202-0108 РСНБ РК 2015**	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м3**	**208**	**39003,00**	**--**	**8112624**	**--**	**8112624**	**--**	**8761634**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**649010**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9611541**	**404482**	**8223390**	**788124**	**11231650**
							983669	**110947**	**--**	**831973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9611541**				
	Материалы		Тенге				**110765**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1094616**			
	Местные материалы		Тенге				**8112624**				
		Накладные расходы	Тенге				**788124**				
		Сметная прибыль	Тенге				**831973**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11231638**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1094616			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11231638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1094616			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**9611541**	**404482**	**8223390**	**788124**	**11231650**
							983669	**110947**	**--**	**831973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9611541**				

Материалы		Тенге				110765				
Всего заработная плата		Тенге					1094616			
Местные материалы		Тенге				8112624				
	Накладные расходы	Тенге				788124				
	Сметная прибыль	Тенге				831973				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11231638				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
	Сметная заработная плата	Тенге					1094616			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				11231638				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
	Сметная заработная плата	Тенге					1094616			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34919039**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6975960				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					741517			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					225888			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19418102		
	- Перевозка грузов	Тенге				11522				
	- Накладные расходы	Тенге							5185350	
	- Сметная прибыль	Тенге							2586588	

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**34 919 039**					
в том числе оборудование	Тенге			**-**					
в том числе СМР	Тенге			**34 919 039**					
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	419 028					
Итого с временными	Тенге			**35 338 067**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	706 761					
Итого в ценац 2021г.	Тенге			36 044 829					
Итого в текущих ценах 2022 г., К=1,0500514	Тенге		1,0500514	37 848 923					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,950000005185	Тенге			**35 956 477,01**					
НДС, 12%	Тенге		12%	4 314 777,24					
Итого к оплате	**Тенге**			**40 271 254,25**					

Заказчик:
КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" №2"
управления образования Карагандинской области

И.о. директора _____ **Егенбердиев Қ.Ә.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

_____ **Ергебеков Б.К.**