от 02.05.2012 года № 170 **Форма № 3 (КС-3)**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : **ТОО "Султан.Б"**

(организация, адрес, телефон)

Договор: № 34 от 25.05.2022 г.

Наименование строительства: **Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №2, по адресу: г.Актобе, ул.Асау-Барака, д.124**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №2, по адресу: г.Актобе, ул.Асау-Барака, д.124	30 990 026	30 990 026				30 990 026			
2	в том числе НДС	3 320 360	3 320 360				3 320 360			
3	Удержание аванс 30%	9 297 008	9 297 008				9 297 008			
4	Удержание 5%	1 549 501	1 549 501				1 549 501			
5	Всего к оплате с НДС	20 143 517	20 143 517				20 143 517			
	Сумма к оплате: двадцать миллионов сто сорок три тысячи пятьсот семнадцать тенге									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор _____ **Данишева С.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Султан. Б"

Директор _____ **Ермекбаев А.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Султан. Б"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы-гимназии №2, по адресу: г.Актобе, ул.Асау-Барака, д.124**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от 25.05.2022 года

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022** (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		34	1510,70	61,20	51364,00	2081,00		36215,00	94585,00
				шт.		1449,50	29,87	49283,00	1016,00		7006,00	
2	2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные. Демонтаж		22	2252,29	121,44	49550,00	2671,00		34675,00	90963,00
				шт.		2130,85	58,24	46879,00	1281,00		6738,00	
3	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж мет.решеток спортзала. Демонтаж		12	1510,70	61,20	18128,00	734,00		12782,00	33382,00
				шт.		1449,50	29,87	17394,00	358,00		2473,00	
4	4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия		267,2	366,11	20,70	97825,00	5531,00		68483,00	179614,00
				м2		345,41	10,56	92294,00	2822,00		13305,00	
5	5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		182,2	892,66	34,66	162643,00	6315,00		114875,00	299719,00
				м2		858,00	17,68	156328,00	3221,00		22201,00	
6	7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия		89	120,22	3,13	10700,00	278,00		7606,00	19769,00
				м2		117,09	1,60	10421,00	142,00		1464,00	
7	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		1910,88	182,98	0,00	349653,00	0,00		251750,00	649515,00
				м2		182,98	0,00	349653,00	0,00		48112,00	
8	9	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		328,4	107,91	0,07	35438,00	23,00		25499,00	65812,00
				м2 кровли		107,84	0,00	35415,00	0,00		4875,00	
9	11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		315,3	38,76	0,00	12221,00	0,00		8799,00	22702,00
				м		38,76	0,00	12221,00	0,00		1682,00	
10	12	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		66,85	891,00		59563,50				64330,00
				т							4765,00	
11	13	412-101-0111 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км		735,35	56,00		41179,50				44476,00
				т·км							3294,50	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					888265,00	17633,00	0,00	560684,00	1564867,00
								769888,00	8840,00	0,00	115916,00	
			Раздел 2: Полы									
12	14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		182,2	3117,15	6,78	567945,00	1236,00	523094,00	31664,00	647579,00
				м2 поверхности		239,38	1,99	43615,00	363,00		47969,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	182,2	723,94	32,02	131902,00	5834,00	56859,00	51877,00	198481,00
						379,85	15,60	69209,00	2842,00		14702,00	
14	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	182,2	174,85	10,87	31858,00	1980,00	28168,00	1907,00	36466,00
						9,38	5,16	1709,00	940,00		2701,00	
15	17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	182,2	3573,27	82,30	651050,00	14995,00	389618,00	182371,00	900096,00
						1352,56	37,63	246436,00	6856,00		66674,00	
16	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	97,7	723,94	32,02	70729,00	3128,00	30489,00	27818,00	106430,00
						379,85	15,60	37111,00	1524,00		7884,00	
17	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	97,7	174,83	10,85	17081,00	1060,00	15104,00	1023,00	19553,00
						9,38	5,16	916,00	504,00		1448,00	
			Итого по разделу 2: Полы					1470565,00	28233,00	1043332,00	296660,00	1908603,00
								398996,00	13029,00	0,00	141378,00	
			Раздел 3: Отделочные работы									
18	30	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	593,34	1170,24	7,85	694350,00	4657,00	231397,00	331101,00	1107487,00
						772,40	2,64	458296,00	1566,00		82036,00	
19	33	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	296,6	1617,96	161,44	479887,00	47883,00		327384,00	871855,00
						1456,52	76,52	432004,00	22696,00		64582,00	
20	34	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной Армстронг	м2	296,6	3122,00		925985,00		925985,00		1000064,00
											74079,00	
21	35	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1223,71	617,91	5,05	756143,00	6180,00	332445,00	302093,00	1142895,00
						341,19	1,68	417518,00	2056,00		84659,00	
22	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1223,71	647,29	5,05	792095,00	6180,00	332445,00	327979,00	1209680,00
						370,57	1,68	453470,00	2056,00		89606,00	
23	39	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	307,4	4118,14	17,30	1265916,00	5318,00	642386,00	446788,00	1849718,00
						2011,10	7,57	618212,00	2327,00		137016,00	
24	40	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	51,8	617,92	5,05	32008,00	262,00	14073,00	12788,00	48380,00
						341,19	1,68	17674,00	87,00		3584,00	
25	41	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	51,8	647,30	5,05	33530,00	262,00	14073,00	13883,00	51207,00
						370,57	1,68	19196,00	87,00		3793,00	
			Итого по разделу 3: Отделочные работы					4979914,00	70742,00	2492804,00	1762016,00	7281286,00
								2416370,00	30875,00	0,00	539355,00	
			Раздел 4: Проемы									
26	43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	241,08	2715,61	194,23	654679,00	46825,00	293038,00	242601,00	969062,00
						1305,86	91,79	314817,00	22129,00		71782,00	
27	44	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2414,87	191,74	26081,00	2070,00	12758,00	8807,00	37678,00
						1041,85	90,69	11252,00	979,00		2791,00	
28	45	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	210,72	22151,00		4667659,00		4667659,00		5041072,00
											373413,00	
29	46	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		26,46	28339,00		749850,00		749850,00		809838,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							59988,00	
30	47	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	10,8	27177,00		293512,00		293512,00	23481,00	316993,00
31	48	223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	3,9	22901,00		89314,00		89314,00	7145,00	96459,00
32	50	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00		85527,00		85527,00	6842,00	92369,00
33	53	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,36	7136,00		23977,00		23977,00	1918,00	25895,00
34	54	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	18,9	5812,00		109847,00		109847,00	8788,00	118635,00
35	55	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	7622,00		67226,00		67226,00	5378,00	72604,00
36	56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	83,1	4176,83	5,63	347095,00	468,00	325003,00	15730,00	391850,00
						260,21	2,69	21623,00	224,00		29026,00	
37	57	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	83,1	1891,81	5,90	157209,00	491,00	115100,00	30041,00	202230,00
						500,83	1,26	41619,00	105,00		14980,00	
38	58	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж перегородки из ПВХ профилей	м2	15,54	1524,62	199,27	23693,00	3097,00	5853,00	11679,00	38202,00
						948,71	95,11	14743,00	1478,00		2830,00	
39	59	223-203-0308 РСНБ РК 2015	Перегородка из ПВХ профилей	м2	15,54	33237,00		516503,00		516503,00	41320,00	557823,00
			Итого по разделу 4: Проемы					7812172,00	52951,00	7355167,00	308858,00	8770710,00
								404054,00	24915,00	0,00	649682,00	
			Раздел 7: Кровля									
40	69	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	328,4	846,91	22,43	278125,00	7366,00	24531,00	179351,00	494074,00
						749,78	8,74	246228,00	2870,00		36598,00	
41	70	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	328,4	3369,00		1106380,00		1106380,00	88510,00	1194890,00
42	71	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,94	2273,05	1167,54	58963,00	30286,00	20712,00	10657,00	75190,00
						307,07	263,55	7965,00	6836,00		5570,00	
			Итого по разделу 7: Кровля					1443468,00	37652,00	1151623,00	190008,00	1764154,00
								254193,00	9706,00	0,00	130678,00	
			Итого по Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы					16594384,00	207211,00	12042926,00	3118226,00	21289620,00
								4243501,00	87365,00	0,00	1577009,00	
			Локальная смета № 2-1-2. Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление Блок 1									
43	2	241-102-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	60,6	313,00		18968,00		18968,00	1517,00	20485,00
44	3	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	88	512,00		45056,00		45056,00	3604,00	48660,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	4	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	208,2	671,00		139702,00		139702,00	11176,00	150878,00
46	6	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	341	2222,00		757702,00		757702,00	60616,00	818318,00
47	8	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	278,00		10286,00		10286,00	823,00	11109,00
48	11	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	25	7401,00		185025,00		185025,00	14802,00	199827,00
49	12	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	25	5522,00		138050,00		138050,00	11044,00	149094,00
50	13	242-207-4202 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	2169,00		26028,00		26028,00	2082,00	28110,00
51	14	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до+150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	953,00		23825,00		23825,00	1906,00	25731,00
52	15	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1492,00		17904,00		17904,00	1432,00	19336,00
53	16	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	148	172,00		25456,00		25456,00	2036,00	27492,00
54	17	246-301-0502 РСНБ РК 2015	МЕталл для крепления трубопроводов	кг	248,34	655,00		162663,00		162663,00	13013,00	175676,00
55	21	234-303-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	2,2	763,00		1679,00		1679,00	134,00	1813,00
56	22	234-303-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м	22	876,00		19272,00		19272,00	1542,00	20814,00
			Итого по разделу 1: Отопление Блок 1					1571616,00	0,00	1571616,00	0,00	1697343,00
								0,00	0,00	0,00	125727,00	
			Раздел 2: Узел управления									
57	24	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	2532,00		20256,00		20256,00	1620,00	21876,00
58	27	242-206-1703 РСНБ РК 2015	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	28122,00		112488,00		112488,00	8999,00	121487,00
59	28	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	953,00		7624,00		7624,00	610,00	8234,00
60	29	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893,00		11572,00		11572,00	926,00	12498,00
			Итого по разделу 2: Узел управления					151940,00	0,00	151940,00	0,00	164095,00
								0,00	0,00	0,00	12155,00	
			Раздел 4: Демонтажные работы									
61	41	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	356,8	442,95 404,14	3,33 1,23	158045,00 144197,00	1188,00 439,00	12659,00	104138,00 20975,00	283158,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	42	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор. Демонтаж	шт.	25	1205,62 1151,70	53,92 27,51	30140,00 28792,00	1348,00 688,00		21226,00 4109,00	55476,00
63	43	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	30	1992,41 199,10	24,31 10,91	59772,00 5973,00	729,00 327,00	53070,00	4536,00 5145,00	69453,00
64	44	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,1 т. Демонтаж	шт.	1	14201,69 14171,12	30,57 15,60	14202,00 14171,00	31,00 16,00		10214,00 1953,00	26370,00
65	45	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	2,98	508,02 489,97	18,05 9,21	1514,00 1460,00	53,00 27,00		1071,00 207,00	2792,00
66	46	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Демонтаж	зонт	1	2085,76 423,54	36,79 10,78	2086,00 424,00	37,00 11,00	1625,00	313,00 192,00	2591,00
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					265759,00 195017,00	3386,00 1508,00	67354,00 0,00	141498,00 32581,00	439840,00
			Итого по Локальная смета № 2-1-2. Отопление и вентиляция					1989315,00 195017,00	3386,00 1508,00	1790910,00 0,00	141498,00 170463,00	2301278,00
			Локальная смета № 2-1-3. Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Холодное водоснабжение(В1)									
67	2	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	30,591	227,00		6944,00		6944,00	556,00	7500,00
68	4	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	46,134	143,00		6597,00		6597,00	528,00	7125,00
69	5	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	25	858,00		21450,00		21450,00	1716,00	23166,00
70	6	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1040,00		6240,00		6240,00	499,00	6739,00
71	7	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	5	19,00		95,00		95,00	8,00	103,00
72	8	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	42,00		252,00		252,00	20,00	272,00
73	9	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	28,00		504,00		504,00	40,00	544,00
74	10	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31,00		248,00		248,00	20,00	268,00
75	11	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	16,00		256,00		256,00	20,00	276,00
76	12	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления	100 шт.	1,5	5586,00		8379,00		8379,00	670,00	9049,00
77	13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	77,5	937,24 920,69	11,10 0,07	72636,00 71353,00	860,00 5,00	422,00	51378,00 9921,00	133935,00
			Итого по разделу 1: Холодное водоснабжение(В1)					123601,00 71353,00	860,00 5,00	51387,00 0,00	51378,00 13998,00	188977,00
			Раздел 2: Водомерный узел горячей воды									
78	15	244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	8276,00		8276,00		8276,00	662,00	8938,00
79	17	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм		3	91,00		273,00		273,00		295,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							22,00	
80	19	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый PN 16, марки 15ч18рГОСТ 5761-2005 DN 15		25	858,00		21450,00		21450,00		23166,00
				шт.							1716,00	
			Итого по разделу 2: Водомерный узел горячей воды					29999,00	0,00	29999,00	0,00	32399,00
								0,00	0,00	0,00	2400,00	
			Раздел 3: Горячее водоснабжение(Т3)									
81	21	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм		27,324	143,00		3907,00		3907,00		4220,00
				м							313,00	
82	23	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		74,844	170,00		12723,00		12723,00		13741,00
				м							1018,00	
83	24	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15		27	1498,00		40446,00		40446,00		43682,00
				шт.							3236,00	
84	25	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм		8	19,00		152,00		152,00		164,00
				шт.							12,00	
85	26	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм		13	42,00		546,00		546,00		590,00
				шт.							44,00	
86	27	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм		14	28,00		392,00		392,00		423,00
				шт.							31,00	
87	28	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		7	31,00		217,00		217,00		234,00
				шт.							17,00	
88	29	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		27	16,00		432,00		432,00		467,00
				шт.							35,00	
89	30	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм		55	10,00		550,00		550,00		594,00
				шт.							44,00	
90	31	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм		135	7,00		945,00		945,00		1021,00
				шт.							76,00	
91	32	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейн для крепления		1,9	5586,00		10613,00		10613,00		11462,00
				100 шт.							849,00	
			Итого по разделу 3: Горячее водоснабжение(Т3)					70923,00	0,00	70923,00	0,00	76598,00
								0,00	0,00	0,00	5675,00	
			Раздел 4: Канализация К1									
92	34	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х2,2 мм		29,8	270,00		8046,00		8046,00		8690,00
				м							644,00	
93	36	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 100х2,7 мм		61,1	1094,00		66843,00		66843,00		72190,00
				м							5347,00	
94	39	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		2	771,00		1542,00		1542,00		1665,00
				шт.							123,00	
95	40	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм		2	264,00		528,00		528,00		570,00
				шт.							42,00	
96	41	241-213-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм		5	143,00		715,00		715,00		772,00
				шт.							57,00	
97	42	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм		6	3752,00		22512,00		22512,00		24313,00
				шт.							1801,00	
98	43	241-209-2031 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм		8	3255,00		26040,00		26040,00		28123,00
				шт.							2083,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	44	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм		18	258,00		4644,00		4644,00		5016,00
				шт.							372,00	
100	45	241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм		10	1733,00		17330,00		17330,00		18716,00
				шт.							1386,00	
101	46	241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм		16	181,00		2896,00		2896,00		3128,00
				шт.							232,00	
102	47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж		35	536,02	1,02	18761,00	35,00	35,00	13466,00	34804,00
				м трубопровода		534,01	0,35	18690,00	12,00		2578,00	
103	48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж		61,1	516,73	2,47	31572,00	150,00	134,00	22562,00	58465,00
				м трубопровода		512,06	0,81	31287,00	49,00		4331,00	
104	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ревизии,прочистки		17	990,47	655,63	16838,00	11146,00		6483,00	25187,00
				шт.		334,84	194,80	5692,00	3312,00		1866,00	
			Итого по разделу 4: Канализация К1					218267,00	11331,00	151265,00	42511,00	281639,00
								55669,00	3373,00	0,00	20862,00	
			Раздел 16: Сан-техническое оборудование									
105	51	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		3	8879,00		26637,00		26637,00		28768,00
				комплект							2131,00	
106	52	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		3	8876,00		26628,00		26628,00		28758,00
				комплект							2130,00	
107	54	244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		10	7103,00		71030,00		71030,00		76712,00
				комплект							5682,00	
108	55	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 25289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		10	785,00		7850,00		7850,00		8478,00
				шт.							628,00	
109	57	244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором		4	8748,00		34992,00		34992,00		37791,00
				шт.							2799,00	
110	58	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		10	3016,00		30160,00		30160,00		32573,00
				шт.							2413,00	
111	59	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка		7	10919,91	38,31	76439,00	268,00	71447,00	3494,00	86327,00
				комплект		674,82	18,35	4724,00	128,00		6395,00	
112	60	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка		1	22036,99	83,14	22037,00	83,00	20795,00	863,00	24732,00
				комплект		1158,93	40,15	1159,00	40,00		1832,00	
113	62	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж		10	636,22	6,26	6362,00	63,00		4559,00	11795,00
				прибор		629,96	3,19	6300,00	32,00		874,00	
114	63	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж		3	790,94	6,98	2373,00	21,00		1701,00	4400,00
				прибор		783,96	3,56	2352,00	11,00		326,00	
115	64	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие		8	452,48	1,68	3620,00	14,00		2602,00	6719,00
				шт. арматуры		450,80	0,86	3606,00	7,00		498,00	
116	65	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж		4	496,83	33,26	1987,00	133,00		1381,00	3637,00
				комплект		463,57	16,06	1854,00	64,00		269,00	
			Итого по разделу 5: Сан-техническое оборудование					310115,00	582,00	289539,00	14600,00	350690,00
								19995,00	282,00	0,00	25977,00	
			Итого по Локальная смета № 2-1-3. Водопровод и канализация					752905,00	12773,00	593113,00	108489,00	930303,00
								147017,00	3660,00	0,00	68912,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-4. Силовое электрооборудование									
117	2	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00		5780,00		5780,00	462,00	6242,00
118	3	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 6з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00		5018,00		5018,00	401,00	5419,00
119	7	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00		8610,00		8610,00	689,00	9299,00
120	8	247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00		8610,00		8610,00	689,00	9299,00
121	9	247-204-1826 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10кА "С"	шт.	3	8610,00		25830,00		25830,00	2066,00	27896,00
122	10	247-215-0219 РСНБ РК 2015	Шина №6-9мм	шт.	4	49432,00		197728,00		197728,00	15818,00	213546,00
123	12	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	3	20119,00		60357,00		60357,00	4829,00	65186,00
124	14	247-208-0201 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	3	8378,00		25134,00		25134,00	2011,00	27145,00
125	15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	185	82,67 71,10	0,86 0,13	15294,00 13153,00	159,00 24,00	1981,00	9488,00 1983,00	26763,00
126	16	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	25	105,37 92,28	2,38 0,85	2634,00 2307,00	59,00 21,00	268,00	1676,00 345,00	4655,00
127	17	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	789943,00		31598,00		31598,00	2528,00	34126,00
128	18	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,14	1240322,00		173645,00		173645,00	13892,00	187537,00
129	19	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,005	1814564,00		9073,00		9073,00	726,00	9799,00
130	20	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,025	2978584,00		74465,00		74465,00	5957,00	80422,00
131	21	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Гофротруба до 60 мм. Прокладка	м	210	285,20 266,50	3,65 0,04	59892,00 55965,00	766,00 8,00	3160,00	40301,00 8015,00	108209,00
132	22	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные диаметром 16 мм	м	40	170,00		6800,00		6800,00	544,00	7344,00
133	23	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные диаметром 25 мм	м	145	170,00		24650,00		24650,00	1972,00	26622,00
134	24	261-301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные диаметром 32 мм	м	25	170,00		4250,00		4250,00	340,00	4590,00
135	25	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щит. Демонтаж	шт.	2	2091,10 1060,78	787,42 324,23	4182,00 2122,00	1574,00 648,00	486,00	1994,00 494,00	6670,00
136	26	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник. Демонтаж	шт.	2	1902,64 1666,00	3,64 0,00	3805,00 3332,00	7,00 0,00	466,00	2399,00 496,00	6700,00
			Итого по Локальная смета № 2-1-4. Силовое электрооборудование					747355,00 76879,00	2565,00 701,00	667909,00 0,00	55858,00 64257,00	867469,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-5. Электроосвещение									
137	2	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5018,00		10036,00		10036,00	803,00	10839,00
138	4	247-204-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	2870,00		5740,00		5740,00	459,00	6199,00
139	5	247-204-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	7	2870,00		20090,00		20090,00	1607,00	21697,00
140	6	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	622,00		4354,00		4354,00	348,00	4702,00
141	7	247-102-0194 РСНБ РК 2015	Шина №6-9	шт.	4	313,00		1252,00		1252,00	100,00	1352,00
142	8	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	шт.	15	602,60 530,00	4,14 1,78	9038,95 7950,00	62,14 26,72	1026,93	5743,24 1182,61	15965,00
143	9	247-102-0194 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный 60Вт с решеткой, IP 20	шт.	22	5337,00		117414,00		117414,00	9393,00	126807,00
144	10	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, 1х36Вт, IP 20 ДБО 5008	шт.	55	6127,00		336985,00		336985,00	26959,00	363944,00
145	11	247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный влагозащищенный, 1х18Вт, IP 54 ДПО 4004	шт.	21	4543,00		95403,00		95403,00	7632,00	103035,00
146	12	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	21	8607,00		180747,00		180747,00	14460,00	195207,00
147	14	247-103-0921 РСНБ РК 2015	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	1714,00		6856,00		6856,00	548,00	7404,00
148	15	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	55	345,00		18975,00		18975,00	1518,00	20493,00
149	16	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	368,00		1472,00		1472,00	118,00	1590,00
150	19	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	19	358,00		6802,00		6802,00	544,00	7346,00
151	20	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	140	330,00		46200,00		46200,00	3696,00	49896,00
152	22	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,876	301095,00		263759,00		263759,00	21101,00	284860,00
153	23	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,236	468325,00		110525,00		110525,00	8842,00	119367,00
154	24	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,004	61691,00		247,00		247,00	20,00	267,00
155	26	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания БАП 120	шт.	4	8511,00		34044,00		34044,00	2724,00	36768,00
156	27	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	115	65,69 64,97	0,72 0,37	7554,00 7472,00	83,00 43,00		5410,00 1037,00	14002,00
157	28	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж		55	60,04	0,00	3302,00	0,00		2378,00	6133,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		**60,04**	**0,00**	**3302,00**	**0,00**		**454,00**	
158	**29**	**1308-0205-1001 РСНБ РК 2015**	**Щит. Демонтаж**		**2**	**2091,10**	**787,42**	**4182,00**	**1574,00**	**486,00**	**1994,00**	**6670,00**
				шт.		**1060,78**	**324,23**	**2122,00**	**648,00**		**494,00**	
			Итого по Локальная смета № 2-1-5. Электроосвещение					**1284978,00**	**1719,00**	**1262414,00**	**15525,00**	**1404543,00**
								20846,00	**718,00**	**0,00**	**104040,00**	
			ИТОГО по акту					**21368937,00**	**227654,00**	**16357272,00**	**3439596,00**	**26793213,00**
								4683260,00	**93952,00**	**0,00**	**1984680,00**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**401898**				
			Итого с временными									**27195111**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**543902**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27739013**
			В ценах на 2022 год, К=1,05									**29125964**
			Тендерная скидка 0,95									**27669666**
			НДС	**%**	**12,00**			**3320360**				
			Итого с НДС									**30990026**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Султан. Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермекбаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Данишева С.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "АктобеСтройПроект"

Директор Исмагулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)