Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда

Договор: №489 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда	15 251 070,24	8 381 960,82	8 381 960,82

К оплате: Восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят тенге восемьдесят две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда

Договор: №489 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда	7 090 866,80	--	--	7 090 866,80
		Всего по главе	**7 090 866,80**	--	--	**7 090 866,80**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7 090 866,80**	--	--	**7 090 866,80**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	141 817,34	--	--	141 817,34
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7 232 684,14**	--	--	**7 232 684,14**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	7 593 602,31	--	--	7 593 602,31
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,985552480294**	**7 483 893,59**	--	--	**7 483 893,59**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	898 067,23	898 067,23

		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	7 483 893,59	--	898 067,23	8 381 960,82

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2 Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда

Договор: №489 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48	1330,56 1330,56	-- --	63866,88 63866,88	-- --	--	45984,15 8788,08	118639,12
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32	800,93 800,93	-- --	25629,70 25629,70	-- --	--	18453,38 3526,65	47609,72
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,8	5167,85 804,95	1654,90 685,56	4134,28 643,96	1323,92 548,45	2166,40	1108,94 419,46	5662,68
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	16	24122,43 5061,70	1123,64 247,01	385958,94 80987,20	17978,26 3952,08	286993,48	77294,75 37060,30	500313,99
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,536	211022,00 --	-- --	324129,79 --	-- --	324129,79	-- 25930,38	350060,18
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	104	848,60 257,58	19,04 2,47	88254,46 26788,32	1980,52 256,67	59485,62	25151,84 9072,50	122478,81
		--УСТАНОВКА ОПОР - 32 ШТ.--									
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСветGrupp"	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	шт	32	133928,57	--	4285714,29	--	4285714,29	--	4628571,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		342857,14	
8	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	**шт.**	**32**	**38123,00**	**--**	**1219936,00**	**--**	**1219936,00**	**--**	**1317530,88**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		97594,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**7090866,80**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**197916,06**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21282,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4757,20**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6178425,58**		
		- Накладные расходы	Тенге							**167993,06**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**525249,39**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**141 817,34**
		ИТОГО	Тенге								**7 232 684,14**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								**7 593 602,31**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,985552480294	Тенге								**7 483 893,59**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**898 067,23**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**8 381 960,82**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда

Договор: №489 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда	15 251 070,24	15 251 070,24	6 869 109,42

К оплате: Шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто девять тенге сорок две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда
Договор: №489 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда	5 811 402,16	--	--	5 811 402,16
		Всего по главе	**5 811 402,16**	--	--	**5 811 402,16**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5 811 402,16**	--	--	**5 811 402,16**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	116 228,04	--	--	116 228,04
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 927 630,20**	--	--	**5 927 630,20**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	6 223 424,88	--	--	6 223 424,88
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,985491676**	**6 133 133,41**	--	--	**6 133 133,41**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	735 976,01	735 976,01
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**6 133 133,41**	--	**735 976,01**	**6 869 109,42**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Демесинов от ул Есенова до Толе би г. Кызылорда

Договор: №489 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		--УСТАНОВКА ОПОР - 32 ШТ.--										
1	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	5,568		58255,21	2497,70	324365,00	13907,19	23797,12	199299,06	565557,19
		НР - 69%; СП - 8%				51483,60	391,26	286660,68	2178,54		41893,12	
2	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	32		8639,36	3752,48	276459,43	120079,36	53270,31	104146,79	411054,72
		НР - 72%; СП - 8%				3222,18	1298,08	103109,76	41538,56		30448,50	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--										
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	566,37		198,99	189,05	112699,70	107072,25	--	22014,76	145491,61
		НР - 72%; СП - 8%				9,94	44,05	5627,45	24948,60		10777,16	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,63		1842,46	--	78543,90	--	--	56551,61	145903,15
		НР - 72%; СП - 8%				1842,46	--	78543,90	--		10807,64	
5	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	1450		288,23	19,37	417934,76	28088,67	112606,09	206494,01	674383,08
		НР - 72%; СП - 8%				191,20	6,59	277240,00	9557,24		49954,30	
6	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1450		535,00	--	775750,00	--	775750,00	--	837810,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		62060,00	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	609	800,93	--	487765,15	--	--	351190,91	906072,55
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	487765,15	--		67116,48	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грун 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	609	150,14	72,06	91435,41	43882,26	--	48441,74	151067,32
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	47553,16	19727,03		11190,17	
9	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1834	436,03	205,60	799673,02	377062,33	83137,29	324684,11	1214305,71
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	339473,40	111476,76		89948,57	
10	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,45	334867,00	--	485557,15	--	485557,15	--	524401,72
		СП - 8%			--	--	--	--		38844,57	
11	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,384	41094,00	--	15780,10	--	15780,10	--	17042,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1262,41	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
13	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375,00	--	87375,00	--	87375,00	--	94365,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,00	
14	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4675,77	9,84	4675,77	9,84	462,93	3026,16	8318,08
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	--	4203,00	--		616,15	
15	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794,00	--	17794,00	--	19217,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,52	
16	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35
		НР - 72%; СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	17120,54	--	17120,54	--	17120,54	--	18490,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,64	
18	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1222,88	87,04	1222,88	87,04	21,37	823,99	2210,61
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114,47	29,96		163,75	
19	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	27730,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5811402,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1648820,13				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					698283,66			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212242,96			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1702523,88		
		- Накладные расходы	Тенге							1331300,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							430474,23	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								116 228,04
		ИТОГО	Тенге								5 927 630,20
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								6 223 424,88
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,985491676	Тенге								6 133 133,41
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								735 976,01
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								6 869 109,42

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"