Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда

Договор: №485 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда	12 825 855,84	6 791 565,56	6 791 565,56

К оплате: Шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять тенге пятьдесят шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда
Договор: №485 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда	5 761 329,27	--	--	5 761 329,27
		Всего по главе	**5 761 329,27**	--	--	**5 761 329,27**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5 761 329,27**	--	--	**5 761 329,27**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	115 226,59	--	--	115 226,59
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 876 555,86**	--	--	**5 876 555,86**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	6 169 801,87	--	--	6 169 801,87
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,982835097**	**6 063 897,82**	--	--	**6 063 897,82**

5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		727 667,74	727 667,74
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**6 063 897,82**	**--**	**727 667,74**	**6 791 565,56**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Кошеков"

Форма № КС-2 17010

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Форма 4

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда

Договор: №485 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39	1330,56 1330,56	-- --	51891,84 51891,84	-- --	--	37362,12 7140,32	96394,28
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26	800,93 800,93	-- --	20824,13 20824,13	-- --	--	14993,37 2865,40	38682,90
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,65	5167,85 804,95	1654,90 685,56	3359,10 523,22	1075,68 445,61	1760,20	901,01 340,81	4600,93
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13	24122,43 5061,70	1123,64 247,01	313591,64 65802,10	14607,34 3211,07	233182,21	62801,98 30111,49	406505,11
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,248	211022,00 --	-- --	263355,46 --	-- --	263355,46	-- 21068,44	284423,89
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	84,5	848,60 257,58	19,04 2,47	71706,75 21765,51	1609,18 208,55	48332,07	20435,87 7371,41	99514,03
		--УСТАНОВКА ОПОР - 26 ШТ.--									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСветGrupp"	Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм									
		СП - 8%	шт	26	133928,57	--	3482142,86	--	3482142,86	--	3760714,29
					--	--	--	--		278571,43	
8	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014									
		СП - 8%	шт.	26	38123,00	--	991198,00	--	991198,00	--	1070493,84
					--	--	--	--		79295,84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5761329,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160806,80				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17292,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3865,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5019970,79		
		- Накладные расходы	Тенге							136494,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							426765,13	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								115 226,59
		ИТОГО	Тенге								5 876 555,86
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								6 169 801,87
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,982835097	Тенге								6 063 897,82
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								727 667,74
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								6 791 565,56

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда

Договор: №485 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда	12 825 855,84	12 825 855,84	6 034 290,28

К оплате: Шесть миллионов тридцать четыре тысячи двести девяносто тенге двадцать восемь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нұрлан
ЖСН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ҚЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда

Договор: №485 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда	5 118 928,18	--	--	5 118 928,18
		Всего по главе	**5 118 928,18**	--	--	**5 118 928,18**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5 118 928,18**	--	--	**5 118 928,18**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	102 378,56	--	--	102 378,56
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 221 306,74**	--	--	**5 221 306,74**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	5 481 855,17	--	--	5 481 855,17
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98283501**	**5 387 759,18**	--	--	**5 387 759,18**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	646 531,10	646 531,10
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**5 387 759,18**	--	**646 531,10**	**6 034 290,28**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ТОО "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения по улицам Мусрепова, от ул.Бухарбай Батыр до ул.Яссауи в г. Кызылорда

Договор: №485 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		--УСТАНОВКА ОПОР - 26 ШТ.--										
1	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опор (стойка)**										
		НР - 69%; СП - 8%	т	4,524		58255,21	2497,70	263546,56	11299,59	19335,16	161930,49	459515,21
						51483,60	391,26	232911,81	1770,06		34038,16	
2	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	26		8639,36	3752,48	224623,29	97564,48	43282,13	84619,27	333981,96
						3222,18	1298,08	83776,68	33750,08		24739,40	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--										
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	506,6082		198,99	189,05	100807,94	95774,28	--	19691,82	130139,74
						9,94	44,05	5033,66	22316,09		9639,98	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,1318		1842,46	--	70256,16	--	--	50584,44	130507,85
						1842,46	--	70256,16	--		9667,25	
5	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	1297		288,23	19,37	373835,44	25124,84	100724,20	184705,33	603224,03
						191,20	6,59	247986,40	8548,79		44683,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	1297	535,00	--	693895,00	--	693895,00	--	749406,60
		СП - 8%			--	--	--	--		55511,60	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	544,74	800,93	--	436297,52	--	--	314134,21	810466,27
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	436297,52	--		60034,54	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грун 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			м3 уплотненного грунта	544,74	150,14	72,06	81787,40	39251,92	--	43330,30	135127,11
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	42535,48	17645,49		10009,42	
9	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	1609	436,03	205,60	701567,01	330803,32	72937,79	284851,00	1065331,45
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	297825,90	97800,49		78913,44	
10	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	1,297	334867,00	--	434322,50	--	434322,50	--	469068,30
		СП - 8%			--	--	--	--		34745,80	
11	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,312	41094,00	--	12821,33	--	12821,33	--	13847,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1025,71	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования									
			шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
13	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	87375,00	--	87375,00	--	87375,00	--	94365,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,00	
14	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании									
			шт.	1	4675,77	9,84	4675,77	9,84	462,93	3026,16	8318,08
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	--	4203,00	--		616,15	
15	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54									
			шт.	1	17794,00	--	17794,00	--	17794,00	--	19217,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,52	
16	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн									
			шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	м	1	17120,54	--	17120,54	--	17120,54	--	18490,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,64	
18	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1222,88	87,04	1222,88	87,04	21,37	823,99	2210,61
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114,47	29,96		163,75	
19	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	27730,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5118928,18**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1439470,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					608010,03			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184647,24			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1529943,92		
		- Накладные расходы	Тенге							1162324,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							379179,87	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								102 378,56
		ИТОГО	Тенге								5 221 306,74
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								5 481 855,17
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98283501	Тенге								5 387 759,18
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								646 531,10
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								6 034 290,28

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА