Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: №572 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	30 034 061,12	13 071 225,44	13 071 225,44

К оплате: Тринадцать миллионов семьдесят одна тысяча двести двадцать пять тенге сорок четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: №572 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	10 933 810,78	--	--	10 933 810,78
		Всего по главе	**10 933 810,78**	**--**	**--**	**10 933 810,78**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10 933 810,78**	**--**	**--**	**10 933 810,78**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	218 676,22	--	--	218 676,22
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11 152 487,00**	**--**	**--**	**11 152 487,00**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	11 709 007,25	--	--	11 710 512,83
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034075**	**11 670 737,00**	**--**	**--**	**11 670 737,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 400 488,44	1 400 488,44
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**11 670 737,00**	**--**	**1 400 488,44**	**13 071 225,44**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Ескараева от Дамбы до ул Шымбай г. Кызылорда

Договор: №572 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	шт	48	178571,43	--	8571428,64	--	8571428,64	--	9257142,93
		СП - 8%			--	--	--	--		685714,29	
2	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	48	31038,00	--	1489824,00	--	1489824,00	--	1609009,92
		СП - 8%			--	--	--	--		119185,92	
3	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	112,269176	558,00	--	62646,20	--	62646,20	--	67657,93
		СП - 8%			--	--	--	--		5011,70	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10933810,78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10123898,84		
		- Сметная прибыль	Тенге							809911,91	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								218 676,22
		ИТОГО	Тенге								11 152 487,00
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								11 710 512,83
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034075	Тенге								11 670 737,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 400 488,44
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								13 071 225,44

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	30 034 061,12	25 789 627,76	12 718 402,32

К оплате: Двенадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста два тенге тридцать две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за февраль месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	10 638 681,54	--	--	10 638 681,54
		Всего по главе	**10 638 681,54**	--	--	**10 638 681,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10 638 681,54**	--	--	**10 638 681,54**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	212 773,63	--	--	212 773,63
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**10 851 455,17**	--	--	**10 851 455,17**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	11 392 953,64	--	--	11 394 418,58
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048**	**11 355 716,35**	--	--	**11 355 716,35**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 362 685,96	1 362 685,96
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**11 355 716,35**	--	**1 362 685,96**	**12 718 402,32**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	**85,5**	**856,55**	**--**	**73234,85**	**--**	**--**	**52729,09**	**136041,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**856,55**	**--**	**73234,85**	**--**		**10077,12**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	**57**	**860,22**	**--**	**49032,54**	**--**	**--**	**35303,43**	**91082,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**49032,54**	**--**		**6746,88**	
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			м3 основания	**1,425**	**5240,85**	**1727,10**	**7468,21**	**2461,12**	**3775,25**	**2120,47**	**10355,77**
		НР - 93%; СП - 8%			**864,45**	**735,60**	**1231,84**	**1048,23**		**767,09**	
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
			м3	**28,5**	**22739,29**	**688,72**	**648069,76**	**19628,51**	**535601,93**	**88607,71**	**795611,66**
		НР - 91%; СП - 8%			**3257,52**	**159,01**	**92839,32**	**4531,78**		**58934,20**	
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**2,736**	**220545,00**	**--**	**603411,12**	**--**	**603411,12**	**--**	**651684,01**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48272,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,25	870,31	19,70	161224,93	3649,42	106363,15	48084,05	226053,69
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	51212,36	490,91		16744,72	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 57 ШТ.--									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	9,918	62446,36	2612,21	619343,00	25907,90	45447,75	380984,48	1080353,68
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	547987,35	4164,07		80026,20	
8	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	57	9059,54	3938,66	516393,78	224503,62	94887,90	199017,73	772644,44
		НР - 72%; СП - 8%			3456,18	1393,18	197002,26	79411,26		57232,92	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм	шт	9	178571,43	--	1607142,87	--	1607142,87	--	1735714,30
		СП - 8%			--	--	--	--		128571,43	
10	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	31038,00	--	279342,00	--	279342,00	--	301689,36
		СП - 8%			--	--	--	--		22347,36	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	866,1461256	204,08	193,42	176763,10	167529,98	--	36132,84	229927,62
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	9233,12	40951,39		17031,68	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	65,1937944	1977,36	--	128911,60	--	--	92816,35	239466,19
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	128911,60	--		17738,24	
13	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	9541,82	6927,30	190836,40	138546,00	219,00	127630,80	343944,58
		НР - 99%; СП - 8%			2603,57	3842,43	52071,40	76848,60		25477,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2127,381584	558,00	--	1187078,92	--	1187078,92	--	1282045,23
		СП - 8%			--	--	--	--		94966,31	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	931,33992	860,22	--	801157,23	--	--	576833,20	1488229,67
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	801157,23	--		110239,23	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	931,33992	159,33	75,52	148390,39	70334,80	--	79508,86	246131,19
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	78055,60	32373,38		18231,94	
17	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,6609712	337340,00	--	897652,02	--	897652,02	--	969464,18
		СП - 8%			--	--	--	--		71812,16	
18	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8208	43140,00	--	35409,31	--	35409,31	--	38242,06
		СП - 8%			--	--	--	--		2832,74	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10638681,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2081969,47				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					652561,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239819,62			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5396331,22		
		- Накладные расходы	Тенге							1719769,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							788050,49	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								212 773,63
		ИТОГО	Тенге								10 851 455,17
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								11 394 418,58
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048	Тенге								11 355 716,35
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 362 685,96
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								12 718 402,32

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорды

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	30 034 061,12	29 221 325,77	3 431 698,01

К оплате: Три миллиона четыреста тридцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь тенге одна тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	2 870 544,69	--	--	2 870 544,69
		Всего по главе	**2 870 544,69**	--	--	**2 870 544,69**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 870 544,69**	--	--	**2 870 544,69**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	57 410,89	--	--	57 410,89
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 927 955,58**	--	--	**2 927 955,58**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	3 074 063,50	--	--	3 074 458,77
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048**	**3 064 016,08**	--	--	**3 064 016,08**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	367 681,93	367 681,93
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**3 064 016,08**	--	**367 681,93**	**3 431 698,01**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/1 от 11.02.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	**Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**40**	**9541,82**	**6927,30**	**381672,80**	**277092,00**	**438,00**	**255261,60**	**687889,15**
		НР - 99%; СП - 8%			**2603,57**	**3842,43**	**104142,80**	**153697,20**		**50954,75**	
2	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**	**м**	**2217,476**	**153,56**	**10,78**	**340520,05**	**23904,39**	**43706,45**	**203264,14**	**587286,92**
		НР - 72%; СП - 8%			**123,07**	**4,24**	**272909,21**	**9402,10**		**43502,74**	
3	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2301,476**	**451,91**	**208,03**	**1040060,00**	**478776,06**	**104210,83**	**437133,15**	**1595368,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**198,60**	**65,20**	**457073,13**	**150056,24**		**118175,45**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2870544,69**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**834125,14**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**779772,45**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**313155,54**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**148355,28**		
		- Накладные расходы	Тенге							**895658,88**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**212632,94**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**57 410,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге								2 927 955,58
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								3 074 458,77
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048	Тенге								3 064 016,08
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								367 681,93
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								3 431 698,01

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Асхартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/2 от 01.09.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за август месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда	679 836,38	--	--	679 836,38
		Всего по главе	**679 836,38**	--	--	**679 836,38**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**679 836,38**	--	--	**679 836,38**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13 596,73	--	--	13 596,73
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**693 433,11**	--	--	**693 433,11**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	728 036,11	--	--	728 129,73
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048	**725 656,56**	--	--	**725 656,56**
4		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	87 078,79	87 078,79
5	Налоговый кодекс РК	**ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ**	**725 656,56**	--	**87 078,79**	**812 735,35**

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Т. Жургенова от ул. Коркыт ата до ул. Бокейхана г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №572/2 от 01.09.2021 года к договору №572 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	600	451,91 198,60	208,03 65,20	271146,00 119160,00	124818,00 39120,00	27168,00	113961,60 30808,61	415916,21
		--УСТАНОВКА ШКАФА - 1 ШТ.--									
2	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	25740,18 17212,00	6447,20 2572,00	25740,18 17212,00	6447,20 2572,00	2080,98	14244,48 3198,77	43183,43
3	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	124202,00 --	-- --	124202,00 --	-- --	124202,00	-- 9936,16	134138,16
4	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5090,12 4509,00	10,06 --	5090,12 4509,00	10,06 --	571,06	3246,48 666,93	9003,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
5	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	18683,00 --	-- --	18683,00 --	-- --	18683,00	-- 1494,64	20177,64
		СП - 8%									
6	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3002,21 1595,16	1047,67 417,95	3002,21 1595,16	1047,67 417,95	359,38	1449,44 356,13	4807,78
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	17410,71 --	-- --	17410,71 --	-- --	17410,71	-- 1392,86	18803,57
		СП - 8%									
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1302,46 1196,25	80,59 32,15	1302,46 1196,25	80,59 32,15	25,62	884,45 174,95	2361,86
		НР - 72%; СП - 8%									
9	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	29115,00 --	-- --	29115,00 --	-- --	29115,00	-- 2329,20	31444,20
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				143672,41				679836,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					132403,52			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					42142,10			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						219615,75		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							133786,45	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50358,25	
		- Накладные расходы	Тенге								13 596,73
		- Сметная прибыль	Тенге								693 433,11
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								728 129,73
		ИТОГО	Тенге								725 656,56
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								87 078,79
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9966034048	Тенге								812 735,35
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"