Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства территории многоэтажного жилого комплекса по ул. Жамбыла -

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август №2) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
теплоснабжение, наружный водопровод и наружная канализация, телефонизация	67 593 739	17 498 333	65 368 307	18 435 688					2 099 800	19 598 133

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Муртазин Н.С., KZ42VJE00022430** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Хуснутдинов Р.К.** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Строительство ИКИ и благоустройства территории МЖК по ул. Жамбыла - Крылова – Парковая - Б. Петрова в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (теплоснабжение, наружный водопровод и наружная канализация, телефонизация)" , СКО, г.Петропавловск, ул. Жамбыла - Крылова – Парковая - Б. Петрова"

Объект: "Строительство ИКИ и благоустройства территории МЖК по ул. Жамбыла - Крылова – Парковая - Б. Петрова в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области (теплоснабжение, наружный водопровод и наружная канализация, телефонизация)"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №76 2020-05-04

Акт приемки выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за август 2020 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 01-01 - На переустройство существующих сетей телефонизации										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	23,112		1485,92	--	34342	--	--	24727	63795
		НР - 72%; СП - 8%				1485,92	--	34342	--		4726	
6	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	53,928		58,19	58,19	3138	3138	--	790	4242
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,34	--	1097		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	55,74	30,40 --	30,40 11,19	1695 --	1695 624	--	449 171	2315
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д=110мм) *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,438	1795723,08 148029,00	-- --	786527 64837	-- --	721690	49276 66864	902667
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д=63мм) *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,151	707723,08 148029,00	-- --	106866 22352	-- --	84514	16988 9908	133762
11	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,791	199753,15 129276,00	41071,54 14921,08	357758 231533	73559 26724	52666	157537 41224	556518
12	1310-0902-1003 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м кабеля до 2 кг. Подвешивание на стоечной линии *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	285	528,51 228,00	69,28 30,74	150627 64980	19745 8760	65902	44981 15649	211256
13	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	120	590,94 410,85	70,37 20,72	70913 49302	8444 2486	13167	31591 8200	110704
14	2306-0401-0528 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,222	1413656,00 --	-- --	313832 --	-- --	313832	-- 25107	338938
15	2306-0401-0527 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,423	726888,00 --	-- --	307474 --	-- --	307474	-- 24598	332072
16	2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,265	329368,00 --	-- --	87283 --	-- --	87283	-- 6983	94265
17	2306-0401-0524 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,123	189940,00 --	-- --	23363 --	-- --	23363	-- 1869	25232
19	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной (сталь угловая 50х50х5 по опоре) *НР - 61%; СП - 8%*	м ограждения	4,6	804,36 306,18	244,16 108,32	3700 1408	1123 498	1169	1163 389	5252
20	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами на стене деревянной или кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м ограждения	23	1253,28 238,14	183,12 81,24	28826 5477	4212 1869	19137	4481 2665	35971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,104052	268132,00	--	27900	--	27900	--	30132
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,728	1724,00	--	42631	--	42631	--	46042
		СП - 8%			--	--	--	--		3410	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (установка распределительных стоек). Монтаж	т конструкций	0,031	56967,25	2474,36	1766	77	51	1141	3139
		НР - 69%; СП - 8%			52844,40	489,46	1638	15		233	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка распределительная РСМК-20	шт	1	99642,86	--	99643	--	99643	--	107614
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
30	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	46,2	335,00	--	15477	--	15477	--	16715
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
31	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1169,00	--	9352	--	9352	--	10100
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
32	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,16	30373,00	--	4860	--	4860	--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
33	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98 (тросовый)	100 шт.	0,16	26377,00	--	4220	--	4220	--	4558
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		КОЛОДЦЫ									
34	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под колодцы)	м3 грунта	10	1421,31	--	14213	--	--	10233	26402
		НР - 72%; СП - 8%			1421,31	--	14213	--		1956	
35	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5	68554,67	3379,48	342773	16897	267277	49462	423614
		НР - 76%; СП - 8%			11719,75	1296,45	58599	6482		31379	
36	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	5,08	68114,00	--	346019	--	346019	--	373701
		СП - 8%			--	--	--	--		27682	
37	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	22	803,18	152,60	17670	3357	7449	5096	24587
		НР - 61%; СП - 8%			312,00	67,70	6864	1489		1821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40	877,82	19,99	35113	800	23001	10621	49393
		НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	11312	108		3659	
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКУ СР									
39	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5	1717,69	--	859	--	--	618	1595
		НР - 72%; СП - 8%			1717,69	--	859	--		118	
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,04	6110,10	1758,80	244	70	139	61	330
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	35	30		24	
41	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (устроиство буронабивного фундамента из бетона кл. В12,5)	м3 конструктивного объема сваи	0,2	43301,07	5522,22	8660	1104	7051	944	10372
		НР - 99%; СП - 8%			2526,44	2239,94	505	448		768	
42	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15)	м3	0,06	28510,43	1684,48	1711	101	1488	132	1990
		НР - 91%; СП - 8%			2029,86	395,38	122	24		147	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=6М2									
46	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,54	2926,49	1258,69	1580	680	--	1284	3094
		НР - 108%; СП - 8%			1667,80	534,07	901	288		229	
47	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,96	368,42	257,38	354	247	--	173	569
		НР - 108%; СП - 8%			111,03	56,18	107	54		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3251387	135250	2546755	411748	3956184
							569387	50996	--	293051	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1361444				
	Материалы		Тенге				159488				
	Всего заработная плата		Тенге					401390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				731950				
		Накладные расходы	Тенге				244848				
		Сметная прибыль	Тенге				128503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1734795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					401390			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1888178				
	Материалы		Тенге				1105159				
	Всего заработная плата		Тенге					217339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				388650				
		Накладные расходы	Тенге				165758				
		Сметная прибыль	Тенге				164315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2218250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					217339			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1766				
	Материалы		Тенге				51				
	Всего заработная плата		Тенге					1653			
		Накладные расходы	Тенге				1141				
		Сметная прибыль	Тенге				233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3956185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					620383			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-02 - На наружные сети теплоснабжения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	204	179,66	170,15	36650	34710	--	7587	47776
		НР - 72%; СП - 8%			9,51	42,14	1940	8597		3539	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4	1550,52	--	6202	--	--	4465	11521
		НР - 72%; СП - 8%			1550,52	--	6202	--		853	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68	30,40	30,40	2067	2067	--	548	2824
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	761		209	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,5	800,93	--	1201	--	--	865	2232
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	1201	--		165	
6	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (по расчету ПОС)**	маш.-ч	14,5	360,00	360,00	5220	5220		--	5638
		СП - 8%			--	285,00	--	4133		418	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)**	м3 основания	34	3117,01	159,81	105978	5434	64477	37302	154742
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	36067	1611		11462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8(83,4м)									
30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7	6110,10	1758,80	42771	12312	24271	10653	57697
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	6188	5267		4274	
31	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	11	11414,17	2789,79	125556	30688	48458	66268	207169
		НР - 118%; СП - 8%			4219,11	886,26	46410	9749		15346	
32	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л11д-8)**	м3	0,84	83776,00	--	70372	--	70372	--	76002
		СП - 8%			--	--	--	--		5630	
33	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л11-8-1,Лу11-8-1,-1н)**	м3	4,16	79837,00	--	332122	--	332122	--	358692
		СП - 8%			--	--	--	--		26570	
34	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92(Л11-8)**	м3	1,44	74041,00	--	106619	--	106619	--	115149
		СП - 8%			--	--	--	--		8530	
35	ТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(211116+996366+319857):19,32.1%=790,55)**	м3	6,44	790,55	--	5091	--	5091	--	5498
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
37	ТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(204468:1,98.1%=1032,67)**	м3	0,18	1032,67	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
38	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(П11-8,П11д-8,П15д-8,П18д-8)**	м3	4,36	49869,00	--	217429	--	217429	--	234823
		СП - 8%			--	--	--	--		17394	
39	ТССЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	**Надбавка на водонепроницаемость W2 к бетону кл.В22.5(651788:13,07.1%=498,69)**	м3	4,36	498,69	--	2174	--	2174	--	2348
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
40	ТСЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	11,45	270,00	--	3092	--	3092	--	3339
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные (монолитные заделки из бетона В15 W4 сульфатостойкий). Устройство	м3	1	31207,34	1340,31	31207	1340	26607	3247	37211
		НР - 91%; СП - 8%			3259,92	308,41	3260	308		2756	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ (АСТ-2)									
85	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	7	3272,11	1765,66	22905	12360	--	17941	44113
		НР - 118%; СП - 8%			1506,45	665,58	10545	4659		3268	
86	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 (П15-8, П15д-8)	м3	3,36	49869,00	--	167560	--	167560	--	180965
		СП - 8%			--	--	--	--		13405	
87	ТСЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,36	270,00	--	907	--	907	--	980
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									1 324 187
		ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ									
90	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная (в канале)	км труб	0,05	1027462,34	371271,91	51373	18564	618	37199	95658
		НР - 99%; СП - 8%			643828,58	107664,83	32191	5383		7086	
107	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	10	19230,25	5194,43	192303	51944	2946	151554	371365
		НР - 99%; СП - 8%			13741,34	1567,19	137413	15672		27509	
		ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ ПОД РАЗГРУЗОЧНЫМИ ПЛИТАМИ									467 023
130	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,06	1198524,50	451915,94	71911	27115	1035	50937	132676
		НР - 99%; СП - 8%			729346,02	128171,26	43761	7690		9828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	2	23301,90	7733,18	46604	15466	590	34705	87813
		НР - 99%; СП - 8%			15274,25	2253,32	30548	4507		6505	
143	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	14	23042,24	6785,80	322591	95001	5701	246941	615095
		НР - 99%; СП - 8%			15849,18	1967,66	221889	27547		45563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1970091	312220	1080255	670212	2851527
							577617	95884	--	211226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1970091				
	Материалы		Тенге				174703				
	Всего заработная плата		Тенге					673501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11450				
	Местные материалы		Тенге				894101				
		Накладные расходы	Тенге				670211				
		Сметная прибыль	Тенге				211224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	Тенге					673501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2851527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461
		Сметная заработная плата	Тенге					673501			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-03 - На наружный водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	500	179,66	170,15	89828	85073	--	18596	117097
		НР - 72%; СП - 8%			9,51	42,14	4755	21072		8674	
2	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	400	359,29	340,29	143716	136116	--	29747	187340
		НР - 72%; СП - 8%			19,00	84,29	7600	33715		13877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5	6055,56	--	30278	--	--	21800	56244
		НР - 72%; СП - 8%			6055,56	--	30278	--		4166	
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	800	41,45	41,45	33158	33158	--	8785	45298
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,25	--	12201		3355	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	40	1258,40	--	50336	--	--	36242	93504
		НР - 72%; СП - 8%			1258,40	--	50336	--		6926	
9	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения,2,8 квт (по расчету ПОС)	маш/час	15	360,00	360,00	5400	5400		--	5832
		СП - 8%			--	285,00	--	4275		432	
		ВОДОВОД									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30	3117,01	159,81	93510	4794	56892	32913	136537
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	31824	1422		10114	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(и вводы)	км трубопровода	0,09	362855,90	107542,46	32657	9679	472	25043	62316
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	22506	2790		4616	
12	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 ко=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	-1087,00	--	-13174	--	-13174	--	-14228
		СП - 8%			--	--	--	--		-1054	
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	478964,08	152187,64	48854	15523	1410	36082	91731
		НР - 99%; СП - 8%			312949,00	44368,76	31921	4526		6795	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1256,60	27,51	7540	165	1039	6353	15004
		НР - 99%; СП - 8%			1056,00	13,54	6336	81		1111	
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2089,86	82,53	12539	495	1964	10220	24580
		НР - 99%; СП - 8%			1680,00	40,62	10080	244		1821	
25	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3064,82	192,57	12259	770	1878	9891	23922
		НР - 99%; СП - 8%			2402,85	94,78	9611	379		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка	т фасонных частей	0,17893	1383049,56	517879,96	247469	92664	64220	116621	393217
		НР - 99%; СП - 8%			506261,30	152091,35	90585	27214		29127	
34	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
35	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2630,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
36	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4463,00	--	35704	--	35704	--	38560
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулок). Установка	шт.	24	1446,67	931,24	34720	22350	--	18353	57319
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	12370	6168		4246	
42	2302-0303-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	562,00	--	4496	--	4496	--	4856
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
43	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2222,00	--	8888	--	8888	--	9599
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
44	2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2908,00	--	17448	--	17448	--	18844
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
45	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1345,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
46	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3150,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
48	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные (Н=2750). Установка	шт.	1	58012,81	183,41	58013	183	55766	2122	64945
		НР - 99%; СП - 8%			2063,88	79,32	2064	79		4811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1014473	406372	297837	372768	1498218
							310266	114166	--	110979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014473				
	Материалы		Тенге				183640				
	Всего заработная плата		Тенге					424432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				372767				
		Сметная прибыль	Тенге				110979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					424432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1498219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					424432			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 02-05 - На наружную телефонизацию									
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	3,456	1485,92	--	5135	--	--	3697	9539
		НР - 72%; СП - 8%			1485,92	--	5135	--		707	
2	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	8,064	58,19	58,19	469	469	--	118	634
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,34	--	164		47	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,8	30,40	30,40	237	237	--	63	324
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,19	--	87		24	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,8	162,72	76,97	1269	600	--	681	2106
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	669	277		156	
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д=110мм)**	канало-километр трубопровода	0,068	1795723,08	--	122109	--	112043	7650	140140
		НР - 76%; СП - 8%			148029,00	--	10066	--		10381	
8	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	м кабеля	470	384,81	116,59	180862	54796	435	91464	294112
		НР - 61%; СП - 8%			267,30	51,72	125631	24310		21786	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель волоконно-оптический бронированный КС-ОКЛнг-П-32-G.652.D-SM**	км	486,54	289,29	--	140749	--	140749	--	152009
		СП - 8%			--	--	--	--		11260	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,8	1724,00	--	6551	--	6551	--	7075
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		КОЛОДЦЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под колодцы)**	м3 грунта	2	1421,31	--	2843	--	--	2047	5280
		НР - 72%; СП - 8%			1421,31	--	2843	--		391	
15	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец	1	68554,67	3379,48	68555	3379	53456	9892	84723
		НР - 76%; СП - 8%			11719,75	1296,45	11720	1296		6276	
16	1134-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Вставки для угловых и разветвительных колодцев ККС-3. Устройство**	вставка	2	7594,09	--	15188	--	6549	6565	23494
		НР - 76%; СП - 8%			4319,26	--	8639	--		1740	
17	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	1,016	68114,00	--	69204	--	69204	--	74740
		СП - 8%			--	--	--	--		5536	
18	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	7	2731,28	--	19119	--	12105	5331	26406
		НР - 76%; СП - 8%			1002,04	--	7014	--		1956	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8	877,82	19,99	7023	160	4601	2124	9879
		НР - 93%; СП - 8%			282,81	2,71	2262	22		732	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кросс оптический 19" 2U SC/APC 32port SM**	шт.	1	40086,61	--	40087	--	40087	--	43294
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
28	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену (ввод кабеля ВОК-8 из кабельной канализации в подвал здания)**	шт.	3	10610,82	--	31832	--	11522	12389	47759
		НР - 61%; СП - 8%			6770,00	--	20310	--		3538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				711232	59642	457302	142021	921514
							194289	26156	--	68261	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				393530				
	Материалы		Тенге				11958				
	Всего заработная плата		Тенге					170251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180836				
		Накладные расходы	Тенге				103853				
		Сметная прибыль	Тенге				39791				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				537174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					170251			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				317702				
	Материалы		Тенге				188753				
	Всего заработная плата		Тенге					50194			
	Местные материалы		Тенге				75755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				38169				
		Сметная прибыль	Тенге				28470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				384341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					50194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				921514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					220445			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 02-06 - На вертикальную планировку на участке									
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	500	6,96	6,96	3478	3478	--	690	4501
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,92	--	958		333	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпи)**	м3 грунта	375	50,60	50,60	18975	18975	--	5027	25922
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	6982		1920	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=8	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	375	294,41	294,41	110405	110405	--	29249	150826
		НР - 72%; СП - 8%			--	108,33	--	40624		11172	
		НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ НАХОДИТСЯ ВНЕ УЧАСТКА									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение на участок)**	м3 грунта	200	50,60	50,60	10120	10120	--	2681	13825
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	3724		1024	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=8	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	200	294,41	294,41	58883	58883	--	15600	80441
		НР - 72%; СП - 8%			--	108,33	--	21666		5959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				201860	201860	--	53247	275515
							--	73954	--	20408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201860				
	Всего заработная плата		Тенге					73954			
		Накладные расходы	Тенге				53247				
		Сметная прибыль	Тенге				20409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				275515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73954			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 02-07 - На дорожные покрытия на участке									
		БРУСЧАТКА,ТИП V, S=129м2									
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м3 грунта	36	50,60	50,60	1822	1822	--	483	2489
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	670		184	
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (грунтощебень 60% щебня М1000 фр.10-20) толщ.70мм(РС100079=0,6.0,07=0,042)	м2 основания или покрытия	129	318,32	146,19	41063	18859	16328	11952	57257
		НР - 108%; СП - 8%			45,55	40,24	5876	5191		4241	
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (из природного щебня М1000 фр.5-10, толщ.9см).Устройство	м2 покрытия	129	955,92	145,62	123314	18785	69640	43669	180341
		НР - 108%; СП - 8%			270,46	42,98	34889	5545		13359	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 ко=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	129	-171,18	-13,70	-22083	-1767	-17990	-3078	-27173
		НР - 108%; СП - 8%			-18,03	-4,06	-2326	-524		-2013	
15	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление (4/1 цемент М400, песчаноцементная смесь толщ.0,05м)	м3	6,45	9603,13	1074,72	61940	6932	42705	14481	82535
		НР - 91%; СП - 8%			1907,49	559,65	12303	3610		6114	
16	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком(брусчатка)	м2 тротуара	129	435,39	38,29	56165	4939	111	57385	122634
		НР - 108%; СП - 8%			396,24	15,65	51115	2019		9084	
17	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	129	1646,00	--	212334	--	212334	--	229321
		СП - 8%			--	--	--	--		16987	
		БОРДЮРЫ (L=160м)									
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (щебень М1000 ФР40-70)(расход щебня=0,18.0,121=0,02178)	м бортового камня	160	2133,03	31,87	341284	5099	211885	136377	515874
		НР - 108%; СП - 8%			776,87	12,35	124300	1975		38213	
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР100.20.8)	м3	2,56	50835,00	--	130138	--	130138	--	140549
		СП - 8%			--	--	--	--		10411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ БЕСШОВНОЕ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, ТИП VII (S=178,5+280=458,5м2)									
25	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м3 грунта	96,285	50,60	50,60	4872	4872	--	1291	6656
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	1793		493	
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,85	3089,27	1046,89	141643	48000	87021	18733	173206
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	233,88	6622	10723		12830	
27	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового (из щебня М1000 фр.5 толщ.5см). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,925	4796,21	1590,87	109953	36471	68421	14428	134332
		НР - 108%; СП - 8%			220,75	362,00	5061	8299		9951	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1834	175221,33	1806,41	32136	331	31805	186	34907
		НР - 108%; СП - 8%			--	939,02	--	172		2586	
29	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип МII. толщ.5см)	м2 покрытия	458,5	1564,51	126,52	717328	58010	638459	37938	815688
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,12	20859	14269		60421	
30	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Ко=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	458,5	346,26	0,04	158760	19	158629	121	171591
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	112	--		12710	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (бесшовное резиновое покрытие)	м2 покрытия	458,5	188,54	2,93	86448	1343	--	92440	193199
		НР - 108%; СП - 8%			185,62	1,06	85105	488		14311	
32	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	458,5	7371,00	--	3379604	--	3379604	--	3649972
		СП - 8%			--	--	--	--		270368	
		БОРДЮРЫ (L=125:2=62,5м)									
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (щебень М1000 ФР40-70)(расход щебня=0,18.0,121=0,02178)	м бортового камня	62,5	2133,03	31,87	133314	1992	82767	53272	201513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			776,87	12,35	48555	772		14927	
34	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР100.20.8)**	м3	1	50835,00	--	50835	--	50835	--	54902
		СП - 8%			--	--	--	--		4067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5760870	205705	5162692	479678	6739793
							392471	55001	--	499244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5760870				
	Материалы		Тенге				1389783				
	Всего заработная плата		Тенге					447472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3379604				
	Местные материалы		Тенге				393307				
		Накладные расходы	Тенге				479678				
		Сметная прибыль	Тенге				499244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6739791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					447472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6739791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					447472			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 02-09 - На площадки и мафы									
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)									
26	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (по металлическим столбам, с/с бетоне W4, высотой м.)**	м оград	68	5305,70	1099,91	360788	74794	150833	192477	597526
		НР - 118%; СП - 8%			1987,66	411,11	135161	27955		44261	
27	ТКОМЕРЧЕСКОЕ предложение	**Стоимость ограждения площадки для игры в волейбол и баскетбол (RAL-6005)**	комплект	1	1477232,14	--	1477232	--	1477232	--	1595411
		СП - 8%			--	--	--	--		118179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1838020	74794	1628065	192477	2192937
							135161	27955	--	162440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1838020				
	Материалы		Тенге				150833				
	Всего заработная плата		Тенге					163116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1477232				
		Накладные расходы	Тенге				192477				
		Сметная прибыль	Тенге				162440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2192937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					163116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2192937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					163116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ №2:	**Тенге**								**18435688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2179191**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1395842**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**444111**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11172906**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2322151**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1365609**	
		Итого в текущих ценах с К= 0,949155433	Тенге								**17 498 333**
		НДС 12 %	Тенге								**2 099 800**
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге								**19 598 133**

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель_____**Сабралин С.А.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____**Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588
аттестаты KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432

_____**Муртазин Н.С.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

_____Хуснутдинов Р.К.