Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор №78	24.09.2021г.				
		Доп.согл №1	13.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь)без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**218 219 628,00**	84 821 428,57							10 178 571,43	**95 000 000,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**218 219 628,00**	84 821 428,57							**10 178 571,43**	**95 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора Токтарбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"
МП

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Таджибаев О.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-01-03 Внутриплощадочные наружные тепловые сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Элементы канала тепловых сетей											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	693,453		277,29 –	277,29 59,46	192288 –	192288 41233	–	29688 17758	239734	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	21,447		2668,51 2668,51	– –	57232 57232	– –	–	41207 7875	106314	
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	693,4		322,52 –	322,52 69,16	223635 –	223636 47956	–	34528 20653	278816	
4	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2 группы грунтов** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	693,4		24,20 4,15	19,92 9,36	16780 2878	13812 6490	90	6745 1882	25407	
5	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	571,92		17,27 –	17,27 8,12	9877 –	9877 4644	–	3344 1058	14278	
6	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	571,92		99,94 12,77	84,07 21,80	57158 7303	48081 12468	1774	14235 5711	77105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	571,92	200,60 113,08	87,52 46,91	114727 64673	50055 26829	–	65881 14449	195057	
8	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	142,98	1056,69 1056,69	– –	151086 151086	– –	–	108782 20789	280657	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				822783 283172	537749 139620	1864 –	304410 90175	1217368	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				822783					
			Материалы	Тенге				1863					
			Всего заработная плата	Тенге					422792				
			Накладные расходы	Тенге				304410					
			Сметная прибыль	Тенге				90175					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1217368					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300	
			Сметная заработная плата	Тенге					422792				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1217368					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300	
			Сметная заработная плата	Тенге					422792				
			РАЗДЕЛ 2.Подземный канал, КЛ 90х45-8										
9	10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	12,11624	4929,61 1070,16	1151,00 546,07	59728 12966	13945 6616	32817	18212 6235	84175	
10	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	23,496	14289,33 5564,43	3048,57 1168,80	335742 130742	71629 27462	133371	186681 41794	564217	
11	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	103,3444	776,91 462,80	35,22 18,99	80289 47828	3640 1963	28821	46803 10167	137259	
12	18	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	103,3444	3402,52 1776,60	104,16 50,69	351631 183602	10765 5239	157264	130300 38554	520485	
13	19	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	103,3444	1635,93 756,00	104,16 50,69	169064 78128	10765 5239	80171	57523 18127	244714	
14	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	103,3444	776,91 462,80	35,22 18,99	80289 47828	3640 1963	28821	46803 10167	137259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1076743 501094	114384 48482	461265 –	486322 125044	1688109	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076743					
			Материалы	Тенге				461267					
			Всего заработная плата	Тенге					549576				
			Накладные расходы	Тенге				486322					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				125044					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1688109					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	Тенге					549576				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1688109					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	Тенге					549576				
			РАЗДЕЛ 3.Подземный канал, КЛ 120х60-8										
15	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройство**	м3 основания	36,00132	4929,61	1151,00	177472	41437	97508	54113	250112	
			НР - 93%; СП - 8%			1070,16	546,07	38527	19659		18527		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	88,762	14289,33	3048,57	1268350	270597	503843	705233	2131469	
			НР - 118%; СП - 8%			5564,43	1168,80	493910	103745		157887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	309,7788	776,91	35,22	240670	10911	86393	140293	411441	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	143366	5883		30477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	30	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	м2	309,7788	3402,52	104,16	1054029	32267	471409	390578	1560176	
			НР - 69%; СП - 8%			1776,60	50,69	550353	15703		115569		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	31	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	309,7788	1635,93	104,16	506776	32267	240316	172428	733540	
			НР - 69%; СП - 8%			756,00	50,69	234193	15703		54336		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	309,7788	776,91	35,22	240670	10911	86393	140293	411441	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	143366	5883		30477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3487967	398390	1485862	1602938	5498179	
								1603715	166576	–	407273		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3487967					
		Материалы		Тенге				1485864					
		Всего заработная плата		Тенге					1770291				
			Накладные расходы	Тенге				1602938					
			Сметная прибыль	Тенге				407273					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5498178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044	
			Сметная заработная плата	Тенге					1770291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5498178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1044	
			Сметная заработная плата	Тенге					1770291				
			РАЗДЕЛ 4.Углы поворотов										
21	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Углы поворотов УП1-:-УП8, УП7, УП8, бетон В7,5. Устройство**	м3	2,97	17742,92	1186,72	52696	3524	44156	5440	62787	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	5016	962		4651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,14128	26631,28	1107,68	3762	156	41	3300	7627	
			НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	3565	61		565		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56458	3680	44197	8740	70414	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8581	1023	–	5216		
			Материалы	Тенге				56458					
			Всего заработная плата	Тенге				44197					
			Накладные расходы	Тенге					9604				
			Сметная прибыль	Тенге				8740					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5216					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70414					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70414					
			Сметная заработная плата	Тенге								7	
									9604				
			РАЗДЕЛ 5.Узел А /лист 2.2										
23	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Замоноличивание заделок, бетон В7,5**	м3	0,4	17742,92	1186,72	7097	475	5946	733	8456	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	676	130		626		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7097	475	5946	733	8456	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				676	130	–	626		
			Материалы	Тенге				7097					
			Всего заработная плата	Тенге				5947					
			Накладные расходы	Тенге					806				
			Сметная прибыль	Тенге				733					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8456					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8456					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
									806				
24	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,23	17742,92	1186,72	4081	273	3420	421	4862	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	388	75		360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	27430,02	10747,18	34013	13327	3613	23083	61663	
			НР - 99%; СП - 8%			13768,44	5034,57	17073	6243		4568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном**	м3	0,03	20582,52	7,20	617	–	466	142	819	
			НР - 94%; СП - 8%			5021,52	–	151	–		61		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,99844	245,94	3,91	737	12	306	291	1110	
			НР - 69%; СП - 8%			139,90	0,71	419	2		82		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М100. Устройство**	м2 стяжки	10,362	776,91	35,22	8050	365	2889	4693	13762	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	4796	197		1019		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	48	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	м2	10,362	3402,52	104,16	35257	1079	15769	13065	52187	
			НР - 69%; СП - 8%			1776,60	50,69	18409	525		3866		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	49	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	10,362	1635,93	104,16	16952	1079	8039	5768	24537	
			НР - 69%; СП - 8%			756,00	50,69	7834	525		1818		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм по уклону, раствор М100. Устройство**	м2 стяжки	10,362	776,91	35,22	8050	365	2889	4693	13762	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	4796	197		1019		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	51	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	1	3717,77	–	3718	–	762	2896	7144	
			НР - 98%; СП - 8%			2955,60	–	2956	–		529		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,4725	106,47	2,73	50	1	21	20	75	
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	28	–		6		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,4725	175,98	3,91	83	2	48	23	115	
			НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	33	–		8		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				111608	16503	38222	55095	180036	
								56883	7764	–	13336		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107890					
		Материалы		Тенге				37462					
		Всего заработная плата		Тенге					61691				
			Накладные расходы	Тенге				52199					
			Сметная прибыль	Тенге				12807					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172896					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	Тенге					61691				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3718					
		Материалы		Тенге				762					
		Всего заработная плата		Тенге					2956				
			Накладные расходы	Тенге				2896					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				529					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7143					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2956				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				180039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					64647				
			РАЗДЕЛ 7.Тепловые камеры УТ-1 [лист 06/2020-ТС.КЖ, лист 3,4]										
35	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,8	17742,92	1186,72	14194	949	11894	1465	16912	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1351	259		1253		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	55	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	7,82	31236,52	1297,82	244270	10149	136079	119515	392888	
			НР - 118%; СП - 8%			12537,36	414,52	98042	3242		29103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном**	м3	0,06	23923,01	7,20	1435	--	1134	283	1856	
			НР - 94%; СП - 8%			5021,52	--	301	--		137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,76	776,91	35,22	5252	238	1885	3061	8979	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	3129	128		665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	67	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	6,76	3117,15	7,20	21072	48	19053	1848	24754	
			НР - 93%; СП - 8%			291,58	2,42	1971	16		1834		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	7,8	776,91	35,22	6060	275	2175	3532	10360	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	3610	148		767		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				292283	11659	172220	129704	455749	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108404	3793	--	33759		
		Материалы		Тенге				292283					
		Всего заработная плата		Тенге				172218					
			Накладные расходы	Тенге					112197				
			Сметная прибыль	Тенге				129704					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				455746					
			Сметная заработная плата	Тенге					112197			71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455746					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71	
			Сметная заработная плата	Тенге					112197				
			РАЗДЕЛ 8.Неподвижные опоры Н8-Н10 [лист 06/2020-ТС.КЖ, лист 5]										
41	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,33	17742,92	1186,72	5855	392	4906	604	6976	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	557	107		517		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	70	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона, бетон В15. Устройство**	м3 конструкции	1,92	29419,35	680,38	56485	1306	29994	30108	93520	
			НР - 118%; СП - 8%			13117,35	171,86	25185	330		6927		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	71	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,10143	26631,28	1107,68	2701	112	29	2369	5476	
			НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	2560	44		406		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65041	1810	34929	33081	105972	
								28302	481	--	7850		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65041					
		Материалы		Тенге				34929					
		Всего заработная плата		Тенге					28783				
			Накладные расходы	Тенге				33081					
			Сметная прибыль	Тенге				7850					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					28783				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				105972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					28783				
			РАЗДЕЛ 9.Неподвижные опоры Н11-Н16 [лист 06/2020-ТС.КЖ, лист 6]										
44	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	1,2	17742,92	1186,72	21292	1424	17841	2198	25369	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	2027	389		1879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	76	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона, бетон В15. Устройство**	м3 конструкции	7,2	29419,35	680,38	211819	4898	112476	112905	350702	
			НР - 118%; СП - 8%			13117,35	171,86	94445	1237		25978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	77	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,30132	26631,28	1107,68	8025	334	87	7039	16269	
			НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	7604	131		1205		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				241136	6656	130404	122142	392340	
								104076	1757	--	29062		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				241136					
		Материалы		Тенге				130404					
		Всего заработная плата		Тенге					105833				
			Накладные расходы	Тенге				122142					
			Сметная прибыль	Тенге				29062					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392340					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					105833				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				392340					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					105833				
			РАЗДЕЛ 10. Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	81	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,423	1322505,67	500530,96	559420	211724	4766	409419	1046346	
			НР - 99%; СП - 8%			810709,20	166960,23	342930	70624		77507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	83	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,393	1542867,64	555916,97	606347	218475	9528	443261	1133577	
			НР - 99%; СП - 8%			962707,20	176576,21	378344	69394		83969		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	85	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2115	2151317,39	824862,58	455004	174458	8171	322009	839174	
			НР - 99%; СП - 8%			1287825,00	250053,87	272375	52886		62161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	87	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1291308,11	500149,76	3874	1501	35	2811	7220	
			НР - 99%; СП - 8%			779388,00	167192,56	2338	502		535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	89	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2151317,39	824862,58	8605	3299	155	6090	15871	
			НР - 99%; СП - 8%			1287825,00	250053,87	5151	1000		1176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узлы пересечения с комуникациями -4 шт										
52	111	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	16	8652,20	1409,73	138435	22555	84306	40234	192963	
			НР - 99%; СП - 8%			1973,40	566,64	31574	9066		14294		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1771685	632012	106961	1223824	3235151	
								1032712	203472	–	239642		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1771685					
		Материалы		Тенге				106958					
		Всего заработная плата		Тенге					1236184				
			Накладные расходы	Тенге				1223824					
			Сметная прибыль	Тенге				239642					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3235151					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644	
			Сметная заработная плата	Тенге					1236184				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3235151					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644	
			Сметная заработная плата	Тенге					1236184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 11. Гермоввод [лист 06/2020-ТС, лист 13]										
53	112	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0008	1407360,49	583690,47	1126	467	70	763	2040	
			НР - 99%; СП - 8%			736584,00	226570,05	589	181		151		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном М100**	м3	0,22	20582,52	7,20	4528	2	3421	1038	6012	
			НР - 94%; СП - 8%			5021,52	–	1105	–		445		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	118	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	6441,85	–	12884	–	5134	7595	22118	
			НР - 98%; СП - 8%			3875,12	–	7750	–		1638		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Врезка в существующий трубопровод										
56	119	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	2	12598,62	219,33	25197	438	4602	19824	48623	
			НР - 98%; СП - 8%			10078,68	35,74	20157	71		3602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	120	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	3	16872,94	357,69	50619	1073	13842	35170	92652	
			НР - 98%; СП - 8%			11901,42	61,26	35704	184		6863		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	121	1116-1001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	23564,41	603,04	23564	603	8004	14761	41391	
			НР - 98%; СП - 8%			14957,19	104,65	14957	105		3066		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				117918	2583	35073	79151	212836	
								80262	541	–	15765		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5654					
		Материалы		Тенге				3492					
		Всего заработная плата		Тенге					1875				
			Накладные расходы	Тенге				1801					
			Сметная прибыль	Тенге				596					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8051					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1875				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				112264					
		Материалы		Тенге				31579					
		Всего заработная плата		Тенге					78928				
			Накладные расходы	Тенге				77350					
			Сметная прибыль	Тенге				15169					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					78928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				212834					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					80803				
59	122	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	32158,94	757,40	32159	757	27709	4044	39099	
			НР - 99%; СП - 8%			3692,60	392,43	3693	392		2896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	123	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля**	терминал	1	746,26	0,69	746	–	11	728	1592	
			НР - 99%; СП - 8%			734,65	0,36	735	–		118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	124	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	10	6692,09	62,13	66921	622	47879	18240	91974	
			НР - 99%; СП - 8%			1842,04	0,36	18420	4		6813		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Проверка сплошности сварных стыков неразрушающим методом										
62	126	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	62	1774,75	42,40	110034	2629	5080	62418	186248	
			НР - 61%; СП - 8%			1650,40	–	102325	–		13796		
63	127	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	254	1534,19	36,04	389684	9154	13729	223749	662508	
			НР - 61%; СП - 8%			1444,10	–	366801	–		49075		
64	128	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	122	883,50	21,20	107787	2586	4527	61411	182734	
			НР - 61%; СП - 8%			825,20	–	100674	–		13536		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				707331	15748	98935	370590	1164155	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				592648	396	–	86234		
			Материалы	Тенге				607505					
			Всего заработная плата	Тенге				23336					
			Накладные расходы	Тенге					569800				
			Сметная прибыль	Тенге				347578					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				76407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1031490					
			Сметная заработная плата	Тенге								277	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				569800					
			Материалы	Тенге				99826					
			Всего заработная плата	Тенге				75599					
			Накладные расходы	Тенге					23244				
			Сметная прибыль	Тенге				23012					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9827					
								132665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	Тенге					23244				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1164155					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290	
			Сметная заработная плата	Тенге					593044				
			РАЗДЕЛ 13. Теплоизоляция конструкций /06/2020-Тс, лист 1.1/										
65	129	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 к=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	1,5	1334,95	13,66	2002	20	1843	99	2269	
			НР - 69%; СП - 8%			92,60	2,86	139	4		168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	132	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,26	672,08	30,68	2191	100	501	1229	3694	
			НР - 76%; СП - 8%			487,69	8,40	1590	27		274		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4193	120	2344	1328	5963	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1729	31	--	442		
			Материалы	Тенге				4193					
			Всего заработная плата	Тенге				2344					
			Накладные расходы	Тенге					1760				
			Сметная прибыль	Тенге				1328					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				442					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5963					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5963					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
									1760				
			РАЗДЕЛ 14. Демонтажные работы										
			Демонтаж трубопроводов										
67	133	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,126	574835,78	296878,34	72429	37407	--	46986	128968	
			НР - 99%; СП - 8%			277957,44	98714,84	35023	12438		9553		
68	134	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,063	656798,46	326727,42	41378	20584	--	27012	73862	
			НР - 99%; СП - 8%			330071,04	103026,66	20794	6491		5471		
69	135	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,6	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,063	958534,55	494917,55	60388	31180	--	38273	106554	
			НР - 99%; СП - 8%			463617,00	150032,32	29208	9452		7893		
			Демонтаж подземного канала, КЛ 120х60- 63 м										
70	138	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м3 сборных конструкций	15,12	6890,39	2438,85	104183	36876	--	96105	216311	
			НР - 118%; СП - 8%			4451,54	935,04	67307	14138		16023		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				278378	126047	--	208376	525695	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				152332	42519	--	38940		
								278378					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	Тенге					194851				
			Накладные расходы	Тенге				208376					
			Сметная прибыль	Тенге				38940					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				525694					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145	
			Сметная заработная плата	Тенге					194851				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				525694					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145	
			Сметная заработная плата	Тенге					194851				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14760419**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4554586					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1867816				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616585				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2618221			
			- Накладные расходы	Тенге							4626434		
			- Сметная прибыль	Тенге							1093364		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		221406					
			Итого с временными									**14981825**	
			Зимние удорожания			1,35 %		202255					
			Итого с зимними удорожаниями									**15184080**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		303682					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**15487762**	
			НДС			12 %		1858531					
			Итого с НДС									**17346293**	
			Итого с учетом тендерной скидки			-10%		-1734629				**15 611 664**	
			в том числе НДС, 12%									*1 672 678*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Руководитель отдела

Кемельбаев Р.О.

Отдел сметной работы

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"
Нахметова Г.М.

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"
Кушаков Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **4-01-02 Внутриплощадочные сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измер	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,65		277,29	277,29	12104	12103	–	1869	15091	
			НР - 72%; СП - 8%				–	59,46	–	2595		1118		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,35		2668,51	–	3602	–	–	2594	6691	
			НР - 72%; СП - 8%				2668,51	–	3602	–		496		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей песком	м3	15		1056,69	–	15850	–	–	11412	29443	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	–	15850	–		2181		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15		2458,00	–	36870	–	36870	–	39820	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		2950		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	24		33,53	33,53	805	805	–	255	1145	
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,75	–	354		85		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6		1056,69	–	6340	–	–	4565	11777	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	–	6340	–		872		
7	7	1308-0201-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод стальной для маслонаполненных кабельных линий высокого давления, диаметр труб 219 мм. Прокладка в земле (траншеях)	м	0,11		27529,66	14875,85	3028	1636	305	1084	4441	
			НР - 72%; СП - 8%				9882,11	3809,96	1087	419		329		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	111,1	6744,00	–	749258	–	749258	–	809199	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		59941		
9	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	275	508,15	400,93	139741	110256	–	57656	213188	
			НР - 72%; СП - 8%			107,22	183,97	29486	50592		15792		
10	10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	м	275	293,79	240,18	80792	66050	–	32436	122287	
			НР - 72%; СП - 8%			53,61	110,21	14743	30308		9058		
11	11	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,086	37716,00	–	40960	–	40960	–	44237	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3277		
12	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый вготовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	275	427,42	177,04	117540	48686	14797	51803	182890	
			НР - 72%; СП - 8%			196,57	65,06	54057	17892		13547		
13	14	243-116-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	2854422,00	–	116460	–	116460	–	125777	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9317		
14	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	114	391,14	167,47	44590	19092	5126	19738	69474	
			НР - 72%; СП - 8%			178,70	61,77	20372	7042		5146		
15	17	243-116-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	2854422,00	–	37850	–	37850	–	40878	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3028		
16	18	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	180	760,90	435,78	136962	78440	19923	48722	200539	
			НР - 72%; СП - 8%			214,44	161,50	38599	29070		14855		
17	19	243-117-0835 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0504169	40566016,00	–	2045213	–	2045213	–	2208830	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		163617		
18	20	243-116-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	2854422,00	–	58230	–	58230	–	62888	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4658		
19	21	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	16	40884,79	30106,92	654157	481710	895	254856	981734	
			НР - 72%; СП - 8%			10722,00	11400,90	171552	182414		72721		
20	22	243-903-2108 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	16	23869,00	–	381904	–	381904	–	412456	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		30552		
21	23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную для прокладки стальных полос контура заземления	м3 грунта	23	2223,76	–	51146	–	–	36825	95009	
			НР - 72%; СП - 8%			2223,76	–	51146	–		7038		
22	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей с разравниванием лишнего грунта по месту	м3	23	1056,69	–	24304	–	–	17499	45147	
			НР - 72%; СП - 8%			1056,69	–	24304	–		3344		
23	25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	4212,73	178,87	117956	5008	79040	25638	155082	
			НР - 72%; СП - 8%			1211,00	60,75	33908	1701		11488		
24	26	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,103572	321303,00	–	33278	–	33278	–	35940	
			СП - 8%			–	–	–	–		2662		
25	27	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	932,38	26,53	46619	1327	33182	9063	60137	
			НР - 72%; СП - 8%			242,20	9,55	12110	478		4455		
26	28	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0628	482978,00	–	30331	–	30331	–	32757	
			СП - 8%			–	–	–	–		2426		
27	29	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	2,6521	268,52	2,30	712	6	646	42	815	
			НР - 69%; СП - 8%			22,66	0,54	60	1		60		
28	30	1308-0103-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Дизель-генератор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	7037,16	1040,16	7037	1040	636	4204	12140	
			НР - 72%; СП - 8%			5361,00	477,29	5361	477		899		
29	31	Прайс-лист от 11.01.2021 г.	Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-2РКМ в шумозащитном кожухе. Поставщик ТОО "SnabGen-NS"	шт.	1	1877621,43	–	1877621	–		–	1877621	
						–	–	–	–	1877621	–		
			Фундамент под ДГУ										
30	32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,688	2223,76	–	5977	–	–	4304	11103	
			НР - 72%; СП - 8%			2223,76	–	5977	–		822		
31	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,888	1160,57	–	1031	–	–	742	1915	
			НР - 72%; СП - 8%			1160,57	–	1031	–		142		
32	34	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1,8	255,49	245,41	460	442	1	85	589	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,68	55,89	17	101		44		
33	35	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6,3	78,00	–	491	–		–	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		39		
34	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,5	16792,28	1186,72	8396	593	6959	916	10057	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	844	162		745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,3	23882,41	1833,88	31047	2384	25184	3783	37616	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	3479	678		2786		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	38	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,025	323209,00	–	8080	–	8080	–	8726	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		646		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7967969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				493925					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					829578				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					324284				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3725127			
			- Перевозка грузов	Тенге				491					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1877621			
			- Накладные расходы	Тенге							590091		
			- Сметная прибыль	Тенге							451136		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		91355					
			Итого с временными									8059324	
			Зимние удорожания			1,35 %		83453					
			Итого с зимними удорожаниями									8142777	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125303					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									8268080	
			НДС			12 %		992170					
			Итого с НДС									9260250	
			Итого с учетом тендерной скидки			-10%		-926025				8 334 225	
			в том числе НДС, 12%									*892 953*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Руководитель отдела

_____ Кемельбаев Р.О.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **6-01-04 Внеплощадочные наружные тепловые сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Элементы канала тепловых сетей											
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	664,45		277,29	277,29	184245	184245	–	28446	229706	
			НР - 72%; СП - 8%				–	59,46	–	39508		17015		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	20,55		2668,51	–	54838	–	–	39483	101867	
			НР - 72%; СП - 8%				2668,51	–	54838	–		7546		
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	728,2		322,52	322,52	234859	234859	–	36261	292809	
			НР - 72%; СП - 8%				–	69,16	–	50362		21690		
4	4	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2548,7		78,00	–	198799	–		–	214703	
			СП - 8%				–	–	–	–		15904		
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	728,2		24,20	19,92	17622	14506	94	7083	26682	
			НР - 72%; СП - 8%				4,15	9,36	3022	6816		1976		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	548		17,27	17,27	9464	9464	–	3204	13681	
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,12	–	4450		1013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта**	м3	548	99,94	84,07	54767	46070	1699	13640	73880	
			НР - 72%; СП - 8%			12,77	21,80	6998	11946		5473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**	м3	548	200,60	87,52	109929	47961	–	63126	186899	
			НР - 72%; СП - 8%			113,08	46,91	61968	25707		13844		
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	137	1056,69	–	144767	–	–	104232	268919	
			НР - 72%; СП - 8%			1056,69	–	144767	–		19920		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1009290	537105	1793	295475	1409146	
								271593	138789	–	104381		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1009290					
		Материалы		Тенге				1794					
		Всего заработная плата		Тенге					410382				
		Транспортные расходы		Тенге				198799					
			Накладные расходы	Тенге				295475					
			Сметная прибыль	Тенге				104381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1409146					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288	
			Сметная заработная плата	Тенге					410382				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1409146					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288	
			Сметная заработная плата	Тенге					410382				
			РАЗДЕЛ 2.Подземный канал, КЛ 90х45-8										
10	10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание песчаное. Устройств**	м3 основания	42,45648	4929,61	1151,00	209294	48867	114992	63816	294959	
			НР - 93%; СП - 8%			1070,16	546,07	45435	23184		21849		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	84,94	14289,33	3048,57	1213736	258946	482147	674866	2039690	
			НР - 118%; СП - 8%			5564,43	1168,80	472643	99278		151088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,33	37155,00	–	12261	–	12261	–	13242	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		981		
13	13	225-203-0203 РСНБ РК 2015	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	47,25	73080,00	–	3453030	–	3453030	–	3729272	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		276242		
14	14	225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	29,67	71645,00	–	2125707	–	2125707	–	2295764	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		170057		
15	15	225-203-0804 РСНБ РК 2015	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4**	шт.	117	4760,00	–	556920	–	556920	–	601474	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44554		
16	16	225-205-0102 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	134	1066,00	–	142844	–	142844	–	154272	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11428		
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	362,1288	776,91	35,22	281341	12754	100994	164002	480970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,80	18,99	167593	6877		35627		
18	18	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	м2	362,1288	3402,52	104,16	1232150	37719	551073	456583	1823832	
			НР - 69%; СП - 8%			1776,60	50,69	643358	18356		135099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	19	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	362,1288	1635,93	104,16	592417	37719	280929	201567	857502	
			НР - 69%; СП - 8%			756,00	50,69	273769	18356		63519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	362,1288	776,91	35,22	281341	12754	100994	164002	480970	
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	167593	6877		35627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10101041	408759	7921891	1724836	12771947	
								1770391	172928	--	946071		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10101041					
		Материалы		Тенге				1631128					
		Всего заработная плата		Тенге					1943319				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6290762					
			Накладные расходы	Тенге				1724836					
			Сметная прибыль	Тенге				946071					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12771948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150	
			Сметная заработная плата	Тенге					1943319				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12771948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1150	
			Сметная заработная плата	Тенге					1943319				
			РАЗДЕЛ 3.Неподвижные опоры Н1-Н7 [лист 06/2020-ТС.КЖ, лист 6]										
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,88	17742,92	1186,72	15614	1044	13084	1612	18604	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1486	285		1378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	22	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона, бетон В15. Устройство**	м3 конструкции	5,12	29419,35	680,38	150627	3484	79982	80288	249388	
			НР - 118%; СП - 8%			13117,35	171,86	67161	880		18473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,27048	26631,28	1107,68	7203	299	78	6318	14603	
			НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	6826	117		1082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01472	325908,00	--	4797	--	4797	--	5181	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		384		
25	25	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,27048	323209,00	--	87422	--	87422	--	94416	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	2184,00	–	17472	–	17472	–	18870	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				283135	4827	202835	88218	401062	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75473	1282	–	29709		
		Материалы		Тенге				283135					
		Всего заработная плата		Тенге				93144					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76755				
			Накладные расходы	Тенге				109691					
			Сметная прибыль	Тенге				88218					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401062					
			Сметная заработная плата	Тенге								46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76755					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				401062					
			Сметная заработная плата	Тенге								46	
									76755				
РАЗДЕЛ 4.Неподвижные опоры НО1-НО8 [лист 06/2020-ТС.КЖ, лист 7]													
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,88	17742,92	1186,72	15614	1044	13084	1612	18604	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1486	285		1378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	28	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона, бетон В15. Устройство**	м3 конструкции	5,12	29419,35	680,38	150627	3484	79982	80288	249388	
			НР - 118%; СП - 8%			13117,35	171,86	67161	880		18473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,27048	26631,28	1107,68	7203	299	78	6318	14603	
			НР - 91%; СП - 8%			25235,60	433,84	6826	117		1082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01472	325908,00	–	4797	–	4797	–	5181	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		384		
31	31	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,27048	323209,00	–	87422	–	87422	–	94416	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6994		
32	32	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	2184,00	–	17472	–	17472	–	18870	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1398		
33	33	241-102-0229 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	8	8687,00	–	69496	–	69496	–	75056	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5560		
34	34	241-102-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	2184,00	–	17472	–	17472	–	18870	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**370103**	**4827**	**289803**	**88218**	**494988**	
								75473	**1282**	**–**	**36667**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**370103**					
		Материалы		Тенге				**93144**					
		Всего заработная плата		Тенге					**76755**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**196659**					
			Накладные расходы	Тенге				**88218**					
			Сметная прибыль	Тенге				**36667**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**494988**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**76755**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**494988**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**76755**				
			РАЗДЕЛ 5.Угол поворота										
35	**35**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Углы поворотов, бетон В7,5. Устройство**	**м3**	**0,7**	**17742,92**	**1186,72**	**12420**	**831**	**10407**	**1282**	**14798**	
			НР - 91%; СП - 8%			**1688,85**	**323,98**	**1182**	**227**		**1096**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	**36**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,05298**	**26631,28**	**1107,68**	**1411**	**59**	**15**	**1238**	**2860**	
			НР - 91%; СП - 8%			**25235,60**	**433,84**	**1337**	**23**		**212**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	**37**	**214-210-0502 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,05298**	**307902,00**	**–**	**16313**	**–**	**16313**	**–**	**17618**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1305**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**30144**	**890**	**26735**	**2520**	**35276**	
								2519	**250**	**–**	**2613**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30144**					
		Материалы		Тенге				**10422**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2769**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16313**					
			Накладные расходы	Тенге				**2520**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2613**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35277**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2769**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**35277**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2769**				
			РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы										
			Трубы предизолированные и фасонные изделия										
38	**38**	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,63**	**1518624,17**	**555916,97**	**956733**	**350228**	**–**	**710571**	**1800688**	
			НР - 99%; СП - 8%			**962707,20**	**176576,21**	**606506**	**111243**		**133384**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	630	8834,00	–	5565420	–	5565420	–	6010654	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		445234		
40	40	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1461409,70	544545,70	5846	2178	–	4311	10969	
			НР - 99%; СП - 8%			916864,00	171711,10	3667	687		813		
41	41	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,016	2679,00	–	10759	–	10759	–	11620	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		861		
42	42	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6707,00	–	13414	–	13414	–	14487	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1073		
43	43	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17483,00	–	34966	–	34966	–	37763	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2797		
44	44	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	1642,00	–	19704	–	19704	–	21280	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1576		
45	45	241-411-0107 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	44567,00	–	623938	–	623938	–	673853	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		49915		
46	46	241-412-0107 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	158	3697,00	–	584126	–	584126	–	630856	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		46730		
47	47	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	8	19110,31	9936,80	152882	79494	4242	99322	272380	
			НР - 99%; СП - 8%			8643,25	3897,39	69146	31179		20176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	48	242-403-0205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	8	24736,00	–	197888	–	197888	–	213719	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15831		
49	49	241-414-0107 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35330,00	–	70660	–	70660	–	76313	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5653		
50	50	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Комплект для изоляции стыка стальных труб диам. 108 мм	соединение	130	8190,27	171,74	1064735	22326	690140	347500	1525214	
			НР - 98%; СП - 8%			2709,76	17,87	352269	2323		112979		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			установка направляющей опоры Д=100 мм-8 шт										
51	51	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007104	307902,00	–	2187	–	2187	–	2362	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00738	349252,00	–	2577	–	2577	–	2783	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		206		
53	53	261-107-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,64	2478,00	–	1586	–	1586	–	1713	
			СП - 8%			–	–	–	–		127		
54	54	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,64	1664,00	–	1065	–	1065	–	1150	
			СП - 8%			–	–	–	–		85		
55	55	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	647579,00	–	2072	–	2072	–	2238	
			СП - 8%			–	–	–	–		166		
			Детали крепления трубопровода -2 шт										
56	56	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	8	8652,20	1409,73	69218	11278	42153	20117	96482	
			НР - 99%; СП - 8%			1973,40	566,64	15787	4533		7147		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9379776	465504	7866897	1181821	11406524	
								1047375	149965	–	844928		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8315041					
		Материалы		Тенге				46395					
		Всего заработная плата		Тенге					842748				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7130362					
			Накладные расходы	Тенге				834321					
			Сметная прибыль	Тенге				731949					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9881311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440	
			Сметная заработная плата	Тенге					842748				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1064735					
		Материалы		Тенге				690140					
		Всего заработная плата		Тенге					354592				
			Накладные расходы	Тенге				347500					
			Сметная прибыль	Тенге				112979					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1525214					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191	
			Сметная заработная плата	Тенге					354592				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11406525					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631	
			Сметная заработная плата	Тенге					1197340				
			РАЗДЕЛ 7. Восстановление асфальтобетонного покрытия										
			Участок от УП4 до Н8										
57	57	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2200	98,97	95,13	217734	209286	44	39727	278058	
			НР - 108%; СП - 8%			3,82	12,90	8404	28380		20597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	58	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5940	34,00	–	201960	–		–	218117	
			СП - 8%			–	–	–	–		16157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	176	1372,70	1179,87	241595	207658	381	97363	366074	
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	321,56	33556	56595		27117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	60	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1073,6	2130,00	--	2286768	--	2286768	--	2469709	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182941		
61	61	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	2200	1663,33	217,23	3659326	477906	3014880	290418	4265724	
			НР - 108%; СП - 8%			75,70	46,53	166540	102366		315980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	62	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	2200	1663,33	217,23	3659326	477906	3014880	290418	4265724	
			НР - 108%; СП - 8%			75,70	46,53	166540	102366		315980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ К/З А/Б Н=8см (м2)										
63	63	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2200	1561,86	203,45	3436092	447590	2922326	148619	3871488	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	32,47	66176	71434		286777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	64	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (добавлять до Т=8 см)	м2 покрытия	2200	1338,75	0,16	2945250	352	2898258	50371	3235271	
			НР - 108%; СП - 8%			21,20	--	46640	--		239650		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Верхний слой из ЩМА15										
65	65	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15	м2 покрытия	2200	1848,27	214,79	4066194	472538	3527480	146742	4549971	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	66176	69696		337035		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	66	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см)	м2 покрытия	2200	805,84	0,09	1772848	198	1749330	25186	1941876	
			НР - 108%; СП - 8%			10,60	--	23320	--		143843		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Участок от УП14 до ТК5 сущ.										
67	67	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	290	98,97	95,13	28701	27588	5	5237	36653	
			НР - 108%; СП - 8%			3,82	12,90	1108	3741		2715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	783	34,00	–	26622	–		–	28752	
			СП - 8%			–	–	–	–		2130		
69	69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,2	1372,70	1179,87	31847	27373	51	12834	48256	
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	321,56	4423	7460		3574		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	70	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	141,52	2130,00	–	301438	–	301438	–	325553	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24115		
71	71	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	290	1663,33	217,23	482366	62997	397416	38282	562300	
			НР - 108%; СП - 8%			75,70	46,53	21953	13494		41652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	72	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	290	1663,33	217,23	482366	62997	397416	38282	562300	
			НР - 108%; СП - 8%			75,70	46,53	21953	13494		41652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ К/З А/Б Н=8см (м2)										
73	73	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290	1561,86	203,45	452939	59000	385216	19591	510332	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	32,47	8723	9416		37802		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	74	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	290	1338,75	0,16	388238	46	382044	6640	426468	
			НР - 108%; СП - 8%			21,20	–	6148	–		31590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Верхний слой из ЩМА										
75	75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15	м2 покрытия	290	1848,27	214,79	535998	62289	464986	19343	599769	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	8723	9187		44427		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	76	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см)	м2 покрытия	290	805,84	0,09	233694	26	230594	3320	255975	
			НР - 108%; СП - 8%			10,60	–	3074	–		18961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25451302	2595750	21973513	1232373	28818370	
								653457	487629	–	2134695		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25451302					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				19385307					
		Всего заработная плата		Тенге					1141086				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2588206					
		Транспортные расходы		Тенге				228582					
			Накладные расходы	Тенге				1232373					
			Сметная прибыль	Тенге				2134695					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28818370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597	
			Сметная заработная плата	Тенге					1141086				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				28818370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597	
			Сметная заработная плата	Тенге					1141086				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55337316**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3896281					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4017662				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					952125				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38283467			
			- Перевозка грузов	Тенге				427381					
			- Накладные расходы	Тенге							4613461		
			- Сметная прибыль	Тенге							4099064		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		830060					
			Итого с временными									**56167376**	
			Зимние удорожания			1,35 %		758260					
			Итого с зимними удорожаниями									**56925635**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1138513					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**58064148**	
			НДС			12 %		6967698					
			Итого с НДС									**65031846**	
			Итого с учетом тендерной скидки			-10%		-6503185				**58 528 661**	
			в том числе НДС, 12%									*6 270 928*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Руководитель отдела

_____ Кенжебаев Н.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Отдел сметной работы

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **7-01-02 Благоустройство территории**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие из брусчатки ГП Тип1 лист 8.3 Узлы и детали покрытия											
1	3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	49,278		2458,00	–	121125	–	121125	–	130815	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		9690		
2	5	255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	191,735		2514,00	–	482022	–	482022	–	520584	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		38562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					603147	–	603147	–	651399	
									–	–	–	48252		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					603147					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					603147					
			Сметная прибыль	Тенге					48252					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					651399					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					651399					
			РАЗДЕЛ 2.Установка бордюрного камня											
			Тротуарная бордюр 325пм ГП лист 8,3 Узлы и детали покрытий											
3	20	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.25.10 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,125		48258,00	–	392096	–	392096	–	423464	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		31368		
			Бордюрный камень 795м											
4	22	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100.30.15 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	35,775		48258,00	–	1726430	–	1726430	–	1864544	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		138114		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2118526**	–	**2118526**	–	**2288008**	
								–	–	–	**169482**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2118526**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2118526**					
			Сметная прибыль	Тенге				**169482**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2288008**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2288008**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2939407**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2721673**			
			- Сметная прибыль	Тенге							**217734**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**44091**					
			Итого с временными									**2983498**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**40277**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3023775**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60476**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**3084251**	
			НДС			**12 %**		**370110**					
			Итого с НДС									**3454361**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-345436**				**3 108 925**	
			в том числе НДС, 12%									*333 099*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Руководитель отдела

_____ Кумекбаев Р.О.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение и МАФЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 24.09.2021**

Акт выполненных работ 11

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 7-01-03 Озеленение и мафы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Озеленение											
			РАЗДЕЛ 1. МАФы											
1	20	8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem**	шт.	10		119417,00	--	1194170	--	1194170	--	1289700	
			СП - 9553 Тенге				--	--	--	--		95530		
2	21	8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 2**	комплект	20		198653,00	4,00	3973060	80	3957340	10820	4302600	
			НР - 541 Тенге; СП - 15936 Тенге				782,00	2,00	15640	40		318720		
3	22	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	комплект	1		554759,00	948,00	554759	948	525800	23040	624023	
			НР - 23040 Тенге; СП - 46224 Тенге				28011,00	368,00	28011	368		46224		
4	23	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**	комплект	1		357591,00	7661,00	357591	7661	327857	17683	405296	
			НР - 17683 Тенге; СП - 30022 Тенге				22073,00	2806,00	22073	2806		30022		
5	24	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1		681292,00	10788,00	681292	10788	631567	30616	768861	
			НР - 30616 Тенге; СП - 56953 Тенге				38937,00	3948,00	38937	3948		56953		
6	25	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	комплект	1		92094,00	158,00	92094	158	90161	1464	101043	
			НР - 1464 Тенге; СП - 7485 Тенге				1775,00	48,00	1775	48		7485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	26	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**3**	**225747,00**	**2625,00**	**677241**	**7875**	**630795**	**31395**	**765327**	
			НР - 10465 Тенге; СП - 18897 Тенге			**12857,00**	**934,00**	**38571**	**2802**		**56691**		
8	27	8601-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**2**	**285821,00**	**4106,00**	**571642**	**8212**	**529712**	**26718**	**646228**	
			НР - 13359 Тенге; СП - 23934 Тенге			**16859,00**	**1487,00**	**33718**	**2974**		**47868**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8101849**	**35722**	**7887402**	**141736**	**8903078**	
								178725	**12986**	--	**659493**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8101849**					
		Материалы		Тенге				**7887402**					
		Всего заработная плата		Тенге					**191711**				
			Накладные расходы	Тенге				**141736**					
			Сметная прибыль	Тенге				**659493**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8903078**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**191711**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8903078**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**191711**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8903078**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**178725**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35722**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12986**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7887402**			
			- Накладные расходы	Тенге							**141736**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**659493**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**133546**					
			Итого с временными									**9036624**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**121994**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9158619**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**183172**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**9341791**	
			НДС			**12 %**		**1121015**					
			Итого с НДС									**10462806**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-1046281**				**9 416 525**	
			в том числе НДС, 12%									*1 008 913*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Руководитель отдела
_____ Немеребаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора
_____

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ Токтарбаев М.А.

Отдел сметной работы
_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"
_____ Нахметова Г.М.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ Кушаков Д.