Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Договор №78	24.09.2021г.				
		Доп.согл №1	13.10.2021г.				
		Доп.согл №2	31.01.2022г.				
		Доп.согл №3	26.05.2022г.				
		Доп.согл №4	06.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**67 513 547,62**	60 279 953,23							7 233 594,39	**67 513 547,62**
в т.ч. за текущий месяц 2022г.:	**67 513 547,62**	60 279 953,23							**7 233 594,39**	**67 513 547,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора Токтарбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"
МП

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Таджибаев О.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2022** (месяц, год) на **4-01-03 на наружное электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Кабельные изделия											
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	79,346		277,29	277,29	22002	22002	--	3397	27431	
			НР - 72%; СП - 8%				--	59,46	--	4718		2032		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	2,454		2668,51	--	6549	--	--	4715	12165	
			НР - 72%; СП - 8%				2668,51	--	6549	--		901		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей песком	м3	27,3		1056,69	--	28848	--	--	20770	53588	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	--	28848	--		3969		
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	43,6		17,27	17,27	753	753	--	255	1089	
			НР - 72%; СП - 8%				--	8,12	--	354		81		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,9		1056,69	--	11518	--	--	8293	21396	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	--	11518	--		1585		
6	6	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	33		59,07	0,34	1949	11	128	1307	3517	
			НР - 72%; СП - 8%				54,84	0,18	1810	6		261		
7	7	241-207-1103 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	33,33		671,00	--	22364	--	22364	--	24153	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1789		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,3	2458,00	--	67103	--	67103	--	72471	Казакстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5368		
9	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	458	427,42	177,04	195758	81084	24645	86275	304596	
			НР - 72%; СП - 8%			196,57	65,06	90029	29797		22563		
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	391,14	167,47	12908	5526	1485	5714	20111	
			НР - 72%; СП - 8%			178,70	61,77	5897	2038		1490		
11	11	243-116-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,545	1825968,00	--	995153	--	995153	--	1074765	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		79612		
12	12	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	254	358,94	139,57	91171	35451	10330	41865	143679	
			НР - 72%; СП - 8%			178,70	50,22	45390	12756		10643		
13	13	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	222114,00	--	44423	--	44423	--	47977	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3554		
14	14	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	458	508,15	400,93	232733	183626	--	96023	355056	
			НР - 72%; СП - 8%			107,22	183,97	49107	84258		26300		
15	15	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,753	37716,00	--	66116	--	66116	--	71405	Казакстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5289		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1799348	328453	1231747	268614	2233399	
								239148	133927	--	165437		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				534519					
		Материалы		Тенге				36587					
		Всего заработная плата		Тенге					321088				
			Накладные расходы	Тенге				231184					
			Сметная прибыль	Тенге				61257					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				826960					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172	
			Сметная заработная плата	Тенге					321088				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1264829					
		Всего заработная плата		Тенге					51987				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1195159					
			Накладные расходы	Тенге				37430					
			Сметная прибыль	Тенге				104180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1406439					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					51987				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2233399					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213	
			Сметная заработная плата	Тенге					373075				
			РАЗДЕЛ 2. Установка опор										
16	16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	6972,90	1976,00	6973	1976	3831	2008	9699	
			НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	1166	993		718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	12,8	17689,60	24,00	226427	307	197799	22657	269011	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2212,60	--	28321	--		19927		
18	18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,74	786553,39	1569,39	582050	1161	556587	22625	653049	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			32840,00	758,07	24302	561		48374		
19	19	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	20	11678,99	7640,37	233580	152807	--	122723	384807	
			НР - 80%; СП - 8%			4038,62	3631,55	80772	72631		28504		
20	20	247-306-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	20	65665,00	--	1313300	--	1313300	--	1418364	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105064		
21	21	247-306-0324 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	5380,00	--	107600	--	107600	--	116208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8608		
22	22	247-103-0234 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	51605,00	--	1032100	--	1032100	--	1114668	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		82568		
23	23	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	677,05	48,25	33852	2412	2895	21240	59499	
			НР - 72%; СП - 8%			570,90	19,09	28545	954		4407		
24	24	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	50	148,00	--	7400	--	7400	--	7992	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		592		
25	25	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7919,48	253,32	7919	254	2312	3939	12806	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5352,97	117,59	5353	118		949		
26	26	515-301-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-2874А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134630,00	--	134630	--		--	134630	Россия
						--	--	--	--	134630	--		
27	27	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	20	8874,52	127,83	177490	2557	57393	85254	283763	
			НР - 72%; СП - 8%			5877,00	43,39	117540	868		21020		
28	28	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	655,00	--	13100	--	13100	--	14148	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1048		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3876421	161474	3294317	280446	4478644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость оборудования		Тенге				285999	76125	134630	321779		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				134630					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				134630					
		Материалы		Тенге				211342					
		Всего заработная плата		Тенге				60289					
			Накладные расходы	Тенге					147907				
			Сметная прибыль	Тенге				106494					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25427					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				343263					
			Сметная заработная плата	Тенге								76	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					147907				
		Материалы		Тенге				3530449					
		Всего заработная плата		Тенге				760529					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214217				
			Накладные расходы	Тенге				2473500					
			Сметная прибыль	Тенге				173952					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296352					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4000753					
			Сметная заработная плата	Тенге								113	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					214217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4478646					
			Сметная заработная плата	Тенге								189	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					362124				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									6712045	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				525147					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					489927				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210052				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4526064			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						134630			
			- Накладные расходы	Тенге							549060		
			- Сметная прибыль	Тенге							487216		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		98661					
			Итого с временными									6810706	
			Зимние удорожания			1,35 %		90127					
			Итого с зимними удорожаниями									6900833	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135324					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									7036157	
			НДС			12 %		844339					
			Итого с НДС									7880496	
			Итого с учетом тендерной скидки			-10%		-788050				7 092 446,58	
			в том числе НДС, 12%									*759 905*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства акимата г. Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____ Сейтов Б.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

_____ Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2022** (месяц, год) на 4-01-01 **на электроснабжение 6 КВ и 0,4 КВ. Внеплощадочные сети**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	204,573		277,29	277,29	56726	56726	--	8758	70723	
			НР - 72%; СП - 8%				--	59,46	--	12164		5239		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3	6,327		2668,51	--	16884	--	--	12156	31363	
			НР - 72%; СП - 8%				2668,51	--	16884	--		2323		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей песком**	м3	70,3		1056,69	--	74285	--	--	53485	137992	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	--	74285	--		10222		
4	4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	м	4433,75		508,15	400,93	2253010	1777623	--	929566	3437182	
			НР - 72%; СП - 8%				107,22	183,97	475387	815677		254606		
5	5	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1**	м	4433,75		293,79	240,18	1302591	1064898	--	522963	1971598	
			НР - 72%; СП - 8%				53,61	110,21	237693	488644		146044		
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	112,44		17,27	17,27	1942	1942	--	657	2807	
			НР - 72%; СП - 8%				--	8,12	--	913		208		
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	28,11		1056,69	--	29704	--	--	21387	55178	
			НР - 72%; СП - 8%				1056,69	--	29704	--		4087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	0,464	345,83	185,26	160	86	1	74	253	
			НР - 72%; СП - 8%			158,29	62,78	73	29		19		
9	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	548	508,15	400,93	278466	219710	--	114892	424827	
			НР - 72%; СП - 8%			107,22	183,97	58757	100816		31469		
10	13	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	2192	747,40	371,93	1638301	815271	117951	737685	2566065	
			НР - 72%; СП - 8%			321,66	145,75	705079	319484		190079		
11	16	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	1090	907,45	433,60	989120	472624	49017	467411	1573054	
			НР - 72%; СП - 8%			428,88	166,70	467479	181703		116523		
12	19	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	80	1547,19	989,76	123775	79181	8854	47462	184936	
			НР - 72%; СП - 8%			446,75	377,24	35740	30179		13699		
13	22	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	66149,71	50010,84	264599	200043	224	100926	394767	
			НР - 72%; СП - 8%			16083,00	18960,87	64332	75843		29242		
14	24	1308-0201-2706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	11543,25	189,12	92346	1513	5057	62259	166973	
			НР - 72%; СП - 8%			10722,00	86,78	85776	694		12368		
15	26	1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	2	40138,24	7186,56	80276	14373	1571	51068	141851	
			НР - 72%; СП - 8%			32166,00	3297,64	64332	6595		10508		
			Установка трансформаторной подстанции										
			Монолитный фундамент на отм.-0,100 (КЖ 06/2020-листы 2.3)										
16	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,12	2223,76	--	64756	--	--	46624	120291	
			НР - 72%; СП - 8%			2223,76	--	64756	--		8910		
17	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,32	1160,57	--	18941	--	--	13637	35184	
			НР - 72%; СП - 8%			1160,57	--	18941	--		2606		
18	30	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	12,8	255,49	245,41	3270	3141	5	604	4184	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			9,68	55,89	124	715		310		
19	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,8	19135,22	1186,72	34443	2136	29267	3297	40759	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	3040	583		3019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	11	28702,24	2163,47	315725	23798	229240	62622	408614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5698,80	557,10	62687	6128		30268		
21	36	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**										
			НР - 72%; СП - 8%	подстанция	1	140922,34	67374,09	140922	67374	7429	68598	226281	
						66119,00	29155,38	66119	29155		16762		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11994919**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2531188**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4800439**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2069322**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**448616**			
			- Накладные расходы	Тенге							**3326131**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**888511**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**179924**					
			Итого с временными									**12174843**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**164360**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12339203**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**246784**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**12585987**	
			НДС			**12 %**		**1510318**					
			Итого с НДС									**14096306**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-1409631**				**12 686 675,12**	
			в том числе НДС, 12%									*1 359 287*	

Заказчик
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

Авторский надзор: ТОО "НПП "Алматыгенплан"
Нахметова Г.М.

Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"
Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №14

за июнь 2022 (месяц, год) на 7-01-02 на благоустройство территории

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие из брусчатки ГП Тип1 лист 8.3 Узлы и детали покрытия											
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (Т=15 см)**	м3 материала основания в плотном теле	147,834		4032,52	1136,51	596144	168015	399943	79699	729911	
			НР - 108%; СП - 8%				190,66	308,52	28186	45610		54067		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	985,56		1024,30	273,45	1009509	269501	695382	150805	1253139	
			НР - 108%; СП - 8%				45,28	96,40	44626	95008		92825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	4	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	649,71		2372,90	191,26	1541697	124263	2658	1296185	3064913	
			НР - 88%; СП - 8%				2177,55	89,52	1414776	58162		227031		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	5	255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	457,975		2514,00	--	1151349	--	1151349	--	1243457	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		92108		
5	6	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	37,5		2372,90	191,26	88984	7172	154	74813	176901	
			НР - 88%; СП - 8%				2177,55	89,52	81658	3357		13104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	37,5	8849,00	--	331838	--	331838	--	358385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26547		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4719521	568951	2581324	1601502	6826706	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1569246	202137	--	505682		
		Материалы		Тенге				4719521					
		Всего заработная плата		Тенге				1098135					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1771383				
			Накладные расходы	Тенге				1483187					
			Сметная прибыль	Тенге				1601502					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505682					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6826705					
			Сметная заработная плата	Тенге								1075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6826705	1771383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге								1075	
									1771383				

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проездов Тип2 ГП лист 8,3 Узлы и детали покрытия

7	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	376,634	3971,30	1179,87	1495727	444379	979539	208353	1840406	
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	321,56	71809	121110		136326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1883,17	1024,30	273,45	1928931	514953	1328708	288152	2394450	
			НР - 108%; СП - 8%			45,28	96,40	85270	181538		177367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ К/З А/Б Н=6см (м2)ГП лист 8.3 Узлы и детали покрытия										
9	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1883,17	1561,86	203,45	2941248	383131	2501471	127216	3313941	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	32,47	56646	61147		245477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1883,17	669,37	0,08	1260538	151	1240425	21559	1384664	
			НР - 108%; СП - 8%			10,60	--	19962	--		102568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б Н=4см										
11	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	1883,17	1595,29	214,79	3004202	404486	2543070	125609	3380196	
			НР - 108%; СП - 8%			30,08	31,68	56646	59659		250385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10630646	1747100	8593213	770889	12313657	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				290333	423454	--	912123		
								10630646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				8593212					
		Всего заработная плата		Тенге					713787				
			Накладные расходы	Тенге				770889					
			Сметная прибыль	Тенге				912123					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12313658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377	
			Сметная заработная плата	Тенге					713787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12313658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377	
			Сметная заработная плата	Тенге					713787				
РАЗДЕЛ 3.Покрытие спортивной площадки ГП Тип3 лист 8,3 Узлы и детали покрытия													
12	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (Т=15 см)**	м3 материала основания в плотном теле	30	4032,52	1136,51	120976	34096	81160	16173	148121	
			НР - 108%; СП - 8%			190,66	308,52	5720	9256		10972		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Т=20см)**	м2 основания	200	1065,69	273,45	213138	54690	149392	30603	263240	
			НР - 108%; СП - 8%			45,28	96,40	9056	19280		19499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавлять 5 см до Т=20 см)**	м2 основания	200	284,39	54,00	56878	10800	46078	4242	66010	
			НР - 108%; СП - 8%			--	19,64	--	3928		4890		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	200	1381,62	3,44	276324	688	226648	53209	355896	
			НР - 108%; СП - 8%			244,94	1,40	48988	280		26363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (Добавить 2 см до Т=5 см)**	м2 покрытия	200	860,75	--	172150	--	140582	34093	222743	
			НР - 108%; СП - 8%			157,84	--	31568	--		16499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	18	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)**	м2	200	6106,00	7,00	1221200	1400	1042000	167400	1499600	Россия
			НР - 837 Тенге; СП - 555 Тенге			889,00	1,00	177800	200		111000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**2060666**	**101674**	**1685860**	**305720**	**2555610**	
								273132	**32944**	**--**	**189223**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2060666**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				1685860					
		Всего заработная плата		Тенге					306076				
			Накладные расходы	Тенге				305720					
			Сметная прибыль	Тенге				189223					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2555609					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					306076				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2555609					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					306076				
			РАЗДЕЛ 4.Установка бордюрного камня										
			Тротуарная бордюр 325пм ГП лист 8,3 Узлы и детали покрытий										
18	19	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М 200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**325**	**1862,90**	**35,75**	**605442**	**11619**	**260809**	**365370**	**1048477**	
			НР - 108%; СП - 8%			**1024,66**	**16,28**	**333014**	**5291**		**77665**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Бордюрный камень 795м										
19	21	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**795**	**1988,41**	**35,75**	**1580786**	**28422**	**737759**	**893751**	**2672500**	
			НР - 108%; СП - 8%			**1024,66**	**16,28**	**814605**	**12943**		**197963**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2186228**	**40041**	**998568**	**1259121**	**3720977**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1147619**	**18234**	--	**275628**		
		Материалы		Тенге				**2186228**					
		Всего заработная плата		Тенге				**998569**					
			Накладные расходы	Тенге					**1165853**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1259121**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**275628**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3720977**					
			Сметная заработная плата	Тенге								789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1165853**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3720977**					
			Сметная заработная плата	Тенге								789	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1165853**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**25416949**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3280330**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2457766**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**676769**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13858963**			
			- Накладные расходы	Тенге							**3937232**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1882656**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**381254**					
			Итого с временными									**25798203**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**348276**					
			Итого с зимними удорожаниями									**26146479**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**522930**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года										**26669409**	
			НДС				**12 %**		**3200329**					
			Итого с НДС										**29869738**	
			Итого с учетом тендерной скидки				**-10%**		**-2986974**				**26 882 764**	
			в том числе НДС, 12%										*2 880 296*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдетла капитального
строительство социальных объектов

_____ Семельбаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИП "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

_____ Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительсва города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение и МАФЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №15

за **июнь 2022** (месяц, год) на 4-01-03 **на озеленение и МАФЫ**

Форма 4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Озеленение											
			РАЗДЕЛ 1.Пересадка деревьев											
1	1	1147-0116-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**	шт	9		9043,65	377,48	81393	3397	18119	54046	146274	
			НР - 88%; СП - 8%				6653,00	170,98	59877	1539		10835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1147-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м**	яма	7,2		2629,28	--	18931	--	1880	15005	36650	
			НР - 88%; СП - 8%				2368,14	--	17051	--		2715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	3	1147-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	1,8		2041,09	91,10	3674	164	470	2737	6924	
			НР - 88%; СП - 8%				1688,85	39,31	3040	71		513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	4	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м**	шт	9		3366,39	1007,50	30298	9068	1062	20802	55188	
			НР - 88%; СП - 8%				2240,90	385,64	20168	3471		4088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**134296**	**12629**	**21531**	**92590**	**245036**	
									100136	**5081**	**--**	**18151**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**134296**					
		Материалы		Тенге					**21531**					
		Всего заработная плата		Тенге						**105217**				
			Накладные расходы	Тенге					**92590**					
			Сметная прибыль	Тенге					**18151**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245037					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					105217				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245037					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					105217				
			РАЗДЕЛ 2.Посадка лиственных деревьев										
5	5	1147-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	32	3595,86	--	115068	--	12226	90501	222015	
			НР - 88%; СП - 8%			3213,82	--	102842	--		16445		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	8	4723,24	251,10	37786	2008	5804	27189	70173	
			НР - 88%; СП - 8%			3746,74	115,29	29974	922		5198		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	40	4512,93	1175,31	180517	47012	4769	129162	334453	
			НР - 88%; СП - 8%			3218,39	450,98	128736	18039		24774		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	254-102-0303 РСНБ РК 2015	**Берёза повислая Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	15	2303,00	--	34545	--	34545	--	37309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2764		
9	9	254-104-0904 РСНБ РК 2015	**Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	25	7554,00	--	188850	--	188850	--	203958	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15108		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				556766	49020	246194	246852	867908	
								261552	18961	--	64289		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				556766					
		Материалы		Тенге				22797					
		Всего заработная плата		Тенге					280513				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223395					
			Накладные расходы	Тенге				246852					
			Сметная прибыль	Тенге				64289					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867907					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186	
			Сметная заработная плата	Тенге					280513				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				867907					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186	
			Сметная заработная плата	Тенге					280513				
			РАЗДЕЛ 3.Посадка кустарников										
10	10	1147-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м**	яма	12	2194,00	--	26328	--	4410	19287	49265	
			НР - 88%; СП - 8%			1826,46	--	21918	--		3649		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1147-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	3	1508,91	82,82	4527	248	654	3285	8437	
			НР - 88%; СП - 8%			1208,47	35,74	3625	107		625		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м**	шт	15	1391,32	179,17	20870	2688	1670	15144	38895	
			НР - 88%; СП - 8%			1100,79	46,46	16512	697		2881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	254-104-0402 РСНБ РК 2015	**Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	9	9268,00	--	83412	--	83412	--	90085	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6673		
14	14	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	90	770,75	117,15	69368	10543	177	54017	133256	
			НР - 88%; СП - 8%			651,65	30,38	58648	2734		9871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	254-104-0501 РСНБ РК 2015	**Снежноягодник с оголённой корневой системой**	шт.	225	631,00	--	141975	--	141975	--	153333	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11358		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**346480**	**13479**	**232298**	**91733**	**473271**	
								100703	**3538**	--	**35057**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**346480**					
		Материалы		Тенге				**6909**					
		Всего заработная плата		Тенге					**104241**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**225387**					
			Накладные расходы	Тенге				**91733**					
			Сметная прибыль	Тенге				**35057**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**473270**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**104241**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**473270**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**104241**				
			РАЗДЕЛ 4.Устройство газона										
16	16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2390,631	1,25	1,25	2988	2988	--	1016	4324	
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,59	--	1410		320		
17	17	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2390,631	359,88	11,74	860340	28066	--	739554	1727886	
			НР - 88%; СП - 8%			348,14	3,40	832274	8128		127992		
18	18	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	2390,631	71,26	0,15	170356	359	--	149598	345550	
			НР - 88%; СП - 8%			71,11	--	169998	--		25596		
19	19	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2390,631	270,42	188,81	646474	451375	10853	265136	984539	
			НР - 88%; СП - 8%			77,07	48,96	184246	117045		72929		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1680158**	**482788**	**10853**	**1155304**	**3062299**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1186518**	**126583**	--	**226837**		
			Материалы	Тенге				**1680158**					
			Всего заработная плата	Тенге				**10853**					
			Накладные расходы	Тенге					**1313101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1155304**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**226837**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3062299**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**968**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1313101**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3062299**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**968**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1313101**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**4648513**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1648909**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**557916**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**154163**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**510872**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1586479**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**344334**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**69728**					
			Итого с временными									**4718241**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**63696**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4781937**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**95639**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**4877576**	
			НДС			**12 %**		**585309**					
			Итого с НДС									**5462885**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-546288**				**4 916 596,29**	
			в том числе НДС, 12%									*526 778*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального
строительство социальных объектов

_____ Кемельбаев К.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

_____ Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №16

за **июнь 2022** (месяц, год) на 7-01-01 **на вертикальная планировка**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Растительный слой, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	717,06		29,86	29,86	21411	21412	--	7249	30952	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,04	--	10068		2293		
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Растительный слой, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта +20 м	м3 грунта	717,06		51,69	51,69	37065	37065	--	12546	53580	
			НР - 72%; СП - 8%				--	24,30	--	17425		3969		
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при планировке территории с перемещении грунта до 10 м. в насыпь. Планировка территории	м3 грунта	10,9		36,98	36,98	403	403	--	136	583	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,38	--	189		43		
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м.	м3 грунта	10,9		77,54	77,54	845	845	--	286	1221	
			НР - 72%; СП - 8%				--	36,44	--	397		90		
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при планировке территории с перемещении грунта до 10 м,корыто на территорию твердого покрытия (проездов и тратуаров) в отвал	м3 грунта	1025,1		36,98	36,98	37908	37908	--	12828	54795	
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,38	--	17816		4059		
6	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах /недостающий грунт. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	645,36		131,62	126,30	84942	81509	213	15682	108674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,99	28,76	3220	18561		8050		
7	7	412-101-0102 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	1548,864	95,00	--	147142	--		--	158913	
			СП - 8%			--	--	--	--		11771		
8	8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	645,36	29,86	29,86	19270	19271	--	6524	27857	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,04	--	9061		2064		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**436576**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3220**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**198413**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**73517**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**213**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**147142**					
			- Накладные расходы	Тенге							**55251**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**32339**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**6549**					
			Итого с временными									**443125**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**5982**					
			Итого с зимними удорожаниями									**449107**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8982**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**458089**	
			НДС			**12 %**		**54971**					
			Итого с НДС									**513060**	
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-51306**				**461 753,67**	
			в том числе НДС, 12%									*49 474*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдетла капитального
строительство социальных объектов

Кемельбаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

Токтарбаев М.А.

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

Нахметова Г.М.

Начальник сметного отдела Захарова Л.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средства диспетчерского и технологического управления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №17

за **июнь 2022** (месяц, год) на 4-01-04 **на средства диспетчерского и технологического управления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**											
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2		752,51	94,56	1505	189	54	971	2674	
							631,04	43,39	1262	87		198		
2	2	ТОО "Inet"	**Альфа счетчик A1805-RL-P4G-DW4**											
			СП - 8%	шт.	2		267879,46	--	535759	--	535759	--	578620	Россия
							--	--	--	--		42861		
3	3	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**											
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	33		1062,66	29,31	35068	967	8981	18344	57685	
							761,20	10,85	25120	358		4273		
4	4	243-301-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке сполиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6**											
			СП - 8%	км	0,03366		52476,00	--	1766	--	1766	--	1907	Россия
							--	--	--	--		141		
5	5	1310-0701-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник). Монтаж оборудования**											
			НР - 61%; СП - 8%	комплект	2		16258,71	4,55	32517	9	342	19621	56309	
							16083,00	--	32166	--		4171		
6	6	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**											
			НР - 75%; СП - 8%	шт.	4		1559,49	34,49	6238	137	--	4629	11736	
							1525,00	17,87	6100	71		869		
7	7	ТОО «АПРЭС»	**Разветвитель интерфейса ПР-3**											
			СП - 8%	шт.	2		5803,57	--	11607	--	11607	--	12536	Казахстан
							--	--	--	--		929		
8	8	ТОО «АПРЭС»	**Коробка испытательная ИК**											
			СП - 8%	шт.	2		2678,57	--	5357	--	5357	--	5786	Казахстан
							--	--	--	--		429		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	ТОО "Inet"	**Многофункциональные измерительные преобразователи**										
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**303660,71**	**--**	**607321**	**--**	**607321**	**--**	**655907**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**48586**		
10	10	ТОО "Inet"	**Модуль телесигнализации и телеуправления**										
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**227008,93**	**--**	**454018**	**--**	**454018**	**--**	**490339**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**36321**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1873499**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64648**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1302**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**516**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1625205**			
			- Накладные расходы	Тенге							**43565**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**138778**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**28102**				**1901601**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25672**				**1927273**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38545**				**1965819**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года										
			НДС			**12 %**		**235898**				**2201717**	
			Итого с НДС										
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**		**-220172**				**1 981 545,12**	
			в том числе НДС, 12%									*212 308*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального
строительство социальных объектов

Кемельбаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

Нахметова Г.М.

Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Вырубка деревьев**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №18

за июнь 2022 (месяц, год) на 1-01-02 на вырубку деревьев

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево	11		92,95	2,82	1022	31	--	714	1875	
			НР - 72%; СП - 8%				90,13	--	991	--		139		
2	2	1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	дерево	1		116,32	3,52	116	4	--	81	213	
			НР - 72%; СП - 8%				112,80	--	113	--		16		
3	3	1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево	3		150,93	4,57	453	14	--	316	831	
			НР - 72%; СП - 8%				146,36	--	439	--		62		
4	4	1101-0207-0104 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**	дерево	9		180,19	5,46	1622	49	--	1132	2975	
			НР - 72%; СП - 8%				174,73	--	1573	--		220		
5	5	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	4		239,39	7,57	958	30	--	668	1756	
			НР - 72%; СП - 8%				231,82	--	927	--		130		
6	6	1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	дерево	8		365,71	11,06	2926	88	--	2043	5366	
			НР - 72%; СП - 8%				354,65	--	2837	--		397		
			Разделка											
7	7	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**	дерево	9		76,32	2,38	687	21	--	479	1259	
			НР - 72%; СП - 8%				73,94	--	665	--		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1101-0207-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	2	159,87	5,07	320	10	--	223	586	
			НР - 72%; СП - 8%			154,80	--	310	--		43		
9	9	1101-0207-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	дерево	1	257,68	8,16	258	8	--	180	473	
			НР - 72%; СП - 8%			249,52	--	250	--		35		
10	10	1101-0207-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	3	343,59	10,89	1031	33	--	719	1890	
			НР - 72%; СП - 8%			332,70	--	998	--		140		
11	11	1101-0207-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	дерево	9	460,49	14,59	4144	131	--	2889	7596	
			НР - 72%; СП - 8%			445,90	--	4013	--		563		
12	12	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	4	578,61	18,34	2314	73	--	1614	4242	
			НР - 72%; СП - 8%			560,27	--	2241	--		314		
13	13	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	8	993,21	30,43	7946	243	--	5546	14571	
			НР - 72%; СП - 8%			962,78	--	7702	--		1079		
14	14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	149,9664	117,00	--	17546	--		--	18950	
			СП - 8%			--	--	--	--		1404		
15	15	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4498,992	34,00	--	152966	--		--	165203	
			СП - 8%			--	--	--	--		12237		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**227785**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23059**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**735**				
			- Перевозка грузов	Тенге				**170512**					
			- Накладные расходы	Тенге							**16604**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**16872**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**3417**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными										**231202**	
			Зимние удорожания				**1,35 %**		**3121**					
			Итого с зимними удорожаниями										**234323**	
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**4686**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года										**239009**	
			НДС				**12 %**		**28681**					
			Итого с НДС										**267691**	
			Итого с учетом тендерной скидки				**-10%**		**-26769**				**240 921,53**	
			в том числе НДС, 12%										*25 813*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдетла капитального
строительство социальных объектов

_____ Кемелбаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

_____ Начальник сметного отдела Захарова Л.

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров. г. Алматы, Жетысуский район, улица. Казыбаева". Генплан. Наружные сети (ТС, НВК, НСС, НЭС)**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные и монтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.09.2021**

Акт выполненных работ №19

за **июнь 2022** (месяц, год) на 1-01-01 **на демонтажные и монтажные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж бетонного ограждения											
1	1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	м оград	140		2935,34	1478,98	410948	207057	--	351144	823060	
			НР - 118%; СП - 8%				1456,36	669,21	203890	93689		60967		
2	2	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	317,5		2881,72	982,00	914946	311785	--	871990	1929891	
			НР - 118%; СП - 8%				1899,72	427,76	603161	135814		142955		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1325894**	**518842**	--	**1223134**	**2752951**	
									807051	**229503**	--	**203922**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1325894**					
		Всего заработная плата		Тенге						**1036554**				
			Накладные расходы	Тенге					**1223134**					
			Сметная прибыль	Тенге					**203922**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2752950**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**563**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1036554**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2752950**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**563**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1036554**				
			РАЗДЕЛ 2. Монтаж бетонного ограждения											
3	3	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Монтаж (стеновые панели б/у)**	м оград	140		3803,14	1848,73	532440	258822	18755	438931	1049081	
			НР - 118%; СП - 8%				1820,45	836,52	254863	117113		77710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из профлиста, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Монтаж	м оград	317,5	3829,29	1227,50	1215800	389731	72118	1089988	2490251	
			НР - 118%; СП - 8%			2374,65	534,70	753951	169767		184463		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1748240**	**648553**	**90873**	**1528919**	**3539332**	
								1008814	**286880**	**--**	**262173**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1748240**					
		Материалы		Тенге				**90871**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1295694**				
			Накладные расходы	Тенге				**1528919**					
			Сметная прибыль	Тенге				**262173**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3539332**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**704**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1295694**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3539332**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**704**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1295694**				
			РАЗДЕЛ 3. Демонтаж навеса										
5	5	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,6;0,7;0,5 ЭСН РК 8.04-01-2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. (Демонтаж стоек и ригелей навеса)	т конструкций	29,875815	34621,11	13177,11	1034334	393677	--	533349	1693097	
			НР - 69%; СП - 8%			21444,00	4428,73	640657	132312		125415		
6	6	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5к=0,6;0,7;0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Демонтаж	м2 покрытия	578,4	424,43	128,86	245491	74532	--	136380	412421	
			НР - 69%; СП - 8%			295,57	46,15	170959	26693		30550		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1279825**	**468209**	**--**	**669729**	**2105518**	
								811616	**159005**	**--**	**155965**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1279825**					
		Всего заработная плата		Тенге					**970621**				
			Накладные расходы	Тенге				**669729**					
			Сметная прибыль	Тенге				**155965**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2105519**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**537**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**970621**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2105519**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**537**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**970621**				
			РАЗДЕЛ 4. Разборка асфальтобетонного покрытия под навесом										
7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	20,4	3618,34	1417,34	73814	28914	--	64021	148862	
			НР - 108%; СП - 8%			2201,00	704,83	44900	14379		11027		
8	8	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1101,6	34,00	--	37454	--		--	40450	
			СП - 8%			--	--	--	--		2996		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**111268**	**28914**	--	**64021**	**189312**	
								44900	**14379**	--	**14023**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111268**					
		Всего заработная плата		Тенге					**59279**				
		Транспортные расходы		Тенге				**37454**					
			Накладные расходы	Тенге				**64021**					
			Сметная прибыль	Тенге				**14023**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**189312**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**59279**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**189312**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**59279**				
			РАЗДЕЛ 5. Монтаж навеса из профилированного листа										
9	**9**	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ЭСН РК 8.04-01-2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. (Монтаж стоек и ригелей навеса из б/у металла)**	**т конструкций**	**31,261565**	**66103,27**	**18824,44**	**2066492**	**588481**	**360723**	**907400**	**3211804**	
			НР - 69% СП - 8%			**35740,00**	**6326,76**	**1117288**	**197784**		**237911**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	**10**	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**578,4**	**782,27**	**184,09**	**452465**	**106478**	**61056**	**222915**	**729410**	
			НР - 69% СП - 8%			**492,62**	**65,93**	**284931**	**38134**		**54030**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2518957**	**694959**	**421779**	**1130315**	**3941214**	
								1402219	**235918**	--	**291941**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2518957**					
		Материалы		Тенге				**421778**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1638137**				
			Накладные расходы	Тенге				**1130315**					
			Сметная прибыль	Тенге				**291941**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3941213**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**908**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1638137**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3941213**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**908**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1638137**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12528326**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4074600**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2359477**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**925685**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**512649**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**37454**					
			- Накладные расходы	Тенге							**4616118**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**928024**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**187925**					
			Итого с временными									**12716251**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**171669**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12887920**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**257758**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**13145679**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				**12 %**		**1577481**					
			Итого с НДС										**14723160**	
			Итого с учетом тендерной скидки				**-10%**		**-1472316**				**13 250 845,31**	
			в том числе НДС, 12%										*1 419 733*	

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____ Есенельдаев Р.О.

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

_____ Тыханов Р.Б.

Сметчик Технадзора

_____

Подрядчик

Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.

Авторский надзор: ТОО "НИИ "Алматыгенплан"

_____ Нахметова Г.М.

_____ Начальник сметного отдела Захарова Л.

Начальник участка ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Кушаков Д.