Утверждена приказом предсе[illegible]я Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		№70/21	23.04.2021 г.						
		Дополнительное соглашение №1	19.05.2021 г.				ТОО		17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**246 191 928,06**									
Акт выполненных работ №2	**128 798 458,42**	**114 998 623,59**							13 799 834,83	**128 798 458,42**
Погашение аванса										**38 639 537,53**
Всего к оплате										**90 158 920,90**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Б.А.Абылкасымов

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

С.К. Атаниязов

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"

А.И. Абдикадыров

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2021г к договору 70/21 от 23.04.2021 года

Акт выполненных работ №2
за ИЮЛЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
1	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	518,8672	2737,72	–	1420513	–	1420513	–	1 534 154,00
			СП - 8%			–	–	–	–		113641	
			Опоры на DN 89 h=4									
2	48	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	104	470,20	380,32	48901	39554	–	21643	76 188,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	9347	20712		5644	
3	49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	52	866,42	–	45054	–	–	32439	83 692,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	45054	–		6199	
4	50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,616	7020,66	1804,94	39428	10137	23925	9238	52 560,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5366	4568		3893	
5	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,46384	146999,38	1882,68	68184	873	67311	508	74 188,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	471		5495	
6	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112,32	898,47	19,98	100916	2244	64335	32239	143 808,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	34337	329		10652	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
7	53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	9,984	23185,72	1783,57	231486	17807	159699	53007	307 253,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	53980	4269		22759	
8	54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,061824	113709,22	6968,97	461867	28307	31173	278948	800 081,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	402387	1886		59265	
9	55	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,061824	553098,00	–	2246587	–	2246587	–	2 426 314,00
			СП - 8%			–	–	–	–		179727	
			Опоры на DN 76 h=4									
10	57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	24	866,42	–	20794	–	–	14972	38 627,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	20794	–		2861	
11	58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	3,528	23185,72	1783,57	81799	6292	56432	18731	108 572,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	19075	1509		8042	
12	59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,592	7020,66	1804,94	18198	4678	11044	4264	24 258,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2476	2108		1797	
13	60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21408	146999,38	1882,68	31470	403	31067	235	34 241,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	217		2536	
14	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	898,47	19,98	46577	1036	29693	14880	66 373,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	15848	152		4917	
15	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,042896	113709,22	6968,97	118587	7268	8004	71622	205 425,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	103315	484		15217	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
16	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	68,445	866,42	–	59302	–	–	42697	110 159,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	59302	–		8160	
17	66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	12,4215	23185,72	1783,57	288001	22155	198687	65948	382 266,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	67159	5312		28316	
18	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,126	7020,66	1804,94	64071	16472	38880	15012	85 410,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	8719	7423		6327	
19	68	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,75374	146999,38	1882,68	110799	1419	109380	826	120 556,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	765		8930	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
20	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	182,52	898,47	19,98	163989	3646	104546	52388	233 688,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	55797	534		17310	
21	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,402504	113709,22	6968,97	273187	16743	18438	164994	473 235,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	238006	1116		35054	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
22	73	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	145,5	866,42	–	126063	–	–	90766	234 175,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	126063	–		17346	
23	74	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	21,3885	23185,72	1783,57	495908	38148	342120	113556	658 220,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	115640	9146		48757	
24	75	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,714	7020,66	1804,94	110323	28363	66947	25850	147 066,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	15013	12782		10894	
25	76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,29786	146999,38	1882,68	190785	2443	188342	1423	207 584,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1317		15377	
26	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	314,28	898,47	19,98	282372	6279	180016	90207	402 385,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	96077	920		29806	
27	78	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,902601	113709,22	6968,97	443762	27197	29951	268014	768 718,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	386614	1812		56942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7588921	281464	5427090	1484407	9 799 196,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1880367	77835	–	725864	
			Материалы	Тенге				2624418				
			Всего заработная плата	Тенге				1672423				
			Накладные расходы	Тенге					822583			
			Сметная прибыль	Тенге				700828				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				266020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3591266				
			Сметная заработная плата	Тенге					822583			687,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3543989				
			Материалы	Тенге				87566				
			Всего заработная плата	Тенге					1135619			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2246587				
			Накладные расходы	Тенге				783577				
			Сметная прибыль	Тенге				346205				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4673772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1135619			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1420513				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1420513				
			Сметная прибыль	Тенге				113641				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15[illegible].54				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9799192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 530,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1958202			
			РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
28	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	419,7724	2737,72	--	1149219	--	1149219	--	1 241 157,00
			СП - 8%			--	--	--	--		91938	
			Опоры на DN 89 h=4									
29	45	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	70	470,20	380,32	32914	26623	--	14567	51 280,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	6291	13941		3799	
30	46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35	866,42	--	30325	--	--	21834	56 331,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	30325	--		4173	
31	47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,78	7020,66	1804,94	26538	6823	16104	6218	35 377,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3611	3075		2621	
32	48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3122	146999,38	1882,68	45893	588	45305	342	49 934,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	317		3699	
33	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,6	898,47	19,98	67924	1510	43303	21699	96 794,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	23111	221		7170	
34	50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	6,72	23185,72	1783,57	155808	11986	107489	35678	206 805,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	36333	2874		15319	
35	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,73392	113709,22	6968,97	310872	19053	20982	187754	538 516,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	270837	1270		39890	
36	52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,73392	553098,00	--	1512126	--	1512126	--	1 633 096,00
			СП - 8%			--	--	--	--		120970	
			Опоры на DN 76 h=4									
37	54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17	866,42	--	14729	--	--	10605	27 361,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	14729	--		2027	
38	55	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	2,499	23185,72	1783,57	57941	4457	39973	13268	76 905,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	13511	1069		5697	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
39	56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	1,836	7020,66	1804,94	12890	3314	7822	3020	17 183,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1754	1493		1273	
40	57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15164	146999,38	1882,68	22291	285	22006	166	24 254,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	154		1797	
41	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,72	898,47	19,98	32992	734	21033	10540	47 014,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	11225	108		3483	
42	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,738718	113709,22	6968,97	83999	5148	5669	50732	145 509,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	73182	343		10778	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
43	62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	39,285	866,42	–	34037	–	–	24507	63 227,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	34037	–		4684	
44	63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	7,1295	23185,72	1783,57	165303	12716	114040	37852	219 407,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	38547	3049		16252	
45	64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	5,238	7020,66	1804,94	36774	9454	22316	8617	49 022,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5004	4261		3631	
46	65	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,43262	146999,38	1882,68	63595	814	62781	474	69 195,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	439		5126	
47	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,76	898,47	19,98	94124	2093	60005	30069	134 128,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	32026	307		9935	
48	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,378952	113709,22	6968,97	156800	9610	10583	94700	271 620,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	136607	640		20120	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
49	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	96,5	866,42	–	83609	–	–	60199	155 312,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	83609	–		11505	
50	71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	14,1855	23185,72	1783,57	328901	25301	226904	75314	436 552,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	76696	6066		32337	
51	72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	10,422	7020,66	1804,94	73169	18811	44401	17144	97 539,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	9957	8478		7225	
52	73	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,86078	146999,38	1882,68	126534	1621	124913	944	137 676,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	874		10198	
53	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	208,44	898,47	19,98	187277	4164	119392	59828	266 874,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	63721	610		19768	
54	75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,588323	113709,22	6968,97	294316	18038	19864	177755	509 837,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	256414	1202		37766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5200901	183142	3796230	963826	6 657 905,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1221528	50789	–	493181	
			Материалы	Тенге				1693569				
			Всего заработная плата	Тенге				1077787				
			Накладные расходы	Тенге					531823			
			Сметная прибыль	Тенге				452884				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2318169				
			Сметная заработная плата	Тенге								444,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					531823			
			Материалы	Тенге				2358112				
			Всего заработная плата	Тенге				57099				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					740494			
			Накладные расходы	Тенге				1512126				
			Сметная прибыль	Тенге				510941				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				229524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3098578				
			Сметная заработная плата	Тенге								550,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1149219	740494			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1149219				
			Сметная прибыль	Тенге				91938				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1241157				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6657904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1272317			
			РАЗДЕЛ 3.Смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
55	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	2737,72	–	107198	–	107198	–	115 774,00
			СП - 8%			–	–	–	–		8576	
			Опоры на DN 89 h=4									
56	32	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	58	470,20	380,32	27272	22059	–	12070	42 489,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5213	11551		3147	
57	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29	866,42	–	25126	–	–	18091	46 674,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	25126	–		3457	
58	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,132	7020,66	1804,94	21989	5653	13344	5152	29 312,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2792	2548		2171	
59	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,64	898,47	19,98	56280	1251	35880	17979	80 200,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	19149	183		5941	
60	36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,568	23185,72	1783,57	129098	9931	89063	29562	171 352,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	30104	2381		12693	
61	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,265248	113709,22	6968,97	257580	15786	17386	155567	446 199,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	224408	1052		33052	
62	38	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,265248	553098,00	–	1252904	–	1252904	–	1 353 136,00
			СП - 8%			–	–	–	–		100232	
			Опоры на DN 89 h=5									
63	39	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	ямр	4	470,20	380,32	1881	1521	–	832	2 930,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	360	797		217	
64	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2	866,42	–	1733	–	–	1248	3 219,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	1733	–		238	
65	41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	0,384	23185,72	1783,57	8903	685	6142	2039	11 817,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	2076	164		875	
66	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,216	7020,66	1804,94	1516	390	920	355	2 022,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	206	176		150	
67	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01784	146999,38	1882,68	2622	34	2588	20	2 853,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	18		211	
68	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	898,47	19,98	3881	86	2474	1240	5 531,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	1321	13		410	
69	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,189784	113709,22	6968,97	21580	1323	1456	13034	37 383,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	18801	88		2769	
70	46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,189784	553098,00	–	104969	–	104969	–	113 367,00
			СП - 8%			–	–	–	–		8398	
			Опоры на DN 76 h=4									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
71	48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28	866,42	–	24260	–	–	17467	45 065,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	24260	–		3338	
72	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	4,116	23185,72	1783,57	95432	7341	65837	21853	126 668,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	22254	1760		9383	
73	50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,024	7020,66	1804,94	21230	5458	12883	4975	28 301,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2889	2460		2096	
74	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24976	146999,38	1882,68	36715	470	36245	274	39 947,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	254		2959	
75	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,48	898,47	19,98	54340	1208	34643	17359	77 435,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	18489	177		5736	
76	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,216712	113709,22	6968,97	138351	8479	9338	83559	239 663,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	120534	565		17753	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
77	56	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	100,845	866,42	–	87374	–	–	62909	162 305,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	87374	–		12023	
78	57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	18,3015	23185,72	1783,57	424333	32642	292741	97166	563 220,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	98950	7826		41720	
79	58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,446	7020,66	1804,94	94400	24269	57285	22119	125 840,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	12846	10938		9321	
80	59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,11054	146999,38	1882,68	163249	2091	161158	1217	177 623,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1127		13157	
81	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	268,92	898,47	19,98	241617	5373	154034	77188	344 309,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	82210	787		25504	
82	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,539784	113709,22	6968,97	402506	24669	27166	243097	697 251,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	350671	1644		51648	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
83	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	125	866,42	–	108302	–	–	77977	201 182,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	108302	–		14902	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
84	65	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	18,375	23185,72	1783,57	426038	32773	293918	97556	565 482,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	99347	7857		41888	
85	66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,5	7020,66	1804,94	94779	24367	57514	22208	126 346,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	12898	10981		9359	
86	67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,115	146999,38	1882,68	163904	2099	161805	1222	178 337,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1132		13210	
87	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	270	898,47	19,98	242587	5394	154653	77497	345 692,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	82540	791		25607	
88	69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,35275	113709,22	6968,97	381239	23365	25732	230252	660 410,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	332142	1557		48919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5225188	258718	3179276	1413084	7 169 334,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1787195	68826	–	531060	
			Материалы	Тенге				2558861				
			Всего заработная плата	Тенге				1633126				
			Накладные расходы	Тенге					804559			
			Сметная прибыль	Тенге				687575				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				259715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3506151				
			Сметная заработная плата	Тенге								674,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2559129	804559			
			Материалы	Тенге				81077				
			Всего заработная плата	Тенге					1051462			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1357873				
			Накладные расходы	Тенге				725509				
			Сметная прибыль	Тенге				262771				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3547409				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1051462			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				107198				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				107198				
			Сметная прибыль	Тенге				8576				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115774				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7169334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 454,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1856021			
РАЗДЕЛ 4.Смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4												
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
89	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	858,42	2737,72	–	2350114	–	2350114	–	2 538 123,00
			СП - 8%			–	–	–	–		188009	
			Опоры на DN 89 h=4									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
90	49	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	90	470,20	380,32	42318	34229	–	18730	65 931,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	8089	17924		4884	
91	50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	45	866,42	–	38989	–	–	28072	72 425,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	38989	–		5365	
92	51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,86	7020,66	1804,94	34120	8772	20705	7995	45 484,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	4643	3953		3369	
93	52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4014	146999,38	1882,68	59006	756	58250	440	64 201,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	407		4756	
94	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,2	898,47	19,98	87331	1942	55675	27899	124 449,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	29714	285		9218	
95	54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	8,64	23185,72	1783,57	200325	15410	138201	45871	265 892,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	46714	3695		19696	
96	55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,51504	113709,22	6968,97	399692	24496	26976	241398	692 377,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	348220	1632		51287	
97	56	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	3,51504	553098,00	–	1944162	–	1944162	–	2 099 695,00
			СП - 8%			–	–	–	–		155533	
			Опоры на DN 76 h=4									
98	58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10	866,42	–	8664	–	–	6238	16 095,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	8664	–		1192	
99	59	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	1,47	23185,72	1783,57	34083	2622	23513	7805	45 239,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	7948	629		3351	
100	60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,08	7020,66	1804,94	7582	1949	4601	1777	10 108,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1032	879		749	
101	61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0892	146999,38	1882,68	13112	168	12944	98	14 267,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	91		1057	
102	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	898,47	19,98	19407	432	12372	6200	27 655,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	6603	63		2049	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
103	63	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,43454	113709,22	6968,97	49411	3028	3335	29842	85 594,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	43048	202		6340	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
104	66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	91,53	866,42	--	79303	--	--	57098	147 313,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	79303	--		10912	
105	67	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	16,611	23185,72	1783,57	385138	29627	265701	88191	511 195,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	89810	7103		37866	
106	68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,204	7020,66	1804,94	85680	22027	51993	20076	114 216,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	11660	9927		8460	
107	69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,00796	146999,38	1882,68	148169	1898	146271	1105	161 216,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	1023		11942	
108	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	244,08	898,47	19,98	219299	4876	139807	70058	312 505,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	74616	715		23149	
109	71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,212816	113709,22	6968,97	365327	22390	24657	220642	632 847,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	318280	1492		46878	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
110	74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	38,5	866,42	--	33357	--	--	24017	61 964,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	33357	--		4590	
111	75	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,6595	23185,72	1783,57	131220	10094	90527	30047	174 168,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	30599	2420		12901	
112	76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,158	7020,66	1804,94	29192	7505	17714	6840	38 914,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3973	3382		2883	
113	77	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,34342	146999,38	1882,68	50483	647	49836	376	54 928,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	349		4069	
114	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,16	898,47	19,98	74717	1661	47634	23869	106 473,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	25422	243		7887	
115	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,032647	113709,22	6968,97	117421	7196	7925	70918	203 406,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	102300	480		15067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7007622	201726	5492913	1035602	8 686 680,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
								131[illegible]63	56893	–	643459	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1781495				
			Материалы	Тенге				1135744				
			Всего заработная плата	Тенге					554223			
			Накладные расходы	Тенге				472801				
			Сметная прибыль	Тенге				180344				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2434640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460,00
			Сметная заработная плата	Тенге					554223			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2876014				
			Материалы	Тенге				62894				
			Всего заработная плата	Тенге					815652			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1944162				
			Накладные расходы	Тенге				562800				
			Сметная прибыль	Тенге				275105				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3713919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605,00
			Сметная заработная плата	Тенге					815652			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2350114				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2350114				
			Сметная прибыль	Тенге				188009				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2538123				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8686681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 065,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1369876			
			РАЗДЕЛ 5.Смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Опоры на DN 89 h=4									
116	15	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**	яма	34	470,20	380,32	15987	12931	–	7076	24 907,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	3056	6771		1845	
117	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	17	866,42	–	14729	–	–	10605	27 361,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	14729	–		2027	
118	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,836	7020,66	1804,94	12890	3314	7822	3020	17 183,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1754	1493		1273	
119	18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,15164	146999,38	1882,68	22291	285	22006	166	24 254,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	154		1797	
120	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36,72	898,47	19,98	32992	734	21033	10540	47 014,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	11225	108		3483	
121	20	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15**	м3	3,264	23185,72	1783,57	75678	5822	52209	17329	100 448,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	17647	1396		7441	
122	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	т	1,327904	113709,22	6968,97	150995	9254	10191	91195	261 565,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	1[illegible]0	617		19375	
123	22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,327904	553098,00	--	734461	--	734461	--	793 218,00
			СП - 8%			--	--	--	--		58757	
			Опоры на DN 76 h=4									
124	24	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20	866,42	--	17328	--	--	12476	32 189,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	17328	--		2384	
125	25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	2,94	23185,72	1783,57	68166	5244	47026	15609	90 477,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	15896	1257		6702	
126	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,16	7020,66	1804,94	15165	3899	9202	3553	20 215,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2064	1757		1497	
127	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1784	146999,38	1882,68	26225	336	25889	196	28 534,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	181		2114	
128	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	898,47	19,98	38814	863	24745	12400	55 311,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	13206	126		4097	
129	29	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,86908	113709,22	6968,97	98822	6057	6669	59685	171 188,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	86096	404		12681	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
130	32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	50,625	866,42	--	43862	--	--	31581	81 479,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	43862	--		6035	
131	33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	9,1875	23185,72	1783,57	213019	16387	146958	48778	282 741,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	49674	3929		20944	
132	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,75	7020,66	1804,94	47389	12183	28757	11104	63 173,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	6449	5491		4679	
133	35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5575	146999,38	1882,68	81952	1050	80902	611	89 168,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	566		6605	
134	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135	898,47	19,98	121294	2697	77327	38749	172 846,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	41270	395		12803	
135	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,777	113709,22	6968,97	202061	12384	13637	122037	350 026,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	176040	825		25928	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			Опоры на DN 57 h=2,2									
136	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	96	866,42	--	83176	--	--	59887	154 507,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	83176	--		11445	
137	41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	14,112	23185,72	1783,57	327197	25170	225728	74923	434 290,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	76299	6035		32170	
138	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,368	7020,66	1804,94	72790	18714	44170	17056	97 033,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	9906	8434		7188	
139	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,85632	146999,38	1882,68	125879	1612	124267	939	136 963,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	869		10145	
140	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,36	898,47	19,98	186307	4143	118773	59518	265 491,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	63391	607		19666	
141	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,574912	113709,22	6968,97	292791	17944	19762	176834	507 195,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	255085	1196		37570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3122260	161021	1841534	885867	4 328 776,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1119702	42610	--	320651	
			Материалы	Тенге				1643129				
			Всего заработная плата	Тенге				1056816				
			Накладные расходы	Тенге					510501			
			Сметная прибыль	Тенге				436115				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2245583				
			Сметная заработная плата	Тенге					510501			428,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1479131				
			Материалы	Тенге				50261				
			Всего заработная плата	Тенге					651811			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				734461				
			Накладные расходы	Тенге				449750				
			Сметная прибыль	Тенге				154310				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2083191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484,00
			Сметная заработная плата	Тенге					651811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4328775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								912,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1162312			
			РАЗДЕЛ 6.Смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
142	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	208,33	2737,72	--	570349	--	570349	--	615 977,00
			СП - 8%			--	--	--	--		45628	
			Опоры на DN 89 h=4									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
143	43	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	36	470,20	380,32	16927	13692	–	7492	26 373,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	3236	7170		1954	
144	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18	866,42	–	15595	–	–	11229	28 970,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	15595	–		2146	
145	45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,944	7020,66	1804,94	13648	3509	8282	3198	18 194,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1857	1581		1348	
146	46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16056	146999,38	1882,68	23602	302	23300	176	25 680,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	163		1902	
147	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,88	898,47	19,98	34933	777	22270	11160	49 780,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	11886	114		3687	
148	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	3,456	23185,72	1783,57	80130	6164	55281	18349	106 357,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	18685	1478		7878	
149	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,406016	113709,22	6968,97	159877	9798	10791	96559	276 951,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	139288	653		20515	
150	50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,406016	553098,00	–	777665	–	777665	–	839 878,00
			СП - 8%			–	–	–	–		62213	
			Опоры на DN 76 h=4									
151	52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29,5	866,42	–	25559	–	–	18403	47 479,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	25559	–		3517	
152	53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	4,3365	23185,72	1783,57	100545	7734	69365	23023	133 454,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	23446	1854		9885	
153	54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,186	7020,66	1804,94	22368	5751	13573	5241	29 818,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3044	2592		2209	
154	55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26314	146999,38	1882,68	38681	495	38186	288	42 087,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	267		3118	
155	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,72	898,47	19,98	57251	1273	36499	18289	81 583,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	19479	187		6043	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
156	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,281893	113709,22	6968,97	145763	8933	9839	88035	252 502,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	126991	595		18704	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
157	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,955	866,42	–	38950	–	–	28044	72 353,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	38950	–		5359	
158	61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	8,1585	23185,72	1783,57	189161	14551	130500	43315	251 074,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	44110	3489		18598	
159	62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,994	7020,66	1804,94	42082	10819	25536	9860	56 097,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5727	4876		4155	
160	63	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49506	146999,38	1882,68	72774	932	71842	543	79 181,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	502		5865	
161	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	119,88	898,47	19,98	107709	2395	68666	34409	153 487,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	36648	351		11369	
162	65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,577976	113709,22	6968,97	179430	10997	12110	108369	310 823,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	156323	733		23024	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
163	68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	101	866,42	–	87508	–	–	63006	162 555,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	87508	–		12041	
164	69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	14,847	23185,72	1783,57	344238	26481	237484	78826	456 909,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	80273	6349		33845	
165	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,908	7020,66	1804,94	76581	19688	46471	17944	102 087,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	10422	8873		7562	
166	71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,90092	146999,38	1882,68	132435	1696	130739	988	144 096,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	914		10674	
167	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218,16	898,47	19,98	196011	4359	124960	62618	279 319,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	66692	639		20690	
168	73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,709022	113709,22	6968,97	308041	18879	20791	186044	533 611,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	268371	1258		39527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3857812	169226	2504499	935408	5 176 675,00

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1[illegible]0	44637	–	383456	
		Материалы	Тенге				1716687				
		Всего заработная плата	Тенге				1102952				
		Накладные расходы	Тенге					534515			
		Сметная прибыль	Тенге				456399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				173847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2346933				
		Сметная заработная плата	Тенге								449,00
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					534515			
		Материалы	Тенге				1570776				
		Всего заработная плата	Тенге				53530				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					694212			
		Накладные расходы	Тенге				777665				
		Сметная прибыль	Тенге				479006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				163983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2213765				
		Сметная заработная плата	Тенге								515,00
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					694212			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				570349				
		Сметная прибыль	Тенге				570349				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				615977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5176675				
		Сметная заработная плата	Тенге								964,00
								1228728			

РАЗДЕЛ 7.Смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7

			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
169	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	131,9256	2737,72	–	361175	–	361175	–	390 069,00
			СП - 8%			–	–	–	–		28894	
			Опоры на DN 89 h=4									
170	42	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	54	470,20	380,32	25391	20537	–	11238	39 559,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	4853	10755		2930	
171	43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27	866,42	–	23393	–	–	16843	43 455,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	23393	–		3219	
172	44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,916	7020,66	1804,94	20472	5263	12423	4797	27 291,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2786	2372		2022	
173	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24084	146999,38	1882,68	35403	453	34950	264	38 521,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	244		2853	
174	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,32	898,47	19,98	52399	1165	33405	16739	74 669,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	17829	171		5531	
175	47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,184	23185,72	1783,57	120195	9246	82921	27523	159 535,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	26228	2217		11817	
176	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,109024	113709,22	6968,97	239815	14698	16185	144839	415 426,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	208932	979		30772	
177	49	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,109024	553098,00	–	1166497	–	1166497	–	1 259 817,00
			СП - 8%			–	–	–	–		93320	
			Опоры на DN 76 h=4									
178	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33	866,42	–	28592	–	–	20586	53 112,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	28592	–		3934	
179	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	4,851	23185,72	1783,57	112474	8652	77594	25755	149 287,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	26228	2074		11058	
180	53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,564	7020,66	1804,94	25022	6433	15184	5863	33 355,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3405	2899		2471	
181	54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29436	146999,38	1882,68	43271	554	42717	323	47 081,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	299		3487	
182	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	71,28	898,47	19,98	64043	1424	40828	20459	91 263,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	21791	209		6760	
183	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,433982	113709,22	6968,97	163057	9993	11006	98480	282 460,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	142058	666		20923	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
184	59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	61,155	866,42	–	52986	–	–	38150	98 426,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	52986	–		7291	
185	60	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	11,0985	23185,72	1783,57	257327	19795	177526	58924	341 551,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	60006	4746		25300	
186	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,154	7020,66	1804,94	57246	14717	34739	13414	76 313,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	7790	6633		5653	
187	62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67346	146999,38	1882,68	98998	1268	97730	738	107 715,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	684		7979	
188	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,08	898,47	19,98	146523	3258	93411	46808	208 798,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	49854	477		15466	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
189	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,146616	113709,22	6968,97	244090	14960	16474	147420	422 831,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	212656	997		31321	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
190	67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	144,5	866,42	–	125197	–	–	90142	232 566,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	125197	–		17227	
191	68	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	21,2415	23185,72	1783,57	492499	37886	339767	112775	653 697,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	114846	9083		48422	
192	69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,606	7020,66	1804,94	109564	28168	66486	25672	146 055,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	14910	12695		10819	
193	70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,28894	146999,38	1882,68	189473	2427	187046	1413	206 157,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1308		15271	
194	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	312,12	898,47	19,98	280431	6236	178779	89587	399 619,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	95416	914		29601	
195	72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,875779	113709,22	6968,97	440712	27010	29746	266172	763 434,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	383956	1800		56551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4976246	234144	3116589	1284924	6 762 062,00
								1625511	62221	–	500892	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2360899				
		Материалы		Тенге				1515507				
		Всего заработная плата		Тенге					735688			
			Накладные расходы	Тенге				628013				
			Сметная прибыль	Тенге				239113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3228025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617,00
			Сметная заработная плата	Тенге					735688			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2254171				
		Материалы		Тенге				73411				
		Всего заработная плата		Тенге					952044			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1166497				
			Накладные расходы	Тенге				656910				
			Сметная прибыль	Тенге				232887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3143968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707,00
			Сметная заработная плата	Тенге					952044			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				361175				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361175				
			Сметная прибыль	Тенге				28894				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				390069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6762063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 324,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1687732			

1		2	3	4		6	7		9	10	11	12,00
			РАЗДЕЛ 8.Смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРпШ-8									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
196	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	229,6148	2737,72	--	628621	--	628621	--	678 911,00
			СП - 8%			--	--	--	--		50290	
			Опоры на DN 89 h=4									
197	43	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	56	470,20	380,32	26331	21298	--	11654	41 024,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5033	11153		3039	
198	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28	866,42	--	24260	--	--	17467	45 065,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	24260	--		3338	
199	45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,024	7020,66	1804,94	21230	5458	12883	4975	28 301,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2889	2460		2096	
200	46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24976	146999,38	1882,68	36715	470	36245	274	39 947,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	254		2959	
201	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,48	898,47	19,98	54340	1208	34643	17359	77 435,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	18489	177		5736	
202	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,376	23185,72	1783,57	124646	9588	85992	28542	165 444,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	29066	2299		12255	
203	49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,187136	113709,22	6968,97	248698	15242	16786	150203	430 813,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	216670	1016		31912	
204	50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,187136	553098,00	--	1209701	--	1209701	--	1 306 477,00
			СП - 8%			--	--	--	--		96776	
			Опоры на DN 76 h=4									
205	52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35	866,42	--	30325	--	--	21834	56 331,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	30325	--		4173	
206	53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,145	23185,72	1783,57	119291	9176	82298	27316	158 335,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	27817	2200		11729	
207	54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,78	7020,66	1804,94	26538	6823	16104	6218	35 377,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3611	3075		2621	
208	55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3122	146999,38	1882,68	45893	588	45305	342	49 934,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	317		3699	
209	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,6	898,47	19,98	67924	1510	43303	21699	96 794,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	23111	221		7170	
210	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,52089	113709,22	6968,97	172939	10599	11672	104448	299 578,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	150668	706		22191	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
211	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	63,99	866,42	–	55442	–	–	39918	102 989,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	55442	–		7629	
212	61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	11,613	23185,72	1783,57	269256	20713	185755	61656	357 384,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	62788	4966		26473	
213	62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,532	7020,66	1804,94	59900	15400	36349	14035	79 850,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	8151	6940		5915	
214	63	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,70468	146999,38	1882,68	103588	1327	102261	772	112 709,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	715		8349	
215	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170,64	898,47	19,98	153315	3409	97741	48978	218 477,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	52165	500		16183	
216	65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,246128	113709,22	6968,97	255405	15653	17238	154254	442 433,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	222514	1043		32773	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
217	68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	105,5	866,42	–	91407	–	–	65813	169 797,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	91407	–		12578	
218	69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	15,5085	23185,72	1783,57	359576	27660	248067	82338	477 266,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	83849	6632		35353	
219	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,394	7020,66	1804,94	79993	20565	48542	18743	106 636,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	10886	9268		7899	
220	71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,94106	146999,38	1882,68	138335	1772	136563	1032	150 516,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	955		11149	
221	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	227,88	898,47	19,98	204744	4553	130527	65408	291 764,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	69664	667		21612	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
222	73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,829721	113709,22	6968,97	321765	19720	21717	194333	557 386,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	280328	1314		41288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4930177	212734	3248313	1159611	6 576 973,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1469133	56878	–	487185	
			Материалы	Тенге				2093048				
			Всего заработная плата	Тенге				1342576				
			Накладные расходы	Тенге					651752			
			Сметная прибыль	Тенге				556373				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2861375				
			Сметная заработная плата	Тенге								546,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					651752			
			Материалы	Тенге				2208508				
			Всего заработная плата	Тенге				67413				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					874259			
			Накладные расходы	Тенге				1209701				
			Сметная прибыль	Тенге				603239				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				224940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3036686				
			Сметная заработная плата	Тенге								649,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					874259			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				628621				
			Сметная прибыль	Тенге				628621				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				50290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				678911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6576972				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 195,00
									1526011			

РАЗДЕЛ 9.Смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9

			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
223	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,4596	2737,72	–	384539	–	384539	–	415 302,00
			СП - 8%			–	–	–	–		30763	
			Опоры на DN 89 h=4									
224	38	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	шма	106	470,20	380,32	49841	40314	–	22059	77 653,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	9527	21111		5752	
225	39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	53	866,42	–	45920	–	–	33062	85 301,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	45920	–		6319	
226	40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,724	7020,66	1894,94	40186	10331	24386	9416	53 571,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5469	4656		3968	
227	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,47276	146999,38	1882,68	69495	890	68605	518	75 615,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	480		5601	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
228	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114,48	898,47	19,98	102857	2287	65573	32859	146 573,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	34997	335		10857	
229	43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	10,176	23185,72	1783,57	235938	18150	162770	54026	313 161,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	55018	4351		23197	
230	44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,139936	113709,22	6968,97	470749	28851	31773	284313	815 467,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	410125	1922		60405	
231	45	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,139936	553098,00	--	2289790	--	2289790	--	2 472 974,00
			СП - 8%			--	--	--	--		183183	
			Опоры на DN 76 h=4									
232	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9	866,42	--	7798	--	--	5614	14 485,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	7798	--		1073	
233	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	1,323	23185,72	1783,57	30675	2360	21162	7024	40 715,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	7153	566		3016	
234	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,972	7020,66	1804,94	6824	1754	4141	1599	9 097,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	929	791		674	
235	50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08028	146999,38	1882,68	11801	151	11650	88	12 840,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	81		951	
236	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,44	898,47	19,98	17466	388	11135	5580	24 890,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	5943	57		1844	
237	52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,391086	113709,22	6968,97	44470	2725	3002	26858	77 034,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	38743	182		5706	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
238	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	113,805	866,42	--	98602	--	--	70994	183 164,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	98602	--		13568	
239	56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	20,6535	23185,72	1783,57	478866	36837	330363	109653	635 601,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	111666	8832		47082	
240	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,174	7020,66	1804,94	106531	27388	64646	24962	142 012,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	14497	12343		10519	
241	58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,25326	146999,38	1882,68	184228	2359	181869	1374	200 450,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	1272		14848	
242	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	303,48	898,47	19,98	272668	6063	173830	87107	388 557,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	92775	889		28782	
243	60	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,994696	113709,22	6968,97	454234	27839	30658	274338	786 858,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	395737	1855		58286	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
244	63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	81	866,42	--	70180	--	--	50529	130 366,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	70180	--		9657	
245	64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	11,907	23185,72	1783,57	276072	21237	190458	63217	366 432,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	64377	5092		27143	
246	65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,748	7020,66	1804,94	61417	15790	37269	14391	81 872,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	8358	7116		6065	
247	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,72252	146999,38	1882,68	106210	1360	104850	792	115 562,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	733		8560	
248	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	174,96	898,47	19,98	157197	3495	100216	50218	224 008,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	53486	512		16593	
249	68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,172582	113709,22	6968,97	247043	15141	16674	149204	427 946,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	215228	1009		31700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6321599	265712	4309359	1379795	8 317 506,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1746528	74185	--	616112	
			Материалы	Тенге				2430774				
			Всего заработная плата	Тенге				1552923	755912			
			Накладные расходы	Тенге				645083				
			Сметная прибыль	Тенге				246069				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3321925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629,00
			Сметная заработная плата	Тенге					755912			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3506286				
			Материалы	Тенге				82106				
			Всего заработная плата	Тенге					1064801			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2289790				
			Накладные расходы	Тенге				734713				
			Сметная прибыль	Тенге				339280				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4580279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1064801			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				384539				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				384539				
			Сметная прибыль	Тенге				30763				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				415302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8317506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 419,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1820713			
			РАЗДЕЛ 10.Смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
250	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	226,2012	2737,72	–	619276	–	619276	–	668 818,00
			СП - 8%			–	–	–	–		49542	
			Опоры на DN 89 h=4									
251	54	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	56	470,20	380,32	26331	21298	–	11654	41 024,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5033	11153		3039	
252	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28	866,42	–	24260	–	–	17467	45 065,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	24260	–		3338	
253	56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	3,024	7020,66	1804,94	21230	5458	12883	4975	28 301,00
			НР - 95%; СП - 8%			955,40	813,44	2889	2460		2096	
254	57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24976	146999,38	1882,68	36715	470	36245	274	39 947,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	254		2959	
255	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,48	898,47	19,98	54340	1208	34643	17359	77 435,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	18489	177		5736	
256	59	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,376	23185,72	1783,57	124646	9588	85992	28542	165 444,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	29066	2299		12255	
257	60	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,187136	113709,22	6968,97	248698	15242	16786	150203	430 813,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	216670	1016		31912	
258	61	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,187136	553098,00	–	1209701	–	1209701	–	1 306 477,00
			СП - 8%			–	–	–	–		96776	
			Опоры на DN 76 h=4									
259	63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	49,5	866,42	–	42888	–	–	30879	79 668,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	42888	–		5901	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
260	64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	7,2765	23185,72	1783,57	168711	12978	116391	38632	223 931,00
			НР - 91%; СП - 85%			5406,66	427,62	39342	3112		16587	
261	65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,346	7020,66	1804,94	37532	9649	22775	8794	50 033,00
			НР - 93%; СП - 85%			955,40	813,44	5108	4349		3706	
262	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,44154	146999,38	1882,68	64906	831	64075	484	70 621,00
			НР - 108%; СП - 85%			–	1015,00	–	448		5231	
263	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	106,92	898,47	19,98	96065	2136	61243	30689	136 894,00
			НР - 93%; СП - 85%			305,70	2,93	32686	313		10140	
264	68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,150973	113709,22	6968,97	244585	14990	16508	147720	423 689,00
			НР - 69%; СП - 85%			99065,60	464,36	213087	999		31384	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
265	71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35,235	866,42	–	30528	–	–	21980	56 709,00
			НР - 72%; СП - 85%			866,42	–	30528	–		4201	
266	72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	6,3945	23185,72	1783,57	148261	11405	102283	33950	196 788,00
			НР - 91%; СП - 85%			5406,66	427,62	34573	2734		14577	
267	73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,698	7020,66	1804,94	32983	8480	20015	7728	43 968,00
			НР - 93%; СП - 85%			955,40	813,44	4488	3822		3257	
268	74	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,38802	146999,38	1882,68	57039	731	56308	425	62 061,00
			НР - 108%; СП - 85%			–	1015,00	–	394		4597	
269	75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,96	898,47	19,98	84420	1877	53819	26969	120 301,00
			НР - 93%; СП - 85%			305,70	2,93	28724	275		8911	
270	76	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,236792	113709,22	6968,97	140635	8619	9492	84938	243 618,00
			НР - 69%; СП - 85%			99065,60	464,36	122524	574		18046	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
271	79	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	174,5	866,42	–	151189	–	–	108856	280 849,00
			НР - 72%; СП - 85%			866,42	–	151189	–		20804	
272	80	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	25,6515	23185,72	1783,57	594749	45751	410309	136189	789 412,00
			НР - 91%; СП - 85%			5406,66	427,62	138689	10969		58475	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
273	81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,846	7020,66	1804,94	132311	34016	80290	31002	176 378,00
			НР - 93%, СП - 8%			955,40	813,44	18005	15330		13065	
274	82	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,55654	146999,38	1882,68	228810	2930	225880	1706	248 958,00
			НР - 108%, СП - 8%			–	1015,00	–	1580		18441	
275	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	376,92	898,47	19,98	338652	7530	215896	108187	482 585,00
			НР - 93%, СП - 8%			305,70	2,93	115226	1104		35747	
276	84	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,680439	113709,22	6968,97	532209	32618	35921	321432	921 933,00
			НР - 69%, СП - 8%			99065,60	464,36	463670	2173		68291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5491669	247807	3506731	1371034	7 411 720,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1737134	65533	–	549014	
			Материалы	Тенге				2496566				
			Всего заработная плата	Тенге				1599045				
									781954			
			Накладные расходы	Тенге				666742				
			Сметная прибыль	Тенге				253065				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3416373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657,00
			Сметная заработная плата	Тенге					781954			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2375827				
			Материалы	Тенге				78706				
			Всего заработная плата	Тенге					1020714			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1209701				
			Накладные расходы	Тенге				704292				
			Сметная прибыль	Тенге				246410				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3326529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								758,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1020714			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				619276				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				619276				
			Сметная прибыль	Тенге				49542				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				668818				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7411720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 415,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1802667			
РАЗДЕЛ 11.Смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШП-11												
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
277	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	432,1216	2737,72	–	1183028	–	1183028	–	1 277 670,00
			СП - 8%			–	–	–	–		94642	
278	4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1568,248	2259,67	–	3543723	–	3543723	–	3 827 221,00
			СП - 8%			–	–	–	–		283498	
			Опоры на DN 89 h=4									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
279	44	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	137	470,20	380,32	64418	52104	–	28511	100 362,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	12313	27285		7434	
280	45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	68,5	866,42	–	59349	–	–	42732	110 247,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	59349	–		8166	
281	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,398	7020,66	1804,94	51939	13353	31518	12170	69 237,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	7068	6018		5129	
282	47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,61102	146999,38	1882,68	89820	1150	88670	670	97 729,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	620		7239	
283	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	147,96	898,47	19,98	132938	2956	84750	42469	189 439,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	45232	433		14033	
284	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	13,152	23185,72	1783,57	304939	23457	210374	69826	404 746,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	71108	5624		29981	
285	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	5,350672	113709,22	6968,97	608421	37289	41064	367461	1 053 952,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	530068	2485		78071	
286	51	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	5,350672	553098,00	–	2959446	–	2959446	–	3 196 202,00
			СП - 8%			–	–	–	–		236756	
			Опоры на DN 76 h=4									
287	53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	35,5	866,42	–	30758	–	–	22146	57 136,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	30758	–		4232	
288	54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,2185	23185,72	1783,57	120995	9308	83472	27706	160 597,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	28215	2232		11896	
289	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,834	7020,66	1804,94	26917	6920	16334	6307	35 882,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3663	3119		2658	
290	56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31666	146999,38	1882,68	46549	596	45953	347	50 648,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	321		3752	
291	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,68	898,47	19,98	68895	1532	43922	22009	98 176,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	23441	225		7272	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
292	58	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,542617	113709,22	6968,97	175410	10750	11840	105940	303 858,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	152820	716		22508	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
293	61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	127,575	866,42	–	110533	–	–	79584	205 326,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	110533	–		15209	
294	62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	23,1525	23185,72	1783,57	536807	41294	370335	122921	712 507,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	125178	9900		52778	
295	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17,01	7020,66	1804,94	119421	30702	72468	27982	159 195,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	16251	13837		11792	
296	64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4049	146999,38	1882,68	206519	2645	203874	1540	224 704,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1426		16645	
297	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	340,2	898,47	19,98	305660	6797	194862	97647	435 571,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	104001	996		32265	
298	66	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,47804	113709,22	6968,97	509194	31207	34367	307532	882 065,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	443620	2079		65338	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
299	69	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	126	866,42	–	109168	–	–	78601	202 791,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	109168	–		15022	
300	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	18,522	23185,72	1783,57	429446	33035	296269	98337	570 005,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	100142	7920		42223	
301	71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	13,608	7020,66	1804,94	95537	24562	57974	22385	127 356,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	13001	11069		9434	
302	72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,12392	146999,38	1882,68	165216	2116	163100	1232	179 763,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1141		13316	
303	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	272,16	898,47	19,98	244528	5437	155891	78117	348 457,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	83200	797		25812	
304	74	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,379572	113709,22	6968,97	384289	23552	25938	232094	665 694,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	334799	1569		49311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12683861	360764	9919172	1896266	15 746 536,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12,00
		Стоимость общестроительных работ				2403929	99812	–	1166412	
		Материалы	Тенге			3320351				
		Всего заработная плата	Тенге			2119764				
		Накладные расходы	Тенге				1035585			
		Сметная прибыль	Тенге			883238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			336287				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			4539876				
		Сметная заработная плата	чел.-ч							863,00
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1035585			
		Материалы	Тенге			4636759				
		Всего заработная плата	Тенге			113208				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1468157			
		Накладные расходы	Тенге			2959446				
		Сметная прибыль	Тенге			1013028				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			451983				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			6101771				
		Сметная заработная плата	чел.-ч							1 090,00
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1468157			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			4726751				
		Сметная прибыль	Тенге			4726751				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			378140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5104891				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			15746538				
		Сметная заработная плата	чел.-ч							1 953,00
			Тенге				2503741			

РАЗДЕЛ 12.Смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12

			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА								
			Линейная часть								
305	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	235,3376	2737,72	–	644288	–	644288	–	695 832,00
			СП - 8%			–	–	–	–		51543	
306	4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	143,7728	2259,67	–	324879	–	324879	–	350 869,00
			СП - 8%			–	–	–	–		25990	
			Опоры на DN 89 h=4								
307	38	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**	яма	49	470,20	380,32	23040	18636	–	10197	35 896,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	4404	9759		2659	
308	39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	24,5	866,42	–	21227	–	–	15284	39 432,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	21227	–		2921	
309	40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,646	7020,66	1804,94	18577	4776	11273	4353	24 764,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2528	2152		1834	
310	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,21854	146999,38	1882,68	32125	411	31714	240	34 954,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	222		2589	
311	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	52,92	898,47	19,98	47547	1057	30312	15190	67 756,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	16178	155		5019	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
312	43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	4,704	23185,72	1783,57	109066	8390	75243	24974	144 763,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	25433	2012		10723	
313	44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,913744	113709,22	6968,97	217610	13337	14687	131428	376 961,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	189586	889		27923	
314	45	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	1,913744	553098,00	--	1058488	--	1058488	--	1 143 167,00
			СП - 8%			--	--	--	--		84679	
			Опоры на DN 76 h=4									
315	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	25	866,42	--	21660	--	--	15595	40 236,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	21660	--		2980	
316	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	3,675	23185,72	1783,57	85208	6555	58784	19511	113 096,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	19869	1571		8378	
317	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7	7020,66	1804,94	18956	4873	11503	4442	25 269,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2580	2196		1872	
318	50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,223	146999,38	1882,68	32781	420	32361	244	35 667,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	226		2642	
319	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54	898,47	19,98	48517	1079	30930	15499	69 138,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	16508	158		5121	
320	52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,08635	113709,22	6968,97	123528	7571	8337	74606	213 985,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	107620	504		15851	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
321	55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,15	866,42	--	10527	--	--	7579	19 555,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	10527	--		1449	
322	56	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	2,205	23185,72	1783,57	51125	3933	35270	11707	67 858,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	11922	943		5027	
323	57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,62	7020,66	1804,94	11373	2924	6901	2665	15 161,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	1548	1318		1123	
324	58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1338	146999,38	1882,68	19669	252	19417	147	21 400,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	136		1585	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
325	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,4	898,47	19,98	29110	647	18558	9300	41 483,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	9905	95		3073	
326	60	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,42648	113709,22	6968,97	48495	2972	3274	29289	84 606,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	42249	198		6223	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
327	63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	141,5	866,42	–	122598	–	–	88270	227 738,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	122598	–		16869	
328	64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	20,8005	23185,72	1783,57	482275	37099	332715	110434	640 125,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	112461	8895		47417	
329	65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,282	7020,66	1804,94	107290	27583	65107	25139	143 023,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	14600	12431		10594	
330	66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,26218	146999,38	1882,68	185540	2376	183164	1384	201 877,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	1281		14954	
331	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	305,64	898,47	19,98	274609	6106	175068	87727	391 323,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	93435	895		28987	
332	68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,795313	113709,22	6968,97	431562	26449	29128	260646	747 584,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	375985	1762		55377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4601669	177447	3201401	965850	6 012 918,00
								1222824	47798	–	445402	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1752818				
		Материалы		Тенге				1118317				
		Всего заработная плата		Тенге					551828			
			Накладные расходы	Тенге				469881				
			Сметная прибыль	Тенге				177816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2400515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463,00
			Сметная заработная плата	Тенге					551828			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1879683				
		Материалы		Тенге				55425				
		Всего заработная плата		Тенге					718794			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058488				
			Накладные расходы	Тенге				495968				
			Сметная прибыль	Тенге				190052				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2565703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533,00
			Сметная заработная плата	Тенге					718794			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				969168				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969168				
			Сметная прибыль	Тенге				77533				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10ан701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6012919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								997,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1270622			
			РАЗДЕЛ 13.Смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
333	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,7384	2737,72	–	95104	–	95104	–	102 712,00
			СП - 8%			–	–	–	–		7608	
334	4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	846,874	2259,67	–	1913656	–	1913656	–	2 066 748,00
			СП - 8%			–	–	–	–		153092	
			Опоры на DN 89 h=4									
335	39	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	68	470,20	380,32	31974	25862	–	14151	49 815,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	6112	13543		3690	
336	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	34	866,42	–	29458	–	–	21210	54 721,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	29458	–		4053	
337	41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,672	7020,66	1804,94	25780	6628	15644	6041	34 366,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3508	2987		2546	
338	42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,30328	146999,38	1882,68	44582	571	44011	332	48 508,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	308		3593	
339	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,44	898,47	19,98	65984	1467	42066	21079	94 028,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	22451	215		6965	
340	44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	6,528	23185,72	1783,57	151356	11643	104418	34658	200 896,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	35295	2791		14881	
341	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,655808	113709,22	6968,97	301990	18508	20383	182389	523 130,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	263099	1233		38750	
342	46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,655808	553098,00	–	1468922	–	1468922	–	1 586 436,00
			СП - 8%			–	–	–	–		117514	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
343	48	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	45,36	866,42	–	39301	–	–	28296	73 005,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	39301	–		5408	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
344	49	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	8,232	23185,72	1783,57	190865	14682	131675	43705	253 336,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	44508	3520		18766	
345	50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,048	7020,66	1804,94	42461	10916	25767	9949	56 603,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5778	4920		4193	
346	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49952	146999,38	1882,68	73429	940	72489	548	79 895,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	507		5918	
347	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,96	898,47	19,98	108679	2417	69284	34719	154 870,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	36978	354		11472	
348	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,592192	113709,22	6968,97	181047	11096	12220	109345	313 623,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	157731	739		23231	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
349	56	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	134,5	866,42	--	116533	--	--	83904	216 471,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	116533	--		16035	
350	57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	19,7715	23185,72	1783,57	458416	35264	316254	104971	608 458,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	106898	8455		45071	
351	58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,526	7020,66	1804,94	101982	26219	61885	23896	135 948,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	13878	11816		10070	
352	59	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,19974	146999,38	1882,68	176361	2259	174102	1315	191 890,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	1218		14214	
353	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	290,52	898,47	19,98	261024	5804	166407	83387	371 964,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	88813	851		27553	
354	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,607559	113709,22	6968,97	410213	25141	27687	247752	710 601,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	357385	1675		52637	
			Опоры на DN 57 h=4,4									
355	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6	866,42	--	5198	--	--	3743	9 657,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	5198	--		715	
356	65	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	0,882	23185,72	1783,57	20450	1573	14108	4683	27 143,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	4769	377		2011	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
357	66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,648	7020,66	1804,94	4549	1170	2760	1066	6 065,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	619	527		449	
358	67	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05352	146999,38	1882,68	7867	101	7766	59	8 560,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	54		634	
359	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96	898,47	19,98	11644	259	7423	3720	16 593,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	3962	38		1229	
360	69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,227796	113709,22	6968,97	25903	1588	1748	15644	44 870,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	22567	106		3324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6364728	204107	4795779	1080562	8 040 912,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1364840	56234	–	595622	
			Материалы	Тенге				1967894				
			Всего заработная плата	Тенге				1256061				
			Накладные расходы	Тенге					616539			
			Сметная прибыль	Тенге				525431				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				199466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2692791				
			Сметная заработная плата	Тенге					616539			516,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2388074				
			Материалы	Тенге				62037				
			Всего заработная плата	Тенге					804536			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1468922				
			Накладные расходы	Тенге				555130				
			Сметная прибыль	Тенге				235456				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3178660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597,00
			Сметная заработная плата	Тенге					804536			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2008760				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2008760				
			Сметная прибыль	Тенге				160701				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2169461				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8040912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 113,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1421075			
			РАЗДЕЛ 14.Смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
361	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	523,4856	2737,72	–	1433157	–	1433157	–	1 547 810,00
			СП - 8%			–	–	–	–		114653	
362	4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	236,442	2259,67	–	534281	–	534281	–	577 023,00
			СП - 8%			–	–	–	–		42742	
			Опоры на DN 89 h=4									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
363	36	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	ямо	58	470,20	380,32	27272	22059	–	12070	42 489,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5213	11551		3147	
364	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29	866,42	–	25126	–	–	18091	46 674,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	25126	–		3457	
365	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,132	7020,66	1804,94	21989	5653	13344	5152	29 312,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2992	2548		2171	
366	39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,25868	146999,38	1882,68	38026	487	37539	284	41 374,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	263		3065	
367	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,64	898,47	19,98	56280	1251	35880	17979	80 200,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	19149	183		5941	
368	41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,568	23185,72	1783,57	129098	9931	89063	29562	171 352,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	30104	2381		12693	
369	42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,265248	113709,22	6968,97	257580	15786	17386	155567	446 199,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	224408	1052		33052	
370	43	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,265248	553098,00	–	1252904	–	1252904	–	1 353 136,00
			СП - 8%			–	–	–	–		100232	
			Опоры на DN 76 h=4									
371	44	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	ямо	59	470,20	380,32	27742	22439	–	12278	43 222,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5303	11750		3202	
372	45	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29,5	866,42	–	25559	–	–	18403	47 479,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	25559	–		3517	
373	46	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	4,3365	23185,72	1783,57	100545	7734	69365	23023	133 454,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	23446	1854		9885	
374	47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,186	7020,66	1804,94	22368	5751	13573	5241	29 818,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	3044	2592		2209	
375	48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26314	146999,38	1882,68	38681	495	38186	288	42 087,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	267		3118	
376	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,72	898,47	19,98	57251	1273	36499	18289	81 583,00

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	19479	187		6043	
377	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,281893	113709,22	6968,97	145763	8933	9839	88035	252 502,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	126991	595		18704	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
378	52	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	106	470,20	380,32	49841	40314	--	22059	77 653,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	9527	21111		5752	
379	53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	42,93	866,42	--	37195	--	--	26781	69 094,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	37195	--		5118	
380	54	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	7,791	23185,72	1783,57	180640	13896	124621	41364	239 764,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	42123	3332		17760	
381	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,724	7020,66	1804,94	40186	10331	24386	9416	53 571,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	5469	4656		3968	
382	56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,47276	146999,38	1882,68	69495	890	68605	518	75 615,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	480		5601	
383	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114,48	898,47	19,98	102857	2287	65573	32859	146 573,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	34997	335		10857	
384	58	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,506896	113709,22	6968,97	171348	10502	11564	103487	296 822,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	149282	700		21987	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
385	60	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	184	470,20	380,32	86517	69980	--	38291	134 793,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	16537	36645		9985	
386	61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	92	866,42	--	79710	--	--	57391	148 070,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	79710	--		10968	
387	62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	13,524	23185,72	1783,57	313564	24121	216323	71801	416 194,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	73120	5783		30829	
388	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,936	7020,66	1804,94	69757	17934	42330	16345	92 990,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	9493	8082		6888	
389	64	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,82064	146999,38	1882,68	120634	1545	119089	900	131 256,00
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	833		9723	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
390	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198,72	898,47	19,98	178544	3970	113825	57038	254 429,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	60749	582		18847	
391	66	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,467624	113709,22	6968,97	280592	17197	18938	169466	486 062,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	244457	1146		36005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5974502	314760	4386270	1051978	7 588 600,00
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1273475	118907	–	562119	
		Материалы		Тенге				1898878				
		Всего заработная плата		Тенге				1108198				
			Накладные расходы	Тенге					643752			
			Сметная прибыль	Тенге				535425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194744				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2629047				
			Сметная заработная плата	Тенге								518,00
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2108186	643752			
		Материалы		Тенге				57726				
		Всего заработная плата		Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1252904	748631			
			Накладные расходы	Тенге				516555				
			Сметная прибыль	Тенге				209979				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2834721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								556,00
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1967438	748631			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1967438				
			Сметная прибыль	Тенге				157395				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2124833				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7588600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 074,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1392382			
			РАЗДЕЛ 15.Смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15									
			НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА									
			Линейная часть									
392	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,6288	2737,72	–	294658	–	294658	–	318 230,00
			СП - 8%			–	–	–	–		23573	
393	4	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	864,444	2259,67	–	1953358	–	1953358	–	2 109 627,00
			СП - 8%			–	–	–	–		156269	
			Опоры на DN 89 h=4									
394	42	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	58	470,20	380,32	27272	22059	–	12070	42 489,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	5213	11551		3147	
395	49	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,265248	553098,00	–	1252904	–	1252904	–	1 353 136,00
			СП - 8%			–	–	–	–		100232	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
			Опоры на DN 76 h=4									
396	50	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	46	470,20	380,32	21629	17495	–	9573	33 698,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	4134	9161		2496	
397	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	23	866,42	–	19928	–	–	14348	37 017,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	19928	–		2742	
398	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	3,381	23185,72	1783,57	78391	6030	54081	17950	104 049,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	18280	1446		7707	
399	53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,484	7020,66	1804,94	17439	4483	10583	4086	23 248,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	2373	2021		1722	
400	54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,20516	146999,38	1882,68	30158	386	29772	225	32 814,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	208		2431	
401	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,68	898,47	19,98	44636	993	28456	14260	63 607,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	15187	145		4712	
402	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,999442	113709,22	6968,97	113646	6965	7671	68637	196 866,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	99010	464		14583	
			Опоры на DN 76 h=2,2									
403	58	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	134	470,20	380,32	63007	50963	–	27886	98 165,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	12044	26687		7271	
404	59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	54,27	866,42	–	47020	–	–	33855	87 345,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	47020	–		6470	
405	60	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	9,849	23185,72	1783,57	228356	17566	157540	52290	303 098,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	53250	4212		22452	
406	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,236	7020,66	1804,94	50801	13061	30827	11903	67 721,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	6913	5886		5016	
407	62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,59764	146999,38	1882,68	87853	1125	86728	655	95 588,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	607		7081	
408	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	144,72	898,47	19,98	130027	2891	82895	41539	185 291,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	44241	424		13725	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
409	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,904944	113709,22	6968,97	216610	13275	14621	130823	375 228,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	188714	885		27795	
			Опоры на DN 57 h=2,2									
410	66	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	шма	173	470,20	380,32	81345	65796	–	36002	126 735,00
			НР - 72%; СП - 8%			89,88	199,16	15549	34454		9388	
411	67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	86,5	866,42	–	74945	–	–	53960	139 218,00
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	–	74945	–		10312	
412	68	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	12,7155	23185,72	1783,57	294818	22679	203391	67509	391 313,00
			НР - 91%; СП - 8%			5406,66	427,62	68748	5437		28986	
413	69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,342	7020,66	1804,94	65587	16862	39800	15368	87 431,00
			НР - 93%; СП - 8%			955,40	813,44	8925	7599		6476	
414	70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,77158	146999,38	1882,68	113422	1453	111969	846	123 409,00
			НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	783		9141	
415	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	186,84	898,47	19,98	167870	3733	107019	53628	239 219,00
			НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	57118	547		17720	
416	72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	2,320103	113709,22	6968,97	263817	16169	17806	159335	457 004,00
			НР - 69%; СП - 8%			99065,60	464,36	229842	1077		33852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5739497	283984	4484079	826748	7 091 546,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				971437	113595	–	525299	
			Материалы	Тенге				1644505				
			Всего заработная плата	Тенге				943060				
			Накладные расходы	Тенге					565038			
			Сметная прибыль	Тенге				467954				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2281455				
			Сметная заработная плата	Тенге								451,00
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					565038			
			Материалы	Тенге				1846977				
			Всего заработная плата	Тенге				40096				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					519993			
			Накладные расходы	Тенге				1252904				
			Сметная прибыль	Тенге				358795				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				176462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2382234				
			Сметная заработная плата	Тенге								386,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					519993			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2248016				
			Сметная прибыль	Тенге				2248016				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				179841				
				Тенге				2427857				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7[illegible]6				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1085031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								115 367 339,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22320677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3556756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1036753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63209235		
		- Накладные расходы	Тенге							17734962	
		- Сметная прибыль	Тенге							8545728	

Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге	1 499 775,41
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	116 867 114,41
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%	тенге	2 419 149,27
Итого по главам 1-9:	тенге	119 286 263,68
Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	2 385 725,27
Итого сметная стоимость:	тенге	121 671 988,95
ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698	тенге	127 776 248,30
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000095	тенге	114 998 623,59
НДС - 12%:	тенге	13 799 834,83
Итого с НДС - 12%:	тенге	128 798 458,42

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель руководителя: **Б.А.Абылкасымов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор: **С.К. Атаниязов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысэксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор: **А.И. Абдикадыров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)