Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №7

стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70/21	23.04.2021 г.				
		Дополнительное соглашение №5	25.03.2022 г.	279-071-032		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего выполнено по стройки с начало строительства	**178 733 827,40**									
Акт выполненных работ №7	**178 733 827,40**	**50 170 665,36**							6 020 479,84	**56 191 145,20**
Погашение аванса										**16 857 343,56**
Всего к оплате										**39 333 801,64**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____

Подрядчик:
Первый заместитель
Генерального Директора
ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____ Алмуратов Н.М.

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматықұрылысэксперт"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 5 от 25.03.2022 г. к Договору 70/21 от 23.04.2021 года

Акт выполненных работ №7

за **АПРЕЛЬ 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Локальная смета 2-1-1. Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа									
1	1	E11-010104-0702	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**		11144	1,15	1,15	12867	12867	0	3861	18 066
				м2		0	0,48	0	5362		1338	
2	2	E11-010104-0105	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**		2228,8	27,61	27,61	61537	61537	0	18464	86 401
				м3		0	11,51	0	25645		6400	
3	3	E11-010104-0113	**Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**		2228,8	23,9	23,9	53258	53258	0	15980	74 776
				м3		0	9,96	0	22194		5539	
			Итого по разделу: 1. Локальная смета 2-1-1. Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа									179 243
			Раздел: 2. Локальная смета 2-1-2. Площадка ГРПБ									
4	41	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		4,62	158,4	149,29	732	690	0	165	968
				м3 грунта		9,11	40,38	42	187		72	
5	42	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,31	171,86	79,2	397	183	0	218	664
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	214	89		49	
6	43	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,5	7020,66	1804,94	17552	4512	10651	4113	23 397
				м3 основания		955,4	813,44	2389	2034		1733	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета 2-1-2. Площадка ГРПБ									25 029
			Раздел: 3. Локальная смета 2-1-5 Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1									
7	207	E11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		68	4527,19	8,56	307849	582	71647	230908	581 857
				счетчик		3465	0	235620	0		43101	
8	208	Прайс 51	**Счетчик газа**		68	13392,86		910714				910 714
				шт						910714		
			Отпускная цена			13393		910714				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10929				
			Сметная стоимость оборудования					*921643*				
9	209	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0204	1092451,14	526505,06	22286	10741	382	14372	39 591
				т		547225	164398,66	11163	3354		2933	
10	214	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0544	1092451,14	526505,06	59429	28642	1018	38325	105 575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		547225	164398,66	29769	8943		7820	
11	217	Е11-160601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**		68	2399,94	123,39	163196	8391	20259	133806	320 763
				1шт		1978,62	29,28	134546	1991		23760	
12	219	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0476	1092451,14	526505,06	52001	25062	891	33535	92 378
				т		547225	164398,66	26048	7825		6843	
13	222	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		59,313816	95,38	2,45	5657	145	2602	2020	8 291
				м2		49,06	0,29	2910	17		614	
14	223	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		59,313816	159,98	3,48	9489	206	5882	2371	12 808
				м2		57,34	0,59	3401	35		949	
15	224	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений**		0,0816	146657,21	1964,1	11967	160	1030	7466	20 988
				т		132067,8	529,2	10777	43		1555	
16	225	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		81,6	537		43819		43819		47 325
				кг							3506	
17	226	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		2,3664	95,38	2,45	226	6	104	81	331
				м2		49,06	0,29	116	1		25	
18	227	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		2,3664	159,98	3,48	379	8	235	95	511
				м2		57,34	0,59	136	1		38	
19	228	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		204	470,2	380,32	95921	77586	0	42454	149 445
				яма		89,88	199,16	18335	40628		11070	
20	229	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		82,62	866,42	0	71583	0	0	51540	132 973
				м3		866,42	0	71583	0		9850	
21	230	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15**		14,994	23185,72	1783,57	347647	26743	239836	79606	461 433
				м3		5406,66	427,62	81067	6412		34180	
22	231	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		11,016	7020,66	1804,94	77340	19883	46932	18122	103 098
				м3 основания		955,4	813,44	10525	8961		7637	
23	232	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		220,32	898,47	19,98	197951	4402	126197	63238	282 084
				м2 поверхности		305,7	2,93	67353	645		20895	
24	233	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**		1,24746	113709,22	6968,97	141848	8694	9574	85670	245 719
				т		99065,6	464,36	123580	579		18201	
25	235	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		36,17634	95,38	2,45	3450	89	1587	1232	5 057
				м2		49,06	0,29	1775	11		375	
26	236	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		36,17634	159,98	3,48	5787	126	3587	1446	7 812
				м2		57,34	0,59	2074	21		579	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета 2-1-5 Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-1									3 539 682
			Раздел: 4. Локальная смета 2-1-6 Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2									
27	200	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		49	4527,19	8,56	221832	419	51628	166389	419 279
				счетчик		3465	0	169785	0		31058	
28	201	Прайс 51	**Счетчик газа**		49	13392,86		656250				656 250
				шт						656250		
			Отпускная цена			13393		656250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7875				
			Сметная стоимость оборудования					*664125*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	202	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0147	1092451,14	526505,06	16059	7740	275	10356	28 529
						547225	164398,66	8044	2417		2113	
30	207	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0392	1092451,14	526505,06	42824	20639	734	27617	76 076
						547225	164398,66	21451	6444		5635	
31	210	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	49	2399,94	123,39	117597	6046	14599	96419	231 138
						1978,62	29,28	96952	1435		17121	
32	212	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0343	1092451,14	526505,06	37471	18059	642	24165	66 567
						547225	164398,66	18770	5639		4931	
33	215	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	42,740838	95,38	2,45	4076	105	1875	1455	5 974
						49,06	0,29	2097	13		443	
34	216	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	42,740838	159,98	3,48	6838	149	4238	1708	9 229
						57,34	0,59	2451	25		684	
35	217	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0276	146657,21	1964,1	4048	54	348	2525	7 099
						132067,8	529,2	3645	15		526	
36	218	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,6	537		14821		14821	1186	16 007
37	219	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	0,8004	95,38	2,45	76	2	35	27	112
						49,06	0,29	39	0		8	
38	220	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8004	159,98	3,48	128	3	79	32	173
						57,34	0,59	46	0		13	
39	221	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	69	470,2	380,32	32444	26242	0	14359	50 547
						89,88	199,16	6202	13742		3744	
40	222	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27,945	866,42	0	24212	0	0	17433	44 976
						866,42	0	24212	0		3332	
41	223	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15	м3	5,0715	23185,72	1783,57	117586	9045	81121	26926	156 073
						5406,66	427,62	27420	2169		11561	
42	224	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,726	7020,66	1804,94	26159	6725	15874	6129	34 871
						955,4	813,44	3560	3031		2583	
43	225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,52	898,47	19,98	66954	1489	42684	21389	95 411
						305,7	2,93	22781	218		7067	
44	226	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,421935	113709,22	6968,97	47978	2940	3238	28977	83 111
						99065,6	464,36	41799	196		6156	
45	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза	м2	12,236115	95,38	2,45	1167	30	537	417	1 710
						49,06	0,29	600	4		127	
46	229	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,236115	159,98	3,48	1957	43	1213	489	2 642
						57,34	0,59	702	7		196	
			Итого по разделу: 4. Локальная смета 2-1-6 Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-2									1 993 649
			Раздел: 5. Локальная смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3									
47	200	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	70	4527,19	8,56	316903	599	73754	237699	598 970
						3465	0	242550	0		44368	
48	201	Прайс 51	Счетчик газа		70	13392,86		937500				937 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						937500		
			Отпускная цена			13393		937500				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11250				
			Сметная стоимость оборудования					*948750*				
49	202	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,021	1092451,14	526505,06	22941	11057	393	14795	40 755
				т		547225	164398,66	11492	3452		3019	
50	207	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,056	1092451,14	526505,06	61177	29484	1048	39452	108 680
				т		547225	164398,66	30645	9206		8050	
51	210	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		70	2399,94	123,39	167996	8637	20855	137742	330 197
				1шт		1978,62	29,28	138503	2050		24459	
52	212	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,049	1092451,14	526505,06	53530	25799	917	34521	95 095
				т		547225	164398,66	26814	8056		7044	
53	215	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		61,05834	95,38	2,45	5824	149	2679	2079	8 535
				м2		49,06	0,29	2995	18		632	
54	216	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		61,05834	159,98	3,48	9768	212	6055	2440	13 185
				м2		57,34	0,59	3501	36		977	
55	217	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,084	146657,21	1964,1	12319	165	1061	7685	21 605
				т		132067,8	529,2	11094	44		1600	
56	218	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		84	537		45108		45108		48 717
				кг							3609	
57	219	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,436	95,38	2,45	232	6	107	83	341
				м2		49,06	0,29	120	1		25	
58	220	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,436	159,98	3,48	390	8	242	97	526
				м2		57,34	0,59	140	1		39	
59	221	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		210	470,2	380,32	98742	79868	0	43702	153 840
				яма		89,88	199,16	18874	41823		11396	
60	222	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		85,05	866,42	0	73689	0	0	53056	136 884
				м3		866,42	0	73689	0		10140	
61	223	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		15,435	23185,72	1783,57	357872	27529	246890	81947	475 004
				м3		5406,66	427,62	83452	6600		35186	
62	224	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		11,34	7020,66	1804,94	79614	20468	48312	18655	106 130
				м3 основания		955,4	813,44	10834	9224		7862	
63	225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		226,8	898,47	19,98	203773	4531	129909	65098	290 381
				м2 поверхности		305,7	2,93	69334	664		21510	
64	226	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,28415	113709,22	6968,97	146020	8949	9855	88190	252 946
				т		99065,6	464,36	127215	596		18737	
65	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		37,24035	95,38	2,45	3552	91	1634	1268	5 206
				м2		49,06	0,29	1827	11		386	
66	229	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		37,24035	159,98	3,48	5958	129	3693	1488	8 042
				м2		57,34	0,59	2135	22		596	
			Итого по разделу: 5. Локальная смета 2-1-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-3									3 643 789
			Раздел: 6. Локальная смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	246	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		82	4527,19	8,56	371230	702	86398	278447	701 651
				счетчик		3465	0	284130	0		51974	
68	247	Прайс 51	**Счетчик газа**		82	13392,86		1098214				1 098 214
				шт						1098214		
			Отпускная цена			13393		1098214				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		13179				
			Сметная стоимость оборудования					*1111393*				
69	248	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0246	1092451,14	526505,06	26874	12952	461	17331	47 742
				т		547225	164398,66	13462	4044		3536	
70	253	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0656	1092451,14	526505,06	71665	34539	1228	46216	127 311
				т		547225	164398,66	35898	10785		9430	
71	256	Е11-160601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**		82	2399,94	123,39	196795	10118	24430	161355	386 802
				1шт		1978,62	29,28	162247	2401		28652	
72	258	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,0574	1092451,14	526505,06	62707	30221	1075	40439	111 397
				т		547225	164398,66	31411	9436		8252	
73	261	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		71,525484	95,38	2,45	6822	175	3138	2436	9 998
				м2		49,06	0,29	3509	21		741	
74	262	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		71,525484	159,98	3,48	11442	249	7092	2859	15 445
				м2		57,34	0,59	4101	42		1144	
75	263	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений**		0,0984	146657,21	1964,1	14431	193	1242	9003	25 309
				т		132067,8	529,2	12995	52		1875	
76	264	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		98,4	537		52841		52841		57 068
				кг							4227	
77	265	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		2,8536	95,38	2,45	272	7	125	97	399
				м2		49,06	0,29	140	1		30	
78	266	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		2,8536	159,98	3,48	457	10	283	114	616
				м2		57,34	0,59	164	2		46	
79	267	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		246	470,2	380,32	115670	93560	0	51194	180 213
				яма		89,88	199,16	22110	48993		13349	
80	268	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		99,63	866,42	0	86321	0	0	62151	160 350
				м3		866,42	0	86321	0		11878	
81	269	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15**		18,081	23185,72	1783,57	419221	32249	289214	95995	556 434
				м3		5406,66	427,62	97758	7732		41217	
82	270	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		13,284	7020,66	1804,94	93262	23977	56594	21852	124 324
				м3 основания		955,4	813,44	12692	10806		9209	
83	271	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		265,68	898,47	19,98	238706	5308	152179	76258	340 161
				м2 поверхности		305,7	2,93	81219	778		25197	
84	272	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**		1,50429	113709,22	6968,97	171052	10483	11545	103308	296 309
				т		99065,6	464,36	149023	699		21949	
85	274	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		43,62441	95,38	2,45	4161	107	1914	1486	6 098
				м2		49,06	0,29	2140	13		452	
86	275	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		43,62441	159,98	3,48	6979	152	4326	1744	9 420
				м2		57,34	0,59	2501	26		698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 6. Локальная смета 2-1-8. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-4									4 268 440
			Раздел: 7. Локальная смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5									
87	182	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		80	4527,19	8,56	362175	685	84291	271656	684 538
				счетчик		3465	0	277200	0		50706	
88	183	Прайс 51	**Счетчик газа**		80	13392,86		1071429		1071429		1 071 429
				шт		13393		1071429				
			Отпускная цена			1,2		12857				
			Заготовительно-складские расходы	%				*1084286*				
			Сметная стоимость оборудования									
89	184	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,024	1092451,14	526505,06	26219	12636	449	16908	46 577
				т		547225	164398,66	13133	3946		3450	
90	189	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,064	1092451,14	526505,06	69917	33696	1198	45088	124 206
				т		547225	164398,66	35022	10522		9200	
91	192	Е11-160601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**		80	2399,94	123,39	191995	9871	23835	157419	377 368
				1шт		1978,62	29,28	158290	2342		27953	
92	194	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**		0,056	1092451,14	526505,06	61177	29484	1048	39452	108 680
				т		547225	164398,66	30645	9206		8050	
93	197	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		69,78096	95,38	2,45	6655	171	3061	2376	9 754
				м2		49,06	0,29	3423	20		723	
94	198	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		69,78096	159,98	3,48	11163	243	6920	2789	15 069
				м2		57,34	0,59	4001	41		1116	
95	199	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений**		0,096	146657,21	1964,1	14079	189	1212	8783	24 691
				т		132067,8	529,2	12679	51		1829	
96	200	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		96	537		51552		51552		55 676
				кг							4124	
97	201	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		2,784	95,38	2,45	266	7	122	95	389
				м2		49,06	0,29	137	1		29	
98	202	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**		2,784	159,98	3,48	445	10	276	111	601
				м2		57,34	0,59	160	2		45	
99	203	Е11-010203-0503	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1**		240	470,2	380,32	112848	91278	0	49945	175 817
				яма		89,88	199,16	21571	47798		13024	
100	204	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		97,2	866,42	0	84216	0	0	60635	156 439
				м3		866,42	0	84216	0		11588	
101	205	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15**		17,64	23185,72	1783,57	408996	31462	282160	93654	542 862
				м3		5406,66	427,62	95373	7543		40212	
102	206	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		12,96	7020,66	1804,94	90988	23392	55214	21319	121 292
				м3 основания		955,4	813,44	12382	10542		8985	
103	207	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		259,2	898,47	19,98	232884	5178	148467	74398	331 864
				м2 поверхности		305,7	2,93	79238	759		24583	
104	208	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**		1,4676	113709,22	6968,97	166880	10228	11263	100788	289 082
				т		99065,6	464,36	145389	681		21413	
105	210	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза**		42,5604	95,38	2,45	4059	104	1867	1449	5 949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		49,06	0,29	2088	12		441	
106	211	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		42,5604	159,98	3,48	6809	148	4220	1701	9 191
				м2		57,34	0,59	2440	25		681	
			Итого по разделу: 7. Локальная смета 2-2-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-5									4 164 331
			Раздел: 8. Локальная смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6									
107	228	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		59	4527,19	8,56	267104	505	62164	200346	504 847
				счетчик		3465	0	204435	0		37396	
108	229	Прайс 51	Счетчик газа		59	13392,86		790179				790 179
				шт						790179		
			Отпускная цена			13393		790179				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9482				
			Сметная стоимость оборудования					*799661*				
109	230	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0177	1092451,14	526505,06	19336	9319	331	12470	34 351
				т		547225	164398,66	9686	2910		2544	
110	235	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0472	1092451,14	526505,06	51564	24851	884	33253	91 602
				т		547225	164398,66	25829	7760		6785	
111	238	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		59	2399,94	123,39	141597	7280	17578	116097	278 309
				1шт		1978,62	29,28	116739	1728		20615	
112	240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0413	1092451,14	526505,06	45118	21745	773	29096	80 152
				т		547225	164398,66	22600	6790		5937	
113	243	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		51,463458	95,38	2,45	4908	126	2258	1752	7 194
				м2		49,06	0,29	2525	15		533	
114	244	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		51,463458	159,98	3,48	8233	179	5103	2057	11 113
				м2		57,34	0,59	2951	30		823	
115	245	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0708	146657,21	1964,1	10383	139	894	6478	18 210
				т		132067,8	529,2	9350	37		1349	
116	246	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		70,8	537		38020		38020		41 061
				кг							3042	
117	247	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,0532	95,38	2,45	196	5	90	70	287
				м2		49,06	0,29	101	1		21	
118	248	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,0532	159,98	3,48	328	7	204	82	443
				м2		57,34	0,59	118	1		33	
119	249	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		177	470,2	380,32	83226	67317	0	36835	129 665
				яма		89,88	199,16	15908	35251		9605	
120	250	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		71,685	866,42	0	62109	0	0	44718	115 374
				м3		866,42	0	62109	0		8546	
121	251	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		13,0095	23185,72	1783,57	301635	23203	208093	69070	400 361
				м3		5406,66	427,62	70338	5563		29656	
122	252	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		9,558	7020,66	1804,94	67103	17252	40720	15723	89 453
				м3 основания		955,4	813,44	9132	7775		6626	
123	253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		191,16	898,47	19,98	171752	3819	109494	54868	244 750
				м2 поверхности		305,7	2,93	58438	560		18130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	254	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,082355	113709,22	6968,97	123074	7543	8307	74331	213 198
				т		99065,6	464,36	107224	503		15792	
125	256	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		31,388295	95,38	2,45	2994	77	1377	1069	4 388
				м2		49,06	0,29	1540	9		325	
126	257	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		31,388295	159,98	3,48	5021	109	3112	1255	6 778
				м2		57,34	0,59	1800	18		502	
			Итого по разделу: 8. Локальная смета 2-2-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-6									3 071 197
			Раздел: 9. Локальная смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7									
127	170	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		61	4527,19	8,56	276159	522	64272	207138	521 960
				счетчик		3465	0	211365	0		38664	
128	171	Прайс 51	Счетчик газа		61	13392,86		816964				816 964
				шт						816964		
			Отпускная цена			13393		816964				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9804				
			Сметная стоимость оборудования					*826768*				
129	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0183	1092451,14	526505,06	19992	9635	343	12892	35 515
				т		547225	164398,66	10014	3008		2631	
130	177	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0488	1092451,14	526505,06	53312	25693	914	34380	94 707
				т		547225	164398,66	26705	8023		7015	
131	180	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		61	2399,94	123,39	146396	7527	18174	120032	287 743
				1шт		1978,62	29,28	120696	1786		21314	
132	182	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0427	1092451,14	526505,06	46648	22482	799	30082	82 869
				т		547225	164398,66	23367	7020		6138	
133	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		53,207982	95,38	2,45	5075	130	2334	1812	7 438
				м2		49,06	0,29	2610	16		551	
134	186	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		53,207982	159,98	3,48	8512	185	5276	2127	11 490
				м2		57,34	0,59	3051	31		851	
135	187	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0732	146657,21	1964,1	10735	144	924	6697	18 827
				т		132067,8	529,2	9667	39		1395	
136	188	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		73,2	537		39308		39308		42 453
				кг							3145	
137	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,1228	95,38	2,45	202	5	93	72	297
				м2		49,06	0,29	104	1		22	
138	190	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,1228	159,98	3,48	340	7	210	85	458
				м2		57,34	0,59	122	1		34	
139	191	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		183	470,2	380,32	86047	69599	0	38083	134 061
				яма		89,88	199,16	16448	36446		9930	
140	192	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		74,115	866,42	0	64214	0	0	46234	119 285
				м3		866,42	0	64214	0		8836	
141	193	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		13,4505	23185,72	1783,57	311860	23990	215147	71411	413 932
				м3		5406,66	427,62	72722	5752		30662	
142	194	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		9,882	7020,66	1804,94	69378	17836	42100	16256	92 485
				м3 основания		955,4	813,44	9441	8038		6851	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		197,64	898,47	19,98	177574	3949	113206	56728	253 046
				м2 поверхности		305,7	2,93	60419	579		18744	
144	196	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,119045	113709,22	6968,97	127246	7799	8588	76851	220 425
				т		99065,6	464,36	110859	520		16328	
145	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		32,452305	95,38	2,45	3095	79	1424	1105	4 536
				м2		49,06	0,29	1592	10		336	
146	199	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		32,452305	159,98	3,48	5192	113	3218	1297	7 008
				м2		57,34	0,59	1861	19		519	
			Итого по разделу: 9. Локальная смета 2-2-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-7									3 175 303
			Раздел: 10. Локальная смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8									
147	170	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		74	4527,19	8,56	335012	633	77969	251282	633 197
				счетчик		3465	0	256410	0		46904	
148	171	Прайс 51	Счетчик газа		74	13392,86		991071				991 071
				шт						991071		
			Отпускная цена			13393		991071				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		11893				
			Сметная стоимость оборудования					*1002964*				
149	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0222	1092451,14	526505,06	24252	11688	416	15640	43 084
				т		547225	164398,66	12148	3650		3191	
150	177	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0592	1092451,14	526505,06	64673	31169	1108	41707	114 890
				т		547225	164398,66	32396	9732		8510	
151	180	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		74	2399,94	123,39	177596	9131	22047	145613	349 065
				1шт		1978,62	29,28	146418	2167		25857	
152	182	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0518	1092451,14	526505,06	56589	27273	970	36493	100 529
				т		547225	164398,66	28346	8516		7447	
153	185	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		64,547388	95,38	2,45	6156	158	2832	2198	9 023
				м2		49,06	0,29	3167	19		668	
154	186	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		64,547388	159,98	3,48	10326	224	6401	2580	13 938
				м2		57,34	0,59	3701	38		1032	
155	187	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0888	146657,21	1964,1	13023	174	1121	8124	22 839
				т		132067,8	529,2	11728	47		1692	
156	188	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		88,8	537		47686		47686		51 500
				кг							3815	
157	189	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,5752	95,38	2,45	246	6	113	88	360
				м2		49,06	0,29	126	1		27	
158	190	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,5752	159,98	3,48	412	9	255	103	556
				м2		57,34	0,59	148	2		41	
159	191	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		222	470,2	380,32	104385	84432	0	46200	162 631
				яма		89,88	199,16	19953	44213		12047	
160	192	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		89,91	866,42	0	77899	0	0	56088	144 706
				м3		866,42	0	77899	0		10719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	193	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		16,317	23185,72	1783,57	378321	29102	260998	86630	502 148
				м3		5406,66	427,62	88220	6977		37196	
162	194	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		11,988	7020,66	1804,94	84164	21638	51073	19721	112 195
				м3 основания		955,4	813,44	11453	9752		8311	
163	195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		239,76	898,47	19,98	215418	4790	137332	68818	306 974
				м2 поверхности		305,7	2,93	73296	702		22739	
164	196	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,35753	113709,22	6968,97	154364	9461	10419	93229	267 400
				т		99065,6	464,36	134485	630		19807	
165	198	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		39,36837	95,38	2,45	3755	96	1727	1341	5 503
				м2		49,06	0,29	1931	12		408	
166	199	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		39,36837	159,98	3,48	6298	137	3904	1573	8 501
				м2		57,34	0,59	2257	23		630	
			Итого по разделу: 10. Локальная смета 2-2-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-8									3 852 003
			Раздел: 11. Локальная смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9									
167	190	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		49	4527,19	8,56	221832	419	51628	166389	419 279
				счетчик		3465	0	169785	0		31058	
168	191	Прайс 51	Счетчик газа		49	13392,86		656250				656 250
				шт						656250		
			Отпускная цена			13393		656250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7875				
			Сметная стоимость оборудования					*664125*				
169	192	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0147	1092451,14	526505,06	16059	7740	275	10356	28 529
				т		547225	164398,66	8044	2417		2113	
170	197	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0392	1092451,14	526505,06	42824	20639	734	27617	76 076
				т		547225	164398,66	21451	6444		5635	
171	200	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		49	2399,94	123,39	117597	6046	14599	96419	231 138
				1шт		1978,62	29,28	96952	1435		17121	
172	202	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0343	1092451,14	526505,06	37471	18059	642	24165	66 567
				т		547225	164398,66	18770	5639		4931	
173	205	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		42,740838	95,38	2,45	4076	105	1875	1455	5 974
				м2		49,06	0,29	2097	13		443	
174	206	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		42,740838	159,98	3,48	6838	149	4238	1708	9 229
				м2		57,34	0,59	2451	25		684	
175	207	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0588	146657,21	1964,1	8623	115	742	5380	15 123
				т		132067,8	529,2	7766	31		1120	
176	208	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		58,8	537		31576		31576		34 102
				кг							2526	
177	209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		1,7052	95,38	2,45	163	4	75	58	238
				м2		49,06	0,29	84	0		18	
178	210	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,7052	159,98	3,48	273	6	169	68	368
				м2		57,34	0,59	98	1		27	
179	211	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		147	470,2	380,32	69120	55908	0	30592	107 688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				яма		89,88	199,16	13212	29276		7977	
180	212	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		59,535	866,42	0	51582	0	0	37139	95 819
				м3		866,42	0	51582	0		7098	
181	213	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		10,8045	23185,72	1783,57	250510	19271	172823	57363	332 503
				м3		5406,66	427,62	58416	4620		24630	
182	214	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,938	7020,66	1804,94	55730	14328	33818	13058	74 291
				м3 основания		955,4	813,44	7584	6457		5503	
183	215	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		158,76	898,47	19,98	142641	3172	90936	45569	203 267
				м2 поверхности		305,7	2,93	48534	465		15057	
184	216	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		0,898905	113709,22	6968,97	102214	6264	6899	61733	177 062
				т		99065,6	464,36	89051	417		13116	
185	218	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		26,068245	95,38	2,45	2486	64	1144	888	3 644
				м2		49,06	0,29	1279	8		270	
186	219	E11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		26,068245	159,98	3,48	4170	91	2585	1042	5 629
				м2		57,34	0,59	1495	15		417	
			Итого по разделу: 11. Локальная смета 2-2-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-9									2 550 651
			Раздел: 12. Локальная смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10									
187	239	E11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		80	4527,19	8,56	362175	685	84291	271656	684 538
				счетчик		3465	0	277200	0		50706	
188	240	Прайс 51	Счетчик газа		80	13392,86		1071429				1 071 429
				шт						1071429		
			Отпускная цена			13393		1071429				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12857				
			Сметная стоимость оборудования					*1084286*				
189	241	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,024	1092451,14	526505,06	26219	12636	449	16908	46 577
				т		547225	164398,66	13133	3946		3450	
190	246	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,064	1092451,14	526505,06	69917	33696	1198	45088	124 206
				т		547225	164398,66	35022	10522		9200	
191	249	E11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		80	2399,94	123,39	191995	9871	23835	157419	377 368
				1шт		1978,62	29,28	158290	2342		27953	
192	251	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,056	1092451,14	526505,06	61177	29484	1048	39452	108 680
				т		547225	164398,66	30645	9206		8050	
193	254	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		69,78096	95,38	2,45	6655	171	3061	2376	9 754
				м2		49,06	0,29	3423	20		723	
194	255	E11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		69,78096	159,98	3,48	11163	243	6920	2789	15 069
				м2		57,34	0,59	4001	41		1116	
195	256	E11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,096	146657,21	1964,1	14079	189	1212	8783	24 691
				т		132067,8	529,2	12679	51		1829	
196	257	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		96	537		51552		51552		55 676
				кг							4124	
197	258	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,784	95,38	2,45	266	7	122	95	389
				м2		49,06	0,29	137	1		29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	259	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,784	159,98	3,48	445	10	276	111	601
				м2		57,34	0,59	160	2		45	
199	260	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		240	470,2	380,32	112848	91278	0	49945	175 817
				яма		89,88	199,16	21571	47798		13024	
200	261	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		97,2	866,42	0	84216	0	0	60635	156 439
				м3		866,42	0	84216	0		11588	
201	262	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		17,64	23185,72	1783,57	408996	31462	282160	93654	542 862
				м3		5406,66	427,62	95373	7543		40212	
202	263	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		12,96	7020,66	1804,94	90988	23392	55214	21319	121 292
				м3 основания		955,4	813,44	12382	10542		8985	
203	264	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		259,2	898,47	19,98	232884	5178	148467	74398	331 864
				м2 поверхности		305,7	2,93	79238	759		24583	
204	265	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,4676	113709,22	6968,97	166880	10228	11263	100788	289 082
				т		99065,6	464,36	145389	681		21413	
205	267	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		42,5604	95,38	2,45	4059	104	1867	1449	5 949
				м2		49,06	0,29	2088	12		441	
206	268	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		42,5604	159,98	3,48	6809	148	4220	1701	9 191
				м2		57,34	0,59	2440	25		681	
			Итого по разделу: 12. Локальная смета 2-2-7. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-10									4 164 331
			Раздел: 13. Локальная смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11									
207	205	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		79	4527,19	8,56	357648	676	83237	268260	675 981
				счетчик		3465	0	273735	0		50073	
208	206	Прайс 51	Счетчик газа		79	13392,86		1058036				1 058 036
				шт						1058036		
			Отпускная цена			13393		1058036				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12696				
			Сметная стоимость оборудования					*1070732*				
209	207	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0237	1092451,14	526505,06	25891	12478	444	16697	45 995
				т		547225	164398,66	12969	3896		3407	
210	212	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0632	1092451,14	526505,06	69043	33275	1183	44525	122 653
				т		547225	164398,66	34585	10390		9085	
211	215	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		79	2399,94	123,39	189595	9748	23537	155452	372 651
				1шт		1978,62	29,28	156311	2313		27604	
212	217	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0553	1092451,14	526505,06	60413	29116	1035	38959	107 322
				т		547225	164398,66	30262	9091		7950	
213	220	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		68,908698	95,38	2,45	6572	169	3023	2347	9 632
				м2		49,06	0,29	3381	20		714	
214	221	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		68,908698	159,98	3,48	11024	240	6833	2754	14 880
				м2		57,34	0,59	3951	40		1102	
215	222	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0948	146657,21	1964,1	13903	186	1197	8673	24 383
				т		132067,8	529,2	12520	50		1806	
216	223	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		94,8	537		50908		50908		54 980

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							4073	
217	224	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,7492	95,38	2,45	262	7	121	94	384
				м2		49,06	0,29	135	1		28	
218	225	E11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,7492	159,98	3,48	440	10	273	110	594
				м2		57,34	0,59	158	2		44	
219	226	E11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		237	470,2	380,32	111438	90137	0	49321	173 620
				яма		89,88	199,16	21301	47201		12861	
220	227	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		95,985	866,42	0	83163	0	0	59877	154 483
				м3		866,42	0	83163	0		11443	
221	228	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		17,4195	23185,72	1783,57	403884	31069	278633	92483	536 076
				м3		5406,66	427,62	94181	7449		39709	
222	229	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		12,798	7020,66	1804,94	89850	23100	54524	21053	119 776
				м3 основания		955,4	813,44	12227	10410		8872	
223	230	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		255,96	898,47	19,98	229973	5114	146611	73468	327 716
				м2 поверхности		305,7	2,93	78248	749		24275	
224	231	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,449255	113709,22	6968,97	164794	10100	11123	99529	285 468
				т		99065,6	464,36	143571	673		21146	
225	233	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		42,028395	95,38	2,45	4009	103	1844	1431	5 875
				м2		49,06	0,29	2062	12		435	
226	234	E11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		42,028395	159,98	3,48	6724	146	4168	1680	9 076
				м2		57,34	0,59	2410	25		672	
			Итого по разделу: 13. Локальная смета 2-3-1. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-11									4 112 277
			Раздел: 14. Локальная смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12									
227	167	E11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		45	4527,19	8,56	203724	385	47413	152807	385 052
				счетчик		3465	0	155925	0		28522	
228	168	Прайс 51	Счетчик газа		45	13392,86		602679				602 679
				шт						602679		
			Отпускная цена			13393		602679				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7232				
			Сметная стоимость оборудования					*609911*				
229	169	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0135	1092451,14	526505,06	14748	7108	253	9511	26 200
				т		547225	164398,66	7388	2219		1941	
230	174	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,036	1092451,14	526505,06	39328	18954	674	25362	69 866
				т		547225	164398,66	19700	5918		5175	
231	177	E11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		45	2399,94	123,39	107997	5553	13407	88548	212 269
				1шт		1978,62	29,28	89038	1318		15724	
232	179	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0315	1092451,14	526505,06	34412	16585	590	22192	61 133
				т		547225	164398,66	17238	5179		4528	
233	182	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		39,25179	95,38	2,45	3744	96	1722	1337	5 487
				м2		49,06	0,29	1926	11		406	
234	183	E11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		39,25179	159,98	3,48	6279	136	3892	1569	8 476
				м2		57,34	0,59	2251	23		628	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	184	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,054	146657,21	1964,1	7919	106	682	4941	13 889
				т		132067,8	529,2	7132	29		1029	
236	185	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		54	537		28998		28998		31 318
				кг							2320	
237	186	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		1,566	95,38	2,45	149	4	69	53	219
				м2		49,06	0,29	77	0		16	
238	187	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,566	159,98	3,48	251	5	155	63	338
				м2		57,34	0,59	90	1		25	
239	188	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		135	470,2	380,32	63477	51344	0	28094	98 897
				яма		89,88	199,16	12133	26886		7326	
240	189	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		54,675	866,42	0	47371	0	0	34107	87 997
				м3		866,42	0	47371	0		6518	
241	190	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		9,9225	23185,72	1783,57	230060	17697	158715	52680	305 360
				м3		5406,66	427,62	53648	4243		22619	
242	191	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,29	7020,66	1804,94	51181	13158	31058	11992	68 227
				м3 основания		955,4	813,44	6965	5930		5054	
243	192	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		145,8	898,47	19,98	130997	2913	83513	41849	186 673
				м2 поверхности		305,7	2,93	44572	427		13828	
244	193	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		0,825525	113709,22	6968,97	93870	5753	6336	56693	162 608
				т		99065,6	464,36	81781	383		12045	
245	195	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		23,940225	95,38	2,45	2283	59	1050	815	3 346
				м2		49,06	0,29	1174	7		248	
246	196	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		23,940225	159,98	3,48	3830	83	2374	957	5 170
				м2		57,34	0,59	1373	14		383	
			Итого по разделу: 14. Локальная смета 2-3-3. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-12									2 342 436
			Раздел: 15. Локальная смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13									
247	224	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		77	4527,19	8,56	348594	659	81130	261469	658 867
				счетчик		3465	0	266805	0		48805	
248	225	Прайс 51	Счетчик газа		77	13392,86		1031250				1 031 250
				шт						1031250		
			Отпускная цена			13393		1031250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12375				
			Сметная стоимость оборудования					*1043625*				
249	226	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0231	1092451,14	526505,06	25236	12162	432	16274	44 831
				т		547225	164398,66	12641	3798		3321	
250	231	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0616	1092451,14	526505,06	67295	32433	1153	43398	119 548
				т		547225	164398,66	33709	10127		8855	
251	234	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		77	2399,94	123,39	184796	9501	22941	151516	363 217
				1шт		1978,62	29,28	152354	2255		26905	
252	236	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0539	1092451,14	526505,06	58883	28379	1009	37973	104 605
				т		547225	164398,66	29495	8861		7748	
253	239	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		67,164174	95,38	2,45	6406	164	2946	2287	9 388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		49,06	0,29	3295	20		695	
254	240	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		67,164174	159,98	3,48	10745	233	6660	2684	14 503
				м2		57,34	0,59	3851	39		1074	
255	241	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0924	146657,21	1964,1	13551	181	1167	8454	23 765
				т		132067,8	529,2	12203	49		1760	
256	242	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		92,4	537		49619		49619		53 588
				кг							3970	
257	243	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,6796	95,38	2,45	256	7	118	91	375
				м2		49,06	0,29	131	1		28	
258	244	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,6796	159,98	3,48	429	9	266	107	579
				м2		57,34	0,59	154	2		43	
259	245	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		231	470,2	380,32	108617	87855	0	48072	169 224
				яма		89,88	199,16	20762	46006		12535	
260	246	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		93,555	866,42	0	81057	0	0	58361	150 572
				м3		866,42	0	81057	0		11154	
261	247	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		16,9785	23185,72	1783,57	393659	30282	271579	90142	522 505
				м3		5406,66	427,62	91797	7260		38704	
262	248	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		12,474	7020,66	1804,94	87576	22515	53143	20520	116 743
				м3 основания		955,4	813,44	11918	10147		8648	
263	249	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		249,48	898,47	19,98	224151	4984	142899	71608	319 419
				м2 поверхности		305,7	2,93	76267	730		23661	
264	250	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,412565	113709,22	6968,97	160622	9844	10841	97009	278 241
				т		99065,6	464,36	139937	656		20610	
265	252	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		40,964385	95,38	2,45	3907	100	1797	1395	5 726
				м2		49,06	0,29	2010	12		424	
266	253	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		40,964385	159,98	3,48	6553	142	4062	1637	8 846
				м2		57,34	0,59	2349	24		655	
			Итого по разделу: 15. Локальная смета 2-3-4. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-13									4 008 167
			Раздел: 16. Локальная смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14									
267	189	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		65	4527,19	8,56	294267	556	68486	220721	556 187
				счетчик		3465	0	225225	0		41199	
268	190	Прайс 51	Счетчик газа		65	13392,86		870536		870536		870 536
				шт								
			Отпускная цена			13393		870536				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10446				
			Сметная стоимость оборудования					*880982*				
269	191	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0195	1092451,14	526505,06	21303	10267	365	13738	37 844
				т		547225	164398,66	10671	3206		2803	
270	196	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,052	1092451,14	526505,06	56807	27378	973	36634	100 917
				т		547225	164398,66	28456	8549		7475	
271	199	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		65	2399,94	123,39	155996	8020	19366	127903	306 611
				1шт		1978,62	29,28	128610	1903		22712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	201	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0455	1092451,14	526505,06	49707	23956	852	32055	88 303
				т		547225	164398,66	24899	7480		6541	
273	204	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		56,69703	95,38	2,45	5408	139	2487	1931	7 925
				м2		49,06	0,29	2781	17		587	
274	205	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		56,69703	159,98	3,48	9070	197	5622	2266	12 243
				м2		57,34	0,59	3251	33		907	
275	206	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,078	146657,21	1964,1	11439	153	985	7136	20 062
				т		132067,8	529,2	10301	41		1486	
276	207	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		78	537		41886		41886		45 237
				кг							3351	
277	208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		2,262	95,38	2,45	216	6	99	77	316
				м2		49,06	0,29	111	1		23	
278	209	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,262	159,98	3,48	362	8	224	90	488
				м2		57,34	0,59	130	1		36	
279	210	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		195	470,2	380,32	91689	74163	0	40581	142 852
				яма		89,88	199,16	17526	38836		10582	
280	211	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		78,975	866,42	0	68425	0	0	49266	127 107
				м3		866,42	0	68425	0		9415	
281	212	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		14,3325	23185,72	1783,57	332309	25563	229255	76094	441 076
				м3		5406,66	427,62	77491	6129		32672	
282	213	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		10,53	7020,66	1804,94	73928	19006	44861	17322	98 550
				м3 основания		955,4	813,44	10060	8566		7300	
283	214	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		210,6	898,47	19,98	189218	4207	120629	60448	269 639
				м2 поверхности		305,7	2,93	64381	617		19973	
284	215	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		1,192425	113709,22	6968,97	135590	8310	9151	81891	234 879
				т		99065,6	464,36	118128	554		17398	
285	217	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		34,580325	95,38	2,45	3298	85	1517	1178	4 834
				м2		49,06	0,29	1696	10		358	
286	218	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		34,580325	159,98	3,48	5532	120	3429	1382	7 467
				м2		57,34	0,59	1983	20		553	
			Итого по разделу: 16. Локальная смета 2-3-5. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-14									3 383 519
			Раздел: 17. Локальная смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15									
287	230	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка		49	4527,19	8,56	221832	419	51628	166389	419 279
				счетчик		3465	0	169785	0		31058	
288	231	Прайс 51	Счетчик газа		49	13392,86		656250				656 250
				шт						656250		
			Отпускная цена			13393		656250				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7875				
			Сметная стоимость оборудования					*664125*				
289	232	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0147	1092451,14	526505,06	16059	7740	275	10356	28 529
				т		547225	164398,66	8044	2417		2113	
290	237	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0392	1092451,14	526505,06	42824	20639	734	27617	76 076
				т		547225	164398,66	21451	6444		5635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	240	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		49	2399,94	123,39	117597	6046	14599	96419	231 138
				1шт		1978,62	29,28	96952	1435		17121	
292	242	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0343	1092451,14	526505,06	37471	18059	642	24165	66 567
				т		547225	164398,66	18770	5639		4931	
293	245	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		42,740838	95,38	2,45	4076	105	1875	1455	5 974
				м2		49,06	0,29	2097	13		443	
294	246	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		42,740838	159,98	3,48	6838	149	4238	1708	9 229
				м2		57,34	0,59	2451	25		684	
295	247	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений		0,0588	146657,21	1964,1	8623	115	742	5380	15 123
				т		132067,8	529,2	7766	31		1120	
296	248	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		58,8	537		31576		31576		34 102
				кг							2526	
297	249	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		1,7052	95,38	2,45	163	4	75	58	238
				м2		49,06	0,29	84	0		18	
298	250	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,7052	159,98	3,48	273	6	169	68	368
				м2		57,34	0,59	98	1		27	
299	251	Е11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1		147	470,2	380,32	69120	55908	0	30592	107 688
				яма		89,88	199,16	13212	29276		7977	
300	252	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		59,535	866,42	0	51582	0	0	37139	95 819
				м3		866,42	0	51582	0		7098	
301	253	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15		10,8045	23185,72	1783,57	250510	19271	172823	57363	332 503
				м3		5406,66	427,62	58416	4620		24630	
302	254	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,938	7020,66	1804,94	55730	14328	33818	13058	74 291
				м3 основания		955,4	813,44	7584	6457		5503	
303	255	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		158,76	898,47	19,98	142641	3172	90936	45569	203 267
				м2 поверхности		305,7	2,93	48534	465		15057	
304	256	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		0,898905	113709,22	6968,97	102214	6264	6899	61733	177 062
				т		99065,6	464,36	89051	417		13116	
305	258	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза		26,068245	95,38	2,45	2486	64	1144	888	3 644
				м2		49,06	0,29	1279	8		270	
306	259	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		26,068245	159,98	3,48	4170	91	2585	1042	5 629
				м2		57,34	0,59	1495	15		417	
			Итого по разделу: 17. Локальная смета 2-3-6. Наружные сети газоснабжения низкого давления ГРПШ-15									2 550 651
			ИТОГО:					36624418	3149743	8184244	11611585	51 024 698,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге	51 024 698,00
ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге	13 377 376,00
Итого без оборудования:	тенге	37 647 322,00
Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге	489 415,19
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	38 136 737,19
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%	тенге	789 430,46
Итого по главам 1-9:	тенге	38 926 167,65
Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	778 523,35
Итого сметная стоимость:	тенге	53 082 067,00
ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698	тенге	55 745 183,68

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000095	**тенге**								**50 170 665,36**
			НДС - 12%:	**тенге**								**6 020 479,84**
			Итого с НДС - 12%:	**тенге**								**56 191 145,20**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Первый заместитель Генерального директора

Алмуратов Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)