Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №9

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70/21	23.04.2021 г.				
		Дополнительное соглашение №5	25.03.2022 г.	279-071-015		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	**338 186 868,16**									
Акт выполненных работ №9	**9 719 650,36**	**8 678 259,25**							1 041 391,11	**9 719 650,36**
Погашение аванса										**2 915 895,11**
Всего к оплате										**6 803 755,25**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Транс Азия Констракшн"

С.К. Атаниязов

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматыкурылысэксперт"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Конструкшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бакбакты Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 5 от 25.03.2022 г. к Договору 70/21 от 23.04.2021 года

Акт выполненных работ №9

за **ИЮНЬ 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Локальная смета 2-1-1. Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа									
1	4	Е11-010104-0105	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**		2228,8	27,61	27,61	61537	61537	0	18464	86 401
				м3		0	11,51	0	25645		6400	
2	5	Е11-010104-0113	**Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**		2228,8	23,9	23,9	53258	53258	0	15980	74 776
				м3		0	9,96	0	22194		5539	
3	6	СЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33	**Закрепление оси газопровода по трассе**		0,398	9257	0	3684	0	0	0	3 684
				км		0	0	0	0		0	
4	7	Е11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		1100,7	125,56	118,35	138202	130263	0	31082	182 827
				м3 грунта		7,21	32,01	7939	35231		13543	
5	8	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		33,1	1676,54	0	55494	0	0	39955	103 085
				м3 грунта		1676,54	0	55494	0		7636	
6	9	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		970,1	15,96	15,96	15486	15486	0	4647	21 744
				м3 грунта		0	6,65	0	6454		1611	
7	10	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		87,6	866,42	0	75898	0	0	54647	140 988
				м3 грунта		866,42	0	75898	0		10444	
8	11	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		970,1	171,86	79,2	166722	76828	0	91565	278 950
				м3		92,66	38,43	89893	37281		20663	
9	12	С341-020103-1006	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**		122,72	141		17304				18 688
				т							1384	
10	13	Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)**		4	304853,22	141449,88	1219413	565800	263613	513769	1 871 836
				пересечение		97500	43645,26	390000	174581		138655	
11	14	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы . Устройство**		27,9	1310,18	163,7	36554	4567	0	33082	75 207
				м3 основания		1146,48	51,24	31987	1430		5571	
12	15	Е11-010205-0501	**Присыпка трубы мг**		59,7	866,42	0	51725	0	0	37242	96 084
				м3		866,42	0	51725	0		7117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		124,4	125,56	118,35	15619	14722	0	3513	20 663
				м3 грунта		7,21	32,01	897	3982		1531	
14	17	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		124,4	15,96	15,96	1986	1986	0	596	2 788
				м3 грунта		0	6,65	0	828		207	
15	18	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		398	171,86	79,2	68400	31520	0	37566	114 444
				м3		92,66	38,43	36880	15295		8477	
16	19	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,387	844257,46	265981,66	326728	102935	5017	262523	636 391
				км трубопровода		565312	119894,86	218776	46399		47140	
17	20	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		399,592	2791,98		1115653		1115653		1 204 905
				м							89252	
18	21	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,398	1405295,13	280,62	559307	112	446708	111397	724 361
				км трубопровода		282632	87,84	112488	35		53656	
19	22	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения		11	57982,14	21997,24	637804	241970	266875	177259	880 267
				м кожуха		11723,54	5984,65	128959	65831		65205	
20	23	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух		11	3661,49	2426,24	40276	26689	2285	17149	62 019
				м кожуха		1027,5	685,67	11303	7542		4594	
21	24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	31974,68	3225,13	31975	3225	18187	10530	45 905
				футляр		10562,78	73,2	10563	73		3400	
22	25	С123-010401-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		11,044	9266		102334		102334		110 520
				м							8187	
23	26	С121-010102-0102	Глина бентонитовая		0,1	40889,76		4089		4089		4 416
				т							327	
24	27	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин		0,003	484151		1452		1452		1 569
				т							116	
25	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,006	1432642,14	526505,06	8596	3159	2153	4227	13 849
				т фасонных частей		547225	164398,66	3283	986		1026	
26	29	Спрайс-лист8п6	Отвод ОГ 90 D 89х5-1,2-0,75-2650 мм с заводской изоляцией		1	56464,29		56464		56464		60 981
				шт							4517	
27	30	Спрайс-лист8п10	Отвод ОГ 45 D 89х5-1,2-0,75-2650/2650 мм с заводской изоляцией		1	47357,14		47357		47357		51 146
				шт							3789	
28	31	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт		2	1501,48	944,23	3003	1888	0	1653	5 029
				шт		557,24	277,84	1114	556		373	
29	32	С123-021104-3406	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 89х159		2	18839		37678		37678		40 692
				комплект							3014	
			Итого по разделу: 1. Локальная смета 2-1-1. Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа									6 934 215
			Раздел: 2. Локальная смета 2-1-2.Площадка ГРПБ									
30	1	Е11-190301-0101	Установка ПГБ		1	28689,29	1026,98	28689	1027	12050	15645	47 881
				установк		15612,8	351,4	15613	351		3547	
31	2	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		1	5709,66	1809,02	5710	1809	530	3923	10 403
				задвижка или клапан		3370,2	592	3370	592		771	
32	3	С123-040904-1607	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005		1	357697		357697		357697		386 313
				шт.							28616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	4	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	3242,66	143,1	3243	143	318	2826	6 554
				задвижка или клапан		2781,1	73,2	2781	73		485	
34	5	С123-040904-1605	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005		1	108970,62		108971		108971		117 688
				шт.							8718	
35	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		4	158,4	149,29	634	597	0	143	838
				м3 грунта		9,11	40,38	36	162		62	
36	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2	2188,03	0	438	0	0	315	813
				м3 грунта		2188,03	0	438	0		60	
37	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4	19,08	19,08	76	76	0	23	107
				м3 грунта		0	7,95	0	32		8	
38	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2	951,59	0	190	0	0	137	354
				м3 грунта		951,59	0	190	0		26	
39	10	Ц13-120201-0511 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		3	2209,25	500,97	6628	1503	30	3469	10 904
				м трубопровода		1698,24	197,34	5095	592		808	
40	11	Ц13-120201-0412	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		2,5	3424,52	1875,48	8561	4689	30	3232	12 737
				м трубопровода		1537,2	582,38	3843	1456		943	
41	12	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		5,5	4708		25894		25894		27 966
				м							2072	
42	13	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,003	1929721,91	201736,76	5789	605	4928	424	6 710
				км трубопровода		85195	57437,92	256	172		497	
43	14	Ц13-120201-0508 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		3,5	1528,65	256,77	5350	899	14	2874	8 883
				м трубопровода		1267,82	78,46	4437	275		658	
44	15	Ц13-120201-0409	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		2	2647,46	1476,15	5295	2952	6	1987	7 865
				м трубопровода		1168,27	460,71	2337	921		583	
45	16	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,5	2259,67		12428		12428		13 422
				м							994	
46	17	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0035	1405295,13	280,62	4919	1	3928	980	6 370
				км трубопровода		282632	87,84	989	0		472	
47	18	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,00823	727080,8	456125,08	5984	3754	103	3204	9 923
				т фасонных частей		258475	134809,58	2127	1109		735	
48	19	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	4494		8988		8988		9 707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							719	
49	20	Е11-220601-1305 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	366762,13	46255,18	367	46	224	113	518
				км трубопровода		96127,2	18097,84	96	18		38	
50	21	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1193,33		2387		2387		2 578
				шт.							191	
51	22	Е11-220601-1303 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	273985,17	43224,88	274	43	141	106	410
				км трубопровода		90043,2	16899,28	90	17		30	
52	23	Е11-220801-0203	Установка термоусадочных манжет на сварные соединеия трубопроводов		4	2998,35	1883,86	11993	7535	0	6607	20 088
				шт		1114,49	553,93	4458	2216		1488	
53	24	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 159 мм		2	5183		10366		10366		11 195
				шт.							829	
54	25	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 89 мм		2	5183		10366		10366		11 195
				шт.							829	
55	26	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2	95,38	2,45	191	5	88	68	280
				м2		49,06	0,29	98	1		21	
56	27	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2	159,98	3,48	320	7	198	80	432
				м2		57,34	0,59	115	1		32	
57	28	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	1542995,07	738270,52	771	369	35	504	1 377
				км трубопровода		735548	282497,48	368	141		102	
58	29	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	844257,46	265981,66	422	133	6	339	822
				км трубопровода		565312	119894,86	283	60		61	
59	30	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	7292		3646		3646		3 938
				м							292	
60	31	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	2737,72		1369		1369		1 478
				м							110	
61	32	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		0,5	1597,39	8,88	799	4	137	652	1 567
				м трубы, уложенной в футляре		1314,67	3,07	657	2		116	
62	33	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,5	1398,89	7,73	699	4	78	613	1 417
				м трубы, уложенной в футляре		1235,62	2,49	618	1		105	
63	48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство		30,9	1136,82	3,01	35128	93	28832	6737	45 214
				м2 покрытия		200,74	1,15	6203	36		3349	
64	49	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		0,85	158,4	149,29	135	127	0	30	178
				м3 грунта		9,11	40,38	8	34		13	
65	50	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,1	171,86	79,2	17	8	0	9	29
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	9	4		2	
66	51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		1,68	898,47	19,98	1509	34	962	482	2 151
				м2		305,7	2,93	514	5		159	
67	52	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,1	7020,66	1804,94	702	180	426	165	936
				м3 основания		955,4	813,44	96	81		69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	53	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,28	26179,89	1971,62	7330	552	4602	2102	10 187
				м3		7772,84	477	2176	134		755	
69	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01108	226056,48		2505		2505		2 705
				т							200	
70	55	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0097	734230,67	1376,67	7122	13	6351	695	8 442
				т		78068	621,24	757	6		625	
71	56	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,00993	113709,22	6968,97	1129	69	76	682	1 956
				т конструкций		99065,6	464,36	984	5		145	
72	57	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,88	2791,98		2457		2457		2 653
				м							197	
73	58	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00083	293772		244		244		263
				т							20	
74	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		0,28797	190,75	4,9	55	1	25	20	81
				м2		98,12	0,59	28	0		6	
75	60	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,28797	159,98	3,48	46	1	29	12	62
				м2		57,34	0,59	17	0		5	
76	61	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		0,85	158,4	149,29	135	127	0	30	178
				м3 грунта		9,11	40,38	8	34		13	
77	62	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,1	171,86	79,2	17	8	0	9	29
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	9	4		2	
78	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		1,68	898,47	19,98	1509	34	962	482	2 151
				м2		305,7	2,93	514	5		159	
79	64	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,1	7020,66	1804,94	702	180	426	165	936
				м3 основания		955,4	813,44	96	81		69	
80	65	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,28	26179,89	1971,62	7330	552	4602	2102	10 187
				м3		7772,84	477	2176	134		755	
81	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01108	226056,48		2505		2505		2 705
				т							200	
82	67	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0097	734230,67	1376,67	7122	13	6351	695	8 442
				т		78068	621,24	757	6		625	
83	68	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,01431	113709,22	6968,97	1627	100	110	983	2 819
				т конструкций		99065,6	464,36	1418	7		209	
84	69	С123-010201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,86	4232		3640		3640		3 931
				м							291	
85	70	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00201	293772		590		590		638
				т							47	
86	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		0,41499	190,75	4,9	79	2	36	28	116
				м2		98,12	0,59	41	0		9	
87	72	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,41499	159,98	3,48	66	1	41	17	90
				м2		57,34	0,59	24	0		7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	73	Е11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		34	3320,37	1127,14	112893	38323	1518	104033	234 280
				м		2148,58	444,46	73052	15112		17354	
89	74	Е11-070111-0208	Устройство калиток с установкой столбов металлических		2	12102,65	111,37	24205	223	103	28283	56 687
				шт		11939,85	44,44	23880	89		4199	
90	75	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,12	7020,66	1804,94	7863	2022	4772	1842	10 482
				м3 основания		955,4	813,44	1070	911		776	
91	76	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,82	25068,47	1971,62	45625	3588	27890	13663	64 031
				м3		7772,84	477	14147	868		4743	
92	77	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		7,84	1994,9	44,96	15640	352	13356	1871	18 912
				м2 поверхности		246,43	10,25	1932	80		1401	
93	78	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах		0,18109	121626,4	2652,81	22025	480	453	14639	39 597
				т		116470	686,08	21092	124		2933	
94	79	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		15,82	2791,98		44169		44169		47 703
				м							3534	
95	80	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,02163	254399,22		5503		5503		5 943
				т							440	
96	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		5,25161	190,75	4,9	1002	26	461	358	1 468
				м2		98,12	0,59	515	3		109	
97	82	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		5,25161	159,98	3,48	840	18	521	210	1 134
				м2		57,34	0,59	301	3		84	
98	83	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах		0,101	121626,4	2652,81	12284	268	253	8165	22 085
				т		116470	686,08	11763	69		1636	
99	84	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		9,04	2791,98		25239		25239		27 259
				м							2019	
100	85	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00864	254399,22		2198		2198		2 374
				т							176	
101	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		2,929	190,75	4,9	559	14	257	199	819
				м2		98,12	0,59	287	2		61	
102	87	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,929	159,98	3,48	469	10	290	117	632
				м2		57,34	0,59	168	2		47	
103	88	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор закрепляемых на фундаментах		0,07761	121626,4	2652,81	9439	206	194	6274	16 970
				т		116470	686,08	9039	53		1257	
104	89	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		6,78	2791,98		18930		18930		20 444
				м							1514	
105	90	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00927	254399,22		2358		2358		2 547
				т							189	
106	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		2,25069	190,75	4,9	429	11	197	153	629
				м2		98,12	0,59	221	1		47	
107	92	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		2,25069	159,98	3,48	360	8	223	90	486
				м2		57,34	0,59	129	1		36	
108	93	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Калитка)		0,076	540121		41049		41049		44 333
				т							3284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	94	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20)		0,448	540121		241974		241974		261 332
				т							19358	
110	95	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20)		0,05752	540121		31068		31068		33 553
				т							2485	
111	96	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза		16,86408	190,75	4,9	3217	83	1480	1149	4 715
				м2		98,12	0,59	1655	10		349	
112	97	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		16,86408	159,98	3,48	2698	59	1672	674	3 642
				м2		57,34	0,59	967	10		270	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета 2-1-2.Площадка ГРПБ									1 771 869
			ИТОГО:					6349189	1409936	3466721	1712275	8 706 084
								1451546	470449		644624	

Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге	113 179,09
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	8 819 263,09
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%	тенге	182 558,75
Итого по главам 1-9:	тенге	9 001 821,84
Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	180 036,44
Итого сметная стоимость:	тенге	9 181 858,28
ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698	тенге	9 642 510,27
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000095	тенге	8 678 259,25
НДС - 12%:	тенге	1 041 391,11
Итого с НДС - 12%:	тенге	9 719 650,36

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор С.К. Атаниязов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэкспертсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)