Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

# СПРАВКА

## стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2021 г.

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 75/21 | 20.04.2021г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение №2 | 10.12.2021г. | 279-071-015 | | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | **97 065 208,00** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №5 | **97 065 208,00** | **86 665 364,29** | | | | | | | 10 399 843,71 | **97 065 208,00** |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | **29 119 562,40** |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | **67 945 645,60** |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Б. Абд

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

**С.К. Атаниязов**

**Технический надзор:**
**Директор**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"**

**А.И. Абдикадыров**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021г. к договору о государственных закупках работ № 75/21 от 20.04.2021 г.

# Акт выполненных работ №5
## за ДЕКАБРЬ месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. РАСПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 0,3 МПа** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| | | | **Установка полиэтиленового шарового крана Ду110/100/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 | **Установка кранов диам. 110 мм** | шт | | 4 | 8664,50 | 2738,73 | 34658 | 10955 | 2276 | 24758 | 64 169 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 5356,70 | 895,32 | 21427 | 3581 | | 4753 | |
| 2 | 43 | ТПЕРЕЧЕНЬ 38 | **Шаровый кран SDR 17 d110** | шт | | 4 | 85989,64 | – | 343959 | – | 343959 | – | 371 475 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 27517 | |
| 3 | 44 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка защитная оболочка** | км трубопровода | | 0,006 | 493271,08 | 154781,64 | 2960 | 929 | 1 | 2295 | 5 675 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 338390,00 | 47968,68 | 2030 | 288 | | 420 | |
| 4 | 45 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004** | м | | 6 | 5079,00 | – | 30474 | – | 30474 | – | 32 912 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2438 | |
| 5 | 46 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка полиэтиленовых заглушек** | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 6 | 47 | ТПЕРЕЧЕНЬ 38 | **Заглушка PE 100, SDR17 d110** | шт | | 4 | 2267,68 | – | 9071 | – | 9071 | – | 9 796 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 726 | |
| 7 | 48 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Установка муфт** | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 8 | 49 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | **Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110** | шт | | 8 | 4125,54 | – | 33004 | – | 33004 | – | 35 645 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2640 | |
| 9 | 50 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 4 | 7897,65 | 2212,75 | 31591 | 8851 | 7199 | 18790 | 54 411 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 15541 | 3439 | | 4030 | |
| 10 | 51 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | | 0,158 | 340191,00 | – | 53750 | – | 53750 | – | 58 050 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4300 | |
| 11 | 52 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных труб диам. 32 мм | км | | 0,006 | 772495,93 | 224140,83 | 4635 | 1345 | 52 | 3815 | 9 126 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 3238 | 616 | | 676 | |
| 12 | 53 | 2301-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | | 6 | 1216,00 | – | 7296 | – | 7296 | – | 7 880 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 584 | |
| 13 | 54 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,16 | 21916,84 | 1783,57 | 3507 | 285 | 2357 | 849 | 4 705 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 865 | 68 | | 348 | |
| 14 | 55 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | | 0,32 | 23185,72 | 1783,57 | 7419 | 571 | 5118 | 1699 | 9 848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 1730 | 137 | | 729 | |
| | | | Установка полиэтиленового шарового крана Ду63 | | | | | | | | | | |
| 15 | 56 | 1122-0901-0202<br>РСНБ РК 2015 | Установка стальных кранов диам. 63 мм | шт | | 4 | 3242,66 | 143,10 | 12971 | 572 | 1275 | 11303 | 26 216 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 11124 | 293 | | 1942 | |
| 16 | 57 | Прайс 38 | Шаровый кран SDR 11 d63 | шт | | 4 | 32630,89 | – | 130524 | – | 130524 | – | 140 965 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10442 | |
| 17 | 58 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка | км трубопровода | | 0,006 | 379848,59 | 109313,15 | 2279 | 656 | – | 1805 | 4 411 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 270436,00 | 33515,84 | 1623 | 201 | | 327 | |
| 18 | 59 | 2301-0502-0814<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 6 | 2372,00 | – | 14232 | – | 14232 | – | 15 371 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1139 | |
| 19 | 60 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых заглушек | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 20 | 61 | ТПРАЙС 38 | Заглушка PE 100, SDR11 d110 | шт | | 4 | 2267,68 | – | 9071 | – | 9071 | – | 9 796 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 726 | |
| 21 | 62 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка муфт | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 22 | 63 | ТПРАЙС 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 8 | 1684,82 | – | 13479 | – | 13479 | – | 14 557 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1078 | |
| 23 | 64 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 4 | 7897,65 | 2212,75 | 31591 | 8851 | 7199 | 18790 | 54 411 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 15541 | 3439 | | 4030 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 65 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | 0,158 | 340191,00 | -- | 53750 | -- | 53750 | -- | 58 050 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4300 | |
| 25 | 66 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных труб диам. 32 мм | км | 0,006 | 772495,93 | 224140,83 | 4635 | 1345 | 52 | 3815 | 9 126 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 539616,00 | 102598,16 | 3238 | 616 | | 676 | |
| 26 | 67 | 2301-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 6 | 1216,00 | -- | 7296 | -- | 7296 | -- | 7 880 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| 27 | 68 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | 0,16 | 21916,84 | 1783,57 | 3507 | 285 | 2357 | 849 | 4 705 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 865 | 68 | | 348 | |
| 28 | 69 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,32 | 23185,72 | 1783,57 | 7419 | 571 | 5118 | 1699 | 9 848 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 1730 | 137 | | 729 | |
| | | | Детали трубопровода | | | | | | | | | |
| 29 | 70 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов | шт | 16 | 1501,48 | 944,23 | 24024 | 15108 | -- | 13228 | 40 231 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 8916 | 4445 | | 2980 | |
| 30 | 71 | ТПРАЙС 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6 | шт | 4 | 6320,36 | -- | 25281 | -- | 25281 | -- | 27 304 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2023 | |
| 31 | 72 | ТПРАЙС 38 | Отвод 45 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6 | шт | 1 | 6384,11 | -- | 6384 | -- | 6384 | -- | 6 895 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 511 | |
| 32 | 73 | ТПРАЙС 38 | Отвод 30 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6 | шт | 1 | 10436,79 | -- | 10437 | -- | 10437 | -- | 11 272 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 835 | |
| 33 | 74 | ТПРАЙС 38 | Отвод 22 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6 | шт | 1 | 28286,79 | -- | 28287 | -- | 28287 | -- | 30 550 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2263 | |
| 34 | 75 | ТПРАЙС 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63x3,8 | шт | 9 | 2905,18 | -- | 26147 | -- | 26147 | -- | 28 238 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2092 | |
| 35 | 76 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 8 | 2212,79 | 1390,39 | 17702 | 11123 | -- | 9755 | 29 654 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 822,41 | 409,26 | 6579 | 3274 | | 2197 | |
| 36 | 77 | ТПРАЙС 39 | Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6 | шт | 2 | 7996,07 | -- | 15992 | -- | 15992 | -- | 17 272 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1279 | |
| 37 | 78 | ТПРАЙС 39 | Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6-63x3,8 | шт | 6 | 10682,68 | -- | 64096 | -- | 64096 | -- | 69 224 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5128 | |
| 38 | 79 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых переход | шт | 3 | 1501,48 | 944,23 | 4504 | 2833 | -- | 2480 | 7 543 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 1672 | 834 | | 559 | |
| 39 | 80 | ТПРАЙС 39 | Переход ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110x6,6-63x3,8 | шт | 3 | 3196,61 | -- | 9590 | -- | 9590 | -- | 10 357 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | |
| 40 | 81 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых переход | шт | 9 | 1501,48 | 944,23 | 13513 | 8498 | -- | 7441 | 22 630 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 5015 | 2501 | | 1676 | |
| 41 | 82 | ТПРАЙС 51 | Переход ПЭ-Сталь 100 SDR17 ГАЗ d110/108 | шт | | 1 | 39105,16 | – | 39105 | – | 39105 | – | 42 234 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3128 | |
| 42 | 83 | ТПРАЙС 51 | Переход ПЭ-Сталь 100 SDR17 ГАЗ d63/57 | шт | | 8 | 12573,32 | – | 100587 | – | 100587 | – | 108 633 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8047 | |
| 43 | 84 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 114 | 1501,48 | 944,23 | 171168 | 107642 | – | 94247 | 286 649 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 63526 | 31674 | | 21233 | |
| 44 | 85 | ТПРАЙС 39 | Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d110 | шт | | 67 | 4125,54 | – | 276411 | – | 276411 | – | 298 524 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 22113 | |
| 45 | 86 | ТПРАЙС 39 | Муфта ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 47 | 1684,82 | – | 79187 | – | 79187 | – | 85 522 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6335 | |
| 46 | 87 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых манжета герметизирующая | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 47 | 88 | 2302-1104-3409 РСНБ РК 2015 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 110x225 | комплект | | 2 | 21737,00 | – | 43474 | – | 43474 | – | 46 952 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3478 | |
| 48 | 89 | 2302-1104-3405 РСНБ РК 2015 | Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 63x110 | комплект | | 2 | 27827,00 | – | 55654 | – | 55654 | – | 60 106 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4452 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | | |
| 49 | 90 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | | 3,543 | 29597,44 | 19838,74 | 104864 | 70289 | – | 31463 | 147 233 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9758,70 | 4799,33 | 34575 | 17004 | | 10906 | |
| 50 | 91 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | | 3543 | 16,39 | – | 58080 | – | 58080 | – | 62 726 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4646 | |
| 51 | 92 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | /Спецификация лист 2 55/19-2019-07-11-4.2-ГСН.С.1.2 пункт 26 Пластмассовая сигнальная лента с медным проводом ПВ-1х2,5мм2/Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | | 3543 | 368,31 | 160,98 | 1304922 | 570354 | 164003 | 546889 | 1 999 956 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 161,04 | 53,35 | 570565 | 189003 | | 148145 | |
| 52 | 93 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | 3,543 | 84707,00 | – | 300117 | – | 300117 | – | 324 126 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24009 | |
| | | | Дорожные знаки | | | | | | | | | | |
| 53 | 94 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Установка щитков табличек | шт | | 26 | 949,69 | – | 24692 | – | 2698 | 23754 | 52 322 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 845,94 | – | 21994 | – | | 3876 | |
| 54 | 95 | 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Установка столбиков сигнальных железобетонных | шт | | 26 | 1899,03 | 900,17 | 49375 | 23404 | 5953 | 32781 | 88 728 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 769,92 | 397,48 | 20018 | 10334 | | 6572 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 96 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/СКЖ-1-20/ | м3 | | 0,52 | 48843,00 | – | 25398 | – | 25398 | – | 27 430 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2032 | |
| 56 | 97 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство, В15 сульф | м3 | | 9,1 | 23346,88 | 1783,57 | 212457 | 16230 | 147026 | 48314 | 281 632 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 49201 | 3891 | | 20862 | |
| 57 | 98 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-93 | м3 | | 8,008 | 1778,00 | – | 14238 | – | 14238 | – | 15 377 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1139 | |
| 58 | 99 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (АЗ40) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,08372 | 226611,00 | – | 18972 | – | 18972 | – | 20 490 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1518 | |
| 59 | 100 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,13546 | 273377,00 | – | 37032 | – | 37032 | – | 39 994 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2963 | |
| 60 | 101 | 2113-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,015392 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 61 | 102 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Пластина | т | | 0,00728 | 216144,00 | – | 1574 | – | 1574 | – | 1 699 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 126 | |
| 62 | 103 | 2401-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | | 78 | 9279,00 | – | 723762 | – | 723762 | – | 781 663 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 57901 | |
| | | | Опознавательные знаки | | | | | | | | | | |
| 63 | 104 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Установка щитков табличек | шт | | 28 | 949,69 | – | 26591 | – | 2905 | 25581 | 56 346 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 845,94 | – | 23686 | – | | 4174 | |
| 64 | 105 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | | 0,01764 | 269742,00 | – | 4758 | – | 4758 | – | 5 139 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 381 | |
| 65 | 106 | 2113-0211-0602 РСНБ РК 2015 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм | шт. | | 28 | 3,00 | – | 84 | – | 84 | – | 91 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | | |
| 66 | 107 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | | 8 | 1061,00 | – | 8488 | – | 8488 | – | 9 167 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 679 | |
| 67 | 108 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | | 0,08 | 59891,00 | – | 4791 | – | 4791 | – | 5 175 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 383 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 109 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00024 | 277756,00 | – | 67 | – | 67 | – | 72 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 69 | 110 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 8 | 7458,09 | 2212,75 | 59665 | 17702 | 10880 | 37581 | 105 025 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 31083 | 6878 | | 7780 | |
| 70 | 111 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,008 | 21916,84 | 1783,57 | 175 | 14 | 118 | 42 | 235 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 43 | 3 | | 17 | |
| 71 | 112 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,48 | 1778,00 | – | 853 | – | 853 | – | 922 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 68 | |
| 72 | 113 | 1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,004 | 1214471,75 | 541439,20 | 4858 | 2166 | 277 | 3127 | 8 623 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 2415 | 743 | | 639 | |
| 73 | 114 | 2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 4,016 | 5720,00 | – | 22972 | – | 22972 | – | 24 809 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1838 | |
| 74 | 115 | 1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 4 | 1597,39 | 8,88 | 6390 | 36 | 1095 | 5218 | 12 536 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 5259 | 12 | | 929 | |
| 75 | 116 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00024 | 96427,60 | 22116,77 | 23 | 5 | 1 | 13 | 39 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 17 | 2 | | 3 | |
| 76 | 117 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00024 | 277756,00 | – | 67 | – | 67 | – | 72 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 77 | 118 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,016 | 317,00 | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 78 | 119 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,008 | 85415,00 | – | 683 | – | 683 | – | 738 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 55 | |
| 79 | 120 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,16 | 196,00 | – | 31 | – | 31 | – | 34 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 80 | 121 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00456 | 96427,60 | 22116,77 | 440 | 101 | 11 | 247 | 741 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 328 | 29 | | 55 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 122 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00456 | 257639,00 | – | 1175 | – | 1175 | – | 1 269 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 94 | |
| 82 | 123 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | 0,004 | 317527,02 | 76328,86 | 1270 | 305 | – | 1047 | 2 502 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 241162,00 | 23170,06 | 965 | 93 | | 185 | |
| 83 | 124 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1398,89 | 7,73 | 5596 | 31 | 623 | 4903 | 11 338 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1235,62 | 2,49 | 4942 | 10 | | 840 | |
| 84 | 125 | 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 4 | 134,00 | – | 536 | – | 536 | – | 579 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43 | |
| 85 | 126 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Поставка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 32 | 161,03 | 0,86 | 5153 | 27 | – | 3546 | 9 395 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 160,17 | 0,44 | 5126 | 14 | | 696 | |
| 86 | 127 | 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | 0,001696 | 504922,00 | – | 856 | – | 856 | – | 925 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 69 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 4937668 | 907523 | 3079671 | 1005273 | 6 418 377 |
| | | | | | | | | 950480 | 291406 | – | 475436 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1718391 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 164004 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 811147 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 308605 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 578352 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183739 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2480483 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 615 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 811147 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2924228 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 204575 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 425223 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2072546 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 40490 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 423115 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 267787 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3615130 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 317 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425223 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5616 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 11 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5516 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3806 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 754 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 10175 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5516 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 289434 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 289434 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23155 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 312589 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6418377 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 937 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1241886 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-1** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | |
| 87 | 13 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 88 | 14 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 89 | 15 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 4 | 1720,42 | 85,86 | 6882 | 343 | 675 | 5979 | 13 889 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 5864 | 176 | | 1029 | |
| 90 | 16 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 5 | 1720,42 | 85,86 | 8602 | 429 | 843 | 7474 | 17 362 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 7330 | 220 | | 1286 | |
| 91 | 17 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 153496,32 | – | 153496 | – | 153496 | – | 165 776 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 12280 | |
| 92 | 18 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 108981,64 | – | 108982 | – | 108982 | – | 117 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8719 | |
| 93 | 19 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 4 | 98866,18 | – | 395465 | – | 395465 | – | 427 102 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 31637 | |
| 94 | 20 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 5 | 2280,00 | – | 11400 | – | 11400 | – | 12 312 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 912 | |
| | | | **Защита от ВЛ 100 на газопровод** | | | | | | | | | | |
| 95 | 32 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,01 | 386298,68 | 6351,50 | 3863 | 64 | 100 | 3702 | 8 170 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4905,28 | 3699 | 40 | | 605 | |
| 96 | 33 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 10 | 1166,00 | – | 11660 | – | 11660 | – | 12 593 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 933 | |
| 97 | 34 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 1,6666667 | 1630,00 | – | 2717 | – | 2717 | – | 2 934 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 217 | |
| | | | **Защита от ВЛ 80 на газопровод** | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 35 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,02 | 386298,68 | 6351,50 | 7726 | 127 | 201 | 7403 | 16 340 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 7398 | 80 | | 1210 | |
| 99 | 36 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 20 | 1166,00 | -- | 23320 | -- | 23320 | -- | 25 186 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1866 | |
| 100 | 37 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 3,3333333 | 1630,00 | -- | 5433 | -- | 5433 | -- | 5 868 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 101 | 38 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,06 | 386298,68 | 6351,50 | 23178 | 381 | 603 | 22210 | 49 019 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 22194 | 240 | | 3631 | |
| 102 | 39 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 60 | 688,00 | -- | 41280 | -- | 41280 | -- | 44 582 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3302 | |
| 103 | 40 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 10 | 1630,00 | -- | 16300 | -- | 16300 | -- | 17 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1304 | |
| 104 | 41 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 988,7 | 95,38 | 2,45 | 94298 | 2420 | 43374 | 33668 | 138 203 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 48504 | 289 | | 10237 | |
| 105 | 42 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 988,7 | 159,98 | 3,48 | 158169 | 3437 | 98040 | 39517 | 213 500 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 56692 | 579 | | 15815 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1079256 | 7488 | 914527 | 125605 | 1 301 248 |
| | | | | | | | | | 157242 | 1771 | -- | 96388 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 333653 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 144473 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 159013 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 24450 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 125603 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 36741 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 495997 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 89 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 159013 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 745603 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 745603 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 59648 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 805251 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1301248 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 89 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 159013 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 118 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 31,3326 | 3096,01 | 1291,81 | 97006 | 40476 | – | 80593 | 191 807 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1804,20 | 577,45 | 56530 | 18093 | | 14208 | |
| 107 | 119 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 40,56 | 282,36 | 271,04 | 11452 | 10993 | 7 | 2623 | 15 201 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,15 | 78,66 | 452 | 3190 | | 1126 | |
| 108 | 120 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 66,924 | 134,00 | – | 8968 | – | | – | 9 685 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 717 | |
| 109 | 121 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 31,2 | 3767,74 | 1098,78 | 117553 | 34282 | 78396 | 14145 | 142 235 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 156,24 | 263,55 | 4875 | 8223 | | 10536 | |
| 110 | 122 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 31,2 | 2058,00 | – | 64210 | – | 64210 | – | 69 346 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5137 | |
| 111 | 123 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 104 | 1365,20 | 128,84 | 141981 | 13400 | 123465 | 9316 | 163 401 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,19 | 33,75 | 5116 | 3510 | | 12104 | |
| 112 | 124 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | 104 | 296,45 | 0,04 | 30831 | 4 | 30800 | 30 | 33 329 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,26 | – | 27 | – | | 2469 | |
| 113 | 125 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 104 | 1083,05 | 53,52 | 112637 | 5566 | 101428 | 7361 | 129 597 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,26 | 11,28 | 5643 | 1173 | | 9600 | |
| 114 | 126 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | 104 | 327,57 | 0,01 | 34067 | 1 | 33726 | 368 | 37 189 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,27 | – | 340 | – | | 2755 | |
| | | | **Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство** | | | | | | | | | |
| 115 | 137 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00342 | 96427,60 | 22116,77 | 330 | 76 | 8 | 185 | 556 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71981,00 | 6366,61 | 246 | 22 | | 41 | |
| 116 | 138 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00342 | 257639,00 | – | 881 | – | 881 | – | 952 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 70 | |
| 117 | 139 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 12 | 7458,09 | 2212,75 | 89497 | 26553 | 16320 | 56371 | 157 538 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3885,32 | 859,72 | 46624 | 10317 | | 11669 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 140 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,72 | 1778,00 | – | 1280 | – | 1280 | – | 1 383 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 102 | |
| 119 | 141 | 1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,006 | 1214471,75 | 541439,20 | 7287 | 3249 | 415 | 4690 | 12 935 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 3623 | 1114 | | 958 | |
| 120 | 142 | 2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 6,024 | 5720,00 | – | 34457 | – | 34457 | – | 37 214 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2757 | |
| 121 | 143 | 1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1597,39 | 8,88 | 9584 | 53 | 1643 | 7827 | 18 805 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 7888 | 18 | | 1393 | |
| 122 | 144 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00036 | 277756,00 | – | 100 | – | 100 | – | 108 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 123 | 145 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,024 | 317,00 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 124 | 146 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,012 | 85415,00 | – | 1025 | – | 1025 | – | 1 107 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 82 | |
| 125 | 147 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,24 | 196,00 | – | 47 | – | 47 | – | 51 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4 | |
| 126 | 148 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00684 | 96427,60 | 22116,77 | 660 | 151 | 17 | 370 | 1 112 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 492 | 44 | | 82 | |
| 127 | 149 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00684 | 257639,00 | – | 1762 | – | 1762 | – | 1 903 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 128 | 150 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,006 | 317527,02 | 76328,86 | 1905 | 458 | – | 1570 | 3 753 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1447 | 139 | | 278 | |
| 129 | 151 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1398,89 | 7,73 | 8393 | 46 | 933 | 7354 | 17 007 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1235,62 | 2,49 | 7414 | 15 | | 1260 | |
| 130 | 152 | 2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 6 | 134,00 | – | 804 | – | 804 | – | 868 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 64 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 153 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 48 | 161,03 | 0,86 | 7730 | 41 | – | 5320 | 14 093 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 160,17 | 0,44 | 7688 | 21 | | 1044 | |
| 132 | 154 | 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | | 0,002544 | 504922,00 | – | 1285 | – | 1285 | – | 1 387 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 103 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам.110 мм | | | | | | | | | | |
| 133 | 155 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,084 | 1092451,14 | 526505,06 | 91766 | 44226 | 1573 | 59179 | 163 020 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 45967 | 13809 | | 12076 | |
| 134 | 156 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,084 | 465561,00 | – | 39107 | – | 39107 | – | 42 236 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3129 | |
| 135 | 157 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 12 | 1501,48 | 944,23 | 18018 | 11331 | – | 9921 | 30 174 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 6687 | 3334 | | 2235 | |
| 136 | 158 | ТПРАЙС Перечень 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | | 6 | 6196,43 | – | 37179 | – | 37179 | – | 40 153 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2974 | |
| 137 | 159 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | | 6 | 38338,39 | – | 230030 | – | 230030 | – | 248 433 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 18402 | |
| 138 | 160 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0015 | 632372,84 | 226077,66 | 949 | 339 | 2 | 708 | 1 789 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 405520,00 | 71099,52 | 608 | 107 | | 133 | |
| 139 | 161 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00798 | 632372,84 | 226077,66 | 5046 | 1804 | 6 | 3765 | 9 517 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 405520,00 | 71099,52 | 3236 | 567 | | 705 | |
| 140 | 162 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 1,515 | 10032,00 | – | 15198 | – | 15198 | – | 16 414 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1216 | |
| 141 | 163 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 8,0598 | 10032,00 | – | 80856 | – | 80856 | – | 87 324 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6468 | |
| 142 | 164 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0078 | 487410,28 | 72353,18 | 3802 | 564 | 69 | 3350 | 7 724 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 406318,00 | 27568,16 | 3169 | 215 | | 572 | |
| 143 | 165 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x2,8 мм | м | | 7,8 | 862,00 | – | 6724 | – | 6724 | – | 7 261 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 538 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 166 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | | 0,0078 | 605018,90 | 140,31 | 4719 | 1 | 3301 | 1403 | 6 612 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 181692,00 | 43,92 | 1417 | – | | 490 | |
| 145 | 167 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 12 | 1501,48 | 944,23 | 18018 | 11331 | – | 9921 | 30 174 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 6687 | 3334 | | 2235 | |
| 146 | 168 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | | 12 | 4044,64 | – | 48536 | – | 48536 | – | 52 419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3883 | |
| 147 | 169 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 6 | 1630,00 | – | 9780 | – | 9780 | – | 10 562 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 782 | |
| 148 | 170 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,6 | 5807,95 | 1601,11 | 3485 | 961 | 1120 | 1608 | 5 501 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 1404 | 363 | | 407 | |
| 149 | 171 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 5,09274 | 190,75 | 4,90 | 971 | 25 | 446 | 347 | 1 424 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 500 | 3 | | 105 | |
| 150 | 172 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 5,09274 | 159,98 | 3,48 | 815 | 18 | 505 | 204 | 1 100 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 292 | 3 | | 81 | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | | |
| 151 | 173 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,044 | 1092451,14 | 526505,06 | 48068 | 23166 | 824 | 30998 | 85 391 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 24078 | 7234 | | 6325 | |
| 152 | 174 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,044 | 465561,00 | – | 20485 | – | 20485 | – | 22 123 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1639 | |
| 153 | 175 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 154 | 176 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | | 2 | 3057,38 | – | 6115 | – | 6115 | – | 6 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 489 | |
| 155 | 177 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | | 2 | 27277,71 | – | 54555 | – | 54555 | – | 58 920 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4364 | |
| 156 | 178 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | | 0,0004 | 493271,08 | 154781,64 | 197 | 62 | – | 153 | 378 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 338390,00 | 47968,68 | 135 | 19 | | 28 | |
| 157 | 179 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | | 0,00264 | 335878,94 | 86303,22 | 887 | 228 | – | 721 | 1 736 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249526,00 | 26147,70 | 659 | 69 | | 129 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 180 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,404 | 5079,00 | – | 2052 | – | 2052 | – | 2 216 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 164 | |
| 159 | 181 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,727 | 1623,00 | – | 4426 | – | 4426 | – | 4 780 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 354 | |
| 160 | 182 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 161 | 183 | ТПРАЙС 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | 4 | 3433,39 | – | 13734 | – | 13734 | – | 14 832 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1099 | |
| 162 | 184 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | 0,0025 | 1370771,41 | 570246,46 | 3427 | 1426 | 230 | 2246 | 6 127 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 708246,00 | 199336,16 | 1771 | 498 | | 454 | |
| 163 | 185 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4 мм | м | 2,5 | 6548,00 | – | 16370 | – | 16370 | – | 17 680 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1310 | |
| 164 | 186 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | 0,0025 | 2686489,28 | 563112,83 | 6716 | 1408 | 5077 | 715 | 8 025 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 92320,40 | 196443,84 | 231 | 491 | | 594 | |
| 165 | 187 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 166 | 188 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,06 | 5807,95 | 1601,11 | 348 | 96 | 112 | 161 | 550 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2339,94 | 605,81 | 140 | 36 | | 41 | |
| 167 | 189 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,77775 | 190,75 | 4,90 | 721 | 18 | 332 | 257 | 1 056 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 98,12 | 0,59 | 371 | 2 | | 78 | |
| 168 | 190 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,77775 | 159,98 | 3,48 | 604 | 13 | 374 | 151 | 816 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 60 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | |
| 169 | 191 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,076 | 1092451,14 | 526505,06 | 83026 | 40014 | 1423 | 53543 | 147 494 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 41589 | 12494 | | 10926 | |
| 170 | 192 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,076 | 465561,00 | – | 35383 | – | 35383 | – | 38 213 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2831 | |
| 171 | 193 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 172 | 194 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 4 | 2905,18 | -- | 11621 | -- | 11621 | -- | 12 550 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 930 | |
| 173 | 195 | ТПРАЙСПЕРЕЧЕНЬ 51 | Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 4 | 12573,32 | -- | 50293 | -- | 50293 | -- | 54 317 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4023 | |
| 174 | 196 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,001 | 382674,59 | 109313,15 | 383 | 109 | 4 | 301 | 738 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 270436,00 | 33515,84 | 270 | 34 | | 55 | |
| 175 | 197 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,00532 | 318312,02 | 76328,86 | 1693 | 406 | 4 | 1392 | 3 332 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1283 | 123 | | 247 | |
| 176 | 198 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 1,01 | 2372,00 | -- | 2396 | -- | 2396 | -- | 2 587 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 177 | 199 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 5,3732 | 796,00 | -- | 4277 | -- | 4277 | -- | 4 619 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 342 | |
| 178 | 200 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 179 | 201 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 8 | 1684,82 | -- | 13479 | -- | 13479 | -- | 14 557 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 180 | 202 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0052 | 564359,15 | 115310,45 | 2935 | 600 | 80 | 2467 | 5 833 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 433620,00 | 45509,02 | 2255 | 237 | | 432 | |
| 181 | 203 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 5,2 | 2086,00 | -- | 10847 | -- | 10847 | -- | 11 715 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 182 | 204 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0052 | 1006626,36 | 233,85 | 5234 | 1 | 4146 | 1077 | 6 816 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 209090,00 | 73,20 | 1087 | -- | | 505 | |
| 183 | 205 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 4 | 1630,00 | -- | 6520 | -- | 6520 | -- | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| 184 | 206 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,4 | 5807,95 | 1601,11 | 2323 | 640 | 747 | 1072 | 3 667 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 685,81 | 936 | 242 | | 272 | |
| 185 | 207 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 4,51818 | 190,75 | 4,90 | 862 | 22 | 397 | 308 | 1 263 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 443 | 3 | | 94 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 208 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 4,51818 | 159,98 | 3,48 | 723 | 16 | 448 | 181 | 976 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 259 | 3 | | 72 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1850732 | 296837 | 1237460 | 404114 | 2 435 229 |
| | | | | | | | | | 307471 | 95771 | – | 180388 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1568632 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 408352 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 394729 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 490208 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | | 65490 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 8968 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 398237 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 157349 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2124218 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 265 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 394729 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 103693 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 24 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 8513 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 94974 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5874 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8765 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 118333 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 8513 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 178407 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 178407 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 14273 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 192680 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2435230 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 271 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 403242 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | | |
| | | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | | |
| 187 | 209 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 57 | 4527,19 | 8,56 | 258050 | 488 | 60057 | 193555 | 487 733 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 197505 | – | | 36128 | |
| 188 | 210 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 57 | 13660,71 | – | 778661 | – | | – | 778 661 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 778661 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 189 | 211 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0171 | 1092451,14 | 526505,06 | 18681 | 9003 | 320 | 12047 | 33 186 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 9358 | 2811 | | 2458 | |
| 190 | 212 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 57 | 906,00 | – | 51642 | – | 51642 | – | 55 773 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4131 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 213 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 1,714446 | 772495,93 | 224140,83 | 1324403 | 384277 | 14984 | 1090031 | 2 607 588 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 925142 | 175899 | | 193155 | |
| 192 | 214 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 120,1788 | 353,00 | – | 42423 | – | 42423 | – | 45 817 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3394 | |
| 193 | 215 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 57,228 | 230,00 | – | 13162 | – | 13162 | – | 14 215 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1053 | |
| 194 | 216 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0456 | 1092451,14 | 526505,06 | 49816 | 24009 | 854 | 32126 | 88 497 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 24953 | 7497 | | 6555 | |
| 195 | 217 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 57 | 199,00 | – | 11343 | – | 11343 | – | 12 250 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 907 | |
| 196 | 218 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 57 | 249,00 | – | 14193 | – | 14193 | – | 15 328 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1135 | |
| 197 | 219 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 57 | 2399,94 | 123,39 | 136797 | 7033 | 16983 | 112161 | 268 875 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 112781 | 1669 | | 19917 | |
| 198 | 220 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 57 | 2280,00 | – | 129960 | – | 129960 | – | 140 357 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10397 | |
| 199 | 221 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0399 | 1092451,14 | 526505,06 | 43589 | 21008 | 747 | 28110 | 77 435 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 21834 | 6560 | | 5736 | |
| 200 | 222 | 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 57 | 105,00 | – | 5985 | – | 5985 | – | 6 464 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 479 | |
| 201 | 223 | 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 57 | 1364,00 | – | 77748 | – | 77748 | – | 83 968 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6220 | |
| 202 | 224 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 49,718934 | 95,38 | 2,45 | 4742 | 122 | 2181 | 1693 | 6 950 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 2439 | 15 | | 515 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 225 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 49,718934 | 159,98 | 3,48 | 7954 | 173 | 4930 | 1987 | 10 736 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 2851 | 29 | | 795 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 204 | 226 | 1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,0684 | 146657,21 | 1964,10 | 10031 | 134 | 864 | 6258 | 17 593 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 9033 | 36 | | 1303 | |
| 205 | 227 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 68,4 | 537,00 | – | 36731 | – | 36731 | – | 39 669 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2938 | |
| 206 | 228 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 1,9836 | 95,38 | 2,45 | 189 | 5 | 87 | 68 | 277 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 97 | 1 | | 21 | |
| 207 | 229 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,9836 | 159,98 | 3,48 | 317 | 7 | 196 | 79 | 428 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 114 | 1 | | 32 | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2,2м | | | | | | | | | | |
| 208 | 230 | 1101-0203-0503<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | яма | | 171 | 470,20 | 380,32 | 80404 | 65035 | – | 35586 | 125 270 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,88 | 199,16 | 15369 | 34056 | | 9279 | |
| 209 | 231 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 69,255 | 866,42 | – | 60004 | – | – | 43203 | 111 463 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 866,42 | – | 60004 | – | | 8256 | |
| 210 | 232 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 12,5685 | 23185,72 | 1783,57 | 291410 | 22417 | 201039 | 66729 | 386 789 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 67954 | 5374 | | 28651 | |
| 211 | 233 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 9,234 | 7624,98 | 1804,94 | 70409 | 16667 | 44920 | 15190 | 92 447 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 8822 | 7511 | | 6848 | |
| 212 | 234 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои | м2 поверхности | | 184,68 | 1994,98 | 44,96 | 368434 | 8303 | 314621 | 44084 | 445 519 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 45510 | 1893 | | 33001 | |
| 213 | 235 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 1,045665 | 113709,22 | 6968,97 | 118902 | 7287 | 8026 | 71812 | 205 971 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 103589 | 486 | | 15257 | |
| 214 | 236 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 1,045665 | 553098,00 | – | 578355 | – | 578355 | – | 624 624 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 46268 | |
| 215 | 237 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 30,324285 | 95,38 | 2,45 | 2892 | 74 | 1330 | 1033 | 4 239 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1488 | 9 | | 314 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 238 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 30,324285 | 159,98 | 3,48 | 4851 | 105 | 3007 | 1212 | 6 548 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1739 | 18 | | 485 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 459207 | 566148 | 1636688 | 1756964 | 6 794 670 |
| | | | | | | | | | 1610583 | 243864 | 778661 | 445628 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 778661 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 778661 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2328094 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 589215 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1429346 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1373177 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 296102 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3997373 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 941 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1429346 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 707288 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 8889 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 113145 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 578355 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 78070 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 62829 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 848187 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 84 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 113145 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 778034 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 77039 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 311955 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 383187 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 305716 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 86700 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1170450 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 198 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 311955 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 6794670 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 223 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1854446 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-2

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| 217 | 9 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 218 | 10 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 3 | 1720,42 | 85,86 | 5161 | 258 | 505 | 4484 | 10 417 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 4398 | 132 | | 772 | |
| 219 | 11 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 5 | 1720,42 | 85,86 | 8602 | 429 | 843 | 7474 | 17 362 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 7330 | 220 | | 1286 | |
| 220 | 12 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 108981,64 | -- | 108982 | -- | 108982 | -- | 117 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8719 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 13 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 3 | 98866,18 | -- | 296599 | -- | 296599 | -- | 320 326 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23728 | |
| 222 | 14 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 5 | 2280,00 | -- | 11400 | -- | 11400 | -- | 12 312 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| | | | Опоры на DN 76 h=4 | | | | | | | | | | |
| 223 | 45 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 2,53864 | -553098,00 | -- | -1404117 | -- | -1404117 | -- | - 1 516 445 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -112329 | |
| | | | Защита от ВЛ 80 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 224 | 22 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,006 | 386298,68 | 6351,50 | 2318 | 38 | 61 | 2221 | 4 902 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 2219 | 24 | | 363 | |
| 225 | 23 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 6 | 1166,00 | -- | 6996 | -- | 6996 | -- | 7 556 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 560 | |
| 226 | 24 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 1 | 1630,00 | -- | 1630 | -- | 1630 | -- | 1 760 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 227 | 25 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,015 | 386298,68 | 6351,50 | 5794 | 95 | 150 | 5552 | 12 255 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 5549 | 60 | | 908 | |
| 228 | 26 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 15 | 688,00 | -- | 10320 | -- | 10320 | -- | 11 146 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 826 | |
| 229 | 27 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2,5 | 1630,00 | -- | 4075 | -- | 4075 | -- | 4 401 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 230 | 28 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 581,6 | 95,38 | 2,45 | 55471 | 1424 | 25515 | 19805 | 81 298 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 28532 | 170 | | 6022 | |
| 231 | 29 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 581,6 | 159,98 | 3,48 | 93042 | 2022 | 57671 | 23246 | 125 591 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 33349 | 341 | | 9303 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | -790484 | 4409 | -879051 | 65608 | - 782 865 |
| | | | | | | | | | 84157 | 1020 | -- | -57989 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 179336 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 85065 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 85177 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 5705 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 65608 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19596 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 264539 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 85177 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -1404117 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -1404117 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -112329 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -1516446 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 434296 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 434296 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34744 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 469040 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -782867 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 85177 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)** | | | | | | | | | |
| 232 | 88 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонной подушки под ковер** | м3 | | 0,003 | 21916,84 | 1783,57 | 66 | 5 | 45 | 16 | 88 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 16 | 1 | | 7 | |
| 233 | 89 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** | м3 | | 0,042 | 23185,72 | 1783,57 | 974 | 75 | 672 | 223 | 1 293 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 227 | 18 | | 96 | |
| 234 | 90 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство контрольной трубки** | шт | | 3 | 7493,65 | 2212,75 | 22481 | 6638 | 4187 | 14093 | 39 500 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 11656 | 2579 | | 2926 | |
| 235 | 91 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | **Ковер для контрольной трубки** | т | | 0,02001 | 340191,00 | -- | 6807 | -- | 6807 | -- | 7 352 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 545 | |
| 236 | 92 | 2113-0201-0403 РСНБ РК 2015 | **Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87** | т | | 0,000129 | 561376,00 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 78 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 237 | 93 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство** | м2 покрытия | | 7,5 | 1128,24 | 3,01 | 8462 | 23 | 6933 | 1635 | 10 905 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 1506 | 9 | | 808 | |
| | | | **Укладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 238 | 94 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | **Укладка сигнальной ленты** | км | | 0,021 | 29597,44 | 19838,74 | 622 | 417 | -- | 186 | 873 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9758,70 | 4799,33 | 205 | 101 | | 65 | |
| 239 | 95 | Прайс Перечень39 | **Лента сигнальная** | м | | 21 | 16,39 | -- | 344 | -- | 344 | -- | 372 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 240 | 96 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | м | | 21 | 368,31 | 160,98 | 7735 | 3381 | 972 | 3242 | 11 854 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 161,04 | 53,35 | 3382 | 1120 | | 878 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 97 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | 0,021 | 84707,00 | – | 1779 | – | 1779 | – | 1 921 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 142 | |
| | | | **Разработка и восстановление асфальтовой дороги** | | | | | | | | | | |
| 242 | 98 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | | 8,97 | 3096,01 | 1291,81 | 27771 | 11587 | – | 23072 | 54 911 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1804,20 | 577,45 | 16184 | 5180 | | 4067 | |
| 243 | 99 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | | 8,97 | 282,36 | 271,04 | 2533 | 2431 | 2 | 580 | 3 362 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 11,15 | 78,66 | 100 | 706 | | 249 | |
| 244 | 100 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | | 14,8005 | 134,00 | – | 1983 | – | | – | 2 142 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 159 | |
| 245 | 101 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 6,9 | 3767,74 | 1098,78 | 25997 | 7582 | 17337 | 3128 | 31 456 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 156,24 | 263,55 | 1078 | 1818 | | 2330 | |
| 246 | 102 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 6,9 | 2058,00 | – | 14200 | – | 14200 | – | 15 336 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1136 | |
| 247 | 103 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | | 23 | 1365,20 | 128,84 | 31400 | 2963 | 27306 | 2060 | 36 137 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 49,19 | 33,75 | 1131 | 776 | | 2677 | |
| 248 | 104 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | | 23 | 296,45 | 0,04 | 6818 | 1 | 6811 | 7 | 7 371 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,26 | – | 6 | – | | 546 | |
| 249 | 105 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 23 | 1083,05 | 53,52 | 24910 | 1231 | 22431 | 1628 | 28 661 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 54,26 | 11,28 | 1248 | 259 | | 2123 | |
| 250 | 106 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | | 23 | 327,57 | 0,01 | 7534 | – | 7459 | 81 | 8 225 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 3,27 | – | 75 | – | | 609 | |
| | | | **Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство** | | | | | | | | | | |
| 251 | 117 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | | 6 | 1061,00 | – | 6366 | – | 6366 | – | 6 875 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 509 | |
| 252 | 118 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | | 0,06 | 59891,00 | – | 3593 | – | 3593 | – | 3 881 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 287 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 119 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00018 | 277756,00 | -- | 50 | -- | 50 | -- | 54 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 254 | 120 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 6 | 7458,09 | 2212,75 | 44749 | 13277 | 8160 | 28186 | 78 769 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 23312 | 5158 | | 5835 | |
| 255 | 121 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,006 | 21916,84 | 1783,57 | 132 | 11 | 89 | 32 | 176 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 32 | 3 | | 13 | |
| 256 | 122 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,36 | 1778,00 | -- | 640 | -- | 640 | -- | 691 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 257 | 123 | 1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,003 | 1214471,75 | 541439,20 | 3643 | 1624 | 207 | 2345 | 6 467 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 1812 | 557 | | 479 | |
| 258 | 124 | 2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 3,012 | 5720,00 | -- | 17229 | -- | 17229 | -- | 18 607 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1378 | |
| 259 | 125 | 1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 3 | 1597,39 | 8,88 | 4792 | 27 | 821 | 3914 | 9 402 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 3944 | 9 | | 696 | |
| 260 | 126 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00018 | 96427,60 | 22116,77 | 17 | 4 | -- | 10 | 29 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 13 | 1 | | 2 | |
| 261 | 127 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00018 | 277756,00 | -- | 50 | -- | 50 | -- | 54 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 262 | 128 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,012 | 317,00 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 4 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 263 | 129 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,006 | 85415,00 | -- | 512 | -- | 512 | -- | 553 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 264 | 130 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,12 | 196,00 | -- | 24 | -- | 24 | -- | 25 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 265 | 131 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00342 | 96427,60 | 22116,77 | 330 | 76 | 8 | 185 | 556 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 246 | 22 | | 41 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 132 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00342 | 257639,00 | – | 881 | – | 881 | – | 952 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 70 | |
| 267 | 133 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,003 | 317527,02 | 76328,86 | 953 | 229 | 1 | 785 | 1 877 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 723 | 70 | | 139 | |
| 268 | 134 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 3 | 1398,89 | 7,73 | 4197 | 23 | 467 | 3677 | 8 504 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1235,62 | 2,49 | 3707 | 7 | | 630 | |
| 269 | 135 | 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 3 | 134,00 | – | 402 | – | 402 | – | 434 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 270 | 136 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 24 | 161,03 | 0,86 | 3865 | 21 | – | 2660 | 7 046 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 160,17 | 0,44 | 3844 | 11 | | 522 | |
| 271 | 137 | 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | | 0,001272 | 504922,00 | – | 642 | – | 642 | – | 694 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 51 | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | | |
| 272 | 138 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,088 | 1092451,14 | 526505,06 | 96136 | 46332 | 1648 | 61997 | 170 783 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 48156 | 14467 | | 12651 | |
| 273 | 139 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,088 | 465561,00 | – | 40969 | – | 40969 | – | 44 247 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3278 | |
| 274 | 140 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 275 | 141 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | | 4 | 2905,18 | – | 11621 | – | 11621 | – | 12 550 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 930 | |
| 276 | 142 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | | 4 | 27277,71 | – | 109111 | – | 109111 | – | 117 840 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8729 | |
| 277 | 143 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | | 0,0008 | 493271,08 | 154781,64 | 395 | 124 | – | 306 | 757 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 338390,00 | 47968,68 | 271 | 38 | | 56 | |
| 278 | 144 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | | 0,00528 | 335878,94 | 86303,22 | 1773 | 456 | – | 1441 | 3 472 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249526,00 | 26147,70 | 1317 | 138 | | 257 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 145 | 2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,808 | 5079,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4 432 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 280 | 146 | 2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 5,454 | 1623,00 | -- | 8852 | -- | 8852 | -- | 9 560 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 708 | |
| 281 | 147 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 282 | 148 | ТПРАЙС | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | 8 | 2869,84 | -- | 22959 | -- | 22959 | -- | 24 795 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1837 | |
| 283 | 149 | 1122-0301-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | 0,005 | 1370771,41 | 570246,46 | 6854 | 2851 | 462 | 4493 | 12 254 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 708246,00 | 199336,16 | 3541 | 997 | | 908 | |
| 284 | 150 | 2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | 5 | 6548,00 | -- | 32740 | -- | 32740 | -- | 35 359 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2619 | |
| 285 | 151 | 1122-0601-0907<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | 0,005 | 2686489,28 | 563112,83 | 13432 | 2816 | 10154 | 1429 | 16 051 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 92320,40 | 196443,84 | 462 | 982 | | 1189 | |
| 286 | 152 | 2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 4 | 1630,00 | -- | 6520 | -- | 6520 | -- | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| 287 | 153 | 1106-0701-0301<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,12 | 5807,95 | 1601,11 | 697 | 192 | 224 | 322 | 1 100 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2339,94 | 605,81 | 281 | 73 | | 81 | |
| 288 | 154 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,5555 | 190,75 | 4,90 | 1441 | 37 | 663 | 515 | 2 112 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 98,12 | 0,59 | 741 | 4 | | 156 | |
| 289 | 155 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,5555 | 159,98 | 3,48 | 1209 | 26 | 750 | 302 | 1 632 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 433 | 4 | | 121 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | |
| 290 | 156 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,038 | 1092451,14 | 526505,06 | 41513 | 20007 | 711 | 26771 | 73 747 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 20795 | 6247 | | 5463 | |
| 291 | 157 | 2106-0801-0104<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,038 | 465561,00 | -- | 17691 | -- | 17691 | -- | 19 107 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1415 | |
| 292 | 158 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | -- | 3307 | 10 058 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 293 | 159 | ТПЕРЕЧЕНЬ39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 2 | 2905,18 | – | 5810 | – | 5810 | – | 6 275 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 465 | |
| 294 | 160 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 2 | 12573,32 | – | 25147 | – | 25147 | – | 27 158 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2012 | |
| 295 | 161 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,0005 | 382674,59 | 109313,15 | 191 | 55 | 1 | 150 | 369 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 270436,00 | 33515,84 | 135 | 17 | | 27 | |
| 296 | 162 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,00266 | 318312,02 | 76328,86 | 847 | 203 | 3 | 696 | 1 666 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 641 | 62 | | 123 | |
| 297 | 163 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,505 | 2372,00 | – | 1198 | – | 1198 | – | 1 294 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 96 | |
| 298 | 164 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 2,6866 | 796,00 | – | 2139 | – | 2139 | – | 2 310 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 171 | |
| 299 | 165 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 300 | 166 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 4 | 1684,82 | – | 6739 | – | 6739 | – | 7 278 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 539 | |
| 301 | 167 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0026 | 564359,15 | 115310,45 | 1467 | 300 | 40 | 1233 | 2 917 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 433620,00 | 45509,02 | 1127 | 118 | | 216 | |
| 302 | 168 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 2,6 | 2086,00 | – | 5424 | – | 5424 | – | 5 857 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 434 | |
| 303 | 169 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0026 | 1006626,36 | 233,85 | 2617 | 1 | 2072 | 538 | 3 408 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 209090,00 | 73,20 | 544 | – | | 252 | |
| 304 | 170 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 305 | 171 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,2 | 5807,95 | 1601,11 | 1162 | 320 | 374 | 536 | 1 834 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 468 | 121 | | 136 | |
| 306 | 172 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 2,25909 | 190,75 | 4,90 | 431 | 11 | 198 | 154 | 632 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 222 | 1 | | 47 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 173 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 2,25909 | 159,98 | 3,48 | 361 | 8 | 223 | 90 | 488 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 130 | 1 | | 36 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 796403 | 148025 | 479310 | 212560 | 1 089 682 |
| | | | | | | | | | 167085 | 48345 | – | 80716 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 16501 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 972 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 4808 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 8145 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3428 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1594 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 21523 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4808 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 638136 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 120450 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 206486 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 197340 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | | 14840 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 1983 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 206277 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 67553 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 911966 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 134 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 206486 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 62873 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 8 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 4137 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 58661 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2854 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 5258 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 70985 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4137 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 78894 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 78894 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 6311 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 85205 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1089680 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 141 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 215430 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | | |
| | | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | | |
| 308 | 174 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 30 | 4527,19 | 8,56 | 135816 | 257 | 31609 | 101871 | 256 702 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 103950 | – | | 19015 | |
| 309 | 175 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 30 | 13660,71 | – | 409821 | – | | – | 409 821 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 409821 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 310 | 176 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,009 | 1092451,14 | 526505,06 | 9832 | 4739 | 168 | 6341 | 17 466 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 4925 | 1480 | | 1294 | |
| 311 | 177 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 30 | 906,00 | – | 27180 | – | 27180 | – | 29 354 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2174 | |
| 312 | 178 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 0,90234 | 772495,93 | 224140,83 | 697054 | 202251 | 7886 | 573701 | 1 372 415 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 486917 | 92578 | | 101660 | |
| 313 | 179 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 63,252 | 353,00 | – | 22328 | – | 22328 | – | 24 114 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1786 | |
| 314 | 180 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 30,12 | 230,00 | – | 6928 | – | 6928 | – | 7 482 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 554 | |
| 315 | 181 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,024 | 1092451,14 | 526505,06 | 26219 | 12636 | 450 | 16908 | 46 577 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 13133 | 3946 | | 3450 | |
| 316 | 182 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 30 | 199,00 | – | 5970 | – | 5970 | – | 6 448 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 478 | |
| 317 | 183 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 30 | 249,00 | – | 7470 | – | 7470 | – | 8 068 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 598 | |
| 318 | 184 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 30 | 2399,94 | 123,39 | 71998 | 3702 | 8937 | 59032 | 141 513 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 59359 | 878 | | 10482 | |
| 319 | 185 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 30 | 2280,00 | – | 68400 | – | 68400 | – | 73 872 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5472 | |
| 320 | 186 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,021 | 1092451,14 | 526505,06 | 22941 | 11057 | 392 | 14795 | 40 755 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 11492 | 3452 | | 3019 | |
| 321 | 187 | 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 30 | 105,00 | – | 3150 | – | 3150 | – | 3 402 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 252 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 188 | 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 30 | 1364,00 | -- | 40920 | -- | 40920 | -- | 44 194 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3274 | |
| 323 | 189 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 26,16786 | 95,38 | 2,45 | 2496 | 64 | 1148 | 891 | 3 658 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1284 | 8 | | 271 | |
| 324 | 190 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 26,16786 | 159,98 | 3,48 | 4186 | 91 | 2595 | 1046 | 5 651 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1500 | 15 | | 419 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 325 | 191 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,036 | 146657,21 | 1964,10 | 5280 | 71 | 455 | 3294 | 9 259 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 4754 | 19 | | 686 | |
| 326 | 192 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 36 | 537,00 | -- | 19332 | -- | 19332 | -- | 20 879 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1547 | |
| 327 | 193 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 1,044 | 95,38 | 2,45 | 100 | 3 | 46 | 36 | 146 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 51 | -- | | 11 | |
| 328 | 194 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,044 | 159,98 | 3,48 | 167 | 4 | 103 | 42 | 225 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 60 | 1 | | 17 | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2.2м | | | | | | | | | | |
| 329 | 195 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурально-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | яма | | 90 | 470,20 | 380,32 | 42318 | 34229 | -- | 18730 | 65 931 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,88 | 199,16 | 8089 | 17924 | | 4884 | |
| 330 | 196 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 36,45 | 866,42 | -- | 31581 | -- | -- | 22738 | 58 665 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 866,42 | -- | 31581 | -- | | 4346 | |
| 331 | 197 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 6,615 | 23185,72 | 1783,57 | 153374 | 11798 | 105811 | 35120 | 203 573 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 35765 | 2829 | | 15080 | |
| 332 | 198 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 4,86 | 7624,98 | 1804,94 | 37057 | 8772 | 23642 | 7995 | 48 656 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 958,40 | 813,44 | 4643 | 3953 | | 3604 | |
| 333 | 199 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 97,2 | 1994,98 | 44,96 | 193912 | 4370 | 165589 | 23202 | 234 484 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 23953 | 996 | | 17369 | |
| 334 | 200 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 0,55835 | 113709,22 | 6968,97 | 62580 | 3835 | 4224 | 37796 | 188 406 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 54521 | 256 | | 8030 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 201 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 0,55035 | 553098,00 | -- | 304397 | -- | 304397 | -- | 328 749 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24352 | |
| 336 | 202 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 15,96015 | 95,38 | 2,45 | 1522 | 39 | 700 | 543 | 2 231 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 783 | 5 | | 165 | |
| 337 | 203 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 15,96015 | 159,98 | 3,48 | 2553 | 55 | 1583 | 638 | 3 446 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 915 | 9 | | 255 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **2416883** | **297972** | **861413** | **924719** | **3 576 142** |
| | | | | | | | | | **847675** | **128349** | **409821** | **234544** | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 409821 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 409821 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1225313 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 310113 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 752288 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 722725 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 155843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2103880 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 495 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 752288 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 372257 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 4678 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 59550 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 304397 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41089 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 33068 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 446414 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 44 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 59550 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 409492 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 40547 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 164187 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 201678 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 160903 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 45632 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 616026 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 104 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 164187 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 3576142 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 644 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 976024 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-3

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| 338 | 13 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 339 | 14 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 15 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 5 | 1720,42 | 85,86 | 8602 | 429 | 843 | 7474 | 17 362 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 7330 | 220 | | 1286 | |
| 341 | 16 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 5 | 1720,42 | 85,86 | 8602 | 429 | 843 | 7474 | 17 362 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 7330 | 220 | | 1286 | |
| 342 | 17 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 153496,32 | – | 153496 | – | 153496 | – | 165 776 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 12280 | |
| 343 | 18 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 108981,64 | – | 108982 | – | 108982 | – | 117 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8719 | |
| 344 | 19 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 5 | 98866,18 | – | 494331 | – | 494331 | – | 533 877 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 39546 | |
| 345 | 20 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 5 | 2280,00 | – | 11400 | – | 11400 | – | 12 312 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 912 | |
| | | | Защита от ВЛ 80 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 346 | 32 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,006 | 386298,68 | 6351,50 | 2318 | 38 | 61 | 2221 | 4 902 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 2219 | 24 | | 363 | |
| 347 | 33 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 6 | 1166,00 | – | 6996 | – | 6996 | – | 7 556 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 560 | |
| 348 | 34 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 1 | 1630,00 | – | 1630 | – | 1630 | – | 1 760 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 130 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 349 | 35 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,006 | 386298,68 | 6351,50 | 2318 | 38 | 61 | 2221 | 4 902 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 2219 | 24 | | 363 | |
| 350 | 36 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 6 | 688,00 | – | 4128 | – | 4128 | – | 4 458 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 330 | |
| 351 | 37 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 1 | 1630,00 | – | 1630 | – | 1630 | – | 1 760 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 130 | |
| | | | Дорожные знаки/прилагаемый Комплект дорожных знаков на пересечении надземного газопровода/ | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 38 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Установка щитков табличек | шт | | 1 | 949,69 | – | 950 | – | 104 | 914 | 2 012 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 845,94 | – | 846 | – | | 149 | |
| 353 | 39 | 2113-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,000296 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 354 | 40 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Пластина | т | | 0,00007 | 216144,00 | – | 15 | – | 15 | – | 16 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 355 | 41 | 2401-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | | 1 | 9279,00 | – | 9279 | – | 9279 | – | 10 021 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 742 | |
| 356 | 42 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 507 | 95,38 | 2,45 | 48356 | 1241 | 22242 | 17265 | 70 870 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 24873 | 148 | | 5250 | |
| 357 | 43 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 507 | 159,98 | 3,48 | 81108 | 1763 | 50274 | 20264 | 109 482 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 29071 | 297 | | 8110 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 950625 | 4225 | 866953 | 63485 | 1 095 236 |
| | | | | | | | | | 79450 | 1079 | – | 81127 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 171293 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 75064 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 80529 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 12554 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 63483 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 18782 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 253558 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 45 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 80529 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 779333 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 779333 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 62347 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 841679 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1095237 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 45 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 80529 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)** | | | | | | | | | | |
| 358 | 110 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,008 | 21916,84 | 1783,57 | 175 | 14 | 118 | 42 | 235 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 43 | 3 | | 17 | |
| 359 | 111 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | | 0,112 | 23185,72 | 1783,57 | 2597 | 200 | 1791 | 595 | 3 447 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 606 | 48 | | 255 | |
| 360 | 112 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 8 | 7493,65 | 2212,75 | 59949 | 17702 | 11164 | 37581 | 105 332 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 31083 | 6878 | | 7802 | |
| 361 | 113 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | | 0,05336 | 340191,00 | – | 18153 | – | 18153 | – | 19 605 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1452 | |
| 362 | 114 | 2113-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,000344 | 561376,00 | – | 193 | – | 193 | – | 209 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 15 | |
| 363 | 115 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство | м2 покрытия | | 1,92 | 1128,24 | 3,01 | 2166 | 6 | 1775 | 419 | 2 792 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 385 | 2 | | 207 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | | |
| 364 | 116 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | | 0,0773 | 29597,44 | 19838,74 | 2288 | 1534 | – | 686 | 3 212 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9758,70 | 4799,33 | 754 | 371 | | 238 | |
| 365 | 117 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | | 77,3 | 16,39 | – | 1267 | – | 1267 | – | 1 369 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 101 | |
| 366 | 118 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | | 77,3 | 368,31 | 160,98 | 28470 | 12444 | 3578 | 11932 | 43 634 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 161,04 | 53,35 | 12448 | 4124 | | 3232 | |
| 367 | 119 | 2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | 0,0773 | 84707,00 | – | 6548 | – | 6548 | – | 7 072 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 524 | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | | |
| 368 | 120 | 1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | | 10,14 | 3096,01 | 1291,81 | 31393 | 13099 | – | 26082 | 62 073 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1804,20 | 577,45 | 18295 | 5855 | | 4598 | |
| 369 | 121 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | | 10,14 | 282,36 | 271,04 | 2863 | 2748 | 2 | 656 | 3 800 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 11,15 | 78,66 | 113 | 798 | | 282 | |
| 370 | 122 | 4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | | 16,731 | 134,00 | – | 2242 | – | | – | 2 421 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 179 | |
| 371 | 123 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 7,8 | 3767,74 | 1098,78 | 29388 | 8570 | 19599 | 3536 | 35 559 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 156,24 | 263,55 | 1219 | 2056 | | 2634 | |
| 372 | 124 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 7,8 | 2058,00 | – | 16052 | – | 16052 | – | 17 337 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1284 | |
| 373 | 125 | 1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | | 26 | 1365,20 | 128,84 | 35495 | 3350 | 30866 | 2329 | 40 850 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 49,19 | 33,75 | 1279 | 878 | | 3026 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 126 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0383/5см/ | м2 покрытия | | 26 | 296,45 | 0,04 | 7708 | 1 | 7700 | 7 | 8 332 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,26 | – | 7 | – | | 617 | |
| 375 | 127 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 26 | 1083,05 | 53,52 | 28159 | 1392 | 25356 | 1840 | 32 399 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 54,26 | 11,28 | 1411 | 293 | | 2400 | |
| 376 | 128 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | | 26 | 327,57 | 0,01 | 8517 | – | 8432 | 92 | 9 297 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 3,27 | – | 85 | – | | 689 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | | |
| 377 | 139 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | | 4 | 1061,00 | – | 4244 | – | 4244 | – | 4 584 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 340 | |
| 378 | 140 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | | 0,04 | 59891,00 | – | 2396 | – | 2396 | – | 2 587 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 192 | |
| 379 | 141 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00012 | 277756,00 | – | 33 | – | 33 | – | 36 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 380 | 142 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 4 | 7458,09 | 2212,75 | 29832 | 8851 | 5440 | 18790 | 52 513 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 15541 | 3439 | | 3890 | |
| 381 | 143 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,004 | 21916,84 | 1783,57 | 88 | 7 | 59 | 21 | 118 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 22 | 2 | | 9 | |
| 382 | 144 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,24 | 1778,00 | – | 427 | – | 427 | – | 461 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 383 | 145 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,002 | 1214471,75 | 541439,20 | 2429 | 1083 | 138 | 1563 | 4 312 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 1208 | 371 | | 319 | |
| 384 | 146 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 2,008 | 5720,00 | – | 11486 | – | 11486 | – | 12 405 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 919 | |
| 385 | 147 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 2 | 1597,39 | 8,88 | 3195 | 18 | 548 | 2609 | 6 268 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 2629 | 6 | | 464 | |
| 386 | 148 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00012 | 96427,60 | 22116,77 | 12 | 3 | – | 6 | 20 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 9 | 1 | | 1 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 149 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00012 | 277756,00 | – | 33 | – | 33 | – | 36 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 388 | 150 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,008 | 317,00 | – | 3 | – | 3 | – | 3 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 389 | 151 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,004 | 85415,00 | – | 342 | – | 342 | – | 369 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 27 | |
| 390 | 152 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,08 | 196,00 | – | 16 | – | 16 | – | 17 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 391 | 153 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00228 | 96427,60 | 22116,77 | 220 | 50 | 6 | 123 | 371 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 164 | 15 | | 27 | |
| 392 | 154 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00228 | 257639,00 | – | 587 | – | 587 | – | 634 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 393 | 155 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,002 | 317527,02 | 76328,86 | 635 | 153 | – | 523 | 1 251 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 482 | 46 | | 93 | |
| 394 | 156 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 2 | 1398,89 | 7,73 | 2798 | 15 | 312 | 2451 | 5 669 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1235,62 | 2,49 | 2471 | 5 | | 420 | |
| 395 | 157 | 2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 2 | 134,00 | – | 268 | – | 268 | – | 289 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 21 | |
| 396 | 158 | 1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 16 | 161,03 | 0,86 | 2577 | 14 | – | 1773 | 4 698 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 160,17 | 0,44 | 2563 | 7 | | 348 | |
| 397 | 159 | 2113-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | | 0,000848 | 504922,00 | – | 428 | – | 428 | – | 462 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 34 | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | | |
| 398 | 160 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,088 | 1092451,14 | 526505,06 | 96136 | 46332 | 1648 | 61997 | 170 783 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 48156 | 14467 | | 12651 | |
| 399 | 161 | 2106-0801-0104<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,088 | 465561,00 | – | 40969 | – | 40969 | – | 44 247 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3278 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 162 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 401 | 163 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | | 4 | 2905,18 | -- | 11621 | -- | 11621 | -- | 12 550 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 930 | |
| 402 | 164 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | | 4 | 27277,71 | -- | 109111 | -- | 109111 | -- | 117 840 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8729 | |
| 403 | 165 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | | 0,0008 | 493271,08 | 154781,64 | 395 | 124 | -- | 306 | 757 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 338390,00 | 47968,68 | 271 | 38 | | 56 | |
| 404 | 166 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | | 0,00528 | 335878,94 | 86303,22 | 1773 | 456 | -- | 1441 | 3 472 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249526,00 | 26147,70 | 1317 | 138 | | 257 | |
| 405 | 167 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,808 | 5079,00 | -- | 4104 | -- | 4104 | -- | 4 432 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 406 | 168 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 5,454 | 1623,00 | -- | 8852 | -- | 8852 | -- | 9 560 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 708 | |
| 407 | 169 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 408 | 170 | ТПРАЙС 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | | 8 | 3433,39 | -- | 27467 | -- | 27467 | -- | 29 665 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2197 | |
| 409 | 171 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | | 0,005 | 1370771,41 | 570246,46 | 6854 | 2851 | 462 | 4493 | 12 254 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 708246,00 | 199336,16 | 3541 | 997 | | 908 | |
| 410 | 172 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | | 5 | 6548,00 | -- | 32740 | -- | 32740 | -- | 35 359 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2619 | |
| 411 | 173 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | | 0,005 | 2686489,28 | 563112,83 | 13432 | 2816 | 10154 | 1429 | 16 051 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 92320,40 | 196443,84 | 462 | 982 | | 1189 | |
| 412 | 174 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 4 | 1630,00 | -- | 6520 | -- | 6520 | -- | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| 413 | 175 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,12 | 5807,95 | 1601,11 | 697 | 192 | 224 | 322 | 1 100 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 281 | 73 | | 81 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 176 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 7,5555 | 190,75 | 4,90 | 1441 | 37 | 663 | 515 | 2 112 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 741 | 4 | | 156 | |
| 415 | 177 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 7,5555 | 159,98 | 3,48 | 1209 | 26 | 750 | 302 | 1 632 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 433 | 4 | | 121 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | | |
| 416 | 178 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,076 | 1092451,14 | 526505,06 | 83026 | 40014 | 1423 | 53543 | 147 494 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 41589 | 12494 | | 10926 | |
| 417 | 179 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,076 | 465561,00 | -- | 35383 | -- | 35383 | -- | 38 213 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2831 | |
| 418 | 180 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 419 | 181 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 4 | 2905,18 | -- | 11621 | -- | 11621 | -- | 12 550 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 930 | |
| 420 | 182 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход 90 ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 4 | 12573,32 | -- | 50293 | -- | 50293 | -- | 54 317 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4023 | |
| 421 | 183 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,001 | 382674,59 | 109313,15 | 383 | 109 | 4 | 301 | 738 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 270436,00 | 33515,84 | 270 | 34 | | 55 | |
| 422 | 184 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,00532 | 318312,02 | 76328,86 | 1693 | 406 | 4 | 1392 | 3 332 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1283 | 123 | | 247 | |
| 423 | 185 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 1,01 | 2372,00 | -- | 2396 | -- | 2396 | -- | 2 587 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 424 | 186 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 5,3732 | 796,00 | -- | 4277 | -- | 4277 | -- | 4 619 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 342 | |
| 425 | 187 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | -- | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 426 | 188 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 8 | 1684,82 | -- | 13479 | -- | 13479 | -- | 14 557 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 427 | 189 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0052 | 564359,15 | 115310,45 | 2935 | 600 | 80 | 2467 | 5 833 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 433620,00 | 45509,02 | 2255 | 237 | | 432 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 190 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 5,2 | 2086,00 | -- | 10847 | -- | 10847 | -- | 11 715 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 868 | |
| 429 | 191 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0052 | 1006626,36 | 233,85 | 5234 | 1 | 4146 | 1077 | 6 816 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 209090,00 | 73,20 | 1087 | -- | | 505 | |
| 430 | 192 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 4 | 1630,00 | -- | 6520 | -- | 6520 | -- | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| 431 | 193 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,4 | 5807,95 | 1601,11 | 2323 | 640 | 747 | 1072 | 3 667 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 936 | 242 | | 272 | |
| 432 | 194 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 4,51818 | 190,75 | 4,90 | 862 | 22 | 397 | 308 | 1 263 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 443 | 3 | | 94 | |
| 433 | 195 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 4,51818 | 159,98 | 3,48 | 723 | 16 | 448 | 181 | 976 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 259 | 3 | | 72 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 989034 | 196112 | 576710 | 271258 | 1 361 117 |
| | | | | | | | | | 213973 | 63928 | -- | 100823 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 41550 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 3578 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 17697 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 10792 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 12618 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4333 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 58502 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 13 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 17697 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 775202 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 134449 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 257446 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 241929 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | | 16479 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 2242 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 256736 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 82555 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1114493 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 167 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 257446 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 79160 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 6 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2758 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 76352 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1903 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 6485 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 87548 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2758 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 93122 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 93122 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7450 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 100572 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1361115 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 277901 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | |
| 434 | 196 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 35 | 4527,19 | 8,56 | 158452 | 300 | 36877 | 118850 | 299 485 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 121275 | – | | 22184 | |
| 435 | 197 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 35 | 13660,71 | – | 478125 | – | | – | 478 125 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 478125 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 436 | 198 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0105 | 1092451,14 | 526505,06 | 11471 | 5528 | 197 | 7397 | 20 378 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 5746 | 1726 | | 1509 | |
| 437 | 199 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 35 | 906,00 | – | 31710 | – | 31710 | – | 34 247 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2537 | |
| 438 | 200 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 1,05273 | 772495,93 | 224140,83 | 813230 | 235960 | 9200 | 669317 | 1 601 151 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 568070 | 108008 | | 118604 | |
| 439 | 201 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 73,794 | 353,00 | – | 26049 | – | 26049 | – | 28 133 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2084 | |
| 440 | 202 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 35,14 | 230,00 | – | 8082 | – | 8082 | – | 8 729 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 647 | |
| 441 | 203 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,028 | 1092451,14 | 526505,06 | 30589 | 14742 | 525 | 19726 | 54 340 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 15322 | 4603 | | 4025 | |
| 442 | 204 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 35 | 199,00 | – | 6965 | – | 6965 | – | 7 522 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 557 | |
| 443 | 205 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 35 | 249,00 | – | 8715 | – | 8715 | – | 9 412 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 697 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 206 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 35 | 2399,94 | 123,39 | 83998 | 4319 | 10427 | 68871 | 165 098 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 69252 | 1025 | | 12230 | |
| 445 | 207 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 35 | 2280,00 | -- | 79800 | -- | 79800 | -- | 86 184 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6384 | |
| 446 | 208 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0245 | 1092451,14 | 526505,06 | 26765 | 12899 | 459 | 17260 | 47 548 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 13407 | 4028 | | 3522 | |
| 447 | 209 | 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 35 | 105,00 | -- | 3675 | -- | 3675 | -- | 3 969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 294 | |
| 448 | 210 | 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 35 | 1364,00 | -- | 47740 | -- | 47740 | -- | 51 559 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3819 | |
| 449 | 211 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 30,52917 | 95,38 | 2,45 | 2912 | 75 | 1339 | 1040 | 4 267 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1498 | 9 | | 316 | |
| 450 | 212 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 30,52917 | 159,98 | 3,48 | 4884 | 106 | 3027 | 1220 | 6 592 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1751 | 18 | | 488 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 451 | 213 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесок хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,042 | 146657,21 | 1964,10 | 6160 | 82 | 531 | 3843 | 10 802 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 5547 | 22 | | 800 | |
| 452 | 214 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 42 | 537,00 | -- | 22554 | -- | 22554 | -- | 24 358 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1804 | |
| 453 | 215 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 1,218 | 95,38 | 2,45 | 116 | 3 | 53 | 41 | 170 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 60 | -- | | 13 | |
| 454 | 216 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,218 | 159,98 | 3,48 | 195 | 4 | 121 | 49 | 263 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 70 | 1 | | 19 | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2.2м | | | | | | | | | | |
| 455 | 217 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | шмя | | 105 | 470,20 | 380,32 | 49371 | 39934 | -- | 21851 | 76 920 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,88 | 199,16 | 9437 | 20912 | | 5698 | |
| 456 | 218 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 42,525 | 866,42 | -- | 36844 | -- | -- | 26528 | 68 442 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 866,42 | -- | 36844 | -- | | 5070 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 219 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 7,7175 | 23185,72 | 1783,57 | 178936 | 13765 | 123445 | 40974 | 237 502 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 41726 | 3300 | | 17593 | |
| 458 | 220 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 5,67 | 7624,98 | 1804,94 | 43234 | 10234 | 27583 | 9327 | 56 766 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 5417 | 4612 | | 4205 | |
| 459 | 221 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 113,4 | 1994,98 | 44,96 | 226231 | 5099 | 193187 | 27069 | 273 565 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 27945 | 1162 | | 20264 | |
| 460 | 222 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 0,642075 | 113709,22 | 6968,97 | 73010 | 4475 | 4927 | 44095 | 126 473 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 63608 | 298 | | 9368 | |
| 461 | 223 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 0,642075 | 553098,00 | – | 355130 | – | 355130 | – | 383 541 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 28410 | |
| 462 | 224 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 18,620175 | 95,38 | 2,45 | 1776 | 46 | 817 | 634 | 2 603 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 913 | 5 | | 193 | |
| 463 | 225 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 18,620175 | 159,98 | 3,48 | 2979 | 65 | 1846 | 744 | 4 021 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1068 | 11 | | 298 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 2819696 | 347635 | 1004981 | 1078836 | 4 172 165 |
| | | | | | | | | | 988954 | 149741 | 478125 | 273632 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 478125 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 478125 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1429532 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 361799 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 877669 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 843179 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 181817 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2454527 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 578 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 877669 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 434300 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 5458 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 69475 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 355130 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 47938 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 38579 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 520816 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 52 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 69475 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 477740 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 47305 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 191552 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 235290 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 187720 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 53237 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 718697 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 121 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 191552 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4172166 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 751 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1138695 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-8.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-4** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | |
| 464 | 13 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |
| 465 | 14 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |
| 466 | 15 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 4 | 1720,42 | 85,86 | 6882 | 343 | 675 | 5979 | 13 889 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 5864 | 176 | | 1029 | |
| 467 | 16 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 6 | 1720,42 | 85,86 | 10322 | 515 | 1012 | 8968 | 20 834 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 8795 | 264 | | 1543 | |
| 468 | 17 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 153496,32 | -- | 306993 | -- | 306993 | -- | 331 552 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24559 | |
| 469 | 18 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 108981,64 | -- | 217963 | -- | 217963 | -- | 235 400 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17437 | |
| 470 | 19 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 4 | 98866,18 | -- | 395465 | -- | 395465 | -- | 427 102 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 31637 | |
| 471 | 20 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 6 | 2280,00 | -- | 13680 | -- | 13680 | -- | 14 774 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1094 | |
| | | | **Защита от ВЛ 80 на газопровод** | | | | | | | | | | |
| 472 | 34 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,012 | 386298,68 | 6351,50 | 4636 | 76 | 121 | 4442 | 9 804 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 4439 | 48 | | 726 | |
| 473 | 35 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 12 | 1166,00 | -- | 13992 | -- | 13992 | -- | 15 111 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | |
| 474 | 36 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1638,00 | -- | 3260 | -- | 3260 | -- | 3 521 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 475 | 37 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,054 | 386298,68 | 6351,50 | 20860 | 343 | 542 | 19989 | 44 117 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 369900,00 | 4005,28 | 19975 | 216 | | 3268 | |
| 476 | 38 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 54 | 688,00 | – | 37152 | – | 37152 | – | 40 124 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2972 | |
| 477 | 39 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 9 | 1630,00 | – | 14670 | – | 14670 | – | 15 844 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1174 | |
| 478 | 40 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 782 | 95,38 | 2,45 | 74584 | 1914 | 34306 | 26629 | 109 310 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 49,06 | 0,29 | 38364 | 229 | | 8097 | |
| 479 | 41 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 782 | 159,98 | 3,48 | 125102 | 2719 | 77543 | 31255 | 168 865 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 57,34 | 0,59 | 44840 | 458 | | 12509 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1258531 | 6483 | 1118648 | 108566 | 1 476 463 |
| | | | | | | | | | 133400 | 1683 | – | 109367 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 273286 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 115473 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 135083 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 17930 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 108565 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 30548 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 412400 | | | | 78 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 135083 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 985245 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 985245 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 78820 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1064064 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1476464 | | | | 78 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | | | 135083 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | | |
| | | | Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли) | | | | | | | | | | |
| 480 | 106 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,006 | 21916,84 | 1783,57 | 132 | 11 | 89 | 32 | 176 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 5406,66 | 427,62 | 32 | 3 | | 13 | |
| 481 | 107 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | | 0,084 | 23185,72 | 1783,57 | 1948 | 150 | 1344 | 446 | 2 585 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 5406,66 | 427,62 | 454 | 36 | | 191 | |
| 482 | 108 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 6 | 7493,65 | 2212,75 | 44962 | 13277 | 8373 | 28186 | 78 999 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 3885,32 | 859,72 | 23312 | 5158 | | 5852 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 109 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | 0,04002 | 340191,00 | – | 13614 | – | 13614 | – | 14 704 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1089 | |
| 484 | 110 | 2113-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000258 | 561376,00 | – | 145 | – | 145 | – | 156 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 485 | 111 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство | м2 покрытия | 1,44 | 1128,24 | 3,01 | 1625 | 4 | 1332 | 314 | 2 094 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 200,74 | 1,15 | 289 | 2 | | 155 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | |
| 486 | 112 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | 0,059 | 29597,44 | 19838,74 | 1746 | 1170 | – | 524 | 2 452 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 9758,70 | 4799,33 | 576 | 283 | | 182 | |
| 487 | 113 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | 59 | 16,39 | – | 967 | – | 967 | – | 1 045 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 77 | |
| 488 | 114 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 59 | 368,31 | 160,98 | 21730 | 9498 | 2731 | 9107 | 33 304 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 161,04 | 53,35 | 9501 | 3147 | | 2467 | |
| 489 | 115 | 2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,059 | 84707,00 | – | 4998 | – | 4998 | – | 5 398 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 400 | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | |
| 490 | 116 | 1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 9,36 | 3096,01 | 1291,81 | 28979 | 12091 | – | 24076 | 57 299 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 1804,20 | 577,45 | 16887 | 5405 | | 4244 | |
| 491 | 117 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 9,36 | 282,36 | 271,04 | 2643 | 2537 | 2 | 605 | 3 508 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 11,15 | 78,66 | 104 | 736 | | 260 | |
| 492 | 118 | 4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 15,444 | 134,00 | – | 2069 | – | | – | 2 235 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 166 | |
| 493 | 119 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 7,2 | 3767,74 | 1098,78 | 27128 | 7911 | 18092 | 3264 | 32 823 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 156,24 | 263,55 | 1125 | 1898 | | 2431 | |
| 494 | 120 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 7,2 | 2058,00 | – | 14818 | – | 14818 | – | 16 003 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1185 | |
| 495 | 121 | 1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 24 | 1365,20 | 128,84 | 32765 | 3092 | 28492 | 2150 | 37 708 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 49,19 | 33,75 | 1181 | 810 | | 2793 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 122 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | 24 | 296,45 | 0,04 | 7115 | 1 | 7108 | 7 | 7 691 |
| | | | | | | 0,26 | – | 6 | – | | 570 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 497 | 123 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 24 | 1083,05 | 53,52 | 25993 | 1285 | 23406 | 1699 | 29 907 |
| | | | | | | 54,26 | 11,28 | 1302 | 271 | | 2215 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 498 | 124 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | 24 | 327,57 | 0,01 | 7862 | – | 7783 | 85 | 8 582 |
| | | | | | | 3,27 | – | 79 | – | | 636 | |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | Узел выхода сигнального привода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | |
| 499 | 135 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 3 | 1061,00 | – | 3183 | – | 3183 | – | 3 438 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 255 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 500 | 136 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,03 | 59891,00 | – | 1797 | – | 1797 | – | 1 940 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 144 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 501 | 137 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00009 | 277756,00 | – | 25 | – | 25 | – | 27 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 502 | 138 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 3 | 7458,09 | 2212,75 | 22374 | 6638 | 4080 | 14093 | 39 384 |
| | | | | | | 3885,32 | 859,72 | 11656 | 2579 | | 2917 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 503 | 139 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | 0,003 | 21916,84 | 1783,57 | 66 | 5 | 45 | 16 | 88 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 16 | 1 | | 7 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 504 | 140 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,18 | 1778,00 | – | 320 | – | 320 | – | 346 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 26 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 505 | 141 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0015 | 1214471,75 | 541439,20 | 1822 | 812 | 104 | 1172 | 3 234 |
| | | | | | | 603856,00 | 185697,80 | 906 | 279 | | 240 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 506 | 142 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,506 | 5720,00 | – | 8614 | – | 8614 | – | 9 303 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 689 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 507 | 143 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,5 | 1597,39 | 8,88 | 2396 | 13 | 411 | 1957 | 4 701 |
| | | | | | | 1314,67 | 3,07 | 1972 | 5 | | 348 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 508 | 144 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00009 | 96427,60 | 22116,77 | 9 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| | | | | | | 71981,00 | 6366,61 | 6 | 1 | | 1 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 145 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00009 | 277756,00 | – | 25 | – | 25 | – | 27 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 2 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 510 | 146 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,006 | 317,00 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 511 | 147 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,003 | 85415,00 | – | 256 | – | 256 | – | 277 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 20 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 512 | 148 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,06 | 196,00 | – | 12 | – | 12 | – | 13 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 513 | 149 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00171 | 96427,60 | 22116,77 | 165 | 38 | 4 | 92 | 278 |
| | | | | | | | 71981,00 | 6366,61 | 123 | 11 | | 21 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 514 | 150 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00171 | 257639,00 | – | 441 | – | 441 | – | 476 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 35 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 515 | 151 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0015 | 317527,02 | 76328,86 | 476 | 114 | – | 393 | 938 |
| | | | | | | | 241162,00 | 23170,06 | 362 | 35 | | 70 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 516 | 152 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 1,5 | 1398,89 | 7,73 | 2098 | 12 | 233 | 1839 | 4 252 |
| | | | | | | | 1235,62 | 2,49 | 1853 | 4 | | 315 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 517 | 153 | 2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 1,5 | 134,00 | – | 201 | – | 201 | – | 217 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 16 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 518 | 154 | 1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 12 | 161,03 | 0,86 | 1932 | 10 | – | 1330 | 3 523 |
| | | | | | | | 160,17 | 0,44 | 1922 | 5 | | 261 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 519 | 155 | 2113-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | | 0,000636 | 504922,00 | – | 321 | – | 321 | – | 347 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 26 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | Узел выхода из грунта диам.110 мм | | | | | | | | | | |
| 520 | 156 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,028 | 1092451,14 | 526505,06 | 30589 | 14742 | 525 | 19726 | 54 340 |
| | | | | | | | 547225,00 | 164398,66 | 15322 | 4603 | | 4025 | |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 521 | 157 | 2106-0801-0104<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,028 | 465561,00 | – | 13036 | – | 13036 | – | 14 079 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 1043 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 158 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 523 | 159 | ТПРАЙС Перечень 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | | 2 | 6320,36 | – | 12641 | – | 12641 | – | 13 652 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1011 | |
| 524 | 160 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | | 2 | 39105,16 | – | 78210 | – | 78210 | – | 84 467 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 6257 | |
| 525 | 161 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0005 | 632372,84 | 226077,66 | 316 | 113 | – | 236 | 596 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 405520,00 | 71099,52 | 203 | 36 | | 44 | |
| 526 | 162 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00266 | 632372,84 | 226077,66 | 1682 | 601 | 2 | 1255 | 3 172 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 405520,00 | 71099,52 | 1079 | 189 | | 235 | |
| 527 | 163 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,505 | 10032,00 | – | 5066 | – | 5066 | – | 5 471 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 405 | |
| 528 | 164 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 2,6866 | 10032,00 | – | 26952 | – | 26952 | – | 29 108 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2156 | |
| 529 | 165 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0026 | 487410,28 | 72353,18 | 1267 | 188 | 23 | 1117 | 2 575 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 406318,00 | 27568,16 | 1056 | 72 | | 191 | |
| 530 | 166 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,8 мм | м | | 2,6 | 862,00 | – | 2241 | – | 2241 | – | 2 420 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 179 | |
| 531 | 167 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | | 0,0026 | 605018,90 | 140,31 | 1573 | – | 1101 | 468 | 2 204 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 181692,00 | 43,92 | 472 | – | | 163 | |
| 532 | 168 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 533 | 169 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | | 4 | 4125,54 | – | 16502 | – | 16502 | – | 17 822 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1320 | |
| 534 | 170 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 535 | 171 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,2 | 5807,95 | 1601,11 | 1162 | 320 | 374 | 536 | 1 834 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2339,94 | 605,81 | 468 | 121 | | 136 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 172 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 1,69758 | 190,75 | 4,90 | 324 | 8 | 149 | 116 | 475 |
| | | | | | | | 98,12 | 0,59 | 167 | 1 | | 35 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 537 | 173 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 1,69758 | 159,98 | 3,48 | 272 | 6 | 169 | 68 | 367 |
| | | | | | | | 57,34 | 0,59 | 97 | 1 | | 27 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | | |
| 538 | 174 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,044 | 1092451,14 | 526505,06 | 48068 | 23166 | 824 | 30998 | 85 391 |
| | | | | | | | 547225,00 | 164398,66 | 24078 | 7234 | | 6325 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 539 | 175 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,044 | 465561,00 | – | 20485 | – | 20485 | – | 22 123 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 1639 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 540 | 176 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 541 | 177 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | | 2 | 3057,38 | – | 6115 | – | 6115 | – | 6 604 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 489 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 542 | 178 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | | 2 | 27277,71 | – | 54555 | – | 54555 | – | 58 920 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 4364 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 543 | 179 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | | 0,0004 | 493271,08 | 154781,64 | 197 | 62 | – | 153 | 378 |
| | | | | | | | 338390,00 | 47968,68 | 135 | 19 | | 28 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 544 | 180 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | | 0,00264 | 335878,94 | 86303,22 | 887 | 228 | – | 721 | 1 736 |
| | | | | | | | 249526,00 | 26147,70 | 659 | 69 | | 129 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 545 | 181 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,404 | 5079,00 | – | 2052 | – | 2052 | – | 2 216 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 164 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 546 | 182 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 2,727 | 1623,00 | – | 4426 | – | 4426 | – | 4 780 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 354 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 547 | 183 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 548 | 184 | ТПРАЙС 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | | 4 | 3433,39 | – | 13734 | – | 13734 | – | 14 832 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 1099 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 549 | 185 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 1378771,41 | 570246,46 | 3427 | 1426 | 230 | 2246 | 6 127 |
| | | | | | | | 708246,00 | 199336,16 | 1771 | 498 | | 454 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 186 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | | 2,5 | 6548,00 | – | 16370 | – | 16370 | – | 17 680 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1310 | |
| 551 | 187 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 2686489,28 | 563112,83 | 6716 | 1408 | 5077 | 715 | 8 025 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 92320,40 | 196443,84 | 231 | 491 | | 594 | |
| 552 | 188 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 553 | 189 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,06 | 5807,95 | 1601,11 | 348 | 96 | 112 | 161 | 550 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2339,94 | 605,81 | 140 | 36 | | 41 | |
| 554 | 190 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 3,77775 | 190,75 | 4,90 | 721 | 18 | 332 | 257 | 1 056 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 98,12 | 0,59 | 371 | 2 | | 78 | |
| 555 | 191 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 3,77775 | 159,98 | 3,48 | 604 | 13 | 374 | 151 | 816 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 60 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | | |
| 556 | 192 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,038 | 1092451,14 | 526505,06 | 41513 | 20007 | 711 | 26771 | 73 747 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 547225,00 | 164398,66 | 20795 | 6247 | | 5463 | |
| 557 | 193 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,038 | 465561,00 | – | 17691 | – | 17691 | – | 19 107 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1415 | |
| 558 | 194 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 559 | 195 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 2 | 2905,18 | – | 5810 | – | 5810 | – | 6 275 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 465 | |
| 560 | 196 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 2 | 12573,32 | – | 25147 | – | 25147 | – | 27 158 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2012 | |
| 561 | 197 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,0005 | 382674,59 | 109313,15 | 191 | 55 | 1 | 150 | 369 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 270436,00 | 33515,84 | 135 | 17 | | 27 | |
| 562 | 198 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,00266 | 318312,02 | 76328,86 | 847 | 203 | 3 | 696 | 1 666 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 241162,00 | 23170,06 | 641 | 62 | | 123 | |
| 563 | 199 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,505 | 2372,00 | – | 1198 | – | 1198 | – | 1 294 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 96 | |
| 564 | 200 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 2,6866 | 796,00 | – | 2139 | – | 2139 | – | 2 310 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 171 | |
| 565 | 201 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 566 | 202 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 4 | 1684,82 | – | 6739 | – | 6739 | – | 7 278 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 539 | |
| 567 | 203 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0026 | 564359,15 | 115310,45 | 1467 | 300 | 40 | 1233 | 2 917 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 433620,00 | 45509,02 | 1127 | 118 | | 216 | |
| 568 | 204 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 2,6 | 2086,00 | – | 5424 | – | 5424 | – | 5 857 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 434 | |
| 569 | 205 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0026 | 1006626,36 | 233,85 | 2617 | 1 | 2072 | 538 | 3 408 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 209090,00 | 73,20 | 544 | – | | 252 | |
| 570 | 206 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 571 | 207 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,2 | 5807,95 | 1601,11 | 1162 | 320 | 374 | 536 | 1 834 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2339,94 | 605,81 | 468 | 121 | | 136 | |
| 572 | 208 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 2,25909 | 190,75 | 4,90 | 431 | 11 | 198 | 154 | 632 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 98,12 | 0,59 | 222 | 1 | | 47 | |
| 573 | 209 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 2,25909 | 159,98 | 3,48 | 361 | 8 | 223 | 90 | 488 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 57,34 | 0,59 | 130 | 1 | | 36 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 816862 | 144635 | 512596 | 200326 | 1 098 562 |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 157567 | 47278 | – | 81374 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 31657 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2731 | 13508 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 8181 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 9631 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3303 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 44591 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 10 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 13508 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 643590 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 113805 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 189268 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 233224 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 15138 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 2069 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 189266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 66629 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 899485 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 189268 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 53318 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2068 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 51212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1427 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4380 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 59124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2068 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 88297 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 88297 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7864 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 95361 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1098562 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 204845 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | |
| 574 | 210 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 46 | 4527,19 | 8,56 | 208251 | 394 | 48467 | 156202 | 393 609 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 159390 | – | | 29156 | |
| 575 | 211 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 46 | 13668,71 | – | 628393 | – | | – | 628 393 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 628393 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 576 | 212 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0138 | 1092451,14 | 526505,06 | 15076 | 7266 | 258 | 9722 | 26 782 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 7552 | 2269 | | 1984 | |
| 577 | 213 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 46 | 906,00 | – | 41676 | – | 41676 | – | 45 010 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3334 | |
| 578 | 214 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 1,383588 | 772495,93 | 224140,83 | 1068816 | 310119 | 12091 | 879674 | 2 104 370 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 746606 | 141954 | | 155879 | |
| 579 | 215 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 96,9864 | 353,00 | – | 34236 | – | 34236 | – | 36 975 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2739 | |
| 580 | 216 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 46,184 | 230,00 | – | 10622 | – | 10622 | – | 11 472 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 850 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 217 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0368 | 1092451,14 | 526505,06 | 40202 | 19375 | 689 | 25926 | 71 418 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 20138 | 6050 | | 5290 | |
| 582 | 218 | 2302-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 46 | 199,00 | – | 9154 | – | 9154 | – | 9 886 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 732 | |
| 583 | 219 | 2302-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 46 | 249,00 | – | 11454 | – | 11454 | – | 12 370 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 916 | |
| 584 | 220 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 46 | 2399,94 | 123,39 | 110397 | 5676 | 13704 | 90516 | 216 987 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1978,62 | 29,28 | 91017 | 1347 | | 16073 | |
| 585 | 221 | 2304-0905-0903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 46 | 2280,00 | – | 104880 | – | 104880 | – | 113 270 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8390 | |
| 586 | 222 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0322 | 1092451,14 | 526505,06 | 35177 | 16953 | 603 | 22685 | 62 491 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 17621 | 5294 | | 4629 | |
| 587 | 223 | 2302-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 46 | 105,00 | – | 4830 | – | 4830 | – | 5 216 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 386 | |
| 588 | 224 | 2302-0103-2706<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | 46 | 1364,00 | – | 62744 | – | 62744 | – | 67 764 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5020 | |
| 589 | 225 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раз | м2 | 40,124052 | 95,38 | 2,45 | 3827 | 98 | 1761 | 1366 | 5 609 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 1968 | 12 | | 415 | |
| 590 | 226 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 40,124052 | 159,98 | 3,48 | 6419 | 139 | 3979 | 1604 | 8 664 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 2301 | 23 | | 642 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | |
| 591 | 227 | 1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвески хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,0552 | 146657,21 | 1964,10 | 8095 | 108 | 697 | 5050 | 14 197 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 132067,80 | 529,20 | 7290 | 29 | | 1052 | |
| 592 | 228 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 55,2 | 537,00 | – | 29642 | – | 29642 | – | 32 014 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2371 | |
| 593 | 229 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 1,6008 | 95,38 | 2,45 | 153 | 4 | 70 | 55 | 224 |
| | | | | | | | 49,06 | 0,29 | 79 | – | | 17 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 594 | 230 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,6008 | 159,98 | 3,48 | 256 | 6 | 158 | 64 | 346 |
| | | | | | | | 57,34 | 0,59 | 92 | 1 | | 26 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2.2м | | | | | | | | | | |
| 595 | 231 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | ямя | | 138 | 470,20 | 380,32 | 64888 | 52485 | – | 28719 | 101 095 |
| | | | | | | | 89,88 | 199,16 | 12403 | 27484 | | 7489 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 596 | 232 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 55,89 | 866,42 | – | 48424 | – | – | 34865 | 89 952 |
| | | | | | | | 866,42 | – | 48424 | – | | 6663 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 597 | 233 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 10,143 | 23185,72 | 1783,57 | 235173 | 18091 | 162242 | 53851 | 312 146 |
| | | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 54840 | 4337 | | 23122 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 598 | 234 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 7,452 | 7624,98 | 1804,94 | 56821 | 13450 | 36251 | 12259 | 74 606 |
| | | | | | | | 955,40 | 813,44 | 7120 | 6062 | | 5526 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 599 | 235 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои | м2 поверхности | | 149,04 | 1994,98 | 44,96 | 297332 | 6701 | 253904 | 35577 | 359 542 |
| | | | | | | | 246,43 | 10,25 | 36727 | 1527 | | 26633 | |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 600 | 236 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 0,84387 | 113709,22 | 6968,97 | 95956 | 5881 | 6477 | 57953 | 166 222 |
| | | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 83598 | 392 | | 12313 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 601 | 237 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 0,84387 | 553098,00 | – | 466743 | – | 466743 | – | 504 082 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 37339 | |
| | | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 602 | 238 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 24,47223 | 95,38 | 2,45 | 2334 | 60 | 1073 | 833 | 3 421 |
| | | | | | | | 49,06 | 0,29 | 1201 | 7 | | 253 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 603 | 239 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 24,47223 | 159,98 | 3,48 | 3915 | 85 | 2427 | 978 | 5 285 |
| | | | | | | | 57,34 | 0,59 | 1403 | 14 | | 391 | |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | | 3705887 | 456891 | 1320832 | 1417899 | 5 483 418 |
| | | | | | | | | | 1299769 | 196802 | 628393 | 359630 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 628393 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 628393 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1878813 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 475507 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1153508 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1108178 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 238959 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3225950 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 760 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1153508 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 570794 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 7173 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 91310 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 466743 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 63004 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50704 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 684502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 91310 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 627887 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 62172 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 251753 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 309239 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 246718 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69968 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 944574 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 251753 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 5483418 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 987 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1496571 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-5

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| 604 | 15 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 605 | 16 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 4 | 1720,42 | 85,86 | 6882 | 343 | 675 | 5979 | 13 889 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 5864 | 176 | | 1029 | |
| 606 | 17 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 4 | 1720,42 | 85,86 | 6882 | 343 | 675 | 5979 | 13 889 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 5864 | 176 | | 1029 | |
| 607 | 18 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 1 | 108981,64 | – | 108982 | – | 108982 | – | 117 700 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8719 | |
| 608 | 19 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 4 | 98866,18 | – | 395465 | – | 395465 | – | 427 102 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 31637 | |
| 609 | 20 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 4 | 2280,00 | – | 9120 | – | 9120 | – | 9 850 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 730 | |
| | | | **Защита от ВЛ 80 на газопровод** | | | | | | | | | | |
| 610 | 33 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,012 | 386298,68 | 6351,50 | 4636 | 76 | 121 | 4442 | 9 804 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 4439 | 48 | | 726 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 34 | 2301-1201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 12 | 1166,00 | – | 13992 | – | 13992 | – | 15 111 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1119 | |
| 612 | 35 | 2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 261 | |
| | | | **Защита от ВЛ 50 на газопровод** | | | | | | | | | |
| 613 | 36 | 1122-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,036 | 386298,68 | 6351,50 | 13907 | 229 | 362 | 13326 | 29 411 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 369900,00 | 4005,28 | 13316 | 144 | | 2179 | |
| 614 | 37 | 2301-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 36 | 688,00 | – | 24768 | – | 24768 | – | 26 749 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1981 | |
| 615 | 38 | 2110-0502-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 6 | 1630,00 | – | 9780 | – | 9780 | – | 10 562 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 782 | |
| 616 | 39 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 574 | 95,38 | 2,45 | 54746 | 1405 | 25181 | 19546 | 80 235 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 28160 | 168 | | 5943 | |
| 617 | 40 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 574 | 159,98 | 3,48 | 91826 | 1995 | 56918 | 22942 | 123 950 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 32913 | 336 | | 9181 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 747487 | 4535 | 649618 | 75040 | 888 327 |
| | | | | | | | | 93336 | 1121 | – | 65801 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 195161 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 84249 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 94457 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 13040 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 75039 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21616 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 291816 | | | | 53 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 94457 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 552326 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 552326 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 44186 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 596512 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 888329 | | | | 53 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | | 94457 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворотах и выходах из земли)** | | | | | | | | | |
| 618 | 99 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонной подушки под ковер** | м3 | 0,01 | 21916,84 | 1783,57 | 219 | 18 | 147 | 53 | 294 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 54 | 4 | | 22 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 100 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,14 | 23185,72 | 1783,57 | 3246 | 250 | 2239 | 743 | 4 308 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 757 | 60 | | 319 | |
| 620 | 101 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 10 | 7493,65 | 2212,75 | 74936 | 22128 | 13955 | 46976 | 131 665 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3885,32 | 859,72 | 38853 | 8597 | | 9753 | |
| 621 | 102 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | 0,0667 | 340191,00 | – | 22691 | – | 22691 | – | 24 506 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1815 | |
| 622 | 103 | 2113-0201-0403 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00043 | 561376,00 | – | 241 | – | 241 | – | 261 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 623 | 104 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство | м2 покрытия | 2,4 | 1128,24 | 3,01 | 2708 | 7 | 2219 | 523 | 3 490 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 200,74 | 1,15 | 482 | 3 | | 258 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | |
| 624 | 105 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | 0,026 | 29597,44 | 19838,74 | 770 | 516 | – | 231 | 1 080 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9758,70 | 4799,33 | 254 | 125 | | 80 | |
| 625 | 106 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | 26 | 16,39 | – | 426 | – | 426 | – | 460 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 626 | 107 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 26 | 368,31 | 160,98 | 9576 | 4185 | 1204 | 4013 | 14 677 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 161,04 | 53,35 | 4187 | 1387 | | 1087 | |
| 627 | 108 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,026 | 84707,00 | – | 2202 | – | 2202 | – | 2 379 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 176 | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | |
| 628 | 109 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 6,24 | 3096,01 | 1291,81 | 19319 | 8061 | – | 16050 | 38 199 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1804,20 | 577,45 | 11258 | 3603 | | 2830 | |
| 629 | 110 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 6,24 | 282,36 | 271,04 | 1762 | 1691 | 1 | 404 | 2 339 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,15 | 78,66 | 70 | 491 | | 173 | |
| 630 | 111 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 10,296 | 134,00 | – | 1380 | – | | – | 1 490 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 110 | |
| 631 | 112 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,8 | 3767,74 | 1098,78 | 18085 | 5274 | 12061 | 2176 | 21 882 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 156,24 | 263,55 | 750 | 1265 | | 1621 | |
| 632 | 113 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4,8 | 2058,00 | – | 9878 | – | 9878 | – | 10 669 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 790 | |
| 633 | 114 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 16 | 1365,20 | 128,84 | 21843 | 2062 | 18994 | 1433 | 25 139 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 49,19 | 33,75 | 787 | 540 | | 1862 | |
| 634 | 115 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | 16 | 296,45 | 0,04 | 4743 | 1 | 4738 | 5 | 5 128 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 0,26 | – | 4 | – | | 380 | |
| 635 | 116 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16 | 1083,05 | 53,52 | 17329 | 856 | 15605 | 1132 | 19 938 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 54,26 | 11,28 | 868 | 180 | | 1477 | |
| 636 | 117 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | 16 | 327,57 | 0,01 | 5241 | – | 5189 | 57 | 5 721 |
| | | | НР - 108%; СП - 8% | | | 3,27 | – | 52 | – | | 424 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | |
| 637 | 128 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р. 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 4 | 1061,00 | – | 4244 | – | 4244 | – | 4 584 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 340 | |
| 638 | 129 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,04 | 59891,00 | – | 2396 | – | 2396 | – | 2 587 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 192 | |
| 639 | 130 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00012 | 277756,00 | – | 33 | – | 33 | – | 36 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 640 | 131 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 4 | 7458,09 | 2212,75 | 29832 | 8851 | 5440 | 18790 | 52 513 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 3885,32 | 859,72 | 15541 | 3439 | | 3890 | |
| 641 | 132 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | 0,004 | 21916,84 | 1783,57 | 88 | 7 | 59 | 21 | 118 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 5406,66 | 427,62 | 22 | 2 | | 9 | |
| 642 | 133 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,24 | 1778,00 | – | 427 | – | 427 | – | 461 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 643 | 134 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 1214471,75 | 541439,20 | 2429 | 1083 | 138 | 1563 | 4 312 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 603856,00 | 185697,80 | 1208 | 371 | | 319 | |
| 644 | 135 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 5720,00 | – | 11486 | – | 11486 | – | 12 405 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 919 | |
| 645 | 136 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 2 | 1597,39 | 8,88 | 3195 | 18 | 548 | 2609 | 6 268 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1314,67 | 3,07 | 2629 | 6 | | 464 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 137 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00012 | 96427,60 | 22116,77 | 12 | 3 | – | 6 | 20 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71981,00 | 6366,61 | 9 | 1 | | 1 | |
| 647 | 138 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00012 | 277756,00 | – | 33 | – | 33 | – | 36 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 648 | 139 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,008 | 317,00 | – | 3 | – | 3 | – | 3 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 649 | 140 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,004 | 85415,00 | – | 342 | – | 342 | – | 369 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27 | |
| 650 | 141 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | 0,08 | 196,00 | – | 16 | – | 16 | – | 17 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 651 | 142 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,00228 | 96427,60 | 22116,77 | 220 | 50 | 6 | 123 | 371 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 71981,00 | 6366,61 | 164 | 15 | | 27 | |
| 652 | 143 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00228 | 257639,00 | – | 587 | – | 587 | – | 634 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47 | |
| 653 | 144 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | 0,002 | 317527,02 | 76328,86 | 635 | 153 | – | 523 | 1 251 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 241162,00 | 23170,06 | 482 | 46 | | 93 | |
| 654 | 145 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 2 | 1398,89 | 7,73 | 2798 | 15 | 312 | 2451 | 5 669 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1235,62 | 2,49 | 2471 | 5 | | 420 | |
| 655 | 146 | 2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2 | 134,00 | – | 268 | – | 268 | – | 289 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21 | |
| 656 | 147 | 1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 16 | 161,03 | 0,86 | 2577 | 14 | – | 1773 | 4 698 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 160,17 | 0,44 | 2563 | 7 | | 348 | |
| 657 | 148 | 2113-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | 0,000848 | 504922,00 | – | 428 | – | 428 | – | 462 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |
| | | | **Узел выхода из грунта диам.110 мм** | | | | | | | | | |
| 658 | 149 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,028 | 1092451,14 | 526505,06 | 30589 | 14742 | 525 | 19726 | 54 340 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 15322 | 4603 | | 4025 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 150 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,028 | 465561,00 | – | 13036 | – | 13036 | – | 14 079 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1043 | |
| 660 | 151 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 661 | 152 | ТПРАЙС Перечень 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | 2 | 6320,36 | – | 12641 | – | 12641 | – | 13 652 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1011 | |
| 662 | 153 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | 2 | 39105,16 | – | 78210 | – | 78210 | – | 84 467 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6257 | |
| 663 | 154 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0005 | 632372,84 | 226077,66 | 316 | 113 | – | 236 | 596 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405520,00 | 71099,52 | 203 | 36 | | 44 | |
| 664 | 155 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00266 | 632372,84 | 226077,66 | 1682 | 601 | 2 | 1255 | 3 172 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405520,00 | 71099,52 | 1079 | 189 | | 235 | |
| 665 | 156 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,505 | 10032,00 | – | 5066 | – | 5066 | – | 5 471 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 405 | |
| 666 | 157 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,6866 | 10032,00 | – | 26952 | – | 26952 | – | 29 108 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2156 | |
| 667 | 158 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0026 | 487410,28 | 72353,18 | 1267 | 188 | 23 | 1117 | 2 575 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 406318,00 | 27568,16 | 1056 | 72 | | 191 | |
| 668 | 159 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x2,8 мм | м | 2,6 | 862,00 | – | 2241 | – | 2241 | – | 2 420 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 179 | |
| 669 | 160 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | 0,0026 | 605018,90 | 140,31 | 1573 | – | 1101 | 468 | 2 204 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 181692,00 | 43,92 | 472 | – | | 163 | |
| 670 | 161 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 671 | 162 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | 4 | 4125,54 | – | 16502 | – | 16502 | – | 17 822 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1320 | |
| 672 | 163 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 261 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 164 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,2 | 5807,95 | 1601,11 | 1162 | 320 | 374 | 536 | 1 834 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2339,94 | 605,81 | 468 | 121 | | 136 | |
| 674 | 165 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,69758 | 190,75 | 4,90 | 324 | 8 | 149 | 116 | 475 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 98,12 | 0,59 | 167 | 1 | | 35 | |
| 675 | 166 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,69758 | 159,98 | 3,48 | 272 | 6 | 169 | 68 | 367 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 97 | 1 | | 27 | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | |
| 676 | 167 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,044 | 1092451,14 | 526505,06 | 48068 | 23166 | 824 | 30998 | 85 391 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 24078 | 7234 | | 6325 | |
| 677 | 168 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,044 | 465561,00 | – | 20485 | – | 20485 | – | 22 123 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1639 | |
| 678 | 169 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 679 | 170 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | 2 | 3057,38 | – | 6115 | – | 6115 | – | 6 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 489 | |
| 680 | 171 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | 2 | 27277,71 | – | 54555 | – | 54555 | – | 58 920 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4364 | |
| 681 | 172 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | 0,0004 | 493271,08 | 154781,64 | 197 | 62 | – | 153 | 378 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 338390,00 | 47968,68 | 135 | 19 | | 28 | |
| 682 | 173 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | 0,00264 | 335878,94 | 86303,22 | 887 | 228 | – | 721 | 1 736 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 249526,00 | 26147,70 | 659 | 69 | | 129 | |
| 683 | 174 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,404 | 5079,00 | – | 2052 | – | 2052 | – | 2 216 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 164 | |
| 684 | 175 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,727 | 1623,00 | – | 4426 | – | 4426 | – | 4 780 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 354 | |
| 685 | 176 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 686 | 177 | ТПРАЙС 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | 4 | 3433,39 | – | 13734 | – | 13734 | – | 14 832 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1099 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 178 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 1370771,41 | 570246,46 | 3427 | 1426 | 230 | 2246 | 6 127 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 708246,00 | 199336,16 | 1771 | 498 | | 454 | |
| 688 | 179 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | | 2,5 | 6548,00 | – | 16370 | – | 16370 | – | 17 680 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1310 | |
| 689 | 180 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 2686489,28 | 563112,83 | 6716 | 1408 | 5077 | 715 | 8 025 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 92320,40 | 196443,84 | 231 | 491 | | 594 | |
| 690 | 181 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 691 | 182 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,06 | 5807,95 | 1601,11 | 348 | 96 | 112 | 161 | 550 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 140 | 36 | | 41 | |
| 692 | 183 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 3,77775 | 190,75 | 4,90 | 721 | 18 | 332 | 257 | 1 056 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 371 | 2 | | 78 | |
| 693 | 184 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 3,77775 | 159,98 | 3,48 | 604 | 13 | 374 | 151 | 816 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 60 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 679724 | 112746 | 426753 | 173807 | 921 818 |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 138847 | 37967 | – | 68279 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 16792 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1204 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 5953 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6446 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4244 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 1683 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 22719 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | | 5 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | 5953 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 535052 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 90936 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 168104 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 192782 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 10305 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1380 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 167662 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 56217 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 758931 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | | 111 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | | 168104 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 36328 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 2758 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 33520 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1903 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 3059 | | | | |
| | | | | | | | | | 41290 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2758 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 91552 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 91552 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7324 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 98876 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 921816 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 118 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 176814 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | |
| 694 | 185 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 34 | 4527,19 | 8,56 | 153924 | 291 | 35823 | 115454 | 290 929 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 117810 | – | | 21550 | |
| 695 | 186 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 34 | 13660,71 | – | 464464 | – | | – | 464 464 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 464464 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 696 | 187 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0102 | 1092451,14 | 526505,06 | 11143 | 5370 | 191 | 7186 | 19 795 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 5582 | 1677 | | 1466 | |
| 697 | 188 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 34 | 906,00 | – | 30804 | – | 30804 | – | 33 268 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2464 | |
| 698 | 189 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладки с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 1,022652 | 772495,93 | 224140,83 | 789995 | 229218 | 8938 | 650194 | 1 555 404 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 551839 | 104922 | | 115215 | |
| 699 | 190 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 71,6856 | 353,00 | – | 25305 | – | 25305 | – | 27 329 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2024 | |
| 700 | 191 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 34,136 | 230,00 | – | 7851 | – | 7851 | – | 8 479 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 628 | |
| 701 | 192 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0272 | 1092451,14 | 526505,06 | 29715 | 14321 | 509 | 19163 | 52 787 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 14885 | 4472 | | 3910 | |
| 702 | 193 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 34 | 199,00 | – | 6766 | – | 6766 | – | 7 307 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 541 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 194 | 2302-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 34 | 249,00 | – | 8466 | – | 8466 | – | 9 143 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 677 | |
| 704 | 195 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 34 | 2399,94 | 123,39 | 81598 | 4195 | 10130 | 66903 | 160 381 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 67273 | 996 | | 11880 | |
| 705 | 196 | 2304-0905-0903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 34 | 2280,00 | – | 77520 | – | 77520 | – | 83 722 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6202 | |
| 706 | 197 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0238 | 1092451,14 | 526505,06 | 26000 | 12531 | 445 | 16767 | 46 189 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 13024 | 3913 | | 3421 | |
| 707 | 198 | 2302-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 34 | 105,00 | – | 3570 | – | 3570 | – | 3 856 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 286 | |
| 708 | 199 | 2302-0103-2706<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 34 | 1364,00 | – | 46376 | – | 46376 | – | 50 086 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3710 | |
| 709 | 200 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 29,656908 | 95,38 | 2,45 | 2829 | 73 | 1301 | 1010 | 4 146 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1455 | 9 | | 307 | |
| 710 | 201 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 29,656908 | 159,98 | 3,48 | 4744 | 103 | 2940 | 1185 | 6 404 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1701 | 17 | | 474 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 711 | 202 | 1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,0408 | 146657,21 | 1964,10 | 5984 | 80 | 516 | 3733 | 10 494 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 5388 | 22 | | 777 | |
| 712 | 203 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 40,8 | 537,00 | – | 21910 | – | 21910 | – | 23 662 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1753 | |
| 713 | 204 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 1,1832 | 95,38 | 2,45 | 113 | 3 | 52 | 40 | 165 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 58 | – | | 12 | |
| 714 | 205 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,1832 | 159,98 | 3,48 | 189 | 4 | 117 | 47 | 256 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 68 | 1 | | 19 | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2.2м | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 206 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | шея | | 102 | 470,20 | 380,32 | 47961 | 38793 | – | 21227 | 74 722 |
| | | | | | | | 89,88 | 199,16 | 9168 | 20314 | | 5535 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 716 | 207 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 41,31 | 866,42 | – | 35792 | – | – | 25770 | 66 486 |
| | | | | | | | 866,42 | – | 35792 | – | | 4925 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 717 | 208 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 7,497 | 23185,72 | 1783,57 | 173823 | 13371 | 119918 | 39803 | 230 716 |
| | | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 40534 | 3206 | | 17090 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 718 | 209 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 5,508 | 7624,98 | 1804,94 | 41998 | 9942 | 26794 | 9061 | 55 144 |
| | | | | | | | 955,40 | 813,44 | 5262 | 4480 | | 4085 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 719 | 210 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 110,16 | 1994,98 | 44,96 | 219767 | 4953 | 187668 | 26296 | 265 748 |
| | | | | | | | 246,43 | 10,25 | 27146 | 1129 | | 19685 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 720 | 211 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 0,62373 | 113709,22 | 6968,97 | 70924 | 4347 | 4787 | 42835 | 122 860 |
| | | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 61790 | 290 | | 9101 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 721 | 212 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 0,62373 | 553098,00 | – | 344984 | – | 344984 | – | 372 583 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | 27599 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 722 | 213 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 18,08817 | 95,38 | 2,45 | 1725 | 44 | 794 | 616 | 2 528 |
| | | | | | | | 49,06 | 0,29 | 887 | 5 | | 187 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 723 | 214 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 18,08817 | 159,98 | 3,48 | 2894 | 63 | 1794 | 723 | 3 906 |
| | | | | | | | 57,34 | 0,59 | 1037 | 11 | | 289 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 2739134 | 337702 | 976269 | 1048013 | 4 052 959 |
| | | | | | | | | | 960699 | 145462 | 464464 | 265812 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 464464 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 464464 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 1388688 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 351462 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 852593 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 819088 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 176622 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 2384398 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 561 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 852593 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 421891 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 5302 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 67490 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 344984 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 46568 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 37477 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 505936 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67490 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 464090 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 45953 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 186079 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 228568 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 182357 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51716 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 698163 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186079 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4052961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 730 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1106161 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-6

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| 724 | 13 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |
| 725 | 14 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |
| 726 | 15 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 5 | 1720,42 | 85,86 | 8602 | 429 | 843 | 7474 | 17 362 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 7330 | 220 | | 1286 | |
| 727 | 16 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка** | задвижка или клапан | | 6 | 1720,42 | 85,86 | 10322 | 515 | 1012 | 8968 | 20 834 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 8795 | 264 | | 1543 | |
| 728 | 17 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005** | шт. | | 2 | 153496,32 | – | 306993 | – | 306993 | – | 331 552 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24559 | |
| 729 | 18 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005** | шт. | | 2 | 108981,64 | – | 217963 | – | 217963 | – | 235 400 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 17437 | |
| 730 | 19 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | шт. | | 5 | 98866,18 | – | 494331 | – | 494331 | – | 533 877 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 39546 | |
| 731 | 20 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | шт. | | 6 | 2280,00 | – | 13680 | – | 13680 | – | 14 774 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1094 | |
| | | | **Защита от ВЛ 100 на газопровод** | | | | | | | | | | |
| 732 | 34 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | | 0,018 | 386298,68 | 6351,50 | 6953 | 114 | 181 | 6663 | 14 706 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 6658 | 72 | | 1089 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 35 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 18 | 1166,00 | – | 20988 | – | 20988 | – | 22 667 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1679 | |
| 734 | 36 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 3 | 1630,00 | – | 4890 | – | 4890 | – | 5 281 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 391 | |
| | | | Защита от ВЛ 80 на газопровод | | | | | | | | | |
| 735 | 37 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,024 | 386298,68 | 6351,50 | 9271 | 152 | 241 | 8884 | 19 608 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 369900,00 | 4005,28 | 8878 | 96 | | 1452 | |
| 736 | 38 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 24 | 1166,00 | – | 27984 | – | 27984 | – | 30 223 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2239 | |
| 737 | 39 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 4 | 1630,00 | – | 6520 | – | 6520 | – | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 522 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | |
| 738 | 40 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,048 | 386298,68 | 6351,50 | 18542 | 305 | 482 | 17768 | 39 215 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 369900,00 | 4005,28 | 17755 | 192 | | 2905 | |
| 739 | 41 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 48 | 688,00 | – | 33024 | – | 33024 | – | 35 666 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2642 | |
| 740 | 42 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 8 | 1630,00 | – | 13040 | – | 13040 | – | 14 083 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1043 | |
| 741 | 43 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 970,1 | 95,38 | 2,45 | 92524 | 2375 | 42557 | 33034 | 135 603 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 47592 | 284 | | 10045 | |
| 742 | 44 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 970,1 | 159,98 | 3,48 | 155193 | 3372 | 96196 | 38773 | 209 484 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 55625 | 568 | | 15517 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1453792 | 7836 | 1282199 | 132868 | 1 713 593 |
| | | | | | | | | 163757 | 1989 | – | 126931 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 338830 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 142787 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 165746 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 24450 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 132867 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37736 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 509433 | | | | 95 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 165746 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1114963 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1114963 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 89197 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1204160 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1713593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 165746 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | |
| | | **Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)** | | | | | | | | | |
| 743 | 100 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонной подушки под ковер** | м3 | 0,01 | 21916,84 | 1783,57 | 219 | 18 | 147 | 53 | 294 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 54 | 4 | | 22 | |
| 744 | 101 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** | м3 | 0,14 | 23185,72 | 1783,57 | 3246 | 250 | 2239 | 743 | 4 308 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 757 | 60 | | 319 | |
| 745 | 102 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство контрольной трубки** | шт | 10 | 7493,65 | 2212,75 | 74936 | 22128 | 13955 | 46976 | 131 665 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3885,32 | 859,72 | 38853 | 8597 | | 9753 | |
| 746 | 103 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | **Ковер для контрольной трубки** | т | 0,0667 | 340191,00 | – | 22691 | – | 22691 | – | 24 506 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1815 | |
| 747 | 104 | 2113-0201-0403 РСНБ РК 2015 | **Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,00043 | 561376,00 | – | 241 | – | 241 | – | 261 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19 | |
| 748 | 105 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостки). Устройство** | м2 покрытия | 2,4 | 1128,24 | 3,01 | 2708 | 7 | 2219 | 523 | 3 490 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 200,74 | 1,15 | 482 | 3 | | 258 | |
| | | | **Укладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | |
| 749 | 106 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | **Укладка сигнальной ленты** | км | 0,093 | 29597,44 | 19838,74 | 2753 | 1845 | – | 826 | 3 865 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9758,70 | 4799,33 | 908 | 446 | | 286 | |
| 750 | 107 | Прайс Перечень39 | **Лента сигнальная** | м | 93 | 16,39 | – | 1525 | – | 1525 | – | 1 646 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 122 | |
| 751 | 108 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | м | 93 | 368,31 | 160,98 | 34253 | 14971 | 4305 | 14355 | 52 497 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 161,04 | 53,35 | 14977 | 4961 | | 3889 | |
| 752 | 109 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,093 | 84707,00 | – | 7878 | – | 7878 | – | 8 508 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 630 | |
| | | | **Разработка и восстановление асфальтовой дороги** | | | | | | | | | |
| 753 | 110 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** | м3 | 18,33 | 3096,01 | 1291,81 | 56750 | 23679 | – | 47148 | 112 210 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1804,20 | 577,45 | 33071 | 10585 | | 8312 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 111 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 18,33 | 282,36 | 271,04 | 5176 | 4968 | 4 | 1185 | 6 870 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,15 | 78,66 | 204 | 1442 | | 509 | |
| 755 | 112 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 30,2445 | 134,00 | – | 4053 | – | | – | 4 377 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 324 | |
| 756 | 113 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 14,1 | 3767,74 | 1098,78 | 53125 | 15493 | 35429 | 6393 | 64 279 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 156,24 | 263,55 | 2203 | 3716 | | 4761 | |
| 757 | 114 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 14,1 | 2058,00 | – | 29018 | – | 29018 | – | 31 339 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2321 | |
| 758 | 115 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 47 | 1365,20 | 128,84 | 64164 | 6056 | 55796 | 4210 | 73 845 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,19 | 33,75 | 2312 | 1586 | | 5470 | |
| 759 | 116 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | 47 | 296,45 | 0,04 | 13933 | 2 | 13919 | 13 | 15 062 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,26 | – | 12 | – | | 1116 | |
| 760 | 117 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 47 | 1083,05 | 53,52 | 50903 | 2516 | 45837 | 3326 | 58 568 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,26 | 11,28 | 2550 | 530 | | 4338 | |
| 761 | 118 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | 47 | 327,57 | 0,01 | 15396 | – | 15242 | 166 | 16 807 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,27 | – | 154 | – | | 1245 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | |
| 762 | 131 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 5 | 1061,00 | – | 5305 | – | 5305 | – | 5 729 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 424 | |
| 763 | 132 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,05 | 59891,00 | – | 2995 | – | 2995 | – | 3 234 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 240 | |
| 764 | 133 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00015 | 277756,00 | – | 42 | – | 42 | – | 45 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 765 | 134 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 5 | 7458,09 | 2212,75 | 37290 | 11064 | 6799 | 23488 | 65 641 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3885,32 | 859,72 | 19427 | 4299 | | 4862 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 135 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под конвер | м3 | | 0,005 | 21916,84 | 1783,57 | 110 | 9 | 74 | 27 | 147 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 27 | 2 | | 11 | |
| 767 | 136 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,3 | 1778,00 | – | 533 | – | 533 | – | 576 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 43 | |
| 768 | 137 | 1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0025 | 1214471,75 | 541439,20 | 3036 | 1354 | 172 | 1954 | 5 390 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 1510 | 464 | | 399 | |
| 769 | 138 | 2301-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 2,51 | 5720,00 | – | 14357 | – | 14357 | – | 15 506 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1149 | |
| 770 | 139 | 1122-1401-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 2,5 | 1597,39 | 8,88 | 3993 | 22 | 684 | 3261 | 7 835 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 3287 | 8 | | 580 | |
| 771 | 140 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00015 | 96427,60 | 22116,77 | 14 | 3 | – | 8 | 24 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 11 | 1 | | 2 | |
| 772 | 141 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00015 | 277756,00 | – | 42 | – | 42 | – | 45 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 773 | 142 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,01 | 317,00 | – | 3 | – | 3 | – | 3 |
| | | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 774 | 143 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,005 | 85415,00 | – | 427 | – | 427 | – | 461 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 775 | 144 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,1 | 196,00 | – | 20 | – | 20 | – | 21 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 776 | 145 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00285 | 96427,60 | 22116,77 | 275 | 63 | 7 | 154 | 463 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 205 | 18 | | 34 | |
| 777 | 146 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00285 | 257639,00 | – | 734 | – | 734 | – | 793 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 59 | |
| 778 | 147 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0025 | 317527,02 | 76328,86 | 794 | 191 | – | 654 | 1 564 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 603 | 58 | | 116 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 148 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 2,5 | 1398,89 | 7,73 | 3497 | 19 | 389 | 3064 | 7 086 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1235,62 | 2,49 | 3089 | 6 | | 525 | |
| 780 | 149 | 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,5 | 134,00 | – | 335 | – | 335 | – | 362 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27 | |
| 781 | 150 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 20 | 161,03 | 0,86 | 3221 | 17 | – | 2216 | 5 872 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 160,17 | 0,44 | 3203 | 9 | | 435 | |
| 782 | 151 | 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | 0,00106 | 504922,00 | – | 535 | – | 535 | – | 578 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам.110 мм | | | | | | | | | |
| 783 | 152 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,126 | 1092451,14 | 526505,06 | 137649 | 66340 | 2359 | 88768 | 244 530 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 68950 | 20714 | | 18113 | |
| 784 | 153 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,126 | 465561,00 | – | 58661 | – | 58661 | – | 63 354 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4693 | |
| 785 | 154 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 18 | 1501,48 | 944,23 | 27027 | 16996 | – | 14881 | 45 260 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 10030 | 5001 | | 3353 | |
| 786 | 155 | ТПРАЙСПЕРЕЧЕНЬ 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | 9 | 6320,36 | – | 56883 | – | 56883 | – | 61 434 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4551 | |
| 787 | 156 | ТПРАЙС "Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | 9 | 39105,16 | – | 351946 | – | 351946 | – | 380 102 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28156 | |
| 788 | 157 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00225 | 632372,84 | 226077,66 | 1423 | 509 | 2 | 1062 | 2 683 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405520,00 | 71099,52 | 912 | 160 | | 199 | |
| 789 | 158 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01197 | 632372,84 | 226077,66 | 7570 | 2706 | 10 | 5648 | 14 275 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 405520,00 | 71099,52 | 4854 | 851 | | 1057 | |
| 790 | 159 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 2,2725 | 10032,00 | – | 22798 | – | 22798 | – | 24 622 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1824 | |
| 791 | 160 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 12,0897 | 10032,00 | – | 121284 | – | 121284 | – | 130 987 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9703 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 161 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0117 | 487410,28 | 72353,18 | 5703 | 847 | 102 | 5026 | 11 587 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406318,00 | 27568,16 | 4754 | 323 | | 858 | |
| 793 | 162 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,8 мм | м | 11,7 | 862,00 | – | 10085 | – | 10085 | – | 10 892 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 807 | |
| 794 | 163 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | 0,0117 | 605018,90 | 140,31 | 7079 | 2 | 4951 | 2105 | 9 918 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 181692,00 | 43,92 | 2126 | 1 | | 735 | |
| 795 | 164 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 18 | 1501,48 | 944,23 | 27027 | 16996 | – | 14881 | 45 260 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 10030 | 5001 | | 3353 | |
| 796 | 165 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | 18 | 4125,54 | – | 74260 | – | 74260 | – | 80 200 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5941 | |
| 797 | 166 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 9 | 1630,00 | – | 14670 | – | 14670 | – | 15 844 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1174 | |
| 798 | 167 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,9 | 5807,95 | 1601,11 | 5227 | 1441 | 1680 | 2413 | 8 251 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2339,94 | 605,81 | 2106 | 545 | | 611 | |
| 799 | 168 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,63911 | 190,75 | 4,90 | 1457 | 37 | 670 | 520 | 2 136 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 98,12 | 0,59 | 750 | 4 | | 158 | |
| 800 | 169 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,63911 | 159,98 | 3,48 | 1222 | 27 | 757 | 305 | 1 650 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 438 | 4 | | 122 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1452494 | 210574 | 1005016 | 296352 | 1 888 757 |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 232849 | 69400 | – | 139908 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 50188 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 4305 | 21292 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 13183 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15181 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5230 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 70599 | | | | 16 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 21292 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1148586 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 203440 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 277510 | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 504322 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 29551 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 4053 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 278795 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 114190 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1541571 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | | 187 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 277510 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 62171 | | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 7 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3447 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 58661 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2379 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5164 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 69713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3447 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 191550 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 191550 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15324 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 206874 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1888757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 206 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 302249 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | Установка счетчика | | | | | | | | | |
| 801 | 170 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 73 | 4527,19 | 8,56 | 330485 | 625 | 76915 | 247886 | 624 641 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 252945 | – | | 46270 | |
| 802 | 171 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 73 | 13660,71 | – | 997232 | – | | – | 997 232 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 997232 | – | |
| | | | Обвязка | | | | | | | | | | |
| 803 | 172 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0219 | 1092451,14 | 526505,06 | 23925 | 11530 | 411 | 15429 | 42 502 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 11984 | 3600 | | 3148 | |
| 804 | 173 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 73 | 906,00 | – | 66138 | – | 66138 | – | 71 429 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5291 | |
| 805 | 174 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 2,195694 | 772495,93 | 224140,83 | 1696165 | 492145 | 19188 | 1396005 | 3 339 543 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 1184832 | 225274 | | 247374 | |
| 806 | 175 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 153,9132 | 353,00 | – | 54331 | – | 54331 | – | 58 678 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4347 | |
| 807 | 176 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 73,292 | 230,00 | – | 16857 | – | 16857 | – | 18 206 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1349 | |
| 808 | 177 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0584 | 1092451,14 | 526505,06 | 63799 | 30748 | 1093 | 41143 | 113 338 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 31958 | 9601 | | 8395 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 178 | 2302-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 73 | 199,00 | – | 14527 | – | 14527 | – | 15 689 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1162 | |
| 810 | 179 | 2302-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 73 | 249,00 | – | 18177 | – | 18177 | – | 19 631 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1454 | |
| 811 | 180 | 1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 73 | 2399,94 | 123,39 | 175196 | 9007 | 21750 | 143645 | 344 348 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 144439 | 2137 | | 25507 | |
| 812 | 181 | 2304-0905-0903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 73 | 2280,00 | – | 166440 | – | 166440 | – | 179 755 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 13315 | |
| 813 | 182 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0511 | 1092451,14 | 526505,06 | 55824 | 26904 | 957 | 36000 | 99 171 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 27963 | 8401 | | 7346 | |
| 814 | 183 | 2302-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 73 | 105,00 | – | 7665 | – | 7665 | – | 8 278 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 613 | |
| 815 | 184 | 2302-0103-2706<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 73 | 1364,00 | – | 99572 | – | 99572 | – | 107 538 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7966 | |
| 816 | 185 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 63,675126 | 95,38 | 2,45 | 6073 | 156 | 2793 | 2168 | 8 901 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 3124 | 19 | | 659 | |
| 817 | 186 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 63,675126 | 159,98 | 3,48 | 10187 | 221 | 6315 | 2545 | 13 750 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 3651 | 37 | | 1019 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 818 | 187 | 1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвески хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,0876 | 146657,21 | 1964,10 | 12847 | 172 | 1106 | 8015 | 22 531 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 11569 | 46 | | 1669 | |
| 819 | 188 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 87,6 | 537,00 | – | 47041 | – | 47041 | – | 50 804 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3763 | |
| 820 | 189 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 2,5404 | 95,38 | 2,45 | 242 | 6 | 111 | 87 | 355 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 125 | 1 | | 26 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 190 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,5404 | 159,98 | 3,48 | 406 | 9 | 251 | 102 | 549 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 146 | 1 | | 41 | |
| | | | **ОП-1 Ду20 Н=2.2м** | | | | | | | | | | |
| 822 | 191 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение буровыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | яма | | 219 | 470,20 | 380,32 | 102974 | 83291 | -- | 45575 | 160 433 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,88 | 199,16 | 19683 | 43616 | | 11884 | |
| 823 | 192 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 88,695 | 866,42 | -- | 76847 | -- | -- | 55330 | 142 750 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 866,42 | -- | 76847 | -- | | 10574 | |
| 824 | 193 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | | 16,0965 | 23185,72 | 1783,57 | 373209 | 28709 | 257472 | 85459 | 495 362 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 87028 | 6883 | | 36693 | |
| 825 | 194 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 11,826 | 7624,98 | 1804,94 | 90173 | 21345 | 57529 | 19454 | 118 397 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 11299 | 9620 | | 8770 | |
| 826 | 195 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 236,52 | 1994,98 | 44,96 | 471853 | 10634 | 402934 | 56459 | 570 577 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 58285 | 2424 | | 42265 | |
| 827 | 196 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 1,339185 | 113709,22 | 6968,97 | 152278 | 9333 | 10278 | 91969 | 263 787 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 132667 | 622 | | 19540 | |
| 828 | 197 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 1,339185 | 553098,00 | -- | 740701 | -- | 740701 | -- | 799 957 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 59256 | |
| 829 | 198 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 38,836365 | 95,38 | 2,45 | 3704 | 95 | 1704 | 1322 | 5 429 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1905 | 11 | | 402 | |
| 830 | 199 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 38,836365 | 159,98 | 3,48 | 6213 | 135 | 3851 | 1552 | 8 386 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 2227 | 23 | | 621 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 5881081 | 725066 | 2096107 | 2250145 | 8 701 947 |
| | | | | | | | | | 2062676 | 312316 | 997232 | 570719 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 997232 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 997232 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2981594 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 754609 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1830567 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1758630 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 379218 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5119442 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 205 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1830567 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | | 905825 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 11384 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 144905 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 740701 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 99984 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 80465 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1086274 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 144905 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 996429 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 98664 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 399522 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 490749 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 391531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111037 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1498997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 399522 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | 8701946 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 566 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2374993 | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-7** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | |
| | | **Арматура** | | | | | | | | | |
| 831 | 15 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 832 | 16 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 3242,66 | 143,10 | 3243 | 143 | 319 | 2826 | 6 554 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 2781 | 73 | | 485 | |
| 833 | 17 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 8 | 1720,42 | 85,86 | 13763 | 687 | 1349 | 11958 | 27 779 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 11727 | 351 | | 2058 | |
| 834 | 18 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка** | задвижка или клапан | 10 | 1720,42 | 85,86 | 17204 | 859 | 1686 | 14947 | 34 723 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 14659 | 439 | | 2572 | |
| 835 | 19 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 153496,32 | – | 153496 | – | 153496 | – | 165 776 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 12280 | |
| 836 | 20 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 1 | 108981,64 | – | 108982 | – | 108982 | – | 117 700 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8719 | |
| 837 | 21 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 8 | 98866,18 | – | 790929 | – | 790929 | – | 854 204 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 63274 | |
| 838 | 22 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 10 | 2280,00 | – | 22800 | – | 22800 | – | 24 624 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1824 | |
| | | **Защита от ВЛ 80 на газопровод** | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 36 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,006 | 386298,68 | 6351,50 | 2318 | 38 | 61 | 2221 | 4 902 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 369900,00 | 4005,28 | 2219 | 24 | | 363 | |
| 840 | 37 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 6 | 1166,00 | – | 6996 | – | 6996 | – | 7 556 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 560 | |
| 841 | 38 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 1 | 1630,00 | – | 1630 | – | 1630 | – | 1 760 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 130 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | |
| 842 | 39 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,012 | 386298,68 | 6351,50 | 4636 | 76 | 121 | 4442 | 9 804 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 369900,00 | 4005,28 | 4439 | 48 | | 726 | |
| 843 | 40 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 12 | 688,00 | – | 8256 | – | 8256 | – | 8 916 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 660 | |
| 844 | 41 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 845 | 42 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 574 | 95,38 | 2,45 | 54746 | 1405 | 25181 | 19546 | 80 235 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 49,06 | 0,29 | 28160 | 168 | | 5943 | |
| 846 | 43 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 574 | 159,98 | 3,48 | 91826 | 1995 | 56918 | 22942 | 123 950 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 57,34 | 0,59 | 32913 | 336 | | 9181 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1287328 | 5347 | 1182303 | 81708 | 1 478 558 |
| | | | | | | | | 99679 | 1513 | – | 109521 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 195869 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 85953 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 101192 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4890 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 81707 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22206 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 299782 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101192 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1091459 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1091459 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 87317 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1178776 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1478558 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101192 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж контрольной трубки в коверс (на углах поворотах и выходах из земли)** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 117 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | 0,006 | 21916,84 | 1783,57 | 132 | 11 | 89 | 32 | 176 |
| | | | *НР - 91%; СП - 85%* | | | 5406,66 | 427,62 | 32 | 3 | | 13 | |
| 848 | 118 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,084 | 23185,72 | 1783,57 | 1948 | 150 | 1344 | 446 | 2 585 |
| | | | *НР - 91%; СП - 85%* | | | 5406,66 | 427,62 | 454 | 36 | | 191 | |
| 849 | 119 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 6 | 7493,65 | 2212,75 | 44962 | 13277 | 8373 | 28186 | 78 999 |
| | | | *НР - 99%; СП - 85%* | | | 3885,32 | 859,72 | 23312 | 5158 | | 5852 | |
| 850 | 120 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер для контрольной трубки | т | 0,04002 | 340191,00 | – | 13614 | – | 13614 | – | 14 704 |
| | | | *СП - 85%* | | | – | – | – | – | | 1089 | |
| 851 | 121 | 2113-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000258 | 561376,00 | – | 145 | – | 145 | – | 156 |
| | | | *СП - 85%* | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 852 | 122 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытии дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство | м2 покрытия | 22 | 1128,24 | 3,01 | 24821 | 66 | 20339 | 4797 | 31 988 |
| | | | *НР - 108%; СП - 85%* | | | 200,74 | 1,15 | 4416 | 25 | | 2369 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | |
| 853 | 123 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | 0,089 | 29597,44 | 19838,74 | 2634 | 1766 | – | 790 | 3 698 |
| | | | *НР - 61%; СП - 85%* | | | 9758,70 | 4799,33 | 869 | 427 | | 274 | |
| 854 | 124 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | 89 | 16,39 | – | 1459 | – | 1459 | – | 1 576 |
| | | | *СП - 85%* | | | – | – | – | – | | 117 | |
| 855 | 125 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 89 | 368,31 | 160,98 | 32780 | 14327 | 4120 | 13738 | 50 239 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | 161,04 | 53,35 | 14333 | 4748 | | 3721 | |
| 856 | 126 | 2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,089 | 84707,00 | – | 7539 | – | 7539 | – | 8 142 |
| | | | *СП - 85%* | | | – | – | – | – | | 603 | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | |
| 857 | 127 | 1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 21,996 | 3096,01 | 1291,81 | 68100 | 28415 | – | 56578 | 134 652 |
| | | | *НР - 108%; СП - 85%* | | | 1804,20 | 577,45 | 39685 | 12702 | | 9974 | |
| 858 | 128 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 21,996 | 282,36 | 271,04 | 6211 | 5962 | 4 | 1422 | 8 244 |
| | | | *НР - 72%; СП - 85%* | | | 11,15 | 78,66 | 245 | 1730 | | 611 | |
| 859 | 129 | 4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 36,2934 | 134,00 | – | 4863 | – | | – | 5 252 |
| | | | *СП - 85%* | | | – | – | – | – | | 389 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 130 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 16,92 | 3767,74 | 1098,78 | 63750 | 18591 | 42515 | 7671 | 77 135 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 156,24 | 263,55 | 2644 | 4459 | | 5714 | |
| 861 | 131 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16,92 | 2058,00 | – | 34821 | – | 34821 | – | 37 607 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2786 | |
| 862 | 132 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 56,4 | 1365,20 | 128,84 | 76997 | 7267 | 66956 | 5052 | 88 613 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 49,19 | 33,75 | 2774 | 1904 | | 6564 | |
| 863 | 133 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | 56,4 | 296,45 | 0,04 | 16720 | 2 | 16703 | 16 | 18 075 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,26 | – | 15 | – | | 1339 | |
| 864 | 134 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 56,4 | 1083,05 | 53,52 | 61084 | 3019 | 55005 | 3992 | 70 282 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,26 | 11,28 | 3060 | 636 | | 5206 | |
| 865 | 135 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | 56,4 | 327,57 | 0,01 | 18475 | 1 | 18289 | 199 | 20 168 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 3,27 | – | 185 | – | | 1494 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | |
| 866 | 146 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 12 | 1061,00 | – | 12732 | – | 12732 | – | 13 751 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1019 | |
| 867 | 147 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | 0,12 | 59891,00 | – | 7187 | – | 7187 | – | 7 762 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 575 | |
| 868 | 148 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00036 | 277756,00 | – | 100 | – | 100 | – | 108 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 869 | 149 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | 12 | 7458,09 | 2212,75 | 89497 | 26553 | 16320 | 56371 | 157 538 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3885,32 | 859,72 | 46624 | 10317 | | 11669 | |
| 870 | 150 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под конер | м3 | 0,012 | 21916,84 | 1783,57 | 263 | 21 | 177 | 64 | 353 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5406,66 | 427,62 | 65 | 5 | | 26 | |
| 871 | 151 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,72 | 1778,00 | – | 1280 | – | 1280 | – | 1 383 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 102 | |
| 872 | 152 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 1214471,75 | 541439,20 | 7287 | 3249 | 415 | 4690 | 12 935 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 603856,00 | 185697,80 | 3623 | 1114 | | 958 | |
| 873 | 153 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 6,024 | 5720,00 | – | 34457 | – | 34457 | – | 37 214 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 2757 | |
| 874 | 154 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1597,39 | 8,88 | 9584 | 53 | 1643 | 7827 | 18 805 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 1314,67 | 3,07 | 7888 | 18 | | 1393 | |
| 875 | 155 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00036 | 96427,60 | 22116,77 | 35 | 8 | 1 | 19 | 59 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 71981,00 | 6366,61 | 26 | 2 | | 4 | |
| 876 | 156 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00036 | 277756,00 | – | 100 | – | 100 | – | 108 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 877 | 157 | 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,024 | 317,00 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 878 | 158 | 2113-0203-9901 РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,012 | 85415,00 | – | 1025 | – | 1025 | – | 1 107 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 82 | |
| 879 | 159 | 2113-0814-3401 РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,24 | 196,00 | – | 47 | – | 47 | – | 51 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 4 | |
| 880 | 160 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00684 | 96427,60 | 22116,77 | 660 | 151 | 17 | 370 | 1 112 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 71981,00 | 6366,61 | 492 | 44 | | 82 | |
| 881 | 161 | 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00684 | 257639,00 | – | 1762 | – | 1762 | – | 1 903 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 882 | 162 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,006 | 317527,02 | 76328,86 | 1905 | 458 | – | 1570 | 3 753 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1447 | 139 | | 278 | |
| 883 | 163 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1398,89 | 7,73 | 8393 | 46 | 933 | 7354 | 17 007 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 1235,62 | 2,49 | 7414 | 15 | | 1260 | |
| 884 | 164 | 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 6 | 134,00 | – | 804 | – | 804 | – | 868 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 885 | 165 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 48 | 161,03 | 0,86 | 7730 | 41 | – | 5320 | 14 093 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 160,17 | 0,44 | 7688 | 21 | | 1044 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 166 | 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | 0,002544 | 504922,00 | – | 1285 | – | 1285 | – | 1 387 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 103 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам.110 мм | | | | | | | | | |
| 887 | 167 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,056 | 1092451,14 | 526505,06 | 61177 | 29484 | 1048 | 39452 | 108 680 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 547225,00 | 164398,66 | 30645 | 9206 | | 8050 | |
| 888 | 168 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,056 | 465561,00 | – | 26071 | – | 26071 | – | 28 157 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2086 | |
| 889 | 169 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 890 | 170 | ТПРАЙС Перечень 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | 4 | 6320,36 | – | 25281 | – | 25281 | – | 27 304 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2023 | |
| 891 | 171 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | 4 | 39105,16 | – | 156421 | – | 156421 | – | 168 934 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12514 | |
| 892 | 172 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,001 | 632372,84 | 226077,66 | 632 | 226 | – | 472 | 1 193 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405520,00 | 71099,52 | 406 | 71 | | 88 | |
| 893 | 173 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00532 | 632372,84 | 226077,66 | 3364 | 1203 | 4 | 2510 | 6 344 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 405520,00 | 71099,52 | 2157 | 378 | | 470 | |
| 894 | 174 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 1,01 | 10032,00 | – | 10132 | – | 10132 | – | 10 943 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 811 | |
| 895 | 175 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 5,3732 | 10032,00 | – | 53904 | – | 53904 | – | 58 216 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4312 | |
| 896 | 176 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0052 | 487410,28 | 72353,18 | 2535 | 376 | 46 | 2234 | 5 150 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 406318,00 | 27568,16 | 2113 | 143 | | 381 | |
| 897 | 177 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x2,8 мм | м | 5,2 | 862,00 | – | 4482 | – | 4482 | – | 4 841 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 359 | |
| 898 | 178 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | 0,0052 | 605018,90 | 140,31 | 3146 | 1 | 2200 | 936 | 4 408 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 181692,00 | 43,92 | 945 | – | | 327 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 179 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 900 | 180 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | 8 | 4125,54 | – | 33004 | – | 33004 | – | 35 645 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2640 | |
| 901 | 181 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 4 | 1630,00 | – | 6520 | – | 6520 | – | 7 042 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 522 | |
| 902 | 182 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,4 | 5807,95 | 1601,11 | 2323 | 640 | 747 | 1072 | 3 667 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2339,94 | 605,81 | 936 | 242 | | 272 | |
| 903 | 183 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,39516 | 190,75 | 4,90 | 648 | 17 | 298 | 231 | 949 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 98,12 | 0,59 | 333 | 2 | | 70 | |
| 904 | 184 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 3,39516 | 159,98 | 3,48 | 543 | 12 | 336 | 136 | 733 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 195 | 2 | | 54 | |
| | | | Узел выхода диам. 90 мм | | | | | | | | | |
| 905 | 185 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,088 | 1092451,14 | 526505,06 | 96136 | 46332 | 1648 | 61997 | 170 783 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 547225,00 | 164398,66 | 48156 | 14467 | | 12651 | |
| 906 | 186 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,088 | 465561,00 | – | 40969 | – | 40969 | – | 44 247 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3278 | |
| 907 | 187 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 908 | 188 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | 4 | 3057,38 | – | 12230 | – | 12230 | – | 13 208 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 978 | |
| 909 | 189 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | 4 | 27277,71 | – | 109111 | – | 109111 | – | 117 840 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8729 | |
| 910 | 190 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | 0,0008 | 493271,08 | 154781,64 | 395 | 124 | – | 306 | 757 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 338390,00 | 47968,68 | 271 | 38 | | 56 | |
| 911 | 191 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | 0,00528 | 335878,94 | 86303,22 | 1773 | 456 | – | 1441 | 3 472 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 249526,00 | 26147,70 | 1317 | 138 | | 257 | |
| 912 | 192 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 0,808 | 5079,00 | – | 4104 | – | 4104 | – | 4 432 |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 328 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 193 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 5,454 | 1623,00 | – | 8852 | – | 8852 | – | 9 560 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 708 | |
| 914 | 194 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 915 | 195 | ТПРАЙС 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | 8 | 3433,39 | – | 27467 | – | 27467 | – | 29 665 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2197 | |
| 916 | 196 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | 0,005 | 1370771,41 | 570246,46 | 6854 | 2851 | 462 | 4493 | 12 254 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 708246,00 | 199336,16 | 3541 | 997 | | 908 | |
| 917 | 197 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4 мм | м | 5 | 6548,00 | – | 32740 | – | 32740 | – | 35 359 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2619 | |
| 918 | 198 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | 0,005 | 2686489,28 | 563112,83 | 13432 | 2816 | 10154 | 1429 | 16 051 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 92320,40 | 196443,84 | 462 | 982 | | 1189 | |
| 919 | 199 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 4 | 1630,00 | – | 6520 | – | 6520 | – | 7 042 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 522 | |
| 920 | 200 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | 0,12 | 5807,95 | 1601,11 | 697 | 192 | 224 | 322 | 1 100 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2339,94 | 605,81 | 281 | 73 | | 81 | |
| 921 | 201 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,5555 | 190,75 | 4,90 | 1441 | 37 | 663 | 515 | 2 112 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 98,12 | 0,59 | 741 | 4 | | 156 | |
| 922 | 202 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,5555 | 159,98 | 3,48 | 1209 | 26 | 750 | 302 | 1 632 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 57,34 | 0,59 | 433 | 4 | | 121 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | |
| 923 | 203 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | 0,076 | 1092451,14 | 526505,06 | 83026 | 40014 | 1423 | 53543 | 147 494 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 547225,00 | 164398,66 | 41589 | 12494 | | 10926 | |
| 924 | 204 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,076 | 465561,00 | – | 35383 | – | 35383 | – | 38 213 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2831 | |
| 925 | 205 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 926 | 206 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | 4 | 2905,18 | – | 11621 | – | 11621 | – | 12 550 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 930 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 207 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 4 | 12573,32 | – | 50293 | – | 50293 | – | 54 317 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 4023 | |
| 928 | 208 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,001 | 382674,59 | 109313,15 | 383 | 109 | 4 | 301 | 738 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 270436,00 | 33515,84 | 270 | 34 | | 55 | |
| 929 | 209 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,00532 | 318312,02 | 76328,86 | 1693 | 406 | 4 | 1392 | 3 332 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1283 | 123 | | 247 | |
| 930 | 210 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 1,01 | 2372,00 | – | 2396 | – | 2396 | – | 2 587 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 192 | |
| 931 | 211 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 5,3732 | 796,00 | – | 4277 | – | 4277 | – | 4 619 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 342 | |
| 932 | 212 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 8 | 1501,48 | 944,23 | 12012 | 7554 | – | 6614 | 20 116 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 557,24 | 277,84 | 4458 | 2223 | | 1490 | |
| 933 | 213 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 8 | 1684,82 | – | 13479 | – | 13479 | – | 14 557 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 1078 | |
| 934 | 214 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0052 | 564359,15 | 115310,45 | 2935 | 600 | 80 | 2467 | 5 833 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 433620,00 | 45509,02 | 2255 | 237 | | 432 | |
| 935 | 215 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 5,2 | 2086,00 | – | 10847 | – | 10847 | – | 11 715 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 868 | |
| 936 | 216 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0052 | 1006626,36 | 233,85 | 5234 | 1 | 4146 | 1077 | 6 816 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | | 209090,00 | 73,20 | 1087 | – | | 505 | |
| 937 | 217 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 4 | 1630,00 | – | 6520 | – | 6520 | – | 7 042 |
| | | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 522 | |
| 938 | 218 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,4 | 5807,95 | 1601,11 | 2323 | 640 | 747 | 1072 | 3 667 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 2339,94 | 605,81 | 936 | 242 | | 272 | |
| 939 | 219 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 4,51818 | 190,75 | 4,90 | 862 | 22 | 397 | 308 | 1 263 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 98,12 | 0,59 | 443 | 3 | | 94 | |
| 940 | 220 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 4,51818 | 159,98 | 3,48 | 723 | 16 | 448 | 181 | 976 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | | 57,34 | 0,59 | 259 | 3 | | 72 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1725374 | 295358 | 1090061 | 424377 | 2 321 731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 335093 | 96724 | – | 171982 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 55685 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 4120 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 20376 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20271 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14528 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 5617 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 75830 | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20376 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1378232 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 274934 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 403167 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 471584 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 36102 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 4863 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 404137 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 142590 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1924958 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 403167 | | | 266 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 110847 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 17 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 8274 | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 102423 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5709 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9324 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 125880 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | | | | 6 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 8274 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 180610 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 180610 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 14449 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 195059 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2321728 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | чел.-ч | | | | | | | | 288 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 431817 | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | |
| 941 | 221 | **1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** **Счетчики газовые поквартирные. Установка** | счетчик | | 52 | 4527,19 | 8,56 | 235414 | 445 | 54789 | 176576 | 444 949 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 180180 | – | | 32959 | |
| 942 | 222 | **Прайс 51** **Счетчик газа** | шт | | 52 | 13660,71 | – | 710357 | – | | – | 710 357 |
| | | | | | | – | – | – | – | 710357 | – | |
| | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 943 | 223 | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм** | т | | 0,0156 | 1092451,14 | 526505,06 | 17042 | 8213 | 292 | 10990 | 30 275 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 8537 | 2565 | | 2243 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 224 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 52 | 906,00 | – | 47112 | – | 47112 | – | 50 881 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3769 | |
| 945 | 225 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 1,564056 | 772495,93 | 224140,83 | 1208227 | 350569 | 13668 | 994414 | 2 378 853 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 539616,00 | 102598,16 | 843990 | 160469 | | 176211 | |
| 946 | 226 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 109,6368 | 353,00 | – | 38702 | – | 38702 | – | 41 798 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3096 | |
| 947 | 227 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 52,208 | 230,00 | – | 12008 | – | 12008 | – | 12 968 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 961 | |
| 948 | 228 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0416 | 1092451,14 | 526505,06 | 45446 | 21903 | 778 | 29308 | 80 734 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 547225,00 | 164398,66 | 22765 | 6839 | | 5980 | |
| 949 | 229 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 52 | 199,00 | – | 10348 | – | 10348 | – | 11 176 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 828 | |
| 950 | 230 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 52 | 249,00 | – | 12948 | – | 12948 | – | 13 984 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1036 | |
| 951 | 231 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 52 | 2399,94 | 123,39 | 124797 | 6416 | 15493 | 102323 | 245 289 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1978,62 | 29,28 | 102888 | 1523 | | 18170 | |
| 952 | 232 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 52 | 2280,00 | – | 118560 | – | 118560 | – | 128 045 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 9485 | |
| 953 | 233 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0364 | 1092451,14 | 526505,06 | 39765 | 19165 | 681 | 25644 | 70 642 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 547225,00 | 164398,66 | 19919 | 5984 | | 5233 | |
| 954 | 234 | 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 52 | 105,00 | – | 5460 | – | 5460 | – | 5 897 |
| | | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 437 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 235 | 2302-0103-2706<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | 52 | 1364,00 | – | 70928 | – | 70928 | – | 76 602 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5674 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 956 | 236 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | 45,357624 | 95,38 | 2,45 | 4326 | 111 | 1990 | 1545 | 6 340 |
| | | | | | | 49,06 | 0,29 | 2225 | 13 | | 470 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 957 | 237 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 45,357624 | 159,98 | 3,48 | 7256 | 158 | 4497 | 1813 | 9 795 |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 2601 | 27 | | 726 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | |
| 958 | 238 | 1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесоки хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,0624 | 146657,21 | 1964,10 | 9151 | 123 | 787 | 5709 | 16 049 |
| | | | | | | 132067,80 | 529,20 | 8241 | 33 | | 1189 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 959 | 239 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 62,4 | 537,00 | – | 33509 | – | 33509 | – | 36 190 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2681 | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 960 | 240 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | 1,8096 | 95,38 | 2,45 | 173 | 4 | 80 | 62 | 253 |
| | | | | | | 49,06 | 0,29 | 89 | 1 | | 19 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 961 | 241 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,8096 | 159,98 | 3,48 | 289 | 6 | 179 | 72 | 391 |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 104 | 1 | | 29 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | | ОП-1 Ду20 Н=2.2м | | | | | | | | | |
| 962 | 242 | 1101-0203-0503<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | яма | 156 | 470,20 | 380,32 | 73351 | 59331 | – | 32465 | 114 281 |
| | | | | | | 89,88 | 199,16 | 14021 | 31069 | | 8465 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 963 | 243 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 63,18 | 866,42 | – | 54740 | – | – | 39413 | 101 685 |
| | | | | | | 866,42 | – | 54740 | – | | 7532 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 964 | 244 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | 11,466 | 23185,72 | 1783,57 | 265847 | 20450 | 183404 | 60875 | 352 860 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 61993 | 4903 | | 26138 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 965 | 245 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 8,424 | 7624,98 | 1804,94 | 64233 | 15205 | 40980 | 13858 | 84 338 |
| | | | | | | 955,40 | 813,44 | 8048 | 6852 | | 6247 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 966 | 246 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 168,48 | 1994,98 | 44,96 | 336115 | 7575 | 287022 | 40217 | 406 439 |
| | | | | | | 246,43 | 10,25 | 41518 | 1727 | | 30107 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 967 | 247 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,95394 | 113709,22 | 6968,97 | 108472 | 6648 | 7321 | 65512 | 187 903 |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 94503 | 443 | | 13919 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 248 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 0,95394 | 553098,00 | -- | 527622 | -- | 527622 | -- | 569 832 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 42210 | |
| 969 | 249 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 27,66426 | 95,38 | 2,45 | 2639 | 68 | 1214 | 942 | 3 867 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 1357 | 8 | | 286 | |
| 970 | 250 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 27,66426 | 159,98 | 3,48 | 4426 | 96 | 2744 | 1106 | 5 974 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1586 | 16 | | 443 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 4189263 | 516486 | 1493116 | 1602844 | 6 198 647 |
| | | | | | | | | | 1469304 | 222472 | 710357 | 406543 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 710357 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 710357 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2123875 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 537530 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1303965 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1252723 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 270128 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3646726 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 859 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1303965 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 645245 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 8109 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 103220 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 527622 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 71222 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 57317 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 773784 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 77 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 103220 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 709785 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 70281 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 284591 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 349574 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 278899 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 79095 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1067779 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 180 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 284591 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 6198647 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 116 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1691776 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРПШ-8** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА** | | | | | | | | | | |
| | | | **Арматура** | | | | | | | | | | |
| 971 | 15 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |
| 972 | 16 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка | задвижка или клапан | | 2 | 3242,66 | 143,10 | 6485 | 286 | 637 | 5652 | 13 108 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2781,10 | 73,20 | 5562 | 146 | | 971 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 17 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 10 | 1720,42 | 85,86 | 17204 | 859 | 1686 | 14947 | 34 723 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,98 | 43,92 | 14659 | 439 | | 2572 | |
| 974 | 18 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка | задвижка или клапан | | 11 | 1720,42 | 85,86 | 18925 | 944 | 1856 | 16442 | 38 196 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1465,90 | 43,92 | 16125 | 483 | | 2829 | |
| 975 | 19 | 2304-0904-1606 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 153496,32 | – | 306993 | – | 306993 | – | 331 552 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24559 | |
| 976 | 20 | 2304-0904-1605 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 2 | 108981,64 | – | 217963 | – | 217963 | – | 235 400 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 17437 | |
| 977 | 21 | 2304-0904-1604 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 10 | 98866,18 | – | 988662 | – | 988662 | – | 1 067 755 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 79093 | |
| 978 | 22 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 11 | 2280,00 | – | 25080 | – | 25080 | – | 27 086 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2006 | |
| | | | Защита от ВЛ 100 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 979 | 41 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,018 | 386298,68 | 6351,50 | 6953 | 114 | 181 | 6663 | 14 706 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 6658 | 72 | | 1089 | |
| 980 | 42 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 18 | 1166,00 | – | 20988 | – | 20988 | – | 22 667 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1679 | |
| 981 | 43 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 3 | 1630,00 | – | 4890 | – | 4890 | – | 5 281 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 391 | |
| | | | Защита от ВЛ 80 на газопровод | | | | | | | | | | |
| 982 | 44 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,012 | 386298,68 | 6351,50 | 4636 | 76 | 121 | 4442 | 9 804 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 4439 | 48 | | 726 | |
| 983 | 45 | 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 12 | 1166,00 | – | 13992 | – | 13992 | – | 15 111 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1119 | |
| 984 | 46 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| | | | Защита от ВЛ 50 на газопровод | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | 47 | 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | | 0,06 | 386298,68 | 6351,50 | 23178 | 381 | 603 | 22210 | 49 019 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 369900,00 | 4005,28 | 22194 | 240 | | 3631 | |
| 986 | 48 | 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | | 60 | 688,00 | – | 41280 | – | 41280 | – | 44 582 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3302 | |
| 987 | 49 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 10 | 1630,00 | – | 16300 | – | 16300 | – | 17 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1304 | |
| 988 | 50 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 1240 | 95,38 | 2,45 | 118266 | 3035 | 54398 | 42225 | 173 331 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 60833 | 363 | | 12839 | |
| 989 | 51 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 1240 | 159,98 | 3,48 | 198371 | 4311 | 122959 | 49561 | 267 766 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 71101 | 726 | | 19835 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 2039911 | 10293 | 1822486 | 167794 | 2 384 320 |
| | | | | | | | | | 207133 | 2665 | – | 176614 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 424953 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 183077 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 209798 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 24450 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 167793 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 47420 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 640166 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 209798 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1614958 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1614958 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 129197 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1744154 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2384320 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 120 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 209798 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Р0,003Мпа** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворотах и выходах из земли)** | | | | | | | | | | |
| 990 | 132 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонной подушки под ковер** | м3 | | 0,06 | 21916,84 | 1783,57 | 1315 | 107 | 884 | 319 | 1 764 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 324 | 26 | | 131 | |
| 991 | 133 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** | м3 | | 0,84 | 23185,72 | 1783,57 | 19476 | 1498 | 13436 | 4460 | 25 851 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 4542 | 359 | | 1915 | |
| 992 | 134 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство контрольной трубки** | шт | | 60 | 7493,65 | 2212,75 | 449619 | 132765 | 83735 | 281855 | 789 992 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 233119 | 51583 | | 58518 | |
| 993 | 135 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | **Ковер для контрольной трубки** | т | | 0,4002 | 340191,00 | – | 136144 | – | 136144 | – | 147 036 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10892 | |
| 994 | 136 | 2113-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,00258 | 561376,00 | – | 1448 | – | 1448 | – | 1 564 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 116 | |
| 995 | 137 | 1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостки). Устройство | м2 покрытия | | 14,4 | 1128,24 | 3,01 | 16247 | 43 | 13313 | 3140 | 20 937 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 2891 | 17 | | 1551 | |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | | |
| 996 | 138 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | | 0,177 | 29597,44 | 19838,74 | 5239 | 3511 | – | 1572 | 7 355 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | 9758,70 | 4799,33 | 1727 | 849 | | 545 | |
| 997 | 139 | Прайс Перечень39 | Лента сигнальная | м | | 177 | 16,39 | – | 2902 | – | 2902 | – | 3 134 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 232 | |
| 998 | 140 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | | 177 | 368,31 | 160,98 | 65191 | 28494 | 8193 | 27321 | 99 913 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 161,04 | 53,35 | 28504 | 9442 | | 7401 | |
| 999 | 141 | 2306-0902-0107<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | 0,177 | 84707,00 | – | 14993 | – | 14993 | – | 16 193 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1199 | |
| | | | Разработка и восстановление асфальтовой дороги | | | | | | | | | | |
| 1000 | 142 | 1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | | 43,992 | 3096,01 | 1291,81 | 136199 | 56829 | – | 113155 | 269 303 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1804,20 | 577,45 | 79370 | 25403 | | 19948 | |
| 1001 | 143 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | | 43,992 | 282,36 | 271,04 | 12421 | 11924 | 6 | 2845 | 16 487 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 11,15 | 78,66 | 491 | 3460 | | 1221 | |
| 1002 | 144 | 4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | | 72,5868 | 134,00 | – | 9727 | – | | – | 10 505 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 778 | |
| 1003 | 145 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 33,84 | 3767,74 | 1098,78 | 127500 | 37183 | 85030 | 15342 | 154 270 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 156,24 | 263,55 | 5287 | 8918 | | 11427 | |
| 1004 | 146 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 33,84 | 2058,00 | – | 69643 | – | 69643 | – | 75 214 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5571 | |
| 1005 | 147 | 1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | | 112,8 | 1365,20 | 128,84 | 153995 | 14534 | 133912 | 10104 | 177 227 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 49,19 | 33,75 | 5549 | 3807 | | 13128 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 148 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/5см/ | м2 покрытия | | 112,8 | 296,45 | 0,04 | 33440 | 5 | 33405 | 32 | 36 149 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,26 | – | 30 | – | | 2678 | |
| 1007 | 149 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 112,8 | 1083,05 | 53,52 | 122168 | 6037 | 110011 | 7983 | 140 563 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 54,26 | 11,28 | 6120 | 1272 | | 10412 | |
| 1008 | 150 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из асфальтобетонных смесей типа Б. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/4см/ | м2 покрытия | | 112,8 | 327,57 | 0,01 | 36949 | 1 | 36579 | 399 | 40 336 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 3,27 | – | 369 | – | | 2988 | |
| | | | Узел выхода сигнального провода на поверхность земли через межтрубное пространство | | | | | | | | | | |
| 1009 | 161 | 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | | 12 | 1061,00 | – | 12732 | – | 12732 | – | 13 751 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1019 | |
| 1010 | 162 | 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | т | | 0,12 | 59891,00 | – | 7187 | – | 7187 | – | 7 762 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 575 | |
| 1011 | 163 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00036 | 277756,00 | – | 100 | – | 100 | – | 108 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 1012 | 164 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство контрольной трубки | шт | | 12 | 7458,09 | 2212,75 | 89497 | 26553 | 16320 | 56371 | 157 538 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 3885,32 | 859,72 | 46624 | 10317 | | 11669 | |
| 1013 | 165 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонной подушки под ковер | м3 | | 0,012 | 21916,84 | 1783,57 | 263 | 21 | 177 | 64 | 353 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 65 | 5 | | 26 | |
| 1014 | 166 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | 0,72 | 1778,00 | – | 1280 | – | 1280 | – | 1 383 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 102 | |
| 1015 | 167 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,006 | 1214471,75 | 541439,20 | 7287 | 3249 | 415 | 4690 | 12 935 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 603856,00 | 185697,80 | 3623 | 1114 | | 958 | |
| 1016 | 168 | 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 6,024 | 5720,00 | – | 34457 | – | 34457 | – | 37 214 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2757 | |
| 1017 | 169 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1597,39 | 8,88 | 9584 | 53 | 1643 | 7827 | 18 805 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1314,67 | 3,07 | 7888 | 18 | | 1393 | |
| 1018 | 170 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00036 | 96427,60 | 22116,77 | 35 | 8 | 1 | 19 | 59 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 26 | 2 | | 4 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 171 | 2105-0106-2401<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00036 | 277756,00 | – | 100 | – | 100 | – | 108 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8 | |
| 1020 | 172 | 2105-0307-0110<br>РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | | 0,024 | 317,00 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| 1021 | 173 | 2113-0203-9901<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | | 0,012 | 85415,00 | – | 1025 | – | 1025 | – | 1 107 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 82 | |
| 1022 | 174 | 2113-0814-3401<br>РСНБ РК 2015 | Шплинты ГОСТ 397-79 | кг | | 0,24 | 196,00 | – | 47 | – | 47 | – | 51 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4 | |
| 1023 | 175 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | | 0,00684 | 96427,60 | 22116,77 | 660 | 151 | 17 | 370 | 1 112 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 71981,00 | 6366,61 | 492 | 44 | | 82 | |
| 1024 | 176 | 2105-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00684 | 257639,00 | – | 1762 | – | 1762 | – | 1 903 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 1025 | 177 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,006 | 317527,02 | 76328,86 | 1905 | 458 | – | 1570 | 3 753 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 1447 | 139 | | 278 | |
| 1026 | 178 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 6 | 1398,89 | 7,73 | 8393 | 46 | 933 | 7354 | 17 007 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1235,62 | 2,49 | 7414 | 15 | | 1260 | |
| 1027 | 179 | 2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | | 6 | 134,00 | – | 804 | – | 804 | – | 868 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 64 | |
| 1028 | 180 | 1109-0501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Поставнивка стяжительных болтов с гайками и шайбами | шт | | 48 | 161,03 | 0,86 | 7730 | 41 | – | 5320 | 14 093 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 160,17 | 0,44 | 7688 | 21 | | 1044 | |
| 1029 | 181 | 2113-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Болты сборочные с гайками и шайбами | т | | 0,002544 | 504922,00 | – | 1285 | – | 1285 | – | 1 387 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 103 | |
| | | | **Узел выхода из грунта диам.110 мм** | | | | | | | | | | |
| 1030 | 182 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,084 | 1092451,14 | 526505,06 | 91766 | 44226 | 1573 | 59179 | 163 020 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 45967 | 13809 | | 12076 | |
| 1031 | 183 | 2106-0801-0104<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,084 | 465561,00 | – | 39107 | – | 39107 | – | 42 236 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3129 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 184 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 12 | 1501,48 | 944,23 | 18018 | 11331 | – | 9921 | 30 174 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 6687 | 3334 | | 2235 | |
| 1033 | 185 | ТПРАЙС Перечень 38 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d110 | шт | | 6 | 6320,36 | – | 37922 | – | 37922 | – | 40 956 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3034 | |
| 1034 | 186 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст d110 | шт | | 6 | 39105,16 | – | 234631 | – | 234631 | – | 253 401 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 18770 | |
| 1035 | 187 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0015 | 632372,84 | 226077,66 | 949 | 339 | 2 | 708 | 1 789 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 405520,00 | 71099,52 | 608 | 107 | | 133 | |
| 1036 | 188 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,00798 | 632372,84 | 226077,66 | 5046 | 1804 | 6 | 3765 | 9 517 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 405520,00 | 71099,52 | 3236 | 567 | | 705 | |
| 1037 | 189 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 1,515 | 10032,00 | – | 15198 | – | 15198 | – | 16 414 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1216 | |
| 1038 | 190 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 8,0598 | 10032,00 | – | 80856 | – | 80856 | – | 87 324 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 6468 | |
| 1039 | 191 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0078 | 487410,28 | 72353,18 | 3802 | 564 | 69 | 3350 | 7 724 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 406318,00 | 27568,16 | 3169 | 215 | | 572 | |
| 1040 | 192 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,8 мм | м | | 7,8 | 862,00 | – | 6724 | – | 6724 | – | 7 261 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 538 | |
| 1041 | 193 | 1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм | км | | 0,0078 | 605018,90 | 140,31 | 4719 | 1 | 3301 | 1403 | 6 612 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 181692,00 | 43,92 | 1417 | – | | 490 | |
| 1042 | 194 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 12 | 1501,48 | 944,23 | 18018 | 11331 | – | 9921 | 30 174 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 6687 | 3334 | | 2235 | |
| 1043 | 195 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d110 | шт | | 12 | 4125,54 | – | 49506 | – | 49506 | – | 53 467 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3961 | |
| 1044 | 196 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 6 | 1630,00 | – | 9780 | – | 9780 | – | 10 562 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 782 | |
| 1045 | 197 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,6 | 5807,95 | 1601,11 | 3485 | 961 | 1120 | 1608 | 5 501 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 1404 | 363 | | 407 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | 198 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 5,09274 | 190,75 | 4,90 | 971 | 25 | 446 | 347 | 1 424 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 500 | 3 | | 105 | |
| 1047 | 199 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 5,09274 | 159,98 | 3,48 | 815 | 18 | 505 | 204 | 1 100 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 292 | 3 | | 81 | |
| | | | **Узел выхода диам. 90 мм** | | | | | | | | | | |
| 1048 | 200 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,044 | 1092451,14 | 526505,06 | 48068 | 23166 | 824 | 30998 | 85 391 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 24078 | 7234 | | 6325 | |
| 1049 | 201 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,044 | 465561,00 | – | 20485 | – | 20485 | – | 22 123 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1639 | |
| 1050 | 202 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 1051 | 203 | ТПРАЙС Перечень51 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d90 | шт | | 2 | 3057,38 | – | 6115 | – | 6115 | – | 6 604 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 489 | |
| 1052 | 204 | ТПРАЙС Перечень51 | Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80 | шт | | 2 | 27277,71 | – | 54555 | – | 54555 | – | 58 920 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4364 | |
| 1053 | 205 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 129 мм (патрубок) | км | | 0,0004 | 493271,08 | 154781,64 | 197 | 62 | – | 153 | 378 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 338390,00 | 47968,68 | 135 | 19 | | 28 | |
| 1054 | 206 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 72,2 мм | км | | 0,00264 | 335878,94 | 86303,22 | 887 | 228 | – | 721 | 1 736 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 249526,00 | 26147,70 | 659 | 69 | | 129 | |
| 1055 | 207 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 0,404 | 5079,00 | – | 2052 | – | 2052 | – | 2 216 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 164 | |
| 1056 | 208 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 2,727 | 1623,00 | – | 4426 | – | 4426 | – | 4 780 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 354 | |
| 1057 | 209 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 4 | 1501,48 | 944,23 | 6006 | 3777 | – | 3307 | 10 058 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 2229 | 1111 | | 745 | |
| 1058 | 210 | ТПРАЙС 39 | Муфта PE 100 ГАЗ SDR11 d90 | шт | | 4 | 3433,39 | – | 13734 | – | 13734 | – | 14 832 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1099 | |
| 1059 | 211 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 1370771,41 | 570246,46 | 3427 | 1426 | 230 | 2246 | 6 127 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 708246,00 | 199336,16 | 1771 | 498 | | 454 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 212 | 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | м | | 2,5 | 6548,00 | – | 16370 | – | 16370 | – | 17 680 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1310 | |
| 1061 | 213 | 1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | км | | 0,0025 | 2686489,28 | 563112,83 | 6716 | 1408 | 5077 | 715 | 8 025 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 92320,40 | 196443,84 | 231 | 491 | | 594 | |
| 1062 | 214 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 2 | 1630,00 | – | 3260 | – | 3260 | – | 3 521 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 1063 | 215 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 0,06 | 5807,95 | 1601,11 | 348 | 96 | 112 | 161 | 550 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 140 | 36 | | 41 | |
| 1064 | 216 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 3,77775 | 190,75 | 4,90 | 721 | 18 | 332 | 257 | 1 056 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 371 | 2 | | 78 | |
| 1065 | 217 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 3,77775 | 159,98 | 3,48 | 604 | 13 | 374 | 151 | 816 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 60 | |
| | | | Узел выхода из грунта диам. 63 мм | | | | | | | | | | |
| 1066 | 218 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода | т | | 0,304 | 1092451,14 | 526505,06 | 332105 | 160058 | 5691 | 214170 | 589 977 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 166356 | 49977 | | 43702 | |
| 1067 | 219 | 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | т | | 0,304 | 465561,00 | – | 141531 | – | 141531 | – | 152 853 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11322 | |
| 1068 | 220 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | | 32 | 1501,48 | 944,23 | 48047 | 30215 | – | 26455 | 80 463 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 17832 | 8891 | | 5960 | |
| 1069 | 221 | ТПЕРЕЧЕНЬ 39 | Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63 | шт | | 16 | 2905,18 | – | 46483 | – | 46483 | – | 50 201 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3719 | |
| 1070 | 222 | ТПРАЙС Перечень 51 | Переход ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d63-50 | шт | | 16 | 20372,68 | – | 325963 | – | 325963 | – | 352 040 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 26077 | |
| 1071 | 223 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 88,8 мм (патрубок) | км | | 0,004 | 382674,59 | 109313,15 | 1531 | 437 | 12 | 1204 | 2 953 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 270436,00 | 33515,84 | 1082 | 134 | | 219 | |
| 1072 | 224 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 50,7 мм | км | | 0,02128 | 318312,02 | 76328,86 | 6774 | 1624 | 18 | 5569 | 13 330 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 241162,00 | 23170,06 | 5132 | 493 | | 987 | |
| 1073 | 225 | 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 4,04 | 2372,00 | – | 9583 | – | 9583 | – | 10 350 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 767 | |
| 1074 | 226 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | 21,4928 | 796,00 | – | 17108 | – | 17108 | – | 18 477 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1369 | |
| 1075 | 227 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | | 32 | 1501,48 | 944,23 | 48047 | 30215 | – | 26455 | 80 463 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 557,24 | 277,84 | 17832 | 8891 | | 5960 | |
| 1076 | 228 | ТПРАЙС Перечень 39 | Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 d63 | шт | | 32 | 1684,82 | – | 53914 | – | 53914 | – | 58 227 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4313 | |
| 1077 | 229 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 0,0208 | 564359,15 | 115310,45 | 11739 | 2398 | 322 | 9866 | 23 333 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 433620,00 | 45509,02 | 9019 | 947 | | 1728 | |
| 1078 | 230 | 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм | м | | 20,8 | 2086,00 | – | 43389 | – | 43389 | – | 46 860 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3471 | |
| 1079 | 231 | 1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | | 0,0208 | 1006626,36 | 233,85 | 20938 | 5 | 16584 | 4307 | 27 265 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 209090,00 | 73,20 | 4349 | 2 | | 2020 | |
| 1080 | 232 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | | 16 | 1630,00 | – | 26080 | – | 26080 | – | 28 166 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2086 | |
| 1081 | 233 | 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Засыпка пазух песком | м3 | | 1,6 | 5807,95 | 1601,11 | 9293 | 2562 | 2987 | 4289 | 14 668 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2339,94 | 605,81 | 3744 | 969 | | 1087 | |
| 1082 | 234 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 18,07272 | 190,75 | 4,90 | 3447 | 88 | 1586 | 1231 | 5 053 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 1773 | 11 | | 374 | |
| 1083 | 235 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | | 18,07272 | 159,98 | 3,48 | 2891 | 63 | 1792 | 722 | 3 903 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1036 | 11 | | 289 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 3564908 | 655749 | 2125662 | 978802 | 4 907 207 |
| | | | | | | | | | 773772 | 219448 | – | 363495 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 98155 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 8193 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 40523 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 27725 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 28893 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 10164 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 137212 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 31 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40523 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2890095 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 572762 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 944424 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 877806 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | | 70923 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 9727 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 944201 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 306744 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4141040 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 628 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 944424 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 209546 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 17 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8274 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 201122 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5709 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17220 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 232475 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8274 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 367111 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 367111 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29369 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 396480 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4907208 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 665 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 993220 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Установка счетчиков газа G4** | | | | | | | | | |
| | | | **Установка счетчика** | | | | | | | | | |
| 1084 | 236 | 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | | 77 | 4527,19 | 8,56 | 348594 | 659 | 81130 | 261469 | 658 867 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 3465,00 | – | 266805 | – | | 48805 | |
| 1085 | 237 | Прайс 51 | Счетчик газа | шт | | 77 | 13660,71 | – | 1051875 | – | | – | 1 051 875 |
| | | | | | | | – | – | – | – | 1051875 | – | |
| | | | **Обвязка** | | | | | | | | | | |
| 1086 | 238 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0231 | 1092451,14 | 526505,06 | 25236 | 12162 | 433 | 16274 | 44 831 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 12641 | 3798 | | 3321 | |
| 1087 | 239 | 2302-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | | 77 | 906,00 | – | 69762 | – | 69762 | – | 75 343 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5581 | |
| 1088 | 240 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | | 2,316006 | 772495,93 | 224140,83 | 1789105 | 519112 | 20239 | 1472498 | 3 522 532 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 539616,00 | 102598,16 | 1249754 | 237618 | | 260928 | |
| 1089 | 241 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 162,3468 | 353,00 | – | 57308 | – | 57308 | – | 61 893 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4585 | |
| 1090 | 242 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 77,308 | 230,00 | – | 17781 | – | 17781 | – | 19 203 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1422 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 243 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0616 | 1092451,14 | 526505,06 | 67295 | 32433 | 1153 | 43398 | 119 548 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 33709 | 10127 | | 8855 | |
| 1092 | 244 | 2302-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 77 | 199,00 | – | 15323 | – | 15323 | – | 16 549 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1226 | |
| 1093 | 245 | 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | | 77 | 249,00 | – | 19173 | – | 19173 | – | 20 707 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1534 | |
| 1094 | 246 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | | 77 | 2399,94 | 123,39 | 184796 | 9501 | 22941 | 151516 | 363 217 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | 1978,62 | 29,28 | 152354 | 2255 | | 26905 | |
| 1095 | 247 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 77 | 2280,00 | – | 175560 | – | 175560 | – | 189 605 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 14045 | |
| 1096 | 248 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | | 0,0539 | 1092451,14 | 526505,06 | 58883 | 28379 | 1009 | 37973 | 104 605 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 547225,00 | 164398,66 | 29495 | 8861 | | 7748 | |
| 1097 | 249 | 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | | 77 | 105,00 | – | 8085 | – | 8085 | – | 8 732 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 647 | |
| 1098 | 250 | 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015 | Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 | шт. | | 77 | 1364,00 | – | 105028 | – | 105028 | – | 113 430 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8402 | |
| 1099 | 251 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 67,164174 | 95,38 | 2,45 | 6406 | 164 | 2947 | 2287 | 9 388 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 3295 | 20 | | 695 | |
| 1100 | 252 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 67,164174 | 159,98 | 3,48 | 10745 | 233 | 6661 | 2684 | 14 503 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 3851 | 39 | | 1074 | |
| | | | Крепление к стене | | | | | | | | | | |
| 1101 | 253 | 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж подвесок хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | | 0,0924 | 146657,21 | 1964,10 | 13551 | 181 | 1167 | 8454 | 23 765 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 132067,80 | 529,20 | 12203 | 49 | | 1760 | |
| 1102 | 254 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | 92,4 | 537,00 | – | 49619 | – | 49619 | – | 53 588 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3970 | |
| 1103 | 255 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 2,6796 | 95,38 | 2,45 | 256 | 7 | 118 | 91 | 375 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 131 | 1 | | 28 | |
| 1104 | 256 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,6796 | 159,98 | 3,48 | 429 | 9 | 266 | 107 | 579 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 154 | 2 | | 43 | |
| | | | **ОП-1 Ду20 Н=2.2м** | | | | | | | | | | |
| 1105 | 257 | 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1 | яма | | 231 | 470,20 | 380,32 | 108617 | 87855 | – | 48072 | 169 224 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,88 | 199,16 | 20762 | 46006 | | 12535 | |
| 1106 | 258 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | | 93,555 | 866,42 | – | 81057 | – | – | 58361 | 150 572 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 866,42 | – | 81057 | – | | 11154 | |
| 1107 | 259 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 | м3 | | 16,9785 | 23185,72 | 1783,57 | 393659 | 30282 | 271580 | 90142 | 522 505 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5406,66 | 427,62 | 91797 | 7260 | | 38704 | |
| 1108 | 260 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 12,474 | 7624,98 | 1804,94 | 95114 | 22515 | 60681 | 20520 | 124 885 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 11918 | 10147 | | 9251 | |
| 1109 | 261 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 249,48 | 1994,98 | 44,96 | 497708 | 11217 | 425013 | 59553 | 601 842 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 61478 | 2557 | | 44581 | |
| 1110 | 262 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | | 1,412565 | 113709,22 | 6968,97 | 160622 | 9844 | 10841 | 97009 | 278 241 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 139937 | 656 | | 20610 | |
| 1111 | 263 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | | 1,412565 | 553098,00 | – | 781287 | – | 781287 | – | 843 790 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 62503 | |
| 1112 | 264 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 1раза | м2 | | 40,964385 | 95,38 | 2,45 | 3907 | 100 | 1797 | 1395 | 5 726 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 49,06 | 0,29 | 2010 | 12 | | 424 | |
| 1113 | 265 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 40,964385 | 159,98 | 3,48 | 6553 | 142 | 4062 | 1637 | 8 846 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 2349 | 24 | | 655 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 6203332 | 764796 | 2210964 | 2373448 | 9 178 766 |
| | | | | | | | | | 2175700 | 329430 | 1051875 | 601991 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1051875 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 1051875 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3144969 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 795958 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1930872 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1854993 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 399997 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5399960 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 271 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1930872 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 955460 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 12008 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 152845 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 781287 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 105463 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84874 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1145796 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 114 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 152845 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1051028 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 104070 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 421413 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 517639 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 412985 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 117121 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1581134 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 267 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 421413 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9178765 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 652 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2505129 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4. ПЛОЩАДКИ ГРПШ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГРПШ-1** | | | | | | | | | |
| | | | **Плита монолитная Фм1 в кол-ве 2шт** | | | | | | | | | |
| 1114 | 79 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 1,1022 | 158,40 | 149,29 | 175 | 165 | -- | 39 | 231 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 10 | 45 | | 17 | |
| 1115 | 80 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 0,2004 | 171,86 | 79,20 | 34 | 16 | -- | 19 | 58 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,66 | 38,43 | 19 | 8 | | 4 | |
| 1116 | 81 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,44 | 7624,98 | 1804,94 | 3355 | 794 | 2141 | 724 | 4 405 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 955,40 | 813,44 | 420 | 358 | | 326 | |
| 1117 | 82 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 2,898 | 1994,98 | 44,96 | 5781 | 130 | 4937 | 692 | 6 991 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 246,43 | 10,25 | 714 | 30 | | 518 | |
| 1118 | 83 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,8 | 16200,60 | 1731,74 | 12960 | 1385 | 9819 | 1909 | 16 059 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2194,54 | 427,49 | 1756 | 342 | | 1190 | |
| 1119 | 84 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00688 | 226546,08 | -- | 1559 | -- | 1559 | -- | 1 683 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 1120 | 85 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,01228 | 922670,67 | 1376,67 | 11330 | 17 | 8040 | 2985 | 15 461 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 266508,00 | 621,24 | 3273 | 8 | | 1145 | |
| 1121 | 86 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 8,28 | 1137,13 | 3,01 | 9415 | 25 | 7728 | 1805 | 12 118 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 1662 | 10 | | 898 | |
| | | | Опора ОП1 | | | | | | | | | | |
| 1122 | 87 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,306 | 158,40 | 149,29 | 48 | 46 | -- | 11 | 64 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 3 | 12 | | 5 | |
| 1123 | 88 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,036 | 171,86 | 79,20 | 6 | 3 | -- | 3 | 10 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 3 | 1 | | 1 | |
| 1124 | 89 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 1,04 | 1994,98 | 44,96 | 2075 | 47 | 1772 | 248 | 2 509 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 256 | 11 | | 186 | |
| 1125 | 90 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,1 | 7624,98 | 1804,94 | 762 | 180 | 486 | 165 | 1 001 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 96 | 81 | | 74 | |
| 1126 | 91 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,13 | 23856,56 | 1971,62 | 3101 | 256 | 1835 | 976 | 4 403 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 1010 | 62 | | 326 | |
| 1127 | 92 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00396 | 226546,08 | -- | 897 | -- | 897 | -- | 969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 1128 | 93 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,00767 | 113709,22 | 6968,97 | 872 | 53 | 59 | 527 | 1 511 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 760 | 4 | | 112 | |
| 1129 | 94 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 0,66 | 2797,05 | -- | 1846 | -- | 1846 | -- | 1 994 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 1130 | 95 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00083 | 293772,00 | -- | 244 | -- | 244 | -- | 263 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 1131 | 96 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,00701 | 734230,67 | 1376,67 | 5147 | 10 | 4590 | 502 | 6 101 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 547 | 4 | | 452 | |
| 1132 | 97 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,1844436 | 159,98 | 3,48 | 30 | 1 | 18 | 7 | 40 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 11 | -- | | 3 | |
| | | | Опора ОП2 | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 98 | 1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,306 | 158,40 | 149,29 | 48 | 46 | – | 11 | 64 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 3 | 12 | | 5 | |
| 1134 | 99 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,036 | 171,86 | 79,20 | 6 | 3 | – | 3 | 10 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 3 | 1 | | 1 | |
| 1135 | 100 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 1,04 | 1994,98 | 44,96 | 2075 | 47 | 1772 | 248 | 2 509 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 256 | 11 | | 186 | |
| 1136 | 101 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,1 | 7624,98 | 1804,94 | 762 | 180 | 486 | 165 | 1 001 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 96 | 81 | | 74 | |
| 1137 | 102 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,13 | 23856,56 | 1971,62 | 3101 | 256 | 1835 | 976 | 4 403 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 1010 | 62 | | 326 | |
| 1138 | 103 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00396 | 226546,08 | – | 897 | – | 897 | – | 969 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 72 | |
| 1139 | 104 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,00643 | 113709,22 | 6968,97 | 731 | 45 | 49 | 442 | 1 267 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 637 | 3 | | 94 | |
| 1140 | 105 | 2301-0201-0162<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 0,675 | 1906,00 | – | 1287 | – | 1287 | – | 1 389 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 103 | |
| 1141 | 106 | 2105-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00052 | 293772,00 | – | 153 | – | 153 | – | 165 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 12 | |
| 1142 | 107 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,00701 | 734230,67 | 1376,67 | 5147 | 10 | 4590 | 502 | 6 101 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 547 | 4 | | 452 | |
| 1143 | 108 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,161082 | 159,98 | 3,48 | 26 | 1 | 16 | 6 | 35 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 9 | – | | 3 | |
| | | | Ограждение Ог1 | | | | | | | | | | |
| 1144 | 109 | 1107-0111-0112<br>РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | | 15 | 3320,37 | 1127,14 | 49806 | 16907 | 670 | 45897 | 103 359 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2148,58 | 444,46 | 32229 | 6667 | | 7656 | |
| 1145 | 110 | 1107-0111-0208<br>РСНБ РК 2015 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | | 1 | 12102,65 | 111,37 | 12103 | 111 | 52 | 14141 | 28 344 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 11939,85 | 44,44 | 11940 | 44 | | 2100 | |
| 1146 | 111 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Калитка) | т | | 0,038 | 540121,00 | – | 20525 | – | 20525 | – | 22 167 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1642 | |
| 1147 | 112 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,16) | т | | 0,1344 | 540121,00 | – | 72592 | – | 72592 | – | 78 400 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 5807 | |
| 1148 | 113 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,16) | т | | 0,08628 | 540121,00 | – | 46602 | – | 46602 | – | 50 330 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3728 | |
| | | | Фундамент Фм1 | | | | | | | | | | |
| 1149 | 114 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,56 | 7624,98 | 1804,94 | 4270 | 1011 | 2724 | 921 | 5 606 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 535 | 456 | | 415 | |
| 1150 | 115 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,91 | 25068,47 | 1971,62 | 22812 | 1794 | 13945 | 6832 | 32 016 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 7073 | 434 | | 2372 | |
| 1151 | 116 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная наклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 3,92 | 1994,98 | 44,96 | 7820 | 176 | 6678 | 936 | 9 457 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 966 | 40 | | 700 | |
| | | | Стойки СТ 1 | | | | | | | | | | |
| 1152 | 117 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,05174 | 121626,40 | 2652,81 | 6293 | 137 | 130 | 4183 | 11 314 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 6026 | 35 | | 838 | |
| 1153 | 118 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 4,52 | 2797,05 | – | 12643 | – | 12643 | – | 13 654 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1011 | |
| 1154 | 119 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00494 | 254888,82 | – | 1259 | – | 1259 | – | 1 360 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 101 | |
| 1155 | 120 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 1,2631592 | 190,75 | 4,90 | 241 | 6 | 111 | 86 | 353 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 124 | 1 | | 26 | |
| 1156 | 121 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,2631592 | 159,98 | 3,48 | 202 | 4 | 126 | 50 | 273 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 72 | 1 | | 20 | |
| | | | Стойки СТ 2, | | | | | | | | | | |
| 1157 | 122 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,0505 | 121626,40 | 2652,81 | 6142 | 134 | 126 | 4082 | 11 042 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 5882 | 35 | | 818 | |
| 1158 | 123 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 4,52 | 2797,05 | – | 12643 | – | 12643 | – | 13 654 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1011 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 124 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,0037 | 254888,82 | – | 943 | – | 943 | – | 1 019 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 75 | |
| 1160 | 125 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 1,2631592 | 190,75 | 4,90 | 241 | 6 | 111 | 86 | 353 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 124 | 1 | | 26 | |
| 1161 | 126 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 1,2631592 | 159,98 | 3,48 | 202 | 4 | 126 | 50 | 273 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 72 | 1 | | 20 | |
| | | | Стойки СТ 3 (СТ $3_1$) | | | | | | | | | | |
| 1162 | 127 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,07761 | 121626,40 | 2652,81 | 9439 | 206 | 194 | 6274 | 16 970 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 9039 | 53 | | 1257 | |
| 1163 | 128 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 6,78 | 2797,05 | – | 18964 | – | 18964 | – | 20 481 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1517 | |
| 1164 | 129 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00741 | 254888,82 | – | 1889 | – | 1889 | – | 2 040 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 151 | |
| 1165 | 130 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 2,3139288 | 190,75 | 4,90 | 441 | 11 | 203 | 158 | 647 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 227 | 1 | | 48 | |
| 1166 | 131 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,3139288 | 159,98 | 3,48 | 370 | 8 | 229 | 92 | 500 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 133 | 1 | | 37 | |
| | | | Окраска ограждения | | | | | | | | | | |
| 1167 | 132 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 22,50516 | 190,75 | 4,90 | 4293 | 110 | 1975 | 1533 | 6 292 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 2208 | 13 | | 466 | |
| 1168 | 133 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 22,50516 | 159,98 | 3,48 | 3600 | 78 | 2232 | 899 | 4 860 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 1290 | 13 | | 360 | |
| | | | РАЗДЕЛ 6 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГРПШ-2, ГРПШ-3, ГРПШ-4 | | | | | | | | | | |
| | | | Плита монолитная Фмп1 в кол-ве 2шт | | | | | | | | | | |
| 1169 | 134 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 3,3066 | 158,40 | 149,29 | 524 | 494 | – | 118 | 693 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 30 | 134 | | 51 | |
| 1170 | 135 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,6012 | 171,86 | 79,20 | 103 | 48 | – | 57 | 173 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 56 | 23 | | 13 | |
| 1171 | 136 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 1,32 | 7624,98 | 1804,94 | 10065 | 2383 | 6421 | 2171 | 13 215 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 1261 | 1074 | | 979 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 137 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 8,694 | 1994,98 | 44,96 | 17344 | 391 | 14811 | 2075 | 20 973 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 2142 | 89 | | 1554 | |
| 1173 | 138 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 2,4 | 16200,60 | 1731,74 | 38881 | 4156 | 29458 | 5727 | 48 177 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2194,54 | 427,49 | 5267 | 1026 | | 3569 | |
| 1174 | 139 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02064 | 226546,08 | – | 4676 | – | 4676 | – | 5 050 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 374 | |
| 1175 | 140 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 0,03684 | 922670,67 | 1376,67 | 33991 | 51 | 24122 | 8955 | 46 382 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 266508,00 | 621,24 | 9818 | 23 | | 3436 | |
| 1176 | 141 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытии дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытии | | 24,84 | 1137,13 | 3,01 | 28246 | 75 | 23185 | 5416 | 36 355 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 4986 | 29 | | 2693 | |
| | | | Опора ОП1 | | | | | | | | | | |
| 1177 | 142 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,918 | 158,40 | 149,29 | 145 | 137 | – | 33 | 192 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 8 | 37 | | 14 | |
| 1178 | 143 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,108 | 171,86 | 79,20 | 19 | 9 | – | 10 | 31 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 10 | 4 | | 2 | |
| 1179 | 144 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 3,12 | 1994,98 | 44,96 | 6224 | 140 | 5315 | 745 | 7 527 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 769 | 32 | | 558 | |
| 1180 | 145 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основании | | 0,3 | 7624,98 | 1804,94 | 2287 | 541 | 1459 | 494 | 3 003 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 287 | 244 | | 222 | |
| 1181 | 146 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,39 | 23856,56 | 1971,62 | 9304 | 769 | 5504 | 2928 | 13 210 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 3031 | 186 | | 979 | |
| 1182 | 147 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01188 | 226546,08 | – | 2691 | – | 2691 | – | 2 907 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 215 | |
| 1183 | 148 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,02301 | 113709,22 | 6968,97 | 2616 | 160 | 177 | 1580 | 4 532 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 2279 | 11 | | 336 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 149 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,98 | 2797,05 | – | 5538 | – | 5538 | – | 5 981 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 443 | |
| 1185 | 150 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00249 | 293772,00 | – | 731 | – | 731 | – | 790 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 59 | |
| 1186 | 151 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,02103 | 734230,67 | 1376,67 | 15441 | 29 | 13770 | 1506 | 18 303 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1642 | 13 | | 1356 | |
| 1187 | 152 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,5533308 | 159,98 | 3,48 | 89 | 2 | 55 | 22 | 119 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 32 | – | | 9 | |
| | | | Опора ОП2 | | | | | | | | | | |
| 1188 | 153 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,918 | 158,40 | 149,29 | 145 | 137 | – | 33 | 192 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 8 | 37 | | 14 | |
| 1189 | 154 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,108 | 171,86 | 79,20 | 19 | 9 | – | 10 | 31 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 10 | 4 | | 2 | |
| 1190 | 155 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 3,12 | 1994,98 | 44,96 | 6224 | 140 | 5315 | 745 | 7 527 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 769 | 32 | | 558 | |
| 1191 | 156 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,3 | 7624,98 | 1804,94 | 2287 | 541 | 1459 | 494 | 3 003 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 287 | 244 | | 222 | |
| 1192 | 157 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,39 | 23856,56 | 1971,62 | 9304 | 769 | 5504 | 2928 | 13 210 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 3031 | 186 | | 979 | |
| 1193 | 158 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01188 | 226546,08 | – | 2691 | – | 2691 | – | 2 907 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 215 | |
| 1194 | 159 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01929 | 113709,22 | 6968,97 | 2193 | 134 | 148 | 1325 | 3 800 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 1911 | 9 | | 281 | |
| 1195 | 160 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 2,025 | 1906,00 | – | 3860 | – | 3860 | – | 4 168 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 309 | |
| 1196 | 161 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00156 | 293772,00 | – | 458 | – | 458 | – | 495 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 37 | |
| 1197 | 162 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,02103 | 734230,67 | 1376,67 | 15441 | 29 | 13770 | 1506 | 18 303 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1642 | 13 | | 1356 | |
| 1198 | 163 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,483246 | 159,98 | 3,48 | 77 | 2 | 47 | 19 | 104 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 28 | – | | 8 | |
| | | | **Ограждение Ог1** | | | | | | | | | | |
| 1199 | 164 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | | 45 | 3320,37 | 1127,14 | 149417 | 50721 | 2010 | 137691 | 310 076 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2148,58 | 444,46 | 96686 | 20001 | | 22969 | |
| 1200 | 165 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | | 3 | 12102,65 | 111,37 | 36308 | 334 | 154 | 42424 | 85 031 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 11939,85 | 44,44 | 35820 | 133 | | 6299 | |
| 1201 | 166 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Калитка) | т | | 0,114 | 540121,00 | – | 61574 | – | 61574 | – | 66 500 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4926 | |
| 1202 | 167 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20) | т | | 0,4032 | 540121,00 | – | 217777 | – | 217777 | – | 235 199 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 17422 | |
| 1203 | 168 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,20) | т | | 0,25884 | 540121,00 | – | 139805 | – | 139805 | – | 150 989 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11184 | |
| | | | **Фундамент Фм1** | | | | | | | | | | |
| 1204 | 169 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 1,68 | 7624,98 | 1804,94 | 12810 | 3032 | 8173 | 2764 | 16 819 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 1605 | 1367 | | 1246 | |
| 1205 | 170 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 2,73 | 25068,47 | 1971,62 | 68437 | 5383 | 41834 | 20495 | 96 047 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 21220 | 1302 | | 7115 | |
| 1206 | 171 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 11,76 | 1994,98 | 44,96 | 23461 | 529 | 20034 | 2807 | 28 370 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 2898 | 121 | | 2101 | |
| | | | **Стойки СТ 1** | | | | | | | | | | |
| 1207 | 172 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,15522 | 121626,40 | 2652,81 | 18879 | 412 | 389 | 12548 | 33 941 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 18078 | 106 | | 2514 | |
| 1208 | 173 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 13,56 | 2797,05 | – | 37928 | – | 37928 | – | 40 962 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3034 | |
| 1209 | 174 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,01482 | 254888,82 | – | 3777 | – | 3777 | – | 4 080 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 302 | |
| 1210 | 175 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 4,6278576 | 190,75 | 4,90 | 883 | 23 | 406 | 315 | 1 294 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 454 | 3 | | 96 | |
| 1211 | 176 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 3,7894776 | 159,98 | 3,48 | 606 | 13 | 376 | 151 | 818 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 61 | |
| | | | Стойки СТ 2, | | | | | | | | | | |
| 1212 | 177 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,1515 | 121626,40 | 2652,81 | 18426 | 402 | 379 | 12247 | 33 127 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 17645 | 104 | | 2454 | |
| 1213 | 178 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 13,56 | 2797,05 | – | 37928 | – | 37928 | – | 40 962 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3034 | |
| 1214 | 179 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,0111 | 254888,82 | – | 2829 | – | 2829 | – | 3 056 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 226 | |
| 1215 | 180 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 3,7894776 | 190,75 | 4,90 | 723 | 19 | 332 | 258 | 1 059 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 372 | 2 | | 78 | |
| 1216 | 181 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 3,7894776 | 159,98 | 3,48 | 606 | 13 | 376 | 151 | 818 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 61 | |
| | | | Стойки СТ 3 (СТ 3,) | | | | | | | | | | |
| 1217 | 182 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,23283 | 121626,40 | 2652,81 | 28318 | 618 | 582 | 18821 | 50 911 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 27118 | 160 | | 3771 | |
| 1218 | 183 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 20,34 | 2797,05 | – | 56892 | – | 56892 | – | 61 443 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 4551 | |
| 1219 | 184 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,02223 | 254888,82 | – | 5666 | – | 5666 | – | 6 119 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 453 | |
| 1220 | 185 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 5,6842164 | 190,75 | 4,90 | 1084 | 28 | 498 | 387 | 1 589 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 558 | 3 | | 118 | |
| 1221 | 186 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 5,6842164 | 159,98 | 3,48 | 909 | 20 | 563 | 227 | 1 227 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 326 | 3 | | 91 | |
| | | | Окраска ограждения | | | | | | | | | | |
| 1222 | 187 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 67,51548 | 190,75 | 4,90 | 12879 | 331 | 5924 | 4598 | 18 875 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 6624 | 40 | | 1398 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 188 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 67,51548 | 159,98 | 3,48 | 10801 | 235 | 6695 | 2698 | 14 579 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 3871 | 40 | | 1080 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | | 1560550 | 97676 | 1098814 | 396664 | 2 113 792 |
| | | | | | | | | | 364057 | 35785 | -- | 156579 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1277111 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 316820 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 309946 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 590236 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 334638 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 128940 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1740689 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 309946 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 93911 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 2234 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 89896 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 62028 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 12475 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 168414 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 73 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 89896 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 189528 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 189528 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 15162 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 204690 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | | 2113793 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 282 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 399842 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3. ПЛОЩАДКИ ГРПШ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГРПШ-5 и ГРПШ-6** | | | | | | | | | | |
| | | | **Плита монолитная Фмп1 в кол-ве 2шт** | | | | | | | | | | |
| 1224 | 39 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 2,2044 | 158,40 | 149,29 | 349 | 329 | -- | 79 | 462 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 20 | 89 | | 34 | |
| 1225 | 40 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,4008 | 171,86 | 79,20 | 69 | 32 | -- | 38 | 115 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 37 | 15 | | 9 | |
| 1226 | 41 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,88 | 7624,98 | 1804,94 | 6710 | 1588 | 4281 | 1448 | 8 810 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 841 | 716 | | 653 | |
| 1227 | 42 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 5,796 | 1994,98 | 44,96 | 11563 | 261 | 9874 | 1384 | 13 982 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 1428 | 59 | | 1036 | |
| 1228 | 43 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 1,6 | 16200,60 | 1731,74 | 25921 | 2771 | 19639 | 3818 | 32 118 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2194,54 | 427,49 | 3511 | 684 | | 2379 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 44 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01376 | 226546,08 | -- | 3117 | -- | 3117 | -- | 3 367 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 1230 | 45 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 0,02456 | 922670,67 | 1376,67 | 22661 | 34 | 16082 | 5970 | 30 922 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 266508,00 | 621,24 | 6545 | 15 | | 2290 | |
| 1231 | 46 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 16,56 | 1137,13 | 3,01 | 18831 | 50 | 15457 | 3611 | 24 237 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 3324 | 19 | | 1795 | |
| | | | Опора ОП1 | | | | | | | | | | |
| 1232 | 47 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,612 | 158,40 | 149,29 | 97 | 91 | -- | 22 | 128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 6 | 25 | | 9 | |
| 1233 | 48 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,072 | 171,86 | 79,20 | 12 | 6 | -- | 7 | 21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 7 | 3 | | 2 | |
| 1234 | 49 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 2,08 | 1994,98 | 44,96 | 4150 | 94 | 3543 | 497 | 5 018 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 513 | 21 | | 372 | |
| 1235 | 50 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,2 | 7624,98 | 1804,94 | 1525 | 361 | 973 | 329 | 2 002 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 191 | 163 | | 148 | |
| 1236 | 51 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,26 | 23856,56 | 1971,62 | 6203 | 513 | 3669 | 1952 | 8 807 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 2021 | 124 | | 652 | |
| 1237 | 52 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00792 | 226546,08 | -- | 1794 | -- | 1794 | -- | 1 938 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 1238 | 53 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01534 | 113709,22 | 6968,97 | 1744 | 107 | 117 | 1053 | 3 022 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 1520 | 7 | | 224 | |
| 1239 | 54 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,32 | 2797,05 | -- | 3692 | -- | 3692 | -- | 3 987 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 1240 | 55 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00166 | 293772,00 | -- | 488 | -- | 488 | -- | 527 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 56 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,01402 | 734230,67 | 1376,67 | 10294 | 19 | 9180 | 1004 | 12 202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1095 | 9 | | 904 | |
| 1242 | 57 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,3688872 | 159,98 | 3,48 | 59 | 1 | 37 | 15 | 80 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 21 | -- | | 6 | |
| | | | Опора ОП2 | | | | | | | | | | |
| 1243 | 58 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,612 | 158,40 | 149,29 | 97 | 91 | -- | 22 | 128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 6 | 25 | | 9 | |
| 1244 | 59 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,072 | 171,86 | 79,20 | 12 | 6 | -- | 7 | 21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 7 | 3 | | 2 | |
| 1245 | 60 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 2,08 | 1994,98 | 44,96 | 4150 | 94 | 3543 | 497 | 5 018 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 513 | 21 | | 372 | |
| 1246 | 61 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,2 | 7624,98 | 1804,94 | 1525 | 361 | 973 | 329 | 2 002 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 191 | 163 | | 148 | |
| 1247 | 62 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,26 | 23856,56 | 1971,62 | 6203 | 513 | 3669 | 1952 | 8 807 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 2021 | 124 | | 652 | |
| 1248 | 63 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00792 | 226546,08 | -- | 1794 | -- | 1794 | -- | 1 938 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 1249 | 64 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01286 | 113709,22 | 6968,97 | 1462 | 90 | 98 | 883 | 2 533 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 1274 | 6 | | 188 | |
| 1250 | 65 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,35 | 1906,00 | -- | 2573 | -- | 2573 | -- | 2 779 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 1251 | 66 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00104 | 293772,00 | -- | 306 | -- | 306 | -- | 330 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 1252 | 67 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,01402 | 734230,67 | 1376,67 | 10294 | 19 | 9180 | 1004 | 12 202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1095 | 9 | | 904 | |
| 1253 | 68 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,322164 | 159,98 | 3,48 | 52 | 1 | 33 | 13 | 70 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 18 | -- | | 5 | |
| | | | Ограждение Ог1 | | | | | | | | | | |
| 1254 | 69 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | | 30 | 3320,37 | 1127,14 | 99611 | 33814 | 1340 | 91794 | 206 717 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2148,58 | 444,46 | 64457 | 13334 | | 15312 | |
| 1255 | 70 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | | 2 | 12102,65 | 111,37 | 24205 | 223 | 102 | 28283 | 56 687 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 11939,85 | 44,44 | 23880 | 89 | | 4199 | |
| 1256 | 71 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Калитка) | т | | 0,076 | 540121,00 | -- | 41049 | -- | 41049 | -- | 44 333 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3284 | |
| 1257 | 72 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20) | т | | 0,2688 | 540121,00 | -- | 145185 | -- | 145185 | -- | 156 799 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11615 | |
| 1258 | 73 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,20) | т | | 0,17256 | 540121,00 | -- | 93203 | -- | 93203 | -- | 100 660 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7456 | |
| | | | Фундамент Фм1 | | | | | | | | | | |
| 1259 | 74 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 1,12 | 7624,98 | 1804,94 | 8540 | 2022 | 5448 | 1842 | 11 213 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 1070 | 911 | | 831 | |
| 1260 | 75 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 1,82 | 25068,47 | 1971,62 | 45625 | 3588 | 27890 | 13663 | 64 031 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 14147 | 868 | | 4743 | |
| 1261 | 76 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои | м2 поверхности | | 7,84 | 1994,98 | 44,96 | 15641 | 352 | 13357 | 1871 | 18 913 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 1932 | 80 | | 1401 | |
| | | | Стойки СТ 1 | | | | | | | | | | |
| 1262 | 77 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,10348 | 121626,40 | 2652,81 | 12586 | 275 | 259 | 8365 | 22 627 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 12052 | 71 | | 1676 | |
| 1263 | 78 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 9,04 | 2797,05 | -- | 25285 | -- | 25285 | -- | 27 308 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2023 | |
| 1264 | 79 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 25 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00988 | 254888,82 | -- | 2518 | -- | 2518 | -- | 2 720 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 201 | |
| 1265 | 80 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 2,5263184 | 190,75 | 4,90 | 482 | 12 | 222 | 172 | 706 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 248 | 1 | | 52 | |
| 1266 | 81 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраски металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,5263184 | 159,98 | 3,48 | 404 | 9 | 250 | 101 | 546 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 145 | 1 | | 40 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стойки СТ 2, | | | | | | | | | | |
| 1267 | 82 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,101 | 121626,40 | 2652,81 | 12284 | 268 | 253 | 8165 | 22 085 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 11763 | 69 | | 1636 | |
| 1268 | 83 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 9,04 | 2797,05 | – | 25285 | – | 25285 | – | 27 308 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2023 | |
| 1269 | 84 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,0074 | 254888,82 | – | 1886 | – | 1886 | – | 2 037 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 151 | |
| 1270 | 85 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 2,5263184 | 190,75 | 4,90 | 482 | 12 | 222 | 172 | 706 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 248 | 1 | | 52 | |
| 1271 | 86 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,5263184 | 159,98 | 3,48 | 404 | 9 | 250 | 101 | 546 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 145 | 1 | | 40 | |
| | | | Стойки СТ 3 (СТ 3,) | | | | | | | | | | |
| 1272 | 87 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,15522 | 121626,40 | 2652,81 | 18879 | 412 | 389 | 12548 | 33 941 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 18078 | 106 | | 2514 | |
| 1273 | 88 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 13,56 | 2797,05 | – | 37928 | – | 37928 | – | 40 962 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3034 | |
| 1274 | 89 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,01482 | 254888,82 | – | 3777 | – | 3777 | – | 4 080 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 302 | |
| 1275 | 90 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 3,7894776 | 190,75 | 4,90 | 723 | 19 | 332 | 258 | 1 059 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 372 | 2 | | 78 | |
| 1276 | 91 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 3,7894776 | 159,98 | 3,48 | 606 | 13 | 376 | 151 | 818 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 217 | 2 | | 61 | |
| | | | Окраска ограждения | | | | | | | | | | |
| 1277 | 92 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 45,01032 | 190,75 | 4,90 | 8586 | 220 | 3950 | 3065 | 12 583 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 4416 | 26 | | 932 | |
| 1278 | 93 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 45,01032 | 159,98 | 3,48 | 7201 | 156 | 4464 | 1799 | 9 720 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 2581 | 26 | | 720 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 780122 | 48834 | 549332 | 198284 | 1 056 678 |
| | | | | | | | | | 181955 | 17892 | – | 78270 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 638402 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 158334 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 154899 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 295118 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 167268 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64454 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 870123 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 105 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 154899 | | | |
| | | Стоимость металлоконтажных работ | | Тенге | | | | 46956 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1117 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 44948 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 31014 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6238 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ | | Тенге | | | | 84207 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 36 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 44948 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 94764 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 94764 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7581 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 102345 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1056676 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 141 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 199847 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-3. ПЛОЩАДКИ ГРПШ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГРПШ-7** | | | | | | | | | |
| | | | **Плита монолитная Фмп1 в кол-ве 2шт** | | | | | | | | | |
| 1279 | 40 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 2,2044 | 158,40 | 149,29 | 349 | 329 | -- | 79 | 462 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 20 | 89 | | 34 | |
| 1280 | 41 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 0,4008 | 171,86 | 79,20 | 69 | 32 | -- | 38 | 115 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,66 | 38,43 | 37 | 15 | | 9 | |
| 1281 | 42 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,88 | 7624,98 | 1804,94 | 6710 | 1588 | 4281 | 1448 | 8 810 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 955,40 | 813,44 | 841 | 716 | | 653 | |
| 1282 | 43 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои** | м2 поверхности | 5,796 | 1994,98 | 44,96 | 11563 | 261 | 9874 | 1384 | 13 982 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 246,43 | 10,25 | 1428 | 59 | | 1036 | |
| 1283 | 44 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 1,6 | 16200,60 | 1731,74 | 25921 | 2771 | 19639 | 3818 | 32 118 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2194,54 | 427,49 | 3511 | 684 | | 2379 | |
| 1284 | 45 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01376 | 226546,08 | -- | 3117 | -- | 3117 | -- | 3 367 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 1285 | 46 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,02456 | 922670,67 | 1376,67 | 22661 | 34 | 16082 | 5970 | 30 922 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 266508,00 | 621,24 | 6545 | 15 | | 2290 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | 47 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | | 16,56 | 1137,13 | 3,01 | 18831 | 50 | 15457 | 3611 | 24 237 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 200,74 | 1,15 | 3324 | 19 | | 1795 | |
| | | | Опора ОП1 | | | | | | | | | | |
| 1287 | 48 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,612 | 158,40 | 149,29 | 97 | 91 | – | 22 | 128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 6 | 25 | | 9 | |
| 1288 | 49 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,072 | 171,86 | 79,20 | 12 | 6 | – | 7 | 21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 7 | 3 | | 2 | |
| 1289 | 50 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 2,08 | 1994,98 | 44,96 | 4150 | 94 | 3543 | 497 | 5 018 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 513 | 21 | | 372 | |
| 1290 | 51 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,2 | 7624,98 | 1804,94 | 1525 | 361 | 973 | 329 | 2 002 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 191 | 163 | | 148 | |
| 1291 | 52 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,26 | 23856,56 | 1971,62 | 6203 | 513 | 3669 | 1952 | 8 807 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 2021 | 124 | | 652 | |
| 1292 | 53 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00792 | 226546,08 | – | 1794 | – | 1794 | – | 1 938 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 144 | |
| 1293 | 54 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01534 | 113709,22 | 6968,97 | 1744 | 107 | 117 | 1053 | 3 022 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 1520 | 7 | | 224 | |
| 1294 | 55 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,32 | 2797,05 | – | 3692 | – | 3692 | – | 3 987 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 295 | |
| 1295 | 56 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00166 | 293772,00 | – | 488 | – | 488 | – | 527 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 39 | |
| 1296 | 57 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,01402 | 734238,67 | 1376,67 | 10294 | 19 | 9180 | 1004 | 12 202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1095 | 9 | | 904 | |
| 1297 | 58 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,3688872 | 159,98 | 3,48 | 59 | 1 | 37 | 15 | 80 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 21 | – | | 6 | |
| | | | Опора ОП2 | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | 59 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 0,612 | 158,40 | 149,29 | 97 | 91 | – | 22 | 128 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 6 | 25 | | 9 | |
| 1299 | 60 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 0,072 | 171,86 | 79,20 | 12 | 6 | – | 7 | 21 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,66 | 38,43 | 7 | 3 | | 2 | |
| 1300 | 61 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 2,08 | 1994,98 | 44,96 | 4150 | 94 | 3543 | 497 | 5 018 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 513 | 21 | | 372 | |
| 1301 | 62 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,2 | 7624,98 | 1804,94 | 1525 | 361 | 973 | 329 | 2 002 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 191 | 163 | | 148 | |
| 1302 | 63 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 0,26 | 23856,56 | 1971,62 | 6203 | 513 | 3669 | 1952 | 8 807 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 2021 | 124 | | 652 | |
| 1303 | 64 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00792 | 226546,08 | – | 1794 | – | 1794 | – | 1 938 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 144 | |
| 1304 | 65 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | | 0,01286 | 113709,22 | 6968,97 | 1462 | 90 | 98 | 883 | 2 533 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 99065,60 | 464,36 | 1274 | 6 | | 188 | |
| 1305 | 66 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,35 | 1906,00 | – | 2573 | – | 2573 | – | 2 779 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 206 | |
| 1306 | 67 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | | 0,00104 | 293772,00 | – | 306 | – | 306 | – | 330 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24 | |
| 1307 | 68 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | | 0,01402 | 734230,67 | 1376,67 | 10294 | 19 | 9180 | 1004 | 12 202 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 78068,00 | 621,24 | 1095 | 9 | | 904 | |
| 1308 | 69 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 0,322164 | 159,98 | 3,48 | 52 | 1 | 33 | 13 | 70 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 18 | – | | 5 | |
| | | | Ограждение Ог1 | | | | | | | | | | |
| 1309 | 70 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | | 30 | 3320,37 | 1127,14 | 99611 | 33814 | 1340 | 91794 | 206 717 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2148,58 | 444,46 | 64457 | 13334 | | 15312 | |
| 1310 | 71 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | | 2 | 12102,65 | 111,37 | 24205 | 223 | 102 | 28283 | 56 687 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 11939,85 | 44,44 | 23880 | 89 | | 4199 | |
| 1311 | 72 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Калитка) | т | | 0,076 | 540121,00 | – | 41049 | – | 41049 | – | 44 333 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3284 | |
| 1312 | 73 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20) | т | | 0,2688 | 540121,00 | – | 145185 | – | 145185 | – | 156 799 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11615 | |
| 1313 | 74 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 20,20) | т | | 0,17256 | 540121,00 | – | 93203 | – | 93203 | – | 100 660 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7456 | |
| | | | Фундамент Фм1 | | | | | | | | | | |
| 1314 | 75 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | | 1,12 | 7624,98 | 1804,94 | 8540 | 2022 | 5448 | 1842 | 11 213 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 955,40 | 813,44 | 1070 | 911 | | 831 | |
| 1315 | 76 | 1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | | 1,82 | 25068,47 | 1971,62 | 45625 | 3588 | 27890 | 13663 | 64 031 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 14147 | 868 | | 4743 | |
| 1316 | 77 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | | 7,84 | 1994,98 | 44,96 | 15641 | 352 | 13357 | 1871 | 18 913 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 246,43 | 10,25 | 1932 | 80 | | 1401 | |
| | | | Стойки СТ 1 | | | | | | | | | | |
| 1317 | 78 | 1109-0601-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,10348 | 121626,40 | 2652,81 | 12586 | 275 | 259 | 8365 | 22 627 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 12052 | 71 | | 1676 | |
| 1318 | 79 | 2301-0201-0173<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 9,04 | 2797,05 | – | 25285 | – | 25285 | – | 27 308 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2023 | |
| 1319 | 80 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,00988 | 254888,82 | – | 2518 | – | 2518 | – | 2 720 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 201 | |
| 1320 | 81 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 2,5263184 | 190,75 | 4,90 | 482 | 12 | 222 | 172 | 706 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 248 | 1 | | 52 | |
| 1321 | 82 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,5263184 | 159,98 | 3,48 | 404 | 9 | 250 | 101 | 546 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 145 | 1 | | 40 | |
| | | | Стойки СТ 2, | | | | | | | | | | |
| 1322 | 83 | 1109-0601-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,101 | 121626,40 | 2652,81 | 12284 | 268 | 253 | 8165 | 22 085 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 11763 | 69 | | 1636 | |
| 1323 | 84 | 2301-0201-0173<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 9,04 | 2797,05 | – | 25285 | – | 25285 | – | 27 308 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2023 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 85 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,0074 | 254888,82 | – | 1886 | – | 1886 | – | 2 037 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 151 | |
| 1325 | 86 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 2,5263184 | 190,75 | 4,90 | 482 | 12 | 222 | 172 | 706 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 248 | 1 | | 52 | |
| 1326 | 87 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 2,5263184 | 159,98 | 3,48 | 404 | 9 | 250 | 101 | 546 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 145 | 1 | | 40 | |
| | | | **Стойки СТ 3 (СТ 3,)** | | | | | | | | | | |
| 1327 | 88 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор закрепляемых на фундаментах | т | | 0,38028 | 121626,40 | 2652,81 | 46252 | 1009 | 952 | 30741 | 83 152 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 116470,00 | 686,08 | 44291 | 261 | | 6159 | |
| 1328 | 89 | 2301-0201-0173 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 33,12 | 2797,05 | – | 92638 | – | 92638 | – | 100 049 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7411 | |
| 1329 | 90 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,03708 | 254888,82 | – | 9451 | – | 9451 | – | 10 207 |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 756 | |
| 1330 | 91 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 9,2557152 | 190,75 | 4,90 | 1766 | 45 | 813 | 630 | 2 588 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 908 | 5 | | 192 | |
| 1331 | 92 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 9,2557152 | 159,98 | 3,48 | 1481 | 32 | 918 | 370 | 1 999 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 531 | 5 | | 148 | |
| | | | **Окраска ограждения** | | | | | | | | | | |
| 1332 | 93 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза | м2 | | 90,02064 | 190,75 | 4,90 | 17172 | 441 | 7898 | 6131 | 25 167 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 98,12 | 0,59 | 8833 | 53 | | 1864 | |
| 1333 | 94 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | | 90,02064 | 159,98 | 3,48 | 14401 | 313 | 8926 | 3598 | 19 439 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 57,34 | 0,59 | 5162 | 53 | | 1440 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 885583 | 49854 | 619712 | 221933 | 1 196 116 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 216014 | 18106 | – | 88599 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 661780 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 167768 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 162805 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 300792 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 172723 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 66760 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 901263 | | | | 107 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 162805 | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 74329 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 1680 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 71315 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49207 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9883 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций | | Тенге | | | | 133419 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71315 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 149474 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 149474 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11958 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 161432 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1196114 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 165 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 234120 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. ПЛОЩАДКА ГРП** | | | | | | | | | |
| | | | **Опора ОП1 в кол-ве 235 шт/лист 55/19-2019-07-11-4.2-ГСН.С.1.1 п. 22 кол-во 235 шт к разделу "Распределительный газопровод высокого давления 1,2МПа"/** | | | | | | | | | |
| 1334 | 96 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | м3 | | 68,15 | 25708,93 | 1971,62 | 1752064 | 134366 | 1087979 | 511626 | 2444785 |
| | | | *НР - 91%; СП - 85%* | | | | 7772,84 | 477,00 | 529719 | 32507 | | 181095 | |
| 1335 | 97 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 1,06956 | 226611,00 | – | 242374 | – | 242374 | – | 261764 |
| | | | *СП - 85%* | | | | – | – | – | – | | 19390 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29** | Тенге | | | | | 1994438 | 134366 | 1330353 | 511626 | 2706549 |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | | | 529719 | 32507 | – | 200485 | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | | 1994438 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1087979 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 562226 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 242374 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 511626 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 200485 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2706549 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 454 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | | | 562226 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 2706549 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 454 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | 562226 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | 87 229 209 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 17002396 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 7361601 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 2815834 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 32689503 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 35285 | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 5518929 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 18568910 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 6052593 | |
| | | | **ВСЕГО, Стоимость оборудования** | **тенге** | | | | | | | | | **5 518 929,00** |
| | | | **Итого без оборудования:** | **тенге** | | | | | | | | | **81 710 280,00** |
| | | | **Временные здания и сооружения - 1,3%** | **тенге** | | | | | | | | | **1 062 233,64** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **тенге** | | | | | | | | | **82 772 513,64** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%** | **тенге** | | | | | | | | | **1 713 391,03** |
| | | | **Итого по главам 1-9:** | **тенге** | | | | | | | | | **84 485 904,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | тенге | | | | | | | | 1 689 718,09 |
| | | Итого сметная стоимость: | тенге | | | | | | | | 91 694 551,76 |
| | | ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698 | тенге | | | | | | | | 96 294 849,38 |
| | | ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999845 | тенге | | | | | | | | 86 665 364,29 |
| | | НДС - 12%: | тенге | | | | | | | | 10 399 843,71 |
| | | Итого с НДС - 12%: | тенге | | | | | | | | 97 065 208,00 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлматыҚұрылысэксперт"**

**Директор:**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Подрядчик:**

**ТОО "Транс Азия Констракшн"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Генеральный директор:** **С.К. Атаниязов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)