Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75/21	20.04.2021г.				
		Дополнительное соглашение №4	25.03.2022 г.	279-071-032		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области										
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**85 730 956,72**									
Акт выполненных работ №7	**85 730 956,72**	**76 545 497,07**							9 185 459,65	**85 730 956,72**
Погашение аванса										**25 719 287,02**
Всего к оплате										**60 011 669,70**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
С.К. Атаниязов

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкурылысэксперт"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №4 от 25.03.2022 г. к Договору о государственных закупках работ № 75/21 от 20.04.2021 г.

Акт выполненных работ №7
за МАЙ месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. РАСПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1,2 МПа													
РАЗДЕЛ 1. Техническая рекультивация													
			Земляные работы										
1	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4735,58		158,40	149,29	750099	706953	--	168730	992 335
			НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	43145	191202		73506	
2	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	142,06		2188,03	--	310832	--	--	223799	577 401
			НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	310832	--		42770	
3	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3848,86		19,08	19,08	73421	73421	--	22030	103 087
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	30597		7636	
4	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	638,38		951,59	--	607475	--	--	437382	1 128 445
			НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	607475	--		83589	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3848,86	171,86	79,20	661466	304815	--	363285	1 106 731
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	356651	147912		81980	
6	9	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	262,0992	468,00	468,00	122662	122662		--	132 475
			СП - 8%			--	308,00	--	80727		9813	
7	10	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	36	681,07	27,30	24519	983	12061	8583	35 749
			НР - 72%; СП - 8%			318,76	12,36	11475	445		2648	
8	11	1125-0120-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	м3 груза	5,562	44739,67	11569,86	248842	64352	163409	34300	305 793
			НР - 91%; СП - 8%			3790,16	2986,51	21081	16611		22651	
9	12	ТПЕРЕЧЕНЬ 10 п.5	Контейнер полимерно-контейнерное устройство 108	шт	164,8	13550,52	--	2233125	--	2233125	--	2 411 775
			СП - 8%			--	--	--	--		178650	
			Устроиство основания под трубопроводы									
10	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	203,12	3265,98	163,70	663385	33250	397262	240848	976 572
			НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	232873	10408		72339	
11	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком	м3	435,26	866,42	--	377116	--	--	271523	700 530
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	377116	--		51891	
12	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	435,26	1778,00	--	773892	--	773892	--	835 804
			СП - 8%			--	--	--	--		61911	
			Укладка трубопроводов									
13	16	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,7922	844257,46	265981,66	2357336	742674	36198	1894102	4 591 553
			НР - 99%; СП - 8%			565312,00	119894,86	1578464	334770		340115	
14	17	Прайс 58	Труба стальная с заводской изоляцией, D 108 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 10704-91	т	36,85286	422298,21	--	15562897	--	15562897	--	16 807 929
			СП - 8%			--	--	--	--		1245032	
15	18	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,332	1080031,93	398349,43	358571	132252	4636	261835	670 038
			НР - 99%; СП - 8%			667719,00	128906,96	221683	42797		49632	
16	19	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	332	3415,00	--	1133780	--	1133780	--	1 224 482
			СП - 8%			--	--	--	--		90702	
			Установка защитного футляра ГНБ кожух Д200									
17	20	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Ккоэффициент к диаметру=0,6667	Кожухи стальные диаметром 200/300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	458,1	23950,36	14672,16	10971658	6721316	668183	4923814	17 167 110

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			7819,60	3991,76	3582159	1828625		1271638	
18	21	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	458,1	3661,49	2426,24	1677327	1111461	95168	714173	2 582 820
			НР - 91%; СП - 8%			1027,50	685,67	470698	314107		191320	
19	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Ккоэффициент к диаметру=0,25	Концы футляра диаметром 200/800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,4	7996,89	806,28	43183	4354	24569	14215	61 990
			НР - 99%; СП - 8%			2640,70	18,30	14260	99		4592	
20	23	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	459,9324	9266,00	--	4261734	--	4261734	--	4 602 672
			СП - 8%			--	--	--	--		340939	
			Установка защитного футляра открытым способом кожух Д219/спецификация п.8 лист 55/19-2019-07-11-4.2-ГСН.С.1.1/									
21	24	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,039	1542995,07	738270,52	60177	28793	2698	39307	107 442
			НР - 99%; СП - 8%			735548,00	282497,48	28686	11017		7959	
22	25	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	39	3661,49	2426,24	142798	94623	8102	60801	219 886
			НР - 91%; СП - 8%			1027,50	685,67	40073	26741		16288	
23	26	2301-0401-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	39,156	9266,00	--	362819	--	362819	--	391 845
			СП - 8%			--	--	--	--		29026	
24	27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Ккоэффициент к диаметру=0,25	Концы футляра диаметром 200/800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7996,89	806,28	15994	1613	9100	5265	22 959
			НР - 99%; СП - 8%			2640,70	18,30	5281	37		1701	
			Детали трубопровода									
25	40	ТПРАЙС-ЛИСТ56	Электроизолирующая вставка D 108х5 мм с заводской изоляцией	шт	1	2413392,86	--	2413393	--	2413393	--	2 606 464
			СП - 8%			--	--	--	--		193071	
26	41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт/манжет/	шт	273,8	1501,48	944,23	411104	258530	--	226359	688 460
			НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	152573	76072		50997	
27	42	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	273,8	5183,00	--	1419105	--	1419105	--	1 532 634
			СП - 8%			--	--	--	--		113528	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				48038709	10402053	29582131	9910351	62 584 981
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8054525	3112167	--	4635924	
			Материалы	Тенге				25298374				
			Всего заработная плата	Тенге				1421385				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11166692			
			Местные материалы	Тенге				4646518				
			Накладные расходы	Тенге				773892				
			Сметная прибыль	Тенге				9910349				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2816698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38025420				
			Сметная заработная плата	Тенге								7 935
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					11166692			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22740335				
			Сметная прибыль	Тенге				22740335				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1819227				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24559562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62584983				
			Сметная заработная плата	Тенге								7 935
									11166692			
			РАЗДЕЛ 3. Испытание и контроль стыков/Ведомость 55/19-2019-07-11-4.2- ГСН.Вр.1.1 п.13, 12,11, 28,29/									
28	85	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	305	175,00	--	53375	--	--	32559	92 808
			НР - 61%; СП - 8%			175,00	--	53375	--		6875	
29	86	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	305	34054,30	30773,38	10386562	9385881	129967	2681154	14 113 133
			НР - 91%; СП - 8%			2854,80	6805,28	870714	2075609		1045417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10439937	9385881	129967	2713713	14 205 941
			Стоимость монтажных работ	Тенге				924089	2075609	--	1052292	
			Всего заработная плата	Тенге				53375				
			Накладные расходы	Тенге					53375			
			Сметная прибыль	Тенге				32559				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				92808				
			Сметная заработная плата	Тенге								31
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					53375			
			Материалы	Тенге				10386562				
			Всего заработная плата	Тенге				129967				
			Накладные расходы	Тенге					2946323			
			Сметная прибыль	Тенге				2681154				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1045417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14113133				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 587
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2946323			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14205941				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 617
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2999698			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									76 790 922
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8978614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19787934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5187776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29712098		
		- Накладные расходы	Тенге							12624064	
		- Сметная прибыль	Тенге							5688216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**76 790 922,00**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**тенге**								**-**
		Итого без оборудования:	**тенге**								**76 790 922,00**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	**тенге**								**998 281,99**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								**77 789 203,99**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%	**тенге**								**1 610 236,52**
		Итого по главам 1-9:	**тенге**								**79 399 440,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**1 587 988,81**
		Итого сметная стоимость:	**тенге**								**80 987 429,32**
		ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698	**тенге**								**85 050 552,45**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999845	**тенге**								**76 545 497,07**
		НДС - 12%:	**тенге**								**9 185 459,65**
		Итого с НДС - 12%:	**тенге**								**85 730 956,72**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "АлматыКурылысЭксперт"

Директор: **А.И. Абдикадыров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор: **С.К. Атаниязов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)