Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75/21	20.04.2021г.				
		Дополнительное соглашение №4	25.03.2022 г.	279-071-015		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**320 366 380,88**									
Акт выполненных работ №9	**60 671 624,47**	**54 171 093,28**							6 500 531,19	**60 671 624,47**
Погашение аванса										**18 201 487,34**
Всего к оплате										**42 470 137,13**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
С.К. Атаниязов

Технический надзор:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бирлик Балхашского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №4 от 25.03.2022 г. к Договору о государственных закупках работ № 75/21 от 20.04.2021 г.

Акт выполненных работ №9
за ИЮНЬ месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Распределительный газопровод высокого давления 1,2 Мпа													
Техническая рекультивация													
Земляные работы													
1	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	5966,83		158,40	149,29	945124	890761	--	212600	1 250 342
			НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	54363	240914		92618	
2	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	178,99		2188,03	--	391636	--	--	281978	727 503
			НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	391636	--		53889	
3	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4849,56		19,08	19,08	92510	92510	--	27757	129 889
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	38552		9621	
4	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	804,36		951,59	--	765419	--	--	551102	1 421 843
			НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	765419	--		105322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4849,56	171,86	79,20	833447	384067	--	457739	1 394 480
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	449380	186369		103295	
6	8	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	4	304853,22	141449,88	1219413	565800	263613	513769	1 871 836
			НР - 91%; СП - 8%			97500,00	43645,26	390000	174581		138655	
7	9	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	330,24	468,00	468,00	154552	154552		--	166 917
			СП - 8%			--	308,00	--	101714		12364	
8	10	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	45,15	681,07	27,30	30751	1233	15126	10764	44 836
			НР - 72%; СП - 8%			318,76	12,36	14392	558		3321	
9	11	1125-0120-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	м3 груза	15,77	44739,67	11569,86	705545	182457	463317	97250	867 018
			НР - 91%; СП - 8%			3790,16	2986,51	59771	47097		64224	
			Устроиство основания под трубопроводы									
10	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	255,93	3265,98	163,70	835861	41894	500548	303467	1 230 474
			НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	293419	13114		91146	
11	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком	м3	548,43	866,42	--	475168	--	--	342121	882 672
			НР - 72%; СП - 8%			866,42	--	475168	--		65383	
12	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	548,43	1778,00	--	975109	--	975109	--	1 053 117
			СП - 8%			--	--	--	--		78009	
			Укладка трубопроводов									
13	16	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,24	844257,46	265981,66	2735394	861781	42002	2197870	5 327 925
			НР - 99%; СП - 8%			565312,00	119894,86	1831611	388459		394661	
14	17	Прайс 58	Труба стальная с заводской изоляцией, D 108 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 10704-91	т	44,05	422298,21	--	18602236	--	18602236	--	20 090 415
			СП - 8%			--	--	--	--		1488179	
					Испытание и контроль стыков/Ведомость 55/19-2019-07-11-4.2- ГСН.Вр.1.1 п.13, 12,11, 28,29/							
15	85	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	384	175,00	--	67200	--	--	40992	116 847
			НР - 61%; СП - 8%			175,00	--	67200	--		8655	
16	86	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	384	34054,30	30773,38	13076851	11816978	163630	3375617	17 768 666
			НР - 91%; СП - 8%			2854,80	6805,28	1096243	2613226		1316197	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54 344 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5888601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14992033			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3804585			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21025581		
		- Накладные расходы	Тенге							8413026	
		- Сметная прибыль	Тенге							4025539	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**54 344 780,00**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**тенге**								**-**
		Итого без оборудования:	**тенге**								**54 344 780,00**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	**тенге**								**706 482,14**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								**55 051 262,14**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,07%	**тенге**								**1 139 561,13**
		Итого по главам 1-9:	**тенге**								**56 190 823,27**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**1 123 816,47**
		Итого сметная стоимость:	**тенге**								**57 314 639,74**
		ИТОГО в текущих ценах на 2021 г. К=1,0501698	**тенге**								**60 190 103,75**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,89999999845	**тенге**								**54 171 093,28**
		НДС - 12%:	**тенге**								**6 500 531,19**
		Итого с НДС - 12%:	**тенге**								**60 671 624,47**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "АлматыКурылысЭксперт"

Директор: **А.Б.Абдикадыров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **С.К. Атаниязов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)