Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к 36-квартирному жилому дому в п.Шортанды, Шортандинского района Акмолинской области (по ул.Новая 2)
Договор: №55/2 от 25.06.2021г

Форма №КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А №1 от 21.09.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		55/2	25.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР на объекте Строительство инженерных сетей к 36-квартирному жилому дому в п.Шортанды, Шортандинского района Акмолинской области (по ул.Новая 2)	2 040 278	2 040 278		-	-	-	-	-	244 833	2 285 111

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"
_____ **М. Уразбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ **Ж. Калмагамбетова**

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Договор: №55/2 от 25.06.2021г
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к 36-квартирному жилому дому в п.Шортанды, Шортандинского района Акмолинской области (по ул.Новая 2)

Форма 2В

Акт выполненных работ №1 от 21.09.2021г.
за сентябрь 2021 г.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				з/п рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	з/п рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ СОМОТЕЧНАЯ (К1)									
1	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	518,586	197,72	186,89	102533	96916	--	22083	134586
				10,83	48,31	5616	25055		9969	
2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	16,039	3321,22	--	53269	--	--	38354	98952
				3321,22	--	53269	--		7330	
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	449,804	21,27	21,27	9569	9569	--	2765	13321
				--	8,54	--	3841		987	
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	49,978	896,18	--	44789	--	--	32248	83201
				896,18	--	44789	--		6163	
5	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,1	598926,37	3612,22	59893	361	13721	45510	113834
				458109	1583,28	45811	158		8432	
6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км	0,023	1854310,7	846013,84	42649	19458	1775	27549	75814
				931110	278767,9	21416	6412		5616	
7	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	7,345	34579,06	7648,31	253983	56177	93786	125918	410294
				14162,04	3154,55	104020	23170		30392	
8	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	23404,89	--	23405	--	2035	21156	48126
				21369,96	--	21370	--		3565	
	РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ (В1)									
9	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	142,59	197,72	186,89	28192	26648	--	6072	37006
				10,83	48,31	1544	6889		2741	
10	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	4,41	3321,22	--	14647	--	--	10546	27207
				3321,22	--	14647	--		2015	
11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	6,01	896,18	--	5386	--	--	3878	10005
				896,18	--	5386	--		741	
12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	104,34	21,27	21,27	2220	2220	--	641	3090
				--	8,54	--	891		229	
13	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	2,31	1241,89	160,69	2869	371	--	2583	5888
				1081,2	48,3	2498	112		436	
14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,021	321666,99	85011,27	6755	1785	31	5402	13130
				235206	24634,5	4939	517		973	
15	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт	1	1277,1	27,77	1277	28	173	1079	2545
				1076,24	13,8	1076	14		188	
16	Гидранты пожарные. Установка	шт	1	2841,14	184,53	2841	185	554	2161	5402
				2102,1	80,84	2102	81		400	
17	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00479	1053069,57	518397,45	5044	2483	90	3182	8884

				515955	155003,7	2471	742		658	
18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	1,69	38293	9502,6	64715	16059	17789	37096	109956
				18264,6	3907,58	30867	6604		8145	
19	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ Диам.63мм=1шт	врезка	1	7745,37	4260,22	7745	4260	335	4494	13219
				3149,67	1389,9	3150	1390		979	
	КЛ-0,4 кВ									
20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	47,25	197,72	186,89	9342	8830	--	2012	12263
				10,83	48,31	512	2283		908	
21	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	175	492,23	409,43	86140	71650	--	31508	127060
				82,8	167,26	14490	29271		9412	
22	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель	м	175	144,93	117,33	25363	20533	--	9517	37671
				27,6	47,93	4830	8388		2790	
23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	104,34	21,27	21,27	2220	2220	--	641	3090
				--	8,54	--	891		229	
24	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	246	623,1	328,87	153283	80903	11274	63940	234601
				248,4	112,6	61106	27699		17378	
25	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	10	1311,1	836,9	13111	8369	1292	4583	19109
				345	291,5	3450	2915		1416	
26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	10	930,86	438,01	9309	4380	651	4096	14477
				427,8	141,13	4278	1411		1072	
27	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	104	760,61	384,19	79103	39955	4703	34444	122631
				331,2	128,79	34445	13394		9084	
28	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км	0,388	28782,31	19584,31	11168	7599	--	3248	15568
				9198	4524	3569	1755		1153	
29	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	2947,79	82,05	11791	328	423	8045	21423
				2760	33,52	11040	134		1587	
30	Проходы кабелей. Герметизация	проход	24	648,6	--	15566	--	--	11208	28916
				648,6	--	15566	--		2142	
	Итого по разделам									**1 851 269**
	в том числе оборудования									0
	Временные здания и сооружения 2,9%									53 687
	Итого с временными зданиями и сооружениямми									**1 904 956**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									38 099
	Итого									**1 943 055**
	в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036									2 040 278
	Налог на добавленную стоимость-12%									244 833
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 285 111**

Сдал:
Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

М. Уразбаев

Принял:
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Ж. Калмагамбетова