Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: №580 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	41 424 891,20	20 755 784,40	20 755 784,40

К оплате: Двадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре тенге сорок тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: №580 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	17 355 727,36	--	--	17 355 727,36
		Всего по главе	**17 355 727,36**	--	--	**17 355 727,36**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17 355 727,36**	--	--	**17 355 727,36**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	347 114,55	--	--	347 114,55
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 702 841,91**	--	--	**17 702 841,91**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	18 586 231,42	--	--	18 588 621,30
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695131**	**18 531 950,36**	--	--	**18 531 950,36**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 223 834,04	2 223 834,04
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**18 531 950,36**	--	**2 223 834,04**	**20 755 784,40**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510457 индивидуальный предприниматель

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: №580 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	шт	76	178571,43	--	13571428,68	--	13571428,68	--	14657142,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1085714,29	
2	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	76	31038,00	--	2358888,00	--	2358888,00	--	2547599,00
		СП - 8%			--	--	--	--		188711,04	
3	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	250,539893	558,00	--	139801,26	--	139801,26	--	150985,34
		СП - 8%			--	--	--	--		11184,10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17355727,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16070117,94		
		- Сметная прибыль	Тенге							1285609,44	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								347 114,55
		ИТОГО	Тенге								17 702 841,91
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								18 588 621,30
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,987431211	Тенге								18 531 950,36
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 223 834,04
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								20 755 784,40

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510457 индивидуальный предприниматель

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	41 424 891,20	35 234 199,24	14 478 414,84

К оплате: Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать тенге восемьдесят четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА
Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ Нурлан
РНН 931010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ФЕВРАЛЬ месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	12 106 669,51	--	--	12 106 669,51
		Всего по главе	**12 106 669,51**	--	--	**12 106 669,51**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12 106 669,51**	--	--	**12 106 669,51**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	242 133,39	--	--	242 133,39
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**12 348 802,90**	--	--	**12 348 802,90**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	12 965 020,51	--	--	12 966 687,60
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353**	**12 927 156,11**	--	--	**12 927 156,11**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 551 258,73	1 551 258,73
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**12 927 156,11**	--	**1 551 258,73**	**14 478 414,84**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**126**	**856,55**	**--**	**107925,05**	**--**	**--**	**77706,03**	**200481,57**
					856,55	--	107925,05	--		14850,49	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84**	**516,13**	**--**	**43355,09**	**--**	**--**	**31215,66**	**80536,41**
					516,13	--	43355,09	--		5965,66	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,1**	**5240,85**	**1727,10**	**11005,78**	**3626,91**	**5563,53**	**3124,90**	**15261,13**
					864,45	735,60	1815,34	1544,76		1130,45	
		НР - 93%; СП - 8%									
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**42**	**25370,12**	**1147,87**	**1065545,00**	**48210,54**	**789308,10**	**217633,09**	**1385832,38**
					5429,20	265,02	228026,40	11130,84		102654,25	
		НР - 91%; СП - 8%									
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,032**	**220545,00**	**--**	**889237,44**	**--**	**889237,44**	**--**	**960376,44**
					--	--	--	--		71139,00	
		СП - 8%									
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**273**	**751,85**	**11,82**	**205255,05**	**3226,86**	**156745,68**	**42516,42**	**267593,19**
					165,87	1,59	45282,51	434,07		19821,72	
		НР - 93%; СП - 8%									
		--УСТАНОВКА ОПОР - 84 ШТ.--									
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	**шт**	**8**	**178571,43**	**--**	**1428571,44**	**--**	**1428571,44**	**--**	**1542857,16**
					--	--	--	--		114285,72	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	8	31038,00 --	-- --	248304,00 --	-- --	248304,00	-- 19864,32	268168,32
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1144,458	122,46 6,40	116,06 28,36	140145,75 7319,95	132825,80 32456,83	--	28639,28 13502,80	182287,84
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,142	1186,42 1186,42	-- --	102200,25 102200,25	-- --	--	73584,18 14062,75	189847,18
11	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	103,91435	9541,82 2603,57	6927,30 3842,43	991532,02 270548,28	719845,88 399283,62	1137,86	663133,58 132373,25	1787038,85
12	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	2930	153,56 123,07	10,78 4,24	449936,66 360600,96	31585,40 12423,20	57750,30	268577,40 57481,12	775995,18
13	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2708,760107	558,00 --	-- --	1511488,14 --	-- --	1511488,14	-- 120919,05	1632407,19
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	926,6	860,22 860,22	-- --	797079,85 797079,85	-- --	--	573897,49 109678,19	1480655,53
15	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3,516	337340,00 --	-- --	1186087,44 --	-- --	1186087,44	-- 94887,00	1280974,44
16	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2096	43140,00 --	-- --	52182,14 --	-- --	52182,14	-- 4174,57	56356,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12106669,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1964153,68				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					939321,39			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					457273,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6326376,07		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1980028,00	
		- Накладные расходы	Тенге							896790,33	
		- Сметная прибыль	Тенге								242 133,39
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								12 348 802,90
		ИТОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								12 966 687,60
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353	Тенге								12 927 156,11
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 551 258,73
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								14 478 414,84

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	41 424 891,20	40 404 714,60	5 170 515,36

К оплате: Пять миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот пятнадцать тенге тридцать шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за МАРТ месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	4 323 520,31	--	--	4 323 520,31
		Всего по главе	**4 323 520,31**	--	--	**4 323 520,31**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4 323 520,31**	--	--	**4 323 520,31**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	86 470,41	--	--	86 470,41
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 409 990,72**	--	--	**4 409 990,72**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	4 630 053,66	--	--	4 630 649,01
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353**	**4 616 531,57**	--	--	**4 616 531,57**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	553 983,79	553 983,79
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 616 531,57**	--	**553 983,79**	**5 170 515,36**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/1 от 10.02.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--УСТАНОВКА ОПОР - 84 ШТ.--									
1	**Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опор (стойка)**									
		НР - 69%; СП - 8%	**т**	**14,616**	**39300,76**	**1567,33**	**574419,91**	**22908,10**	**66975,62**	**336870,49**	**984193,63**
					33151,08	**251,91**	**484536,19**	**3681,92**		**72903,23**	
2	**Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**84**	**9059,54**	**3938,66**	**761001,36**	**330847,44**	**139834,80**	**293289,29**	**1138633,91**
					3456,18	**1393,18**	**290319,12**	**117027,12**		**84343,25**	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**304**	**860,22**	**--**	**261506,88**	**--**	**--**	**188284,95**	**485775,18**
					860,22	**--**	**261506,88**	**--**		**35983,35**	
4	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**3938**	**289,26**	**124,82**	**1139105,88**	**491541,16**	**178312,64**	**448780,78**	**1714917,59**
					119,16	**39,12**	**469252,08**	**154054,56**		**127030,93**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4323520,31**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1505614,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**845296,70**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**274763,60**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						385123,06		
		- Накладные расходы	Тенге							1267225,52	
		- Сметная прибыль	Тенге							320260,76	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								86 470,41
		ИТОГО	Тенге								4 409 990,72
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								4 630 649,01
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353	Тенге								4 616 531,57
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								553 983,79
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								5 170 515,36

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/2 от 01.09.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	21 775 961,00	21 775 961,00	1 020 176,60

К оплате: Один миллион двадцать тысяч сто семьдесят шесть тенге шестьдесят тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №580/2 от 01.09.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда	853 058,92	--	--	853 058,92
		Всего по главе	**853 058,92**	--	--	**853 058,92**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**853 058,92**	--	--	**853 058,92**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 061,18	--	--	17 061,18
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**870 120,10**	--	--	**870 120,10**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	913 539,96	--	--	913 657,43
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353**	**910 871,96**	--	--	**910 871,96**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	109 304,64	109 304,64
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**910 871,96**	--	**109 304,64**	**1 020 176,60**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Асқартау 2016"

«Асқартау 2016»

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Скаткова от ул. Шукуров до ул. Айтеке би г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №580/2 от 01.09.2021 года к договору №580 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1230,6**	**159,33**	**75,52**	**196071,50**	**92934,92**	**--**	**105056,81**	**325218,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**83,81**	**34,76**	**103136,59**	**42775,66**		**24090,26**	
		--УСТАНОВКА ШКАФА - 2 ШТ.--									
2	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**25740,18**	**6447,20**	**51480,36**	**12894,40**	**4161,96**	**28488,96**	**86366,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**17212,00**	**2572,00**	**34424,00**	**5144,00**		**6397,55**	
3	**51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	**124202,00**	**--**	**248404,00**	**--**	**248404,00**	**--**	**268276,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19872,32**	
4	**Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2**	**5090,12**	**10,06**	**10180,24**	**20,12**	**1142,12**	**6492,96**	**18007,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**4509,00**	**--**	**9018,00**	**--**		**1333,86**	
5	**С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	**шт.**	**2**	**18683,00**	**--**	**37366,00**	**--**	**37366,00**	**--**	**40355,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2989,28**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	2	3002,21	1047,67	6004,42	2095,34	718,76	2898,88	9615,56
					1595,16	417,95	3190,32	835,90		712,26	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	2	17410,71	--	34821,42	--	34821,42	--	37607,13
					--	--	--	--		2785,71	
		СП - 8%									
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1302,46	80,59	2604,92	161,18	51,24	1768,90	4723,72
					1196,25	32,15	2392,50	64,30		349,91	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	29115,00	--	58230,00	--	58230,00	--	62888,40
					--	--	--	--		4658,40	
		СП - 8%									853058,92
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152161,41				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108105,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48819,86			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						384895,50		
		- Накладные расходы	Тенге							144706,51	
		- Сметная прибыль	Тенге							63189,55	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								17 061,18
		ИТОГО	Тенге								870 120,10
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								913 657,43
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,99695130353	Тенге								910 871,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								109 304,64
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								1 020 176,60

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"