Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: №562 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	9 340 825,76	4 720 872,80	4 720 872,80

К оплате: Четыре миллиона семьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят два тенге восемьдесят тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда
Договор: №562 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	3 978 019,80	--	--	3 978 019,80
		Всего по главе	**3 978 019,80**	--	--	**3 978 019,80**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3 978 019,80**	--	--	**3 978 019,80**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	79 560,40	--	--	79 560,40
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 057 580,20**	--	--	**4 057 580,20**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	4 260 057,51	--	--	4 260 605,28
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,989311313**	**4 215 065,00**	--	--	**4 215 065,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	505 807,80	505 807,80
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 215 065,00**	--	**505 807,80**	**4 720 872,80**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: Arteria

Подрядчик: ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Форма 4

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда
Договор: №562 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм	шт		15	178571,43	--	2678571,45	--	2678571,45	--	2892857,2
		СП - 8%				--	--	--	--		214285,72	
2	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.		15	31038,00	--	465570,00	--	465570,00	--	502815,6
		СП - 8%				--	--	--	--		37245,60	
3	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		966,32659	558,00	--	539210,24	--	539210,24	--	582347,1
		СП - 8%				--	--	--	--		43136,82	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3978019,80**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3683351,69		
		- Сметная прибыль	Тенге								294668,14	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									79 560,40
		ИТОГО	Тенге									4 057 580,20
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, K=1,050036	Тенге									4 260 605,28
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,989311313	Тенге									4 215 065,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									505 807,80
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге									4 720 872,80

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510457 индивидуальный предприниматель

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	9 340 825,76	8 092 279,57	3 371 406,77

К оплате: Три миллиона триста семьдесят одна тысяча четыреста шесть тенге семьдесят семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ФЕВРАЛЬ месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	2 840 899,54	--	--	2 840 899,54
		Всего по главе	**2 840 899,54**	--	--	**2 840 899,54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 840 899,54**	--	--	**2 840 899,54**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	56 817,99	--	--	56 817,99
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 897 717,53**	--	--	**2 897 717,53**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	3 042 316,53	--	--	3 042 707,73
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113**	**3 010 184,62**	--	--	**3 010 184,62**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	361 222,15	361 222,15
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**3 010 184,62**	--	**361 222,15**	**3 371 406,77**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2 Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ФЕВРАЛЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--										
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,5		1427,58	--	32120,55	--	--	23126,80	59667,13
						1427,58	--	32120,55	--		4419,79	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15		860,22	--	12903,30	--	--	9290,38	23969,17
						860,22	--	12903,30	--		1775,49	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,375		5240,85	1727,10	1965,32	647,66	993,49	558,02	2725,20
						864,45	735,60	324,17	275,85		201,87	
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,5		25370,12	1147,87	190275,90	8609,03	140947,87	38863,05	247470,07
						5429,20	265,02	40719,00	1987,65		18331,12	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т	0,72		220545,00	--	158792,40	--	158792,40	--	171495,79
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				--	--	--	--		12703,39	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	48,75		870,31	19,70	42427,61	960,38	27990,29	12653,70	59487,81
						276,45	2,65	13476,94	129,19		4406,50	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 15 ШТ.--										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)									
		НР - 69%; СП - 8%	т	2,61	62446,36	2612,21	162985,00	6817,87	11959,93	100259,07	284303,60
					55251,80	419,85	144207,20	1095,81		21059,53	
8	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	9059,54	3938,66	135893,10	59079,90	24970,50	52373,09	203327,48
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--			3456,18	1393,18	51842,70	20897,70		15061,30	
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	373,4987256	204,08	193,42	76223,62	72242,12	--	15581,17	99149,18
					10,66	47,28	3981,50	17659,02		7344,38	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28,1358	1977,36	--	55634,61	--	--	40056,92	103346,85
					1977,36	--	55634,61	--		7655,32	
11	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	957	242,80	17,97	232359,60	17197,29	18862,47	146207,40	408852,36
					205,12	7,07	196299,84	6765,99		30285,36	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	0,24341	558,00	--	135,82	--	135,82	--	146,69
					--	--	--	--		10,87	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	401,94	860,22	--	345756,83	--	--	248944,92	642277,88
					860,22	--	345756,83	--		47576,14	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		401,94	159,33	75,52	64041,10	30354,50	--	34313,78	106223,27
					83,81	34,76	33686,59	13971,43		7868,39	
15	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	1,1484	337340,00	--	387401,26	--	387401,26	--	418393,36
					--	--	--	--		30992,10	
16	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,216	43140,00	--	9318,24	--	9318,24	--	10063,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		745,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2840899,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				930953,23				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195908,75			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62782,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						781372,27		
		- Накладные расходы	Тенге							722228,28	
		- Сметная прибыль	Тенге							210437,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								56 817,99
		ИТОГО	Тенге								2 897 717,53
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, K=1,050036	Тенге								3 042 707,73
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113	Тенге								3 010 184,62
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								361 222,15
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								3 371 406,77

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	9 340 825,76	8 879 546,14	787 266,57

К оплате: Семьсот восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят шесть тенге пятьдесят семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	663 386,35	--	--	663 386,35
		Всего по главе	**663 386,35**	--	--	**663 386,35**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**663 386,35**	--	--	**663 386,35**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13 267,73	--	--	13 267,73
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**676 654,08**	--	--	**676 654,08**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	710 419,79	--	--	710 511,14
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113**	**702 916,58**	--	--	**702 916,58**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	84 349,99	84 349,99
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**702 916,58**	--	**84 349,99**	**787 266,57**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2 42400

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Форма 4

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**957**	**451,91**	**208,03**	**432477,87**	**199084,71**	**43332,96**	**181768,75**	**663386,35**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**198,60**	**65,20**	**190060,20**	**62396,40**		**49139,73**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**663386,35**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**190060,20**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**199084,71**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**62396,40**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43332,96**		
		- Накладные расходы	Тенге							**181768,75**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**49139,73**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**13 267,73**
		ИТОГО	Тенге								**676 654,08**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								**710 511,14**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113	Тенге								**702 916,58**
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге								**84 349,99**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**787 266,57**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нұрлан
ЖСН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	9 340 825,76	9 340 825,76	461 279,62

К оплате: Четыреста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят девять тенге шестьдесят две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нұрдан РНН 331010510457 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда	388 695,03	--	--	388 695,03
		Всего по главе	**388 695,03**	--	--	**388 695,03**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**388 695,03**	--	--	**388 695,03**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 773,90	--	--	7 773,90
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**396 468,93**	--	--	**396 468,93**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	416 253,13	--	--	416 306,65
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113	**411 856,80**	--	--	**411 856,80**
4		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	49 422,82	49 422,82
5	Налоговый кодекс РК	**ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ**	**411 856,80**	--	**49 422,82**	**461 279,62**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Цай Ден Хак от ул. Есенова до конца г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №562/1 от 11.02.2021 года к договору №562 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**180**	**451,91**	**208,03**	**81343,80**	**37445,40**	**8150,40**	**34188,48**	**124774,86**
					198,60	**65,20**	**35748,00**	**11736,00**		**9242,58**	
		НР - 72%; СП - 8%									
		--УСТАНОВКА ШКАФА - 1 ШТ.--									
2	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**25740,18**	**6447,20**	**25740,18**	**6447,20**	**2080,98**	**14244,48**	**43183,43**
					17212,00	**2572,00**	**17212,00**	**2572,00**		**3198,77**	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	**51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**124202,00**	**--**	**124202,00**	**--**	**124202,00**	**--**	**134138,16**
					--	**--**	**--**	**--**		**9936,16**	
		СП - 8%									
4	**Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**5090,12**	**10,06**	**5090,12**	**10,06**	**571,06**	**3246,48**	**9003,53**
					4509,00	**--**	**4509,00**	**--**		**666,93**	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	3002,21	1047,67	3002,21	1047,67	359,38	1449,44	4807,78
					1595,16	417,95	1595,16	417,95		356,13	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1302,46	80,59	1302,46	80,59	25,62	884,45	2361,86
					1196,25	32,15	1196,25	32,15		174,95	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	шт.	1	18683,00	--	18683,00	--	18683,00	--	20177,64
					--	--	--	--		1494,64	
		СП - 8%									
8	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	29115,00	--	29115,00	--	29115,00	--	31444,20
					--	--	--	--		2329,20	
		СП - 8%									
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	м	1	17410,71	--	17410,71	--	17410,71	--	18803,57
					--	--	--	--		1392,86	
		СП - 8%									388695,03
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					60260,41				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					45030,92			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14758,10			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						200598,15		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54013,33	
		- Накладные расходы	Тенге							28792,22	
		- Сметная прибыль	Тенге								7 773,90
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								396 468,93
		ИТОГО	Тенге								416 306,65
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								411 856,80
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98931113	Тенге								49 422,82
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								461 279,62
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"