Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: №559 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	4 581 165,12	2 351 409,76	2 351 409,76

К оплате: Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста девять тенге семьдесят шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нұрлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда
Договор: №559 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	2 012 279,45	--	--	2 012 279,45
		Всего по главе	**2 012 279,45**	--	--	**2 012 279,45**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 012 279,45**	--	--	**2 012 279,45**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	40 245,59	--	--	40 245,59
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 052 525,04**	--	--	**2 052 525,04**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	2 154 948,09	--	--	2 155 225,18
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,97413162**	**2 099 473,00**	--	--	**2 099 473,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	251 936,76	251 936,76
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 099 473,00**	--	**251 936,76**	**2 351 409,76**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Актерка"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: №559 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,42709	856,55	--	6361,66	--	--	4580,39	11817,42
		НР - 72%; СП - 8%			856,55	--	6361,66	--		875,36	
2	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	шт	7	178571,43	--	1250000,00	--	1250000,00	--	1350000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		100000,00	
3	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	7	31038,00	--	217266,00	--	217266,00	--	234647,28
		СП - 8%			--	--	--	--		17381,28	
4	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	573,127126	558,00	--	319804,94	--	319804,94	--	345389,33
		СП - 8%			--	--	--	--		25584,39	
5	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	шт.	1	18683,00	--	18683,00	--	18683,00	--	20177,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1494,64	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	м	1	17410,71	--	17410,71	--	17410,71	--	18803,57

1	2	3	4
		СП - 8%	
7	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** *СП - 8%*	**шт.**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге
		ИТОГО	Тенге
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,97413162	Тенге
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

5	6	7	8	9	10	11	12
	--	--	--	--		1392,86	
1	29115,00	--	29115,00	--	29115,00	--	31444,20
	--	--	--	--		2329,20	
							2012279,45
			6361,66				
					1852279,66		
						4580,39	
						149057,74	
							40 245,59
							2 052 525,04
							2 155 225,18
							2 099 473,00
							251 936,76
							2 351 409,76

Технадзор:
ТОО „Artteria"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	4 581 165,12	3 910 472,05	1 559 062,29

К оплате: Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят два тенге двадцать девять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ.Ж. Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за февраль месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	1 334 208,00	--	--	1 334 208,00
		Всего по главе	**1 334 208,00**	--	--	**1 334 208,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 334 208,00**	--	--	**1 334 208,00**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	26 684,16	--	--	26 684,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1 360 892,16**	--	--	**1 360 892,16**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1 428 802,04	--	--	1 428 985,76
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9741314**	**1 392 019,90**	--	--	**1 392 019,90**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	167 042,39	167 042,39
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 392 019,90**	--	**167 042,39**	**1 559 062,29**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,07291	856,55 856,55	-- --	2632,09 2632,09	-- --	--	1895,11 362,18	4889,37
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	860,22 860,22	-- --	6021,54 6021,54	-- --	--	4335,51 828,56	11185,61
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,175	5240,85 864,45	1727,10 735,60	917,15 151,28	302,24 128,73	463,63	260,41 94,20	1271,76
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,5	22739,29 3257,52	688,72 159,01	79587,51 11401,32	2410,52 556,54	65775,67	10881,65 7237,53	97706,69
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,336	220545,00 --	-- --	74103,12 --	-- --	74103,12	-- 5928,25	80031,37
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	22,75	870,31 276,45	19,70 2,65	19799,55 6289,24	448,18 60,29	13062,13	5905,06 2056,37	27760,98
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	211,3897351	204,08	193,42	43140,42	40887,01	--	8818,50	56115,64
					10,66	47,28	2253,41	9994,51		4156,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,6831064	1977,36	--	32988,51	--	--	23751,73	61279,45
					1977,36	--	32988,51	--		4539,22	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	567,4526	242,80	17,97	137777,49	10197,12	11184,49	86693,59	242428,77
					205,12	7,07	116395,88	4011,89		17957,69	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	238,330092	860,22	--	205016,31	--	--	147611,74	380838,30
					860,22	--	205016,31	--		28210,24	
		НР - 72%; СП - 8%									
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,330092	95,60	45,31	22783,40	10798,73	--	12206,77	37789,39
					50,29	20,85	11984,67	4969,18		2799,21	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	184	289,26	124,82	53223,84	22966,88	8331,52	20968,93	80128,20
					119,16	39,12	21925,44	7198,08		5935,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6809431	337340,00	--	229709,35	--	229709,35	--	248086,10
					--	--	--	--		18376,75	
		СП - 8%									
14	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1008	43140,00	--	4348,51	--	4348,51	--	4696,39
					--	--	--	--		347,88	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1334208,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				417059,69				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88010,68			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26919,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						406978,42		
		- Накладные расходы	Тенге							323329,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							98830,22	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								26 684,16
		ИТОГО	Тенге								1 360 892,16
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								1 428 985,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9741314	Тенге								1 392 019,90
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								167 042,39
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								1 559 062,29

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTEBLA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	4 581 165,12	4 511 805,15	601 333,10

К оплате: Шестьсот одна тысяча триста тридцать три тенге десять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда	514 606,40	--	--	514 606,40
		Всего по главе	**514 606,40**	--	--	**514 606,40**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**514 606,40**	--	--	**514 606,40**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	10 292,13	--	--	10 292,13
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**524 898,53**	--	--	**524 898,53**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	551 091,49	--	--	551 162,35
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9741314**	**536 904,55**	--	--	**536 904,55**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	64 428,55	64 428,55
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**536 904,55**	--	**64 428,55**	**601 333,10**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

е КС-2

: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

ик: ИП "Кошеков"

вание объекта: Работы по установка опор освещения улицам Дилманова от ул. Амангелди до ул. Женис г. Кызылорда
Доп. соглашение №559/1 от 11.02.2021 года к договору №559 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2021 года

ен(а) в текущих ценах 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	--УСТАНОВКА ОПОР - 7 ШТ.--									
Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**1,218**	**39300,76**	**1567,33**	**47868,33**	**1909,01**	**5581,30**	**280 72,54**	**82016,14**
	НР - 69%; СП - 8%			**33151,08**	**251,91**	**40378,02**	**306,83**		**60 75,27**	
Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**7**	**9059,54**	**3938,66**	**63416,78**	**27570,62**	**11652,90**	**24 40,77**	**94886,16**
	НР - 72%; СП - 8%			**3456,18**	**1393,18**	**24193,26**	**9752,26**		**7 28,60**	
	--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**467,4526**	**289,26**	**124,82**	**135215,34**	**58347,44**	**21166,25**	**53 71,65**	**203565,95**
	НР - 72%; СП - 8%			**119,16**	**39,12**	**55701,65**	**18286,75**		**15 078,96**	
	--УСТАНОВКА ШКАФА - 1 ШТ.--									
51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**124202,00**	**--**	**124202,00**	**--**	**124202,00**	**--**	**134138,16**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9 936,16**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**514606,40**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ограммный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				120272,93				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87827,07			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28345,84			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						162602,45		
		- Накладные расходы	Тенге							105784,96	
		- Сметная прибыль	Тенге							38118,99	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1029[redacted],13
		ИТОГО	Тенге								52489[redacted]3,53
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								55116[redacted]2,35
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9741314	Тенге								53690[redacted]4,55
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6442[redacted]8,55
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								60133[redacted]3,10

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"