Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Тараз-Даниял и К°"**

Договор: **№32 от 20.04.22 г. Доп. Согл. № 47 от 17.05.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 24 га жилого массива в а. Т. Рыскулов Меркенского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 24 га жилого массива в а. Т. Рыскулов Меркенского района Жамбылской области	45 311 031,58	45 311 031,58	40 456 278,20	4 854 753,38		45 311 031,58	40 456 278,20	4 854 753,38	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	2 265 551,58	2 265 551,58				2 265 551,58			
3	Всего к оплате	43 045 480,00	43 045 480,00				43 045 480,00			
4	В том числе НДС	4 612 015,71	4 612 015,71				4 612 015,71			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Руководитель: _____ **Дулатбаев Т.А.**

Технический надзор: ТОО " SEB-NAR"

Эксперт: _____ **Алпамышев Ш.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Тараз-Даниял и К°"

Директор _____ **Рахимбердиев А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тараз-Даниял и К°"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 24 га жилого массива в а. Т. Рыскулов Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 20.04.22 г. Доп. Согл. № 47** от **17.05.2022** г.

Акт выполненных работ№1

за июнь месяц 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопроводные сети В1										
1	1	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	2016,73 1608,6	80,82 38,88	26217 20912	1051 505	4255	21203 3794	51214	
2	2	С123-040102-1405	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	13	87610		1138930		1138930	91114	1230044	
3	3	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	14	1211,14 1011,12	26,94 12,96	16956 14156	377 181	2423	14194 2492	33642	
4	4	С123-040102-1402	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	14	54300		760200		760200	60816	821016	
5	5	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /Тройник фланцевый DN 100х100 ГОСТ 5525-88/**	т фасонных частей	0,0266	283716,71 35479,5	14760,62 4509,28	7547 944	393 120	6210	1053 688	9288	
6	6	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /Тройник индив. изготовления DN 100х50 ГОСТ 5525-88/**	т фасонных частей	0,2585	283716,71 35479,5	14760,62 4509,28	73341 9171	3816 1166	60354	10234 6686	90260	
7	7	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /Крест фланцевый DN 100х100 ГОСТ 5525-88/**	т фасонных частей	0,028	283716,71 35479,5	14760,62 4509,28	7944 993	413 126	6537	1108 724	9777	
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0012	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	1213 581	609 175	22	748 157	2118	
9	9	С123-020101-1032	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1262		1262		1262	101	1363	
10	10	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	1054,72 929,4	64,08 0	1055 929	64 0	61	920 158	2133	
11	11	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2630		2630		2630	210	2840	
12	12	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		495,68	0	496	0		83		
13	13	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434		1434		1434		1549	
											115		
14	14	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	54	1405,35	912,28	75889	49263	0	39505	124625	
						493,07	245,88	26626	13278		9232		
15	15	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	46	1444		66424		66424		71738	
											5314		
16	16	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	46	2630		120980		120980		130658	
											9678		
17	17	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	8	682		5456		5456		5892	
											436		
18	18	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1434		11472		11472		12390	
											918		
19	19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1010711,28	507623,03	7277	3655	135	4490	12708	
						484372,3	145516,63	3487	1048		941		
20	20	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	2	2933		5866		5866		6335	
											469		
21	21	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,0132	615609,34	243656,16	8126	3216	10	5776	15014	
						371178	70823,76	4900	935		1112		
22	22	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,332	13032		173743		173743		187642	
											13899		
23	23	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,32	75359,71	14760,62	24115	4723	8038	12668	39726	
						35479,5	4509,28	11353	1443		2943		
24	24	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	115374		461496		461496		498416	
											36920		
25	25	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3910		15640		15640		16891	
											1251		
26	26	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100 ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,053	283716,71	14760,62	15037	782	12374	2098	18506	
						35479,5	4509,28	1880	239		1371		
27	27	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	2708,62	179,44	24378	1615	4990	18271	46060	
						1974,7	75,92	17772	683		3412		
28	28	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	9	38508		346572		346572		374298	Казахстан
											27726		
29	29	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	9	852,4	0	7672	0	934	7277	16144	
						748,65	0	6738	0		1196		
30	30	С124-010107-0502 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,09	116286		10466		10466		11303	
											837		
31	31	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=450мм/	км трубопровода	0,00135	457000,29	84970,5	617	115	15	524	1232	
						361188	30869,59	488	42		91		
32	32	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3554	2181		2956		2956		3193	Казахстан
											236		
33	33	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0009	437623,3	69127,28	394	62	8	342	795	
						359766	24402,92	324	22		59		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	1222		1104		1104		1193	Казахстан
											88		
35	35	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	548,84	32,04	1647	96	63	1472	3368	
						495,68	0	1487	0		249		
36	36	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1434		4302		4302		4646	
											344		
37	37	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=600мм/	км трубопровода	0,0006	457000,29	84970,5	274	51	7	233	548	
						361188	30869,59	217	19		41		
38	38	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	2181		1314		1314		1419	Казахстан
											105		
39	39	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0003	437623,3	69127,28	131	21	3	114	265	
						359766	24402,92	108	7		20		
40	40	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1222		368		368		398	Казахстан
											29		
41	41	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123	
						495,68	0	496	0		83		
42	42	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434		1434		1434		1549	
											115		
43	43	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=750мм/	км трубопровода	0,00075	457000,29	84970,5	343	64	8	291	685	
						361188	30869,59	271	23		51		
44	44	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,753	2181		1642		1642		1774	Казахстан
											131		
45	45	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0003	437623,3	69127,28	131	21	3	114	265	
						359766	24402,92	108	7		20		
46	46	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1222		368		368		398	Казахстан
											29		
47	47	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123	
						495,68	0	496	0		83		
48	48	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434		1434		1434		1549	
											115		
49	49	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=900мм/	км трубопровода	0,0009	457000,29	84970,5	411	76	10	349	821	
						361188	30869,59	325	28		61		
50	50	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	2181		1971		1971		2128	Казахстан
											158		
51	51	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0003	437623,3	69127,28	131	21	3	114	265	
						359766	24402,92	108	7		20		
52	52	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1222		368		368		398	Казахстан
											29		
53	53	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	548,84	32,04	549	32	21	491	1123	
						495,68	0	496	0		83		
54	54	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1434		1434		1434		1549	
											115		
55	55	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=1050мм/		0,0063	457000,29	84970,5	2879	535	68	2445	5750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		361188	30869,59	2275	194		426		
56	56	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3252	2181		13795		13795		14899	Казахстан
											1104		
57	57	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0018	437623,3	69127,28	788	124	16	685	1590	
						359766	24402,92	648	44		118		
58	58	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	1222		2208		2208		2385	Казахстан
											177		
59	59	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	548,84	32,04	3293	192	127	2944	6736	
						495,68	0	2974	0		499		
60	60	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1434		8604		8604		9292	
											688		
61	61	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	54	1211,14	26,94	65401	1455	9346	54747	129761	
						1011,12	12,96	54600	700		9612		
62	62	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	1568		84672		84672		91446	
											6774		
63	63	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=300мм/	км трубопровода	0,0162	437623,3	69127,28	7089	1120	141	6161	14311	
						359766	24402,92	5828	395		1060		
64	64	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,2648	230		3741		3741		4040	
											299		
65	65	С123-030301-0401 прим.	Счетчики одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	54	7002		378108		378108		408357	
											30249		
66	66	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	54	15419		832626		832626		899236	
											66610		
67	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54	1405,35	912,28	75889	49263	0	39505	124625	
						493,07	245,88	26626	13278		9232		
68	68	С123-020304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	2176		100096		100096		108104	
											8008		
69	69	С123-020304-2202	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2176		17408		17408		18801	
											1393		
70	70	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0018	506883,9	109990,34	912	198	23	756	1802	
						383940	40284,01	691	73		133		
71	71	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	2623		4740		4740		5120	Казахстан
											379		
72	72	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК L=200мм/	км трубопровода	0,0018	437623,3	69127,28	788	124	16	685	1590	
						359766	24402,92	648	44		118		
73	73	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	1222		2208		2208		2385	Казахстан
											177		
74	74	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1054,72	64,08	16876	1025	980	14722	34125	
						929,4	0	14870	0		2528		
75	75	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2630		42080		42080		45446	
											3366		
76	76	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	548,84	32,04	4940	288	190	4417	10105	
						495,68	0	4461	0		748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	1434		12906		12906	1032	13938	
78	78	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	1211,14 1011,12	26,94 12,96	10900 9100	242 117	1558	9125 1602	21627	
79	79	С123-040102-1402	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	9	54300		488700		488700	39096	527796	
80	80	Е11-221001-0102	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	2	3433,49 2919,41	255,69 107,4	6867 5839	511 215	517	5993 1029	13889	
81	81	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	2	193157		386314		386314	30905	417219	
			Итого по разделу: 1. Водопроводные сети В1									6810895	
			Раздел: 2. Трубы. Укладка трубопровода и фасонных частей										
82	82	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 /растительный слой с перемещением до 20м/**	м3 грунта	793,8	42,32 0	42,32 15,24	33595 0	33595 12099	0	8711 3385	45691	
83	83	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	793,8	39,18 0	39,18 14,11	31103 0	31103 11202	0	8065 3133	42301	
84	84	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	12088,7802	202,89 10,44	192,45 46,3	2452717 126231	2326486 559711	0	493878 235728	3182322	
85	85	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	373,8798	1936,7 1936,7	0 0	724095 724095	0 0	0	521348 99635	1345078	
86	86	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы 2% от общей разработки/**	м3 грунта	249,2532	223,18 11,49	211,7 50,93	55629 2863	52766 12694	0	11201 5346	72176	
87	87	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1587,6	841,75 841,75	0 0	1336365 1336365	0 0	0	962183 183884	2482433	
88	88	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9049,717002	34,67 0	34,67 12,48	313718 0	313718 112985	0	81349 31605	426673	
89	89	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9049,717002	156,87 82,08	74,79 34,02	1419595 742801	676794 307871	0	756484 174086	2350165	
90	90	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	2074,596199	271,9 9,88	262,02 69,64	564074 20497	543577 144465	0	118773 54628	737474	
91	91	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/**	т	3630,543347	208		755153			60412	815565	
92	92	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /восстановление растительного слоя с перемещением до 20м/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	793,8	29,72 0	29,72 10,7	23592 0	23592 8497	0	6117 2377	32086	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	793,8	49,93	49,93	39638	39638	0	10278	53910	
						0	17,98	0	14276		3993		
94	94	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	441	6782,72	157,82	2991177	69596	2474010	462899	3730402	
						1014,9	45,36	447571	20004		276326		
95	95	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,723	347138,79	105411,35	598120	181624	4017	458951	1141637	
						239396	29662,04	412479	51108		84566		
96	96	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1740,23	1621		2820913		2820913		3046586	
											225673		
97	97	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,723	62554,22	0	107781	0	11504	95314	219343	
						55877,5	0	96277	0		16248		
98	98	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,136	305192,19	83264,47	41506	11324	142	32856	80311	
						220886	23140,95	30040	3147		5949		
99	99	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	137,36	551		75685		75685		81740	
											6055		
100	100	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	57553,78	0	7827	0	228	7523	16579	
						55877,5	0	7599	0		1228		
101	101	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,551	287770,69	73632,53	734103	187837	1674	590934	1431040	
						213482	20505,73	544593	52310		106003		
102	102	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	947,38	183		173371		173371		187240	
											13870		
103	103	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1629,13	124		202012		202012		218173	
											16161		
104	104	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,551	57553,78	0	146820	0	4276	141118	310973	
						55877,5	0	142544	0		23035		
105	105	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,084	615609,34	243656,16	51711	20467	65	36757	95545	
						371178	70823,76	31179	5949		7077		
106	106	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,84	13032		1105635		1105635		1194086	
											88451		
107	107	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,0025	344906,79	105411,35	862	264	0	666	1650	
						239396	29662,04	598	74		122		
108	108	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,525	1621		4093		4093		4420	
											327		
109	109	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	54	1405,35	912,28	75889	49263	0	39505	124625	
						493,07	245,88	26626	13278		9232		
110	110	С123-020302-8903	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	328		15088		15088		16295	
											1207		
111	111	С123-020302-8904	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	387		3096		3096		3344	
											248		
112	112	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 ПОД ЗАДВИЖКИ. Устройство	м3	1,3	20914,58	1459,23	27189	1897	20341	4884	34639	
						3808,35	320,13	4951	416		2566		
113	113	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,04212	134350,23	1886,18	5659	79	656	3411	9795	
						116883	468,48	4923	20		726		
114	114	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		26	537		13962		13962		15079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1117		
115	115	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01612	526685		8490		8490		9169	
											679		
116	116	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	8108,97	4166,38	16218	8333	1968	8442	26633	
						2958,72	1304,93	5917	2610		1973		
117	117	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные СТОЛБИК-УКАЗАТЕЛЬ С14 из бетона кл.В30, F150, W6, ГОСТ 7473-2010. Устройство	м3	0,036	29343,1	1146,55	1056	41	824	183	1338	
						5316,5	259,43	191	9		99		
			Итого по разделу: 2. Трубы. Укладка трубопровода и фасонных частей									23586516	
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы										
118	118	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	20,826	20697,2	7,2	431040	150	355048	71292	542518	
						3641,7	0	75842	0		40187		
119	119	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,68	29600,18	3575,89	464131	56070	216636	214831	733279	
						12208,22	1631,14	191425	25576		54317		
120	120	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	13636		5454		5454		5891	Казахстан
											436		
121	121	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,36	14396		163539		163539		176622	Казахстан
											13083		
122	122	С121-040302-0247	Плиты днища Д 25-20 (П1)	м3	1,8	73210		131778		131778		142320	Казахстан
											10542		
123	123	С121-040302-0245	Плиты перекрытий П 21-5А (П21)	м3	1,76	78753		138605		138605		149694	Казахстан
											11088		
124	124	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2113		16904		16904		18256	
											1352		
125	125	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3726		14904		14904		16096	
											1192		
126	126	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20883		83532		83532		90215	Казахстан
											6683		
127	127	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	581941		39758		39758		42939	
											3181		
128	128	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	877,3	1,02	1738	2	266	1177	3149	
						742,25	0,5	1471	1		233		
129	129	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,02496	761438,42	6557,32	19006	164	17353	1796	22466	
						59651,9	1334,88	1489	33		1664		
130	130	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1036	266090		27567		27567		29772	
											2205		
131	131	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,81	35499,63	9251,03	241752	63000	61944	140382	412706	
						17152,6	3669,78	116809	24991		30571		
132	132	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	13636		4091		4091		4418	Казахстан
											327		
133	133	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	14396		3023		3023		3265	Казахстан
											242		
134	134	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	42813		128439		128439		138714	
											10275		
135	135	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	34181		102543		102543		110746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8203		
136	136	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26483		79449		79449	6356	85805	
137	137	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26483		79449		79449	6356	85805	Казахстан
138	138	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2113		12678		12678	1014	13692	
139	139	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3726		11178		11178	894	12072	
140	140	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20883		62649		62649	5012	67661	Казахстан
141	141	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,05124	581941		29819		29819	2385	32204	
142	142	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	877,3 742,25	1,02 0,5	1304 1103	2 1	199	883 175	2362	
143	143	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,08568	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	65240 5111	562 114	59567	6166 5712	77118	
144	144	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,31	35499,63 17152,6	9251,03 3669,78	1004994 485590	261897 103891	257508	583587 127086	1715668	
145	145	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9	13636		25908		25908	2073	27981	Казахстан
146	146	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,95	14396		13676		13676	1094	14770	Казахстан
147	147	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	24773		470687		470687	37655	508342	
148	148	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	23362		443878		443878	35510	479388	
149	149	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	18018		342342		342342	27387	369729	
150	150	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	18018		342342		342342	27387	369729	Казахстан
151	151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	2113		80294		80294	6424	86718	
152	152	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	3726		70794		70794	5664	76458	
153	153	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	20883		396777		396777	31742	428519	Казахстан
154	154	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-231/	т	0,32452	581941		188851		188851	15108	203960	
155	155	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок		9,41108	877,3	1,02	8256	10	1261	5592	14956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			**742,25**	**0,5**	**6985**	**5**		**1108**		
156	**156**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/**		**0,53352**	**761438,42**	**6557,32**	**406243**	**3498**	**370919**	**38394**	**480208**	
			т стальных элементов			**59651,9**	**1334,88**	**31825**	**712**		**35571**		
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы									**7796211**	
			ИТОГО:					**29151285**	**5083055**	**17432660**	**6213177**	**38193622**	
								5880412	**1523163**		**2829154**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1107615**					
			Итого с временными									**39301236**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**459824**					
			Итого с зимними удорожаниями									**39761060**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**795221**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40556281**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**42585555**	
			НДС			**12 %**		**5110267**					
			Итого с НДС									**47695822**	
			Итого по акту с коэф. Понижения к-0,949999994339127									**45 311 031,58**	

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Меркенского района"
Руководитель: _____ Дулатбаев Т.А.

Технический надзор: ТОО " SEB-NAR"
Эксперт: _____ Алпамышев Ш.Ш.

Подрядчик: ТОО "Тараз-Даниял и К°"
Директор: _____ Рахимбердиев А.Б.