Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	15 831 900,00	15 831 900,00	4 664 467,49

К оплате: Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь тенге сорок девять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан
РНН 831210510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	3460546,00	--	--	3460546,00
		Всего по главе				
		Итого по главам 1-8	**3460546,00**	--	--	**3460546,00**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**3 460 546**			**3 460 546**
					634 946	634 946
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3460546,00**	--	--	**634946,20**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	69210,92	--	**634946,20**	**4095492,20**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3529756,92**	--	--	69210,92
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	**634946,20**	**4164703,12**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3 529 756,92**	--	499 764,37	499 764,37
					1 134 710,57	**4 664 467,49**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
1	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор транспортный D 300 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**8**	**104169,58**	**36309,71**	**833356,64**	**290477,68**	**4466,80**	**484564,72**	**1423355,07**
					67301,52	**16824,30**	**538412,16**	**134594,40**		**105433,71**	
2	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор транспортный D 200 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**4**	**104169,58**	**36309,71**	**416678,32**	**145238,84**	**2233,40**	**242282,36**	**711677,54**
					67301,52	**16824,30**	**269206,08**	**67297,20**		**52716,85**	
3	Ц13-100702-0503 1310-0702-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Секундомер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	**шт.**	**4**	**2132,19**	**--**	**8528,76**	**--**	**322,96**	**5005,54**	**14617,04**
					2051,45	**--**	**8205,80**	**--**		**1082,74**	
4	Ц13-080202-1703 1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор пешеходный. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**8**	**16122,85**	**5613,68**	**128982,80**	**44909,44**	**206,16**	**75159,71**	**220473,91**
					10483,40	**2565,16**	**83867,20**	**20521,28**		**16331,40**	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заливка бетона**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,2**	**29999,96**	**1611,12**	**5999,99**	**322,22**	**5315,89**	**392,45**	**6903,84**
					1809,38	**346,96**	**361,88**	**69,39**		**511,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01	554297,84	1842,52	5542,98	18,43	3448,55	1894,69	8032,68
		НР - 91%; СП - 8%			207599,76	607,54	2076,00	6,08		595,01	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1	1184,12	27,97	1184,12	27,97	756,61	375,13	1683,99
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	399,54	3,83		124,74	
8	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35813,29	8850,58	35813,29	8850,58	2544,55	20208,92	60503,99
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418,16	3649,79		4481,78	
9	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	811,39	110,63	811,39	110,63	37,26	510,56	1427,71
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	663,50	45,62		105,76	
10	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	25000,00	--	25000,00	--	25000,00	--	27000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2000,00	
11	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2434,04	13,06	2434,04	13,06	288,26	1535,56	4287,17
		НР - 72%; СП - 8%			2132,72	--	2132,72	--		317,57	
12	С1247-205-0109 247-205-0109 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А	шт.	1	9707,00	--	9707,00	--	9707,00	--	10483,56
		СП - 8%			--	--	--	--		776,56	
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3656,57	26,83	3656,57	26,83	1780,04	1331,78	5387,42
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	1849,70	--		399,07	
14	С1247-204-0815 247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	973,00	--	973,00	--	973,00	--	1050,84
		СП - 8%			--	--	--	--		77,84	
15	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Контроллер. Конфигурация и настройка	шт.	1	253942,08	--	253942,08	--	--	154904,67	441554,49
		НР - 61%; СП - 8%			253942,08	--	253942,08	--		32707,74	
	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (пешеход)	м2 разметки	6,08	1062,01	34,92	6457,02	212,31	3599,24	2857,11	10059,26
		НР - 108%; СП - 8%			435,11	--	2645,47	--		745,13	
17	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (стоп линия)	км линии	0,013	243895,36	25343,92	3170,64	329,47	2733,57	227,44	3669,93
		НР - 108%; СП - 8%			8276,90	7922,50	107,60	102,99		271,85	
18	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,09	87151,36	25343,92	7843,62	2280,95	4817,75	1574,58	10171,66
		НР - 108%; СП - 8%			8276,90	7922,50	744,92	713,02		753,46	
19	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6850,96	1133,74	54807,66	9069,92	4735,76	47572,51	110570,59
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	41001,98	3046,64		8190,41	
20	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	12	1242,62	--	14911,46	--	1649,88	14322,51	31572,68
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	13261,58	--		2338,72	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заливка бетона	м3	0,288	29999,96	1611,12	8639,99	464,00	7654,89	565,13	9941,53
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	521,10	99,92		736,41	
22	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1810,00	--	50680,00	--	50680,00	--	54734,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4054,40	
23	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9515,00	--	19030,00	--	19030,00	--	20552,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1522,40	
24	С1251-101-0114 251-101-0114 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт.	2	14818,00	--	29636,00	--	29636,00	--	32006,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2370,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**16**	**10770,00**	**--**	**172320,00**	**--**	**172320,00**	**--**	**186105,60**
					--	**--**	**--**	**--**		**13785,60**	
26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**м**	**70**	**647,00**	**--**	**45290,00**	**--**	**45290,00**	**--**	**48913,20**
					--	**--**	**--**	**--**		**3623,20**	
27	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**100 шт.**	**0,48**	**7347,00**	**--**	**3526,56**	**--**	**3526,56**	**--**	**3808,68**
					--	**--**	**--**	**--**		**282,12**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3460546,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1243817,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**502352,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**230150,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**402754,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1055285,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**256337,00**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**634946**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**69211**
		Итого	Тенге								**4 164 703,12**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**499 764,37**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**4 664 467,49**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	15 831 900,00	8 967 782,77	8 967 782,77

К оплате: Восемь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят два тенге семьдесят семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	7342745,00	--	--	7342745,00
		Всего по главе				
		Итого по главам 1-8	**7342745,00**	--	--	**7342745,00**
	Нормативный документ по определенной сметной		**7 342 745**			**7 342 745**
2		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			517 349	517 349
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7342745,00**	--	--	**517349,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	146854,90	--	**517349,00**	**7860094,00**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7489599,90**	--	--	146854,90
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	**517349,00**	**8006948,90**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7 489 599,90**	--	960 833,87	960 833,87
					1 478 182,87	**8 967 782,77**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Өкем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	2064,03	--	41280,62	--	--	29722,05	76682,88
					2064,03	--	41280,62	--		5680,21	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	1242,92	--	24858,36	--	--	17898,02	46176,89
					1242,92	--	24858,36	--		3420,51	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	20	235,38	114,19	4707,54	2283,80	--	2468,55	7750,17
					121,19	50,24	2423,74	1004,80		574,09	
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,8	10983,93	2553,08	8787,14	2042,47	5745,15	1720,66	11348,43
					1249,40	1063,32	999,52	850,66		840,62	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,08	191609,15	2972,89	15328,73	237,83	15090,90	114,63	16678,83
					--	1326,72	--	106,14		1235,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6	37744,47	1685,51	226466,80	10113,06	169265,52	44941,89	293121,39
					7848,04	383,08	47088,22	2298,48		21712,70	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 4 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,88	559382,52	139922,64	492256,62	123131,92	10329,69	254242,78	806219,35
					407721,60	10991,80	358795,01	9672,78		59719,95	
8	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	32	9643,00	--	308576,00	--	308576,00	--	333262,08
					--	--	--	--		24686,08	
9	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	18	2776,82	--	49982,76	--	49982,76	--	53981,38
					--	--	--	--		3998,62	
10	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,04	1031302,00	--	41252,08	--	41252,08	--	44552,25
					--	--	--	--		3300,17	
11	С1241-116-1014 241-116-1014 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**									
		СП - 8%	шт.	8	50966,00	--	407728,00	--	407728,00	--	440346,24
					--	--	--	--		32618,24	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 4 КОМПЛЕКТ									
12	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,172	559382,52	139922,64	96213,79	24066,69	2018,98	49692,91	157579,23
					407721,60	10991,80	70128,12	1890,59		11672,54	
13	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм**									
		СП - 8%	м	18	3200,33	--	57605,94	--	57605,94	--	62214,42
					--	--	--	--		4608,48	
14	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,004	1031302,00	--	4125,21	--	4125,21	--	4455,23
					--	--	--	--		330,02	
15	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,04	578162,00	--	23126,48	--	23126,48	--	24976,60
					--	--	--	--		1850,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	4508,00	--	36064,00	--	36064,00	--	38949,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2885,12	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
17	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 300 мм	шт.	8	116964,29	--	935714,32	--	935714,32	--	1010571,47
		СП - 8%			--	--	--	--		74857,15	
18	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 200 мм	шт.	4	98303,57	--	393214,28	--	393214,28	--	424671,42
		СП - 8%			--	--	--	--		31457,14	
19	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора	шт.	12	28660,71	--	343928,52	--	343928,52	--	371442,80
		СП - 8%			--	--	--	--		27514,28	
20	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Динамическое табло отсчета времени	шт.	4	111071,43	--	444285,72	--	444285,72	--	479828,58
		СП - 8%			--	--	--	--		35542,86	
21	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для таймера	шт.	4	4665,18	--	18660,72	--	18660,72	--	20153,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1492,86	
22	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор пешеходный D 200 мм	шт.	8	58035,71	--	464285,68	--	464285,68	--	501428,53
		СП - 8%			--	--	--	--		37142,85	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора	шт.	8	10714,29	--	85714,32	--	85714,32	--	92571,47
		СП - 8%			--	--	--	--		6857,15	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
24	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	60	15146,67	10753,33	908800,46	645199,80	1311,00	633183,47	1665342,65
		НР - 99%; СП - 8%			4371,49	6288,16	262289,66	377289,60		123358,71	
25	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	210	600,00	--	126000,00	--	126000,00	--	136080,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10080,00	
26	С1243-110-0304 243-110-0304 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	215008,00	--	38701,44	--	38701,44	--	41797,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3096,12	
27	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 7х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	747247,50	--	104614,65	--	104614,65	--	112983,82
		СП - 8%			--	--	--	--		8369,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1243-801-0303 243-801-0303 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2**									
		СП - 8%	**км**	**0,11**	**419490,00**	**--**	**46143,90**	**--**	**46143,90**	**--**	**49835,41**
					--	**--**	**--**	**--**		**3691,51**	
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная "Осторожно кабель", 100 м**									
		СП - 8%	**рулон**	**2**	**8214,29**	**--**	**16428,58**	**--**	**16428,58**	**--**	**17742,87**
					--	**--**	**--**	**--**		**1314,29**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7342745,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**807863,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**807076,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**393113,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4149914,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1033985,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**543907,00**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**517349**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**146855**
		Итого	Тенге								**8 006 948,90**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**960 833,87**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**8 967 782,77**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Өзем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	15 831 900,00	11 167 432,51	2 199 649,74

К оплате: Два миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять тенге семьдесят четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нұрлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда	1758349,00	--	--	1758349,00
		Всего по главе				
		Итого по главам 1-8	**1758349,00**	--	--	**1758349,00**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 758 349**			**1 758 349**
		Всего по главе			170 457	170 457
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1758349,00**	--	--	**170457,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	35166,98	--	**170457,00**	**1928806,00**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1793515,98**	--	--	35166,98
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	**170457,00**	**1963972,98**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 793 515,98**	--	235 676,76	235 676,76
					406 133,76	**2 199 649,74**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Желтоксан и ул. Есенова в г Кызылорда

Договор: №159 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12**	**1184,12**	**27,97**	**14209,38**	**335,64**	**9079,32**	**4501,56**	**20207,81**
		НР - 93%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**4794,42**	**45,96**		**1496,88**	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 4 КОМПЛЕКТ									
2	**Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,88**	**189499,53**	**10516,68**	**166759,59**	**9254,68**	**14141,44**	**99657,93**	**287730,93**
		НР - 69%; СП - 8%			**162913,03**	**1214,00**	**143363,47**	**1068,32**		**21313,40**	
3	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**32**	**617,23**	**1,27**	**19751,30**	**40,64**	**13011,20**	**4635,21**	**26337,43**
		НР - 69%; СП - 8%			**209,36**	**0,57**	**6699,46**	**18,24**		**1950,92**	
4	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,08**	**1137402,00**	**8746,28**	**90992,16**	**699,70**	**83249,62**	**8496,62**	**107447,89**
		НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**7042,84**	**157,69**		**7959,10**	
5	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20**	**131,30**	**3,00**	**2626,08**	**60,00**	**1331,60**	**856,90**	**3761,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1234,48	7,40		278,64	
6	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	157,73	3,91	3154,65	78,20	2534,40	381,60	3819,15
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	542,05	11,00		282,90	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 4 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,172	176720,74	7057,00	30395,97	1213,81	1705,80	19102,76	53458,63
		НР - 69%; СП - 8%			159746,26	1214,00	27476,36	208,81		3959,90	
8	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	557,69	1,27	8923,01	20,32	5552,96	2317,61	12139,86
		НР - 69%; СП - 8%			209,36	0,57	3349,73	9,12		899,25	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04	107772,00	8746,28	4310,88	349,85	439,61	4248,31	9243,93
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3521,42	78,85		684,74	
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	112,47	3,00	449,90	12,00	191,00	171,38	670,98
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	246,90	1,48		49,70	
11	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	4	157,73	3,91	630,93	15,64	506,88	76,32	763,83
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	108,41	2,20		56,58	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
12	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер дорожный светофоров	комплект	1	505678,57	--	505678,57	--	505678,57	--	546132,86
		СП - 8%			--	--	--	--		40454,29	
13	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	МУЛ контроллера	комплект	8	22946,43	--	183571,44	--	183571,44	--	198257,16
		СП - 8%			--	--	--	--		14685,72	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
14	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	63	389,86	373,98	24560,93	23560,74	--	5903,88	32901,99
		НР - 72%; СП - 8%			15,88	114,28	1000,19	7199,64		2437,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63	107,24 –	107,24 30,84	6756,12 –	6756,12 1942,92	–	1398,90 652,40	8807,42
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	63	470,75 242,37	228,38 100,48	29657,48 15269,54	14387,94 6330,24	–	15551,84 3616,75	48826,06
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,21	299310,15 299310,15	– –	62855,13 62855,13	– –	–	62226,58 10006,54	135088,25
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	400	426,22 187,83	181,09 64,95	170488,80 75132,80	72436,00 25980,00	22920,00	72801,22 19463,20	262753,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1758349,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				352637,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129221,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43062,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						843914,00		
		- Накладные расходы	Тенге							302329,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							130248,00	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								170457
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								35167
		Итого	Тенге								1 963 972,98
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								235 676,76
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 199 649,74

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"