Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	12 708 893,12	9 268 304,09	2 442 223,34

К оплате: Два миллиона четыреста сорок две тысячи двести двадцать три тенге тридцать четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	1960440,00	--	--	1960440,00
		Всего по главе	**1960440,00**	--	--	**1960440,00**
		Итого по главам 1-8	**1 960 440**			**1 960 440**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			225 409	225 409
		Всего по главе		--	--	**225409,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1960440,00**	--	**225409,00**	**2185849,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	39208,80	--	--	39208,80
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1999648,80**	--	**225409,00**	**2225057,80**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999958	1 959 655,74	--	220 900,81	2 180 556,55
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	261 666,79	261 666,79
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 959 655,74**	--	**482 567,60**	**2 442 223,34**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 2 КОМПЛЕКТ									
1	**Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,44**	**284249,30**	**15775,02**	**125069,69**	**6941,01**	**10606,08**	**74743,45**	**215798,19**
		НР - 69%; СП - 8%			**244369,55**	**1821,00**	**107522,60**	**801,24**		**15985,05**	
2	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**16**	**617,23**	**1,27**	**9875,65**	**20,32**	**6505,60**	**2317,61**	**13168,72**
		НР - 69%; СП - 8%			**209,36**	**0,57**	**3349,73**	**9,12**		**975,46**	
3	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04**	**1137402,00**	**8746,28**	**45496,08**	**349,85**	**41624,81**	**4248,31**	**53723,94**
		НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**3521,42**	**78,85**		**3979,55**	
4	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10**	**112,47**	**3,00**	**1124,74**	**30,00**	**477,50**	**428,45**	**1677,44**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**617,24**	**3,70**		**124,26**	
5	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10**	**157,73**	**3,91**	**1577,32**	**39,10**	**1267,20**	**190,80**	**1909,57**
		НР - 69%; СП - 8%			**27,10**	**0,55**	**271,02**	**5,50**		**141,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА ОПОР ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ МАЧТОВЫХ - 2 КОМПЛЕКТ									
6	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	0,24	284249,30	15775,02	68219,83	3786,00	5785,14	40769,15	117708,10
		НР - 69%; СП - 8%			244369,55	1821,00	58648,69	437,04		8719,12	
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	617,23	1,27	7406,74	15,24	4879,20	1738,20	9876,54
		НР - 69%; СП - 8%			209,36	0,57	2512,30	6,84		731,60	
8	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04	1137402,00	8746,28	45496,08	349,85	41624,81	4248,31	53723,94
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3521,42	78,85		3979,55	
9	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6	157,73	3,91	946,39	23,46	760,32	114,48	1145,74
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	162,61	3,30		84,87	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
10	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер дорожный светофоров	комплект	1	487821,43	--	487821,43	--	487821,43	--	526847,14
		СП - 8%			--	--	--	--		39025,71	
11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	МУЛ контроллера	комплект	4	31875,00	--	127500,00	--	127500,00	--	137700,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10200,00	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
12	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	126	194,93	186,99	24560,93	23560,74	--	5903,88	32901,99
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	57,14	1000,19	7199,64		2437,18	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	53,62	53,62	6756,12	6756,12	--	1398,90	8807,42
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1942,92		652,40	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126	235,38	114,19	29657,48	14387,94	--	15551,84	48826,06
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	15269,54	6330,24		3616,75	
15	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,32	478896,24	--	153246,80	--	--	151714,33	329358,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			478896,24	--	153246,80	--		24396,89	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	620	426,22	181,09	264257,64	112275,80	35526,00	112841,88	407267,49
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	116455,84	40269,00		30167,96	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1960440,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				466099,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168535,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57166,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						764378,00		
		- Накладные расходы	Тенге							416210,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							145218,00	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								225409
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								39209
		Итого	Тенге								2225058
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999958	Тенге								2 180 556,55
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								261 666,79
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 442 223,34

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	12 708 893,12	12 708 893,12	3 440 589,03

К оплате: Три миллиона четыреста сорок тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге три тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан
ИИН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	2592479,00	--	--	2592479,00
		Всего по главе	**2592479,00**	--	--	**2592479,00**
		Итого по главам 1-8	**2 592 479**			**2 592 479**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			490 319	490 319
		Всего по главе		--	--	**490319,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2592479,00**	--	**490319,00**	**3082798,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	51849,58	--	--	51849,58
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2644328,58**	--	**490319,00**	**3134647,58**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999956	2 591 441,89	--	480 512,60	3 071 954,49
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	368 634,54	368 634,54
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2 591 441,89**	--	**849 147,14**	**3 440 589,03**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44	1184,12	27,97	52101,07	1230,68	33290,84	16505,70	74095,32
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	17579,55	168,52		5488,54	
		УСТАНОВКА ОПОР ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ МАЧТОВЫХ - 2 КОМПЛЕКТ									
2	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6	112,47	3,00	674,84	18,00	286,50	257,07	1006,46
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	370,34	2,22		74,55	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 3 КОМПЛЕКТ									
3	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опор массой до 0,5 т. Монтаж**	т конструкций	0,129	265081,10	10585,50	34195,46	1365,53	1919,03	21490,61	60140,95
		НР - 69%; СП - 8%			239619,38	1821,00	30910,90	234,91		4454,89	
4	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	12	557,69	1,27	6692,26	15,24	4164,72	1738,20	9104,90
		НР - 69%; СП - 8%			209,36	0,57	2512,30	6,84		674,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	107772,00	8746,28	3233,16	262,39	329,71	3186,23	6932,95
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	2641,06	59,14		513,55	
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	112,47	3,00	337,42	9,00	143,25	128,53	503,23
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	185,17	1,11		37,28	
7	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	3	157,73	3,91	473,20	11,73	380,16	57,24	572,88
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	81,31	1,65		42,44	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
8	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор транспортный D 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	104169,58	36309,71	625017,48	217858,26	3350,10	363423,54	1067516,30
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	403809,12	100945,80		79075,28	
9	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор транспортный D 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	104169,58	36309,71	208339,16	72619,42	1116,70	121141,18	355838,77
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	134603,04	33648,60		26358,43	
10	Ц13-100702-0503 1310-0702-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Секундомер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования	шт.	3	2132,19	--	6396,57	--	242,22	3754,15	10962,78
		НР - 61%; СП - 8%			2051,45	--	6154,35	--		812,06	
11	Ц13-080202-1703 1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор пешеходный. Монтаж оборудования	шт.	6	16122,85	5613,68	96737,10	33682,08	154,62	56369,78	165355,43
		НР - 72%; СП - 8%			10483,40	2565,16	62900,40	15390,96		12248,55	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заливка бетона	м3	0,2	29999,96	1611,12	5999,99	322,22	5315,89	392,45	6903,84
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	361,88	69,39		511,40	
13	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01	554297,84	1842,52	5542,98	18,43	3448,55	1894,69	8032,68
		НР - 91%; СП - 8%			207599,76	607,54	2076,00	6,08		595,01	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1	1184,12	27,97	1184,12	27,97	756,61	375,13	1683,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	399,54	3,83		124,74	
15	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	35813,29	8850,58	35813,29	8850,58	2544,55	20208,92	60503,99
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418,16	3649,79		4481,78	
16	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	811,39	110,63	811,39	110,63	37,26	510,56	1427,71
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	663,50	45,62		105,76	
17	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0**	шт.	1	11169,00	--	11169,00	--	11169,00	--	12062,52
		СП - 8%			--	--	--	--		893,52	
18	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	2434,04	13,06	2434,04	13,06	288,26	1535,56	4287,17
		НР - 72%; СП - 8%			2132,72	--	2132,72	--		317,57	
19	С1247-205-0109 247-205-0109 РСНБ РК 2022	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А**	шт.	1	14680,00	--	14680,00	--	14680,00	--	15854,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1174,40	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3656,57	26,83	3656,57	26,83	1780,04	1331,78	5387,42
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	1849,70	--		399,07	
21	С1247-204-0815 247-204-0815 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	973,00	--	973,00	--	973,00	--	1050,84
		СП - 8%			--	--	--	--		77,84	
22	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Контроллер. Конфигурация и настройка**	шт.	1	253942,08	--	253942,08	--	--	154904,67	441554,49
		НР - 61%; СП - 8%			253942,08	--	253942,08	--		32707,74	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
23	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (пешеход)**	м2 разметки	9,6	1062,01	34,92	10195,30	335,23	5683,01	4511,22	15883,05
		НР - 108%; СП - 8%			435,11	--	4177,06	--		1176,52	
24	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (стоп линия)**	км линии	0,028	243895,36	25343,92	6829,07	709,63	5887,69	489,87	7904,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			8276,90	7922,50	231,75	221,83		585,52	
25	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,105	87151,36	25343,92	9150,89	2661,11	5620,71	1837,01	11866,93
		НР - 108%; СП - 8%			8276,90	7922,50	869,07	831,86		879,03	
26	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	6850,96	1133,74	27403,83	4534,96	2367,88	23786,26	55285,29
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	20500,99	1523,32		4095,21	
27	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	7	1242,62	--	8698,35	--	962,43	8354,79	18417,40
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	7735,92	--		1364,25	
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заливка бетона**	м3	0,144	29999,96	1611,12	4319,99	232,00	3827,44	282,57	4970,76
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	260,55	49,96		368,20	
29	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14	1810,00	--	25340,00	--	25340,00	--	27367,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2027,20	
30	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	1	9515,00	--	9515,00	--	9515,00	--	10276,20
		СП - 8%			--	--	--	--		761,20	
31	С1251-101-0114 251-101-0114 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**	шт.	2	14818,00	--	29636,00	--	29636,00	--	32006,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2370,88	
32	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	шт.	8	10770,00	--	86160,00	--	86160,00	--	93052,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6892,80	
33	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	6	647,00	--	3882,00	--	3882,00	--	4192,56
		СП - 8%			--	--	--	--		310,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**100 шт.**	**0,06**	**7347,00**	**--**	**440,82**	**--**	**440,82**	**--**	**476,09**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**		**35,27**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**2592479,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**981366,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**344915,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**156861,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**265694,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**808468,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**192035,00**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**490319**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**51850**
		Итого	Тенге								**3134648**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999956	Тенге								**3 071 954,49**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**368 634,54**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**3 440 589,03**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	12 708 893,12	6 826 080,75	6 826 080,75

К оплате: Шесть миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят тенге семьдесят пять тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июль месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда	5651458,00	--	--	5651458,00
		Всего по главе	**5651458,00**	--	--	**5651458,00**
		Итого по главам 1-8	**5 651 458**			**5 651 458**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			454 610	454 610
		Всего по главе		--	--	**454610,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5651458,00**	--	**454610,00**	**6106068,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	113029,16	--	--	113029,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5764487,16**	--	**454610,00**	**6219097,16**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999958	5 649 197,17	--	445 517,78	6 094 714,96
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	731 365,79	731 365,79
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5 649 197,17**	--	**1 176 883,58**	**6 826 080,75**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Яссауи и ул. Толе би в г Кызылорда

Договор: №158 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,5	2064,03	--	34056,51	--	--	24520,69	63263,38
		НР - 72%; СП - 8%			2064,03	--	34056,51	--		4686,18	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,5	1242,92	--	20508,15	--	--	14765,87	38095,94
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	20508,15	--		2821,92	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16,5	235,38	114,19	3883,72	1884,13	--	2036,55	6393,89
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1999,58	828,96		473,62	
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,7	10983,93	2553,08	7688,75	1787,15	5027,02	1505,58	9929,88
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	874,58	744,32		735,55	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,07	191609,15	2972,89	13412,64	208,10	13204,54	100,30	14593,98
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	92,87		1081,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	7,5	37744,47	1685,51	283083,49	12641,32	211581,90	56177,37	366401,73
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	58860,27	2873,10		27140,87	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 2 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**	т конструкций	0,44	839073,78	209883,96	369192,46	92348,94	7747,26	190682,08	604664,51
		НР - 69%; СП - 8%			611582,40	16487,70	269096,26	7254,59		44789,96	
8	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16	9643,00	--	154288,00	--	154288,00	--	166631,04
		СП - 8%			--	--	--	--		12343,04	
9	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	9	2722,00	--	24498,00	--	24498,00	--	26457,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1959,84	
10	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02	1031302,00	--	20626,04	--	20626,04	--	22276,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1650,08	
11	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.	4	12555,00	--	50220,00	--	50220,00	--	54237,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4017,60	
		УСТАНОВКА ОПОР ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ МАЧТОВЫХ - 2 КОМПЛЕКТ									
12	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**	т конструкций	0,24	839073,78	209883,96	201377,71	50372,15	4225,78	104008,41	329817,01
		НР - 69%; СП - 8%			611582,40	16487,70	146779,78	3957,05		24430,89	
13	С1241-102-0181 241-102-0181 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм**	м	13	3963,00	--	51519,00	--	51519,00	--	55640,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4121,52	
14	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02	1031302,00	--	20626,04	--	20626,04	--	22276,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1650,08	
15	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	шт.	4	5839,00	--	23356,00	--	23356,00	--	25224,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1868,48	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 3 КОМПЛЕКТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,129	839073,78 611582,40	209883,96 16487,70	108240,52 78894,13	27075,03 2126,91	2271,36	55904,52 13131,60	177276,64
17	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм** *СП - 8%*	м	13,5	3200,33 --	-- --	43204,46 --	-- --	43204,46	-- 3456,36	46660,82
18	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,015	1031302,00 --	-- --	15469,53 --	-- --	15469,53	-- 1237,56	16707,09
19	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03	578162,00 --	-- --	17344,86 --	-- --	17344,86	-- 1387,59	18732,45
20	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	6	4508,00 --	-- --	27048,00 --	-- --	27048,00	-- 2163,84	29211,84
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
21	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светофор транспортный D 300 мм** *СП - 8%*	шт.	6	116964,29 --	-- --	701785,74 --	-- --	701785,74	-- 56142,86	757928,60
22	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светофор транспортный D 200 мм** *СП - 8%*	шт.	2	98303,57 --	-- --	196607,14 --	-- --	196607,14	-- 15728,57	212335,71
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепления для светофора** *СП - 8%*	шт.	8	23480,36 --	-- --	187842,88 --	-- --	187842,88	-- 15027,43	202870,31
24	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Динамическое табло отсчета времени** *СП - 8%*	шт.	3	111071,43 --	-- --	333214,29 --	-- --	333214,29	-- 26657,14	359871,43
25	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепления для таймера** *СП - 8%*	шт.	3	4665,18 --	-- --	13995,54 --	-- --	13995,54	-- 1119,64	15115,18
26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светофор пешеходный D 200 мм** *СП - 8%*	шт.	6	58035,71 --	-- --	348214,26 --	-- --	348214,26	-- 27857,14	376071,40
27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепления для светофора** *СП - 8%*	шт.	6	4665,18 --	-- --	27991,08 --	-- --	27991,08	-- 2239,29	30230,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
28	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	40	15146,67	10753,33	605866,98	430133,20	874,00	422122,31	1110228,44
		НР - 99%; СП - 8%			4371,49	6288,16	174859,78	251526,40		82239,14	
29	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	м	320	600,00	--	192000,00	--	192000,00	--	207360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15360,00	
30	С1243-110-0304 243-110-0304 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	215008,00	--	64502,40	--	64502,40	--	69662,59
		СП - 8%			--	--	--	--		5160,19	
31	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66**	км	0,18	680002,00	--	122400,36	--	122400,36	--	132192,39
		СП - 8%			--	--	--	--		9792,03	
32	С1243-801-0303 243-801-0303 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2**	км	0,14	419490,00	--	58728,60	--	58728,60	--	63426,89
		СП - 8%			--	--	--	--		4698,29	
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная "Осторожно кабель", 100 м**	рулон	2	9107,14	--	18214,28	--	18214,28	--	19671,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1457,14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5651458,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				785929,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					616450,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269404,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2958628,00		
		- Накладные расходы	Тенге							871824,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							418626,00	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								454610
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								113029
		Итого	Тенге								6219097
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999958	Тенге								6 094 714,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								731 365,79
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								6 826 080,75

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ЖШС / ТОО «Ақбөбат LTD» 050140013499

Подрядчик:
ИП "Кощеков"
Жеке кәсіпкер Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель