Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	22 679 513,92	22 679 513,92	1 988 602,21

К оплате: Один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два тенге двадцать одна тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331005040467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	1811151,00	--	--	1811151,00
		Всего по главе	**1811151,00**	--	--	**1811151,00**
		Итого по главам 1-8	**1 811 151**			**1 811 151**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	36223,02	--	--	36223,02
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1847374,02**	--	-	**1847374,02**
3		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	1 775 537,69	--	-	1 775 537,69
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	213 064,52	213 064,52
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1 775 537,69**	--	**213 064,52**	**1 988 602,21**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
1	**Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 разметки**	**108,9**	**7072,84**	**739,31**	**770232,30**	**80510,85**	**655778,39**	**60952,44**	**897679,52**
					311,69	**206,56**	**33943,06**	**22494,38**		**66494,78**	
2	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	**8**	**6850,96**	**1133,74**	**54807,66**	**9069,92**	**4735,76**	**47572,51**	**110570,59**
					5125,25	**380,83**	**41001,98**	**3046,64**		**8190,41**	
3	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**									
		НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	**12**	**1242,62**	**--**	**14911,46**	**--**	**1649,88**	**14322,51**	**31572,68**
					1105,13	**--**	**13261,58**	**--**		**2338,72**	
4	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Заливка бетона**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,288**	**29999,96**	**1611,12**	**8639,99**	**464,00**	**7654,89**	**565,13**	**9941,53**
					1809,38	**346,96**	**521,10**	**99,92**		**736,41**	
5	**С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	**м**	**28**	**1810,00**	**--**	**50680,00**	**--**	**50680,00**	**--**	**54734,40**
					--	**--**	**--**	**--**		**4054,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	2	6232,00	--	12464,00	--	12464,00	--	13461,12
					--	--	--	--		997,12	
7	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	18	10770,00	--	193860,00	--	193860,00	--	209368,80
					--	--	--	--		15508,80	
8	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	м	120	647,00	--	77640,00	--	77640,00	--	83851,20
					--	--	--	--		6211,20	
9	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	100 шт.	0,48	7347,00	--	3526,56	--	3526,56	--	3808,68
					--	--	--	--		282,12	
10	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светодиодная лента, 5м**									
		СП - 8%	шт	48	7142,86	--	342857,28	--	342857,28	--	370285,86
					--	--	--	--		27428,58	
11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коннектор для соединения,**									
		СП - 8%	шт	48	535,71	--	25714,08	--	25714,08	--	27771,21
					--	--	--	--		2057,13	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1811151,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								36223
		Итого	Тенге								1847374
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	Тенге								1 775 537,69
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								213 064,52
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								1 988 602,21

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	22 679 513,92	20 690 911,71	7 840 735,27

К оплате: Семь миллионов восемьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять тенге двадцать семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

КОШЕКОВ Нурлан
ИНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	7141074,00	--	--	7141074,00
		Всего по главе	**7141074,00**	--	--	**7141074,00**
		Итого по главам 1-8	**7 141 074**			**7 141 074**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	142821,48	--	--	142821,48
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7283895,48**	--	-	**7283895,48**
3		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	7 000 656,49	--	-	7 000 656,49
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	840 078,78	840 078,78
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7 000 656,49**	--	**840 078,78**	**7 840 735,27**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

41200

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	12	1266,89	110,74	15202,62	1328,88	9079,32	5395,25	22245,70
					399,54	83,91	4794,42	1006,92		1647,83	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 4 КОМПЛЕКТ									
2	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,88	189353,17	10370,32	166630,79	9125,88	14141,44	99657,93	287591,82
					162913,03	1214,00	143363,47	1068,32		21303,10	
3	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	32	617,06	1,10	19745,86	35,20	13011,20	4635,21	26331,56
					209,36	0,57	6699,46	18,24		1950,49	
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,08	1136831,34	8175,62	90946,51	654,05	83249,62	8496,62	107398,58
					88035,44	1971,17	7042,84	157,69		7955,45	
5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	20	131,34	3,04	2626,88	60,80	1331,60	857,31	3762,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,40	1234,48	8,00		278,74	
6	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	157,72	3,90	3154,45	78,00	2534,40	382,16	3819,53
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,59	542,05	11,80		282,93	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 4 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,172	176574,10	6910,36	30370,74	1188,58	1705,80	19102,76	53431,38
		НР - 69%; СП - 8%			159746,26	1214,00	27476,36	208,81		3957,88	
8	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	557,52	1,10	8920,29	17,60	5552,96	2317,61	12136,93
		НР - 69%; СП - 8%			209,36	0,57	3349,73	9,12		899,03	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04	107201,34	8175,62	4288,05	327,03	439,60	4248,31	9219,27
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3521,42	78,85		682,91	
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	112,51	3,04	450,06	12,16	191,00	171,46	671,24
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,40	246,90	1,60		49,72	
11	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	4	157,72	3,90	630,89	15,60	506,88	76,43	763,91
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,59	108,41	2,36		56,59	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
12	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор транспортный D 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	104092,49	36232,62	832739,92	289860,96	4466,80	484564,72	1422689,00
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	538412,16	134594,40		105384,37	
13	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор транспортный D 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	104092,49	36232,62	416369,96	144930,48	2233,40	242282,36	711344,51
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	269206,08	67297,20		52692,19	
14	Ц13-100702-0503 1310-0702-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Секундомер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования	шт.	4	2132,19	--	8528,76	--	322,96	5005,54	14617,04
		НР - 61%; СП - 8%			2051,45	--	8205,80	--		1082,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080202-1703 1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светофор пешеходный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	16071,46	5562,29	128571,68	44498,32	206,16	75159,71	220029,90
					10483,40	2565,16	83867,20	20521,28		16298,51	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заливка бетона									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	30496,52	2107,68	6099,30	421,54	5315,88	436,79	7058,97
					1809,38	590,55	361,88	118,11		522,89	
17	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01	554326,77	1871,45	5543,27	18,72	3448,55	1894,69	8032,99
					207599,76	607,54	2076,00	6,08		595,04	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1	1183,01	26,86	1183,01	26,86	756,61	375,13	1682,79
					399,54	3,83	399,54	3,83		124,65	
19	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	35299,40	8336,69	35299,40	8336,69	2544,55	20208,92	59948,99
					24418,16	3649,79	24418,16	3649,79		4440,67	
20	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер дорожный светофоров									
		СП - 8%	комплект	1	505678,57	--	505678,57	--	505678,57	--	546132,86
					--	--	--	--		40454,29	
21	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	МУЛ контроллера									
		СП - 8%	комплект	8	22946,43	--	183571,44	--	183571,44	--	198257,16
					--	--	--	--		14685,72	
22	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	804,97	104,21	804,97	104,21	37,26	510,56	1420,78
					663,50	45,62	663,50	45,62		105,24	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0									
		СП - 8%	шт.	1	25000,00	--	25000,00	--	25000,00	--	27000,00
					--	--	--	--		2000,00	
24	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2434,04	13,06	2434,04	13,06	288,26	1535,56	4287,17
					2132,72	--	2132,72	--		317,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1247-205-0109 247-205-0109 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А									
		СП - 8%	шт.	1	9707,00	--	9707,00	--	9707,00	--	10483,56
26	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		776,56	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3656,57	26,83	3656,57	26,83	1780,04	1331,78	5387,42
27	С1247-204-0815 247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010			1849,70	--	1849,70	--		399,07	
		СП - 8%	шт.	1	973,00	--	973,00	--	973,00	--	1050,84
28	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Контроллер. Конфигурация и настройка			--	--	--	--		77,84	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	253942,08	--	253942,08	--	--	154904,67	441554,49
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ			253942,08	--	253942,08	--		32707,74	
29	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	216,3	775,36	759,48	167709,50	164275,53	--	49918,99	235038,77
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			15,88	304,66	3433,98	65897,96		17410,28	
			м3 грунта	216,3	--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			--	--	--	--		--	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	216,3	470,75	228,38	101824,00	49398,59	--	53394,65	167636,14
32	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Укладка в траншею			242,37	100,48	52425,41	21733,82		12417,49	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,95	299310,15	--	583654,80	--	--	577818,25	1254390,89
33	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			299310,15	--	583654,80	--		92917,84	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1950	423,72	178,59	826257,90	348250,50	111735,00	354905,93	1275656,93
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		187,83	64,95	366272,40	126652,50		94493,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7141074,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2389701,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1063006,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					443092,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						989809,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2169589,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							528968,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								142821
		Итого	Тенге								7283895
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	Тенге								7 000 656,49
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								840 078,78
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								7 840 735,27

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	22 679 513,92	12 850 176,44	12 850 176,44

К оплате: Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят шесть тенге сорок четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАҚСТАН Г. ҚЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда	11703502,00	--	--	11703502,00
		Всего по главе	**11703502,00**	--	--	**11703502,00**
		Итого по главам 1-8	**11 703 502**			**11 703 502**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	234070,04	--	--	234070,04
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11937572,04**	--	-	**11937572,04**
3		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	11 473 371,82	--	-	11 473 371,82
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 376 804,62	1 376 804,62
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11 473 371,82**	--	**1 376 804,62**	**12 850 176,44**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке ул. Г. Муратбаева и первой улицы левого берега в г Кызылорда

Договор: №157 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**24**	**2579,64**	**515,61**	**61911,39**	**12374,64**	**--**	**38501,59**	**108446,02**
					2064,03	**164,07**	**49536,75**	**3937,68**		**8033,04**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**24**	**1489,14**	**246,22**	**35739,31**	**5909,28**	**--**	**23375,31**	**63843,79**
					1242,92	**109,82**	**29830,03**	**2635,68**		**4729,17**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**24**	**5184,81**	**5063,62**	**124435,36**	**121526,88**	**--**	**38536,42**	**176009,52**
					121,19	**2108,93**	**2908,48**	**50614,32**		**13037,74**	
4	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**0,5**	**10983,93**	**2553,08**	**5491,96**	**1276,54**	**3590,72**	**1075,41**	**7092,76**
					1249,40	**1063,32**	**624,70**	**531,66**		**525,39**	
5	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**т**	**0,08**	**191884,12**	**3247,86**	**15350,73**	**259,83**	**15090,90**	**124,51**	**16713,26**
					--	**1441,09**	**--**	**115,29**		**1238,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	10	39734,71	3675,75	397347,06	36757,50	282109,20	80254,32	515809,49
					7848,04	971,12	78480,36	9711,20		38208,11	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 4 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,88	545904,76	126444,88	480396,19	111271,50	10329,68	250589,85	789464,92
					407721,60	4975,78	358795,01	4378,69		58478,88	
8	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	28	9643,00	--	270004,00	--	270004,00	--	291604,32
					--	--	--	--		21600,32	
9	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	18	2776,82	--	49982,76	--	49982,76	--	53981,38
					--	--	--	--		3998,62	
10	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,04	1031302,00	--	41252,08	--	41252,08	--	44552,25
					--	--	--	--		3300,17	
11	С1241-116-1014 241-116-1014 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**									
		СП - 8%	шт.	8	50966,00	--	407728,00	--	407728,00	--	440346,24
					--	--	--	--		32618,24	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 4 КОМПЛЕКТ									
12	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление конструкции опор**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,172	557806,16	138346,28	95942,66	23795,56	2018,98	49692,91	157286,41
					407721,60	10991,80	70128,12	1890,59		11650,85	
13	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм**									
		СП - 8%	м	18	3183,00	--	57294,00	--	57294,00	--	61877,52
					--	--	--	--		4583,52	
14	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,004	1031302,00	--	4125,21	--	4125,21	--	4455,23
					--	--	--	--		330,02	
15	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,04	578162,00	--	23126,48	--	23126,48	--	24976,60
					--	--	--	--		1850,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-116-1112 241-116-1112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм									
		СП - 8%	шт.	8	36715,00	--	293720,00	--	293720,00	--	317217,6
					--	--	--	--		23497,60	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
17	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 300 мм									
		СП - 8%	шт.	8	125000,00	--	1000000,00	--	1000000,00	--	1080000,0
					--	--	--	--		80000,00	
18	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	99285,71	--	397142,84	--	397142,84	--	428914,2
					--	--	--	--		31771,43	
19	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора									
		СП - 8%	шт.	12	28660,71	--	343928,52	--	343928,52	--	371442,8
					--	--	--	--		27514,28	
20	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Динамическое табло отсчета времени									
		СП - 8%	шт.	4	111071,43	--	444285,72	--	444285,72	--	479828,58
					--	--	--	--		35542,86	
21	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для таймера									
		СП - 8%	шт.	4	4665,18	--	18660,72	--	18660,72	--	20153,58
					--	--	--	--		1492,86	
22	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор пешеходный D 200 мм									
		СП - 8%	шт.	8	58035,71	--	464285,68	--	464285,68	--	501428,53
					--	--	--	--		37142,85	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора									
		СП - 8%	шт.	8	10714,29	--	85714,32	--	85714,32	--	92571,47
					--	--	--	--		6857,15	
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
24	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м									
		НР - 99%; СП - 8%	м продавливания	120	15149,45	10756,11	1817934,53	1290733,20	2622,00	1266366,94	3331045,59
					4371,49	6288,16	524579,33	754579,20		246744,12	
25	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм									
		СП - 8%	м	1950	600,00	--	1170000,00	--	1170000,00	--	1263600,00
					--	--	--	--		93600,00	
26	С1243-110-0304 243-110-0304 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,8	215008,00	--	172006,40	--	172006,40	--	185766,91
					--	--	--	--		13760,51	
27	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 7х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,9	747247,50	--	672522,75	--	672522,75	--	726324,57
					--	--	--	--		53801,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1243-801-0303 243-801-0303 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2									
		СП - 8%	км	0,25	419490,00	--	104872,50	--	104872,50	--	113262,3
29	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно кабель", 100 м			--	--	--	--		8389,80	
		СП - 8%	рулон	4	8214,29	--	32857,16	--	32857,16	--	35485,73
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		2628,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11703502,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1114883,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1603905,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828394,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6369271,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1748517,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							866926,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								234070
		Итого	Тенге								11937572
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9611143526	Тенге								11 473 371,82
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 376 804,62
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								12 850 176,44

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"