Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда	12 810 982.24	12 810 982,24	5 817 854,77

К оплате: Пять миллионов восемьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре тенге семьдесят семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нұрман РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда	4498005,00	--	--	4498005,00
		Всего по главе	**4498005,00**	--	--	**4498005,00**
		Итого по главам 1-8	**4 498 005**			**4 498 005**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			712 559	712 559
		Всего по главе		--	--	**712559,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4498005,00**	--	**712559,00**	**5210564,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	89960,10	--	--	89960,10
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4587965,10**	--	**712559,00**	**5300524,10**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999918	4 496 205,42	--	698 307,76	5 194 513,18
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	623 341,58	623 341,58
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4 496 205,42**	--	**1 321 649,34**	**5 817 854,77**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44**	**1184,12**	**27,97**	**52101,07**	**1230,68**	**33290,84**	**16505,70**	**74095,32**
		НР - 93%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**17579,55**	**168,52**		**5488,54**	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 2 КОМПЛЕКТ									
2	**Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,44**	**284249,30**	**15775,02**	**125069,69**	**6941,01**	**10606,08**	**74743,45**	**215798,19**
		НР - 69%; СП - 8%			**244369,55**	**1821,00**	**107522,60**	**801,24**		**15985,05**	
3	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**16**	**617,23**	**1,27**	**9875,65**	**20,32**	**6505,60**	**2317,61**	**13168,72**
		НР - 69%; СП - 8%			**209,36**	**0,57**	**3349,73**	**9,12**		**975,46**	
4	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04**	**1137402,00**	**8746,28**	**45496,08**	**349,85**	**41624,81**	**4248,31**	**53723,94**
		НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**3521,42**	**78,85**		**3979,55**	
5	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10**	**112,47**	**3,00**	**1124,74**	**30,00**	**477,50**	**428,45**	**1677,44**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**617,24**	**3,70**		**124,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	10	157,73 27,10	3,91 0,55	1577,32 271,02	39,10 5,50	1267,20	190,80 141,45	1909,57
		УСТАНОВКА ОПОР ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ МАЧТОВЫХ - 2 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090305-0303 1109-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор массой до 2 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,24	284249,30 244369,55	15775,02 1821,00	68219,83 58648,69	3786,00 437,04	5785,14	40769,15 8719,12	117708,10
8	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	12	617,23 209,36	1,27 0,57	7406,74 2512,30	15,24 6,84	4879,20	1738,20 731,60	9876,54
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	45496,08 3521,42	349,85 78,85	41624,81	4248,31 3979,55	53723,94
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	6	112,47 61,72	3,00 0,37	674,84 370,34	18,00 2,22	286,50	257,07 74,55	1006,46
11	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	6	157,73 27,10	3,91 0,55	946,39 162,61	23,46 3,30	760,32	114,48 84,87	1145,74
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 3 КОМПЛЕКТ									
12	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор массой до 0,5 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,129	265081,10 239619,38	10585,50 1821,00	34195,46 30910,90	1365,53 234,91	1919,03	21490,61 4454,89	60140,95
13	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опор. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
		НР - 69%; СП - 8%	болт	12	557,69 209,36	1,27 0,57	6692,26 2512,30	15,24 6,84	4164,72	1738,20 674,44	9104,90
14	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,03	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	3233,16 2641,06	262,39 59,14	329,71	3186,23 513,55	6932,95
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	3	112,47	3,00	337,42	9,00	143,25	128,53	503,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	185,17	1,11		37,28	
16	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177**	м2	3	157,73	3,91	473,20	11,73	380,16	57,24	572,88
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	81,31	1,65		42,44	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
17	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор транспортный D 300 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	104169,58	36309,71	625017,48	217858,26	3350,10	363423,54	1067516,30
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	403809,12	100945,80		79075,28	
18	Ц13-080202-1711 1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор транспортный D 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	104169,58	36309,71	208339,16	72619,42	1116,70	121141,18	355838,77
		НР - 72%; СП - 8%			67301,52	16824,30	134603,04	33648,60		26358,43	
19	Ц13-100702-0503 1310-0702-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Секундомер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования**	шт.	3	2132,19	--	6396,57	--	242,22	3754,15	10962,78
		НР - 61%; СП - 8%			2051,45	--	6154,35	--		812,06	
20	Ц13-080202-1703 1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светофор пешеходный. Монтаж оборудования**	шт.	6	16122,85	5613,68	96737,10	33682,08	154,62	56369,78	165355,43
		НР - 72%; СП - 8%			10483,40	2565,16	62900,40	15390,96		12248,55	
		УСТАНОВКА ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заливка бетона**	м3	0,2	29999,96	1611,12	5999,99	322,22	5315,89	392,45	6903,84
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	361,88	69,39		511,40	
22	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,01	554297,84	1842,52	5542,98	18,43	3448,55	1894,69	8032,68
		НР - 91%; СП - 8%			207599,76	607,54	2076,00	6,08		595,01	
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1	1184,12	27,97	1184,12	27,97	756,61	375,13	1683,99
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	399,54	3,83		124,74	
24	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	35813,29	8850,58	35813,29	8850,58	2544,55	20208,92	60503,99
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418,16	3649,79		4481,78	
25	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Контроллер дорожный светофоров**	комплект	1	487821,43	--	487821,43	--	487821,43	--	526847,14
		СП - 8%			--	--	--	--		39025,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	МУЛ контроллера									
		СП - 8%	комплект	4	31875,00	--	127500,00	--	127500,00	--	137700,00
27	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании			--	--	--	--		10200,00	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	811,39	110,63	811,39	110,63	37,26	510,56	1427,71
28	С1247-301-0111 247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0			663,50	45,62	663,50	45,62		105,76	
		СП - 8%	шт.	1	11169,00	--	11169,00	--	11169,00	--	12062,52
29	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании			--	--	--	--		893,52	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2434,04	13,06	2434,04	13,06	288,26	1535,56	4287,17
30	С1247-205-0109 247-205-0109 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А70220-100А			2132,72	--	2132,72	--		317,57	
		СП - 8%	шт.	1	14680,00	--	14680,00	--	14680,00	--	15854,40
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		1174,40	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3656,57	26,83	3656,57	26,83	1780,04	1331,78	5387,42
32	С1247-204-0815 247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010			1849,70	--	1849,70	--		399,07	
		СП - 8%	шт.	1	973,00	--	973,00	--	973,00	--	1050,84
33	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Контроллер. Конфигурация и настройка			--	--	--	--		77,84	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	253942,08	--	253942,08	--	--	154904,67	441554,49
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ			253942,08	--	253942,08	--		32707,74	
34	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	126	194,93	186,99	24560,93	23560,74	--	5903,88	32901,99
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			7,94	57,14	1000,19	7199,64		2437,18	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	126	53,62	53,62	6756,12	6756,12	--	1398,90	8807,42
					--	15,42	--	1942,92		652,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126							
		НР - 72%; СП - 8%			235,38	114,19	29657,48	14387,94	--	15551,84	48826,06
					121,19	50,24	15269,54	6330,24		3616,75	
37	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,345							
		НР - 99%; СП - 8%			478896,24	--	165219,20	--	--	163567,01	355089,11
					478896,24	--	165219,20	--		26302,90	
38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	570							
		НР - 72%; СП - 8%			426,22	181,09	242946,54	103221,30	32661,00	103741,73	374423,33
					187,83	64,95	107064,24	37021,50		27735,06	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
39	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (пешеход)	м2 разметки	9,6							
		НР - 108%; СП - 8%			1062,01	34,92	10195,30	335,23	5683,01	4511,22	15883,05
					435,11	--	4177,06	--		1176,52	
40	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная (стоп линия)	км линии	0,028							
		НР - 108%; СП - 8%			243895,36	25343,92	6829,07	709,63	5887,69	489,87	7904,46
					8276,90	7922,50	231,75	221,83		585,52	
41	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,105							
		НР - 108%; СП - 8%			87151,36	25343,92	9150,89	2661,11	5620,71	1837,01	11866,93
					8276,90	7922,50	869,07	831,86		879,03	
42	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3							
		НР - 108%; СП - 8%			6850,96	1133,74	20552,87	3401,22	1775,91	17839,69	41463,97
					5125,25	380,83	15375,74	1142,49		3071,41	
43	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6							
		НР - 108%; СП - 8%			1242,62	--	7455,73	--	824,94	7161,25	15786,34
					1105,13	--	6630,79	--		1169,36	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заливка бетона	м3	0,108							
		НР - 91%; СП - 8%			29999,96	1611,12	3240,00	174,00	2870,59	211,92	3728,08
					1809,38	346,96	195,41	37,47		276,15	
45	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5							
		СП - 8%			1810,00	--	19005,00	--	19005,00	--	20525,40
					--	--	--	--		1520,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**9515,00**	**--**	**9515,00**	**--**	**9515,00**	**--**	**10276,20**
					--	**--**	**--**	**--**		**761,20**	
47	С1251-101-0114 251-101-0114 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**14818,00**	**--**	**29636,00**	**--**	**29636,00**	**--**	**32006,88**
					--	**--**	**--**	**--**		**2370,88**	
48	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**6**	**10770,00**	**--**	**64620,00**	**--**	**64620,00**	**--**	**69789,60**
					--	**--**	**--**	**--**		**5169,60**	
49	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**м**	**6**	**647,00**	**--**	**3882,00**	**--**	**3882,00**	**--**	**4192,56**
					--	**--**	**--**	**--**		**310,56**	
50	С1252-207-0805 252-207-0805 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**100 шт.**	**0,06**	**7347,00**	**--**	**440,82**	**--**	**440,82**	**--**	**476,09**
					--	**--**	**--**	**--**		**35,27**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4498005,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1443751,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**503204,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**210387,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**997646,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1220219,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**333186,00**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**712559**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**89960**
		Итого	Тенге								**5300524**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999981	Тенге								**5 194 513,18**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**623 341,58**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**5 817 854,77**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда	12 810 982.24	6 993 127,47	6 993 127,47

К оплате: Шесть миллионов девятьсот девяносто три тысячи сто двадцать семь тенге сорок семь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда	5778157,00	--	--	5778157,00
		Всего по главе	**5778157,00**	--	--	**5778157,00**
		Итого по главам 1-8	**5 778 157**			**5 778 157**
2	Нормативный документ по определенной сметной	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			477 570	477 570
		Всего по главе		--	--	**477570,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5778157,00**	--	**477570,00**	**6255727,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	115563,14	--	--	115563,14
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5893720,14**	--	**477570,00**	**6371290,14**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999918	5 775 845,25	--	468 018,56	6 243 863,81
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	749 263,66	749 263,66
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5 775 845,25**	--	**1 217 282,22**	**6 993 127,47**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ИП "Кошеков"

632

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка светофорных объектов на перекрестке проспекта Назарбаева и улицы Шаменова в г Кызылорда

Договор: №155 от 05.07.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**16,5**	**2064,03**	**--**	**34056,51**	**--**	**--**	**24520,69**	**63263,38**
					2064,03	**--**	**34056,51**	**--**		**4686,18**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**16,5**	**1242,92**	**--**	**20508,15**	**--**	**--**	**14765,87**	**38095,94**
					1242,92	**--**	**20508,15**	**--**		**2821,92**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**16,5**	**235,38**	**114,19**	**3883,72**	**1884,13**	**--**	**2036,55**	**6393,89**
					121,19	**50,24**	**1999,58**	**828,96**		**473,62**	
4	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**0,7**	**10983,93**	**2553,08**	**7688,75**	**1787,15**	**5027,02**	**1505,58**	**9929,88**
					1249,40	**1063,32**	**874,58**	**744,32**		**735,55**	
5	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**т**	**0,07**	**191609,15**	**2972,89**	**13412,64**	**208,10**	**13204,54**	**100,30**	**14593,98**
					--	**1326,72**	**--**	**92,87**		**1081,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,5	37744,47	1685,51	283083,49	12641,32	211581,90	56177,37	366401,73
					7848,04	383,08	58860,27	2873,10		27140,87	
		УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ С ВЫЛЕТОМ - 2 КОМПЛЕКТ									
7	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление конструкции опор									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,44	839073,78	209883,96	369192,46	92348,94	7747,26	190682,08	604664,51
					611582,40	16487,70	269096,26	7254,59		44789,96	
8	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	16	9643,00	--	154288,00	--	154288,00	--	166631,04
					--	--	--	--		12343,04	
9	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	9	2722,00	--	24498,00	--	24498,00	--	26457,84
					--	--	--	--		1959,84	
10	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,02	1031302,00	--	20626,04	--	20626,04	--	22276,12
					--	--	--	--		1650,08	
11	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм									
		СП - 8%	шт.	4	12555,00	--	50220,00	--	50220,00	--	54237,60
					--	--	--	--		4017,60	
		УСТАНОВКА ОПОР ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ МАЧТОВЫХ - 2 КОМПЛЕКТ									
12	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление конструкции опор									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,24	839073,78	209883,96	201377,71	50372,15	4225,78	104008,41	329817,01
					611582,40	16487,70	146779,78	3957,05		24430,89	
13	С1241-102-0181 241-102-0181 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм									
		СП - 8%	м	13	3963,00	--	51519,00	--	51519,00	--	55640,52
					--	--	--	--		4121,52	
14	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,02	1031302,00	--	20626,04	--	20626,04	--	22276,12
					--	--	--	--		1650,08	
15	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	4	5839,00	--	23356,00	--	23356,00	--	25224,48
					--	--	--	--		1868,48	
		УСТАНОВКА ОПОР ПЕШЕХОДНЫХ СВЕТОФОРОВ - 3 КОМПЛЕКТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление конструкции опор									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,129	839073,78	209883,96	108240,52	27075,03	2271,36	55904,52	177276,64
					611582,40	16487,70	78894,13	2126,91		13131,60	
17	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм									
		СП - 8%	м	13,5	3200,33	--	43204,46	--	43204,46	--	46660,82
					--	--	--	--		3456,36	
18	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,015	1031302,00	--	15469,53	--	15469,53	--	16707,09
					--	--	--	--		1237,56	
19	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,03	578162,00	--	17344,86	--	17344,86	--	18732,45
					--	--	--	--		1387,59	
20	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	6	4508,00	--	27048,00	--	27048,00	--	29211,84
					--	--	--	--		2163,84	
		УСТАНОВКА СВЕТОФОРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ									
21	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 300 мм									
		СП - 8%	шт.	6	116964,29	--	701785,74	--	701785,74	--	757928,60
					--	--	--	--		56142,86	
22	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор транспортный D 200 мм									
		СП - 8%	шт.	2	98303,57	--	196607,14	--	196607,14	--	212335,71
					--	--	--	--		15728,57	
23	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора									
		СП - 8%	шт.	8	23480,36	--	187842,88	--	187842,88	--	202870,31
					--	--	--	--		15027,43	
24	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Динамическое табло отсчета времени									
		СП - 8%	шт.	3	111071,43	--	333214,29	--	333214,29	--	359871,43
					--	--	--	--		26657,14	
25	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для таймера									
		СП - 8%	шт.	3	4665,18	--	13995,54	--	13995,54	--	15115,18
					--	--	--	--		1119,64	
26	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор пешеходный D 200 мм									
		СП - 8%	шт.	6	58035,71	--	348214,26	--	348214,26	--	376071,40
					--	--	--	--		27857,14	
27	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепления для светофора									
		СП - 8%	шт.	6	4665,18	--	27991,08	--	27991,08	--	30230,37
					--	--	--	--		2239,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
28	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы диаметром 63 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	45	15146,67	10753,33	681600,35	483899,85	983,25	474887,60	1249007,00
		НР - 99%; СП - 8%			4371,49	6288,16	196717,25	282967,20		92519,04	
29	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	м	345	600,00	--	207000,00	--	207000,00	--	223560,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16560,00	
30	С1243-110-0304 243-110-0304 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые АВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	215008,00	--	64502,40	--	64502,40	--	69662,59
		СП - 8%			--	--	--	--		5160,19	
31	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66**	км	0,16	680002,00	--	108800,32	--	108800,32	--	117504,35
		СП - 8%			--	--	--	--		8704,03	
32	С1243-801-0303 243-801-0303 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2**	км	0,11	419490,00	--	46143,90	--	46143,90	--	49835,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3691,51	
33	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Лента сигнальная "Осторожно кабель", 100 м**	рулон	2	9107,14	--	18214,28	--	18214,28	--	19671,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1457,14	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5778157,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				807787,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					670217,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300845,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2947553,00		
		- Накладные расходы	Тенге							924589,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							428012,00	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								477570
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								115563
		Итого	Тенге								6371290
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999981	Тенге								6 243 863,81
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								749 263,66
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								6 993 127,47

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"