Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка освещение улице Сагымбаева от автозаправки КазМунайГаз до мкр Байтерек в городе Кызылорда

Договор: №121 от 12.05.2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Установка освещение улице Сагымбаева от автозаправки КазМунайГаз до мкр Байтерек в городе Кызылорда	4 478 868,80	4 478 868,80	4 478 868,80

К оплате: Четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге восемьдесят тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка освещение улице Сагымбаева от автозаправки КазМунайГаз до мкр Байтерек в городе Кызылорда

Договор: №121 от 12.05.2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, . тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка освещение улице Сагымбаева от автозаправки КазМунайГаз до мкр Байтерек в городе Кызылорда	5 497 331,0	--	--	5 497 331,0
		Всего по главе	**5 497 331,0**	--	--	**5 497 331,0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**5 497 331,0**	--	--	**5 497 331,0**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	109 946,6	--	--	109 946,6
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 607 277,6**	--	--	**5 607 277,6**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	5 887 929,7	--	--	5 887 929,72
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,679184398	3 998 990,00	--	--	3 998 990,00
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	479 878,8	479 878,80
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**3 998 990,0**	--	**479 878,8**	**4 478 868,80**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Ақбозат LTD"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Установка освещение улице Сагымбаева от автозаправки КазМунайГаз до мкр Байтерек в городе Кызылорда

Договор: №121 от 12.05.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	**Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**256**	**815,25**	**677,96**	**208704,00**	**173557,76**	**--**	**81631,64**	**313562,49**
		НР - 72%; СП - 8%			**137,29**	**305,59**	**35146,24**	**78231,04**		**23226,85**	
2	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,2**	**28789,01**	**1192,25**	**92124,83**	**3815,20**	**68678,27**	**18736,57**	**119730,31**
		НР - 91%; СП - 8%			**6134,80**	**299,46**	**19631,36**	**958,27**		**8868,91**	
3	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,768**	**373950,00**	**--**	**287193,60**	**--**	**287193,60**	**--**	**310169,09**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22975,49**	
4	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,2**	**911,08**	**20,25**	**4737,62**	**105,30**	**3008,46**	**1524,65**	**6763,25**
		НР - 93%; СП - 8%			**312,28**	**2,99**	**1623,86**	**15,55**		**500,98**	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
5	**Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 0,6 м, глубиной 0,7 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**264,6**	**71,22**	**71,22**	**18844,81**	**18844,81**	**--**	**5035,23**	**25790,45**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**26,43**	**--**	**6993,38**		**1910,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	630	275,05	19,50	173281,50	12285,00	14937,30	108786,89	304633,86
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	7,99	146059,20	5033,70		22565,47	
7	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	636,3	538,00	--	342329,40	--	342329,40	--	369715,75
		СП - 8%			--	--	--	--		27386,35	
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	378	9,09	9,09	3435,18	3435,18	--	743,75	4513,25
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,73	--	1032,99		334,31	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264,6	174,70	79,98	46225,62	21162,71	--	25526,70	77492,51
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	25062,91	10390,84		5740,19	
10	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	822	313,59	133,94	257770,98	110098,68	36998,22	105850,58	392711,29
		НР - 72%; СП - 8%			134,64	44,21	110674,08	36340,62		29089,73	
11	С1243-110-0805 243-110-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,756	377433,00	--	285339,35	--	285339,35	--	308166,50
		СП - 8%			--	--	--	--		22827,15	
12	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2304	51611,00	--	11891,17	--	11891,17	--	12842,46
		СП - 8%			--	--	--	--		951,29	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 16 ШТ.--									
13	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	2,784	43973,17	1638,96	122421,31	4562,86	13583,73	72496,38	210511,10
		НР - 69%; СП - 8%			37455,00	284,66	104274,72	792,49		15593,41	
14	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора освещения граненая высота 10 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм	шт	16	105803,57	--	1692857,12	--	1692857,12	--	1828285,69
		СП - 8%			--	--	--	--		135428,57	
15	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	16	10600,20	4614,42	169603,20	73830,72	33247,68	63157,02	251381,04
		НР - 72%; СП - 8%			3907,80	1574,58	62524,80	25193,28		18620,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1247-103-0935 247-103-0935 РСНБ РК 2015	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	16	31750,00	--	508000,00	--	508000,00	--	548640,00
		СП - 8%			--	--	--	--		40640,00	
		--УСТАНОВКА ШКАФА - 1 ШТ.--									
17	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	28540,36	7000,80	28540,36	7000,80	2091,56	16095,17	48206,37
		НР - 72%; СП - 8%			19448,00	2906,40	19448,00	2906,40		3570,84	
18	515-301-0140 515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	253384,00	--	253384,00	--	253384,00	--	273654,72
		СП - 8%			--	--	--	--		20270,72	
19	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	5686,69	10,50	5686,69	10,50	579,19	3669,84	10105,05
		НР - 72%; СП - 8%			5097,00	--	5097,00	--		748,52	
20	С1247-203-0202 247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	20453,00	--	20453,00	--	20453,00	--	22089,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1636,24	
21	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3412,30	1137,63	3412,30	1137,63	471,07	1638,64	5455,02
		НР - 72%; СП - 8%			1803,60	472,29	1803,60	472,29		404,08	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	17410,71	--	17410,71	--	17410,71	--	18803,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,86	
23	~~Ц13-080305-1002~~ 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1466,40	87,51	1466,40	87,51	26,91	999,58	2663,26
		НР - 72%; СП - 8%			1351,98	36,33	1351,98	36,33		197,28	
24	С1247-301-0311 247-301-0311 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	29115,00	--	29115,00	--	29115,00	--	31444,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2329,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5497331,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				532698,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429935,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168397,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3621596,00		
		- Накладные расходы	Тенге							505893,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							407210,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								109947
		Итого	Тенге								5607278
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								5 887 930
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,679184398	Тенге								3 998 990,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								479 878,80
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								4 478 868,80

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Ақбозат LTD"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"