Форма КС-3

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): № 174 от 22.09.2021 года, дополнительное соглашение №174-1 от 22.02.2022 года
По объекту: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за __май__2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области	127 852 375,96	95 059 132,82	13 647 233,14	18 667 810,00	47 858 535,52	24 063 025,29	5 127 700,23	18 667 810,00
2	Удержание авансового платежа	143 460,00							
3	Удержание на завершение строительства 5 %	-							
4	Итого к оплате	127 708 915,96				47 858 535,52			
5	в том числе НДС 12%	13 683 098,14				5 127 700,23			

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "КазМунайКурылыс"_____Абдрасилов Н.Б.

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

ТОО _____**Байжанов Ж.Т.**

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор: № 174 от 22.09.2021 года, дополнительное соглашение №174-1 от 22.02.2022 года

Акт №3

выполненных работ по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области"

за май 2022 года

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
II	**Основные объекты строительства**														
	Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену	82 558 971	18 741 487	0	101 300 458	93	76 788 774	17 367 577	0	94 156 351	24	7 044 552	17 367 577	0	24 412 129
	Общестроительные работы	67 806 346	0	0	67 806 346	100	67 806 348	0	0	67 806 348	8	5 425 883	0	0	5 425 883
	Земляные работы	383 640			383 640	100	383 640			383 640	0				0
	Фундаменты	5 590 016			5 590 016	100	5 590 016			5 590 016	0				0
	Стены	8 817 895			8 817 895	100	8 817 895			8 817 895	0				0
	Перегородки	2 204 277			2 204 277	100	2 204 277			2 204 277	0				0
	Покрытие	5 398 860			5 398 860	100	5 398 860			5 398 860	0				0
	Кровля	15 826 359			15 826 359	100	15 826 359			15 826 359	0,39	61 570			61 570
	Проемы	5 773 119			5 773 119	100	5 773 119			5 773 119	6	366 008			366 008
	Полы	4 354 827			4 354 827	100	4 354 827			4 354 827	49	2 135 386			2 135 386
	Внутренняя отделка	8 863 701			8 863 701	100	8 863 701			8 863 701	17	1 516 191			1 516 191
	Наружная отделка	6 138 683			6 138 683	100	6 138 683			6 138 683	0				0
	Разные работы	4 454 969			4 454 969	100	4 454 969			4 454 969	30	1 346 728			1 346 728
	Отопление и вентиляция	4 723 608	531 915		5 255 523	73	3 831 827			3 831 827	0				0
	Водоснабжение и канализация	2 775 522	342 692		3 118 214	100	2 775 522	342 692		3 118 214	55	1 379 355	342 692		1 722 047
	Медицинская мебель и инвентарь	846 541	17 024 885		17 871 426	97	239 314	17 024 885		17 264 199	97	239 314	17 024 885		17 264 199
	Электроосвещение	3 489 843			3 489 843	61	2 135 763			2 135 763	0				0
	Силовое электрооборудование	1 282 204	841 995		2 124 199	0	0			0	0				0
	Телефонизация + интернет и оповестительная сигнализация	541 043	0	0	541 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Телефонизация + интернет	403 375			403 375	0	0			0	0				0
	Оповестительная сигнализация	137 668			137 668	0	0			0	0				0
	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	1 093 864	0	0	1 093 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пожарная сигнализация	854 351			854 351	0	0			0	0				0
	Оповещение о пожаре	239 513			239 513	0	0			0	0				0
	Всего по главе 2	82 558 971	18 741 487	0	101 300 458	93	76 788 774	17 367 577	0	94 156 351	24	7 044 552	17 367 577	0	24 412 129
III	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**				0					0					0
	Навес для угля	6 484 399			6 484 399	100	6 484 399			6 484 399	100	6 484 399			6 484 399
	Всего по главе 3	6 484 399	0	0	6 484 399	100	6 484 399	0	0	6 484 399	100	6 484 399	0	0	6 484 399
IV	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**														
	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 63 кВа	469 156	3 374 434	0	3 843 590	100	469 156	3 374 434	0	3 843 590	100	469 156	3 374 434	0	3 843 590
	КТПН-63/10/0,4 кВ	324 773	1 580 754		1 905 527	0				0	0				0
	Дизель генератор	144 383	1 793 680		1 938 063	0				0	0				0
	ВЛЗ-10 кВ	815 329	102 059		917 388	0				0	0				0
	Кабельная линия 0,4 кВ	747 687			747 687	0				0	0				0
	Наружное освещение	1 265 402			1 265 402	0				0	0				0
	Всего по главе 4	3 297 574	3 476 493	0	6 774 067	57	469 156	3 374 434	0	3 843 590	57	469 156	3 374 434	0	3 843 590
V	**Объекты транспортного хозяйства и связи**														
	Наружные сети телефонизации	935 122			935 122	0				0	0				0
	Всего по главе 5	935 122	0	0	935 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
	Наружные сети водопровода и канализации	4 129 434	0	0	4 129 434	100	4 129 434	0	0	4 129 434	95	3 920 412	0	0	3 920 412
	Водопровод	1 509 325			1 509 325	100	1 509 325		0	1 509 325	100	1 509 325		0	1 509 325
	Внутриплощадочные сети канализации	2 620 109			2 620 109	100	2 620 109			2 620 109	92	2 411 087			2 411 087
	Резервуар для сточных вод емкостью 50 м3	3 819 555			3 819 555	100	3 819 555			3 819 555	0				0
	Резервуар пожарный емкостью 100 м3 2 шт.	15 811 052	0	0	15 811 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Резервуар	13 269 931			13 269 931	0				0	0				0
	Отводящий трубопровод	274 615			274 615	0				0	0				0
	Поплавковый запорный клапан	2 266 506			2 266 506	0			0	0	0			0	0
	Устройство насосной станции с трубчатым колодцем	2 127 072	522 874	0	2 649 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Насосная станция	714 164			714 164	0				0	0				0
	Вентиляция	51 432			51 432	0			0	0	0			0	0
	Оборудование насосной установки	317 352	368 076		685 428	0				0	0				0
	Буровые работы	963 220			963 220	0				0	0				0

	Электрооборудование	80 904	154 798		235 702	0			0	0	0			0	0
	Всего по главе 6	**25 887 113**	**522 874**	**0**	**26 409 987**	30	7 948 989	**0**	**0**	**7 948 989**	15	3 920 412	**0**	**0**	**3 920 412**
VII	**Благоустройство и озеленение территории**														
	Благоустройство	**14 275 603**	**7 068**	**0**	**14 282 671**	**54**	**7 775 934**	**0**	**0**	**7 775 934**	**51**	**7 327 971**	**0**	**0**	**7 327 971**
	Покрытие	5 375 139			5 375 139	36	1 922 505			1 922 505	36	1 922 505			1 922 505
	Озеленение	548 616			548 616	0				0	0				0
	Малые архитектурные формы	7 635 103	7 068	0	7 642 171	77	5 853 429		0	5 853 429	71	5 405 466		0	5 405 466
	Вертикальная планировка	716 745			716 745	0				0	0				0
	Уборная	**715 032**			715 032	**100**	**715 032**			715 032	0				0
	Всего по главе 7	**14 990 635**	**7 068**	**0**	**14 997 703**	57	**8 490 966**	**0**	**0**	**8 490 966**	**49**	**7 327 971**	**0**	**0**	**7 327 971**
	Итого по главам 1-7	**154 153 814**	**22 747 922**	**0**	**156 901 736**	77,1	**100 182 283**	**20 742 011**	**0**	**120 924 294**	**29**	**25 246 490**	**20 742 011**	**0**	**45 988 501**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	3 890 461			3 890 461	74,7	2 905 286			2 905 286	**19**	732 148			732 148
	Всего по главе	**3 890 461**			**3 890 461**	74,7	**2 905 286**			**2 905 286**	**19**	**732 148**			**732 148**
	Итого по главам 1-8	**138 044 275**	**22 747 922**		**160 792 197**	77,0	**103 087 570**	**20 742 011**		**123 829 581**	**29**	**25 978 638**	**20 742 011**		**46 720 649**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	1 242 398			1 242 398	74,7	927 788			927 788	**19**	233 808			233 808
	Всего по главе	**1 242 398**			**1 242 398**	74,7	**927 788**			**927 788**	**19**	**233 808**			**233 808**
	Итого по главам 1-9	**139 286 673**	**22 747 922**		**162 034 595**	77,0	**104 015 358**	**20 742 011**		**124 757 369**	**29**	**26 212 446**	**20 742 011**		**46 954 457**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 785 733			2 785 733	74,7	2 080 307			2 080 307	**19**	524 249			524 249
	Итого сметная стоимость	**142 072 407**	**22 747 922**		**164 820 329**	77,0	**106 095 665**	**20 742 011**		**126 837 676**	**29**	**26 736 695**	**20 742 011**		**47 478 706**
	в том числе на 2021 год - 100 %	142 072 407	22 747 922		164 820 329	77,0	106 095 665	20 742 011		126 837 676	**29**	26 736 695	20 742 011		47 478 706
	НДС на 2021 год. - 12 %			19 778 439	19 778 439	77,0			15 220 521	15 220 521	**29**			5 697 445	5 697 445
	Всего по сметному расчету	**142 072 407**	**22 747 922**	**19 778 439**	**184 598 768**	77,0	**106 095 665**	**20 742 011**	**15 220 521**	**142 058 197**	**29**	**26 736 695**	**20 742 011**	**5 697 445**	**53 176 151**
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9	**127 865 165**	**20 473 130**	**17 800 595**	**166 138 890,62**	77,0	**95 486 097**	**18 667 810**	**13 698 469**	**127 852 375,96**	**29**	**24 063 025**	**18 667 810**	**5 127 700**	**47 858 535,52**

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Байжанов Ж.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "КазМунайКурылыс"

Абдрасилов Н.Б.

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области**

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№ 174 от 22.09.2021 года, дополнительное соглашение №174-1 от 22.02.2022 года**

Акт выполненных работ №3

за **МАЙ 2022** (месяц, год) на **Общие работы**

Составлен(а) на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Кровля									
		Металлическая лестница ЛМ-1									
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			т конструкций	0,043	81074,57	27256,49	3486	1172	526	1512	5397
					41587,10	9358,53	1788	402		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,04472	584919,00	--	26158	--	26158	--	28251
					--	--	--	--		2093	
3	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88									
			м2	1,161	240,55	1,90	279	2	255	15	318
					18,58	0,30	22	--		24	
		Люк выхода на чердак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков									
			м2 проемов	0.64	36604.58 1503.06	557.13 148.86	23427 962	356 95	22109	952 1950	26329
5	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная									
			шт.	4	295.00 --	-- --	1180 --	-- --	1180	-- 94	1274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				61570				
					РАЗДЕЛ 2.Проемы						
		Двери									
6	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
			м2 проемов	3.96	1794.96 1098.64	199.84 92.98	7108 4351	791 368	1966	4247 908	12263
7	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
			м2 проемов	5.88	2962.06 1250.51	569.95 157.67	17417 7353	3351 927	6713	7452 1990	26859
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2	54.81	1857.98 1261.06	87.38 38.39	101836 69119	4789 2104	27928	64101 13275	179211
9	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки из ПВХ									
			м2	6.9	2743.43 1160.15	2.71 --	18930 8005	19 --	10906	7205 2091	28225
10	223-102-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей									
			м2	6.9	16029.00 --	-- --	110600 --	-- --	110600	-- 8848	119448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				366008				
					РАЗДЕЛ 3.Полы						
		Керамогранитные									
11	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
			м2 покрытия	115.84	5004.63 1183.19	149.79 66.72	579736 137061	17352 7729	425323	136102 57267	773105

1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	99,72	1548,53 308,66	14,12 5,03	154419 30780	1408 502	122231	29404 14706	198529
		Керамические									
13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	84,1	3647,55 1370,58	83,00 38,12	306759 115266	6980 3206	184513	111363 33450	451572
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,06	1562,04 345,50	1,89 0,89	182852 40444	221 104	142187	38116 17677	238645
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Линолеумные									
15	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	115,84	3020,74 451,14	24,25 11,78	349923 52260	2810 1365	294853	50407 32026	432357
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	99,72	291,36 95,84	2,50 0,97	29054 9557	250 97	19247	9075 3050	41179
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2135386				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
17	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	367,42	816,73 657,58	5,53 2,63	300083 241608	2032 966	56443	194059 39531	533674
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	777,37	669,01 523,38	5,22 2,48	520068 406860	4058 1928	109150	327030 67768	914866
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	60,91	113,86 104,97	0,87 0,-	6935 6394	53 26	488	5135 966	13036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,408	669,01 523,38	5,22 2,48	31047 24289	242 115	6516	19523 4046	54616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1516191				
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Отделочные работы элементов главного входа и крылец									
21	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	72,2	1325,64 857,41	107,20 49,80	95711 61905	7740 3596	26066	61571 12583	169864
22	255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	72,2	1433,00 --	-- --	103463 --	-- --	103463	-- 8277	111740
23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе.клумба и крыльцо. Устройство	м2 покрытия	62	3647,55 1370,58	83,00 38,12	226148 84976	5146 2363	136026	82099 24660	332907
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,647537	81074,57 41587,10	27256,49 9358,53	52499 26929	17650 6060	7920	22763 6021	81282
25	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм	м	57	10061,00 --	-- --	573477 --	-- --	573477	-- 45878	619355
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,483499	991,25 850,78	1,19 0,57	17331 14875	21 10	2435	11908 2339	31578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1346728				
		РАЗДЕЛ 6. Водопровод холодной воды									
		Пожарное оборудование									
27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2	27059,05 5486,04	1802,15 434,04	5412 1097	361 87	3954	1077 519	7009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции пожарного щита. Монтаж									
			т конструкций	0.3702	48420.67	9358.06	17925	3464	5245	6964	26880
					24894.70	2367.41	9216	876		1991	
		В том числе									
29	222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012									
			т	0.3702	503142.00	--	186263	--	186263	--	201164
					--	--	--	--		14901	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/									
			м2	11,106	164,14	3.80	1823	43	1134	451	2455
					58,20	0,60	646	7		182	
		В том числе									
31	5101-229	Лом									
			шт	2	600,00	--	1200	--		--	1200
					--	--	--	--	1200	--	
32	5101-250	Багор									
			шт	2	1140,00	--	2280	--		--	2280
					--	--	--	--	2280	--	
33	5101-251	Ведро пожарное									
			шт	2	1800,00	--	3600	--		--	3600
					--	--	--	--	3600	--	
34	5101-254	Лопата железная									
			шт	2	864,00	--	1728	--		--	1728
					--	--	--	--	1728	--	
35	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	2	5433,00	--	10866	--	10866	--	11735
					--	--	--	--		869	
		Водомерный узел									
36	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка									
			счетчик (водомер)	1	640,07	31.54	640	32	18	593	1331
					589,99	14.86	590	15		99	
		В том числе									
37	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20									
			шт.	1	6217.00	--	6217	--	6217	--	6714
					--	--	--	--		497	
38	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16. DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	1457.00	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	1	2547.41	--	2547	--	2197	343	3121
					349.87	--	350	--		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водопровод горячей воды									
40	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка									
			водоподогреватель	5	33655.80	2161.42	168279	10807	59823	99661	289375
					19529.83	809.05	97649	4045		21435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003									
			комплект	5	53724.00	--	268620	--		--	268620
					--	--	--	--	268620	--	
		Канализация К1									
42	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка									
			комплект	3	1553.29	61.40	4660	185	864	3626	8948
					1203.66	29.51	3611	89		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	244-102-0401 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм									
			шт.	3	6703.00	--	20109	--	20109	--	21718
					--	--	--	--		1609	
44	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	2654.21	75.94	2654	76	260	2308	5359
					2318.16	36.98	2318	37		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм									
			шт.	1	4598.00	--	4598	--	4598	--	4966
					--	--	--	--		368	
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									
			комплект	18	3146.12	101.17	56630	1821	2650	51977	117296
					2897.70	48.86	52159	879		8689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм									
			комплект	18	8246.00	--	8428	--	148428	--	160302
					--	--	--	--		11874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт.	18	785.00	--	14130	--	14130	--	15260
					--	--	--	--		1130	
49	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей									
			шт	22	1073.01	0.14	23606	3	719	22427	49715
					1040.20	--	22884	--		3683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96									
			шт.	22	10780.00	--	237160	--	237160	--	256133
					--	--	--	--		18973	
51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка									
			комплект	5	3748.01	200.82	18740	1004	1486	16404	37956
					3250.08	97.76	16250	489		2812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
52	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм									
			комплект	5	8879.00	--	44395	--	44395	--	47947
					--	--	--	--		3552	
53	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм									
			комплект	5	8876.00	--	44380	--	44380	--	47930
					--	--	--	--		3550	
54	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза									
			шт.	5	1372.00	--	6860	--	6860	--	7409
					--	--	--	--		549	
55	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	1	23393.19	469.73	23393	469	3977	18720	45482
					18946.85	155.25	18947	155		3369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	511-502-0102 РСНБ РК 2015	Насос поверхностный вихревой Q 2,4 м3/ч, Н 25,0 м вод. ст.									
			шт.	2	32632.00	--	65264	--		--	65264
					--	--	--	--	65264	--	
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				342692				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге				1722047				

РАЗДЕЛ 7. Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 63 кВа

КТПН-63/10/0,4 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38 3879,00	8334,38 3734,34	13575 3879	8334 3734	1362	6091 1573	21239
58	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93 18331,50	9668,47 3606,91	38687 18332	9669 3607	10686	17551 4499	60737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	515-102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00 --	-- --	959614 --	-- --	959614	-- --	959614
60	515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	621140,00 --	-- --	621140 --	-- --	621140	-- --	621140
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	8,1	1849,54 1849,54	-- --	14981 14981	-- --	--	10787 2061	27829
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	965,20 965,20	-- --	7818 7818	-- --	--	5629 1076	14523
63	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737 8058	1373 404	19306	6093 2786	37616
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	654,26 201,46	25,30 7,94	29442 9066	1138 357	19238	6785 2898	39125
65	225-204-0605 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21080,00 --	-- --	84320 --		84320	-- 6746	91066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	165414,24 162526,00	-- --	165 163	-- --	2	124 23	312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1	1304,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,62	6238,42 969,85	1811,92 825,72	22583 3511	6559 2989	12513	6045 2290	30918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дизель генератор									
69	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизель генератор напряжением до 10 кВ мощностью 40 кВа/50 кВт	шт	1	89481,34 40122,00	43915,90 16867,12	89481 40122	43916 16867	5443	41032 10441	140954
70	Прайс лист ИП Нигай К.А. г.Нур-Султан	Дизель генератор в защитном кожухе 40 кВа/50 кВт, тип WS55-RX-H	шт	1	1793679,64 --	-- --	1793680 --	-- --	1793680	-- --	1793680
71	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	165414,24 162526,00	-- --	165 163	-- --	2	124 23	312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1	1304,00 --	-- --	1304 --	-- --	1304	-- 104	1408
73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	6238,42 969,85	1811,92 825,72	1248 194	362 165	692	334 127	1709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружные сети водопровода и канализации									
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				3374434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3843590				
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод									
		Земляные работы									
74	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	180	313,44 --	313,44 52,86	56419 --	56419 9515	--	6851 5062	68331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	14	2219,45	--	31072	--	--	22372	57720
					2219,45	--	31072	--		4276	
76	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	15	260,57	260,57	3909	3908	--	475	4734
					--	43,95	--	659		351	
77	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км									
			т·км	127,5	65,00	--	8288	--		--	8951
					--	--	--	--		663	
78	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	15	17,96	15,08	269	226	1	100	398
					2,83	6,39	42	96		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
79	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	190	15,93	15,93	3027	3026	--	923	4266
					--	6,75	--	1282		316	
80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	190	173,82	79,75	33026	15153	--	18205	55330
					94,07	39,01	17873	7412		4098	
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей									
			м3	4	965,20	--	3861	--	--	2780	7172
					965,20	--	3861	--		531	
82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			м3 основания	1,5	4233,89	179,27	6351	269	4336	1806	8809
					1163,82	52,01	1746	78		653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Водопровод В1									
83	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,015	321932,53	76494,45	4829	1148	9	3984	9518
					244795,00	23510,91	3672	353		705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	15,15	213,00	--	3227	--	3227	--	3485
					--	--	--	--		258	
85	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	0,015	65706,64	--	986	--	25	951	2092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					64066,00	--	961	--		155	
86	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	16078 12323	3294 1294	461	13480 2365	31923
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	1585457,96 294995,00	38083,28 267,48	44393 8260	1066 7	35067	8185 4206	56784
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	70600,77 64066,00	-- --	1977 1794	-- --	183	1776 300	4053
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
89	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	28,112	2679,00 --	-- --	75312 --	-- --	75312	-- 6025	81337
90	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,06	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	1320 289	63 24	968	285 128	1733
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1441954,94 555667,90	527328,76 166933,81	17303 6668	6328 2003	4307	8585 2071	27959
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	949,00 --	-- --	949 --	-- --	949	-- 76	1025
93	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06 1843,80	94,62 44,58	4462 3688	189 89	585	3739 656	8857
94	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	60250,00	--	120500	--	120500	--	130140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9640	
95	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
			фланец	2	1197.29	69.84	2395	140	123	2111	4867
					1066.20	--	2132	--		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм									
			шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
					--	--	--	--		414	
97	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка									
			задвижка или клапан	1	1345.09	31.54	1345	32	154	1162	2708
					1158.96	14.86	1159	15		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			шт.	1	36430.00	--	36430	--	36430	--	39344
					--	--	--	--		2914	
99	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
			фланец	1	624.68	34.92	625	35	21	563	1283
					568.64	--	569	--		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	1	1406.00	--	1406	--	1406	--	1518
					--	--	--	--		112	
101	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка									
			задвижка или клапан	2	1345.09	31.54	2690	63	309	2324	5415
					1158.96	14.86	2318	30		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25									
			шт.	2	1457.00	--	2914	--	2914	--	3147
					--	--	--	--		233	
103	242-209-7405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воды DN 40									
			шт.	2	15320.00	--	30640	--	30640	--	33091
					--	--	--	--		2451	
		Колодец диам. 1500 -2 шт									
104	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.39	24373.07	9914.28	131371	53438	16185	83477	232035
					11455.98	4187.75	61748	22572		17188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПН15									
			шт.	2	23620,87	--	47242	--	47242	--	51021
					--	--	--	--		3779	
106	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
			шт.	2	22393,72	--	44787	--	44787	--	48370
					--	--	--	--		3583	
107	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9.9а									
			шт.	4	16342,81	--	65371	--	65371	--	70601
					--	--	--	--		5230	
108	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6									
			шт.	1	10541,37	--	10541	--	10541	--	11384
					--	--	--	--		843	
109	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9									
			шт.	2	24110,72	--	48221	--	48221	--	52079
					--	--	--	--		3858	
110	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20									
			шт.	1	39100,13	--	39100	--	39100	--	42228
					--	--	--	--		3128	
111	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1									
			шт.	1	31816,01	--	31816	--	31816	--	34361
					--	--	--	--		2545	
112	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3									
			шт.	3	3590,55	--	10772	--	10772	--	11634
					--	--	--	--		862	
113	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									
			шт.	6	2024,04	--	12144	--	12144	--	13116
					--	--	--	--		972	
114	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
					--	--	--	--		3030	
115	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)									
			комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--		2422	
116	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
			шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--		286	
117	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1									
			т	0,0609	700962,00	--	42689	--	42689	--	46104
					--	--	--	--		3415	
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Окраска стремянок									
			м2 окрашиваемой поверхности	1,7052	991,25	1,19	1690	2	237	1161	3080
					850,78	0,57	1451	1		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	10,7	869,82	257,47	9307	2755	6149	1362	11523
					37,65	80,21	403	858		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103									
			м2 основания	10,7	-226,01	-50,74	-2418	-543	-1875	-189	-2816
					--	-16,35	--	-175		-209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
			м2 покрытия	10,7	1400,90	3,21	14990	35	12775	2368	18747
					203,76	1,17	2180	13		1389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
			т	0,15234	684612,99	1443,99	104294	220	99912	3875	116822
					27320,00	630,51	4162	96		8653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1509325				
		РАЗДЕЛ 9. Внутриплощадочные сети канализации									
123	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м									
			м3	168	15,93	15,93	2676	2676	--	816	3772
					--	6,75	--	1134		279	
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками									
			м3	168	173,82	79,75	29202	13398	--	16097	48923
					94,07	39,01	15804	6554		3624	
125	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей									
			м3	3	965,20	--	2896	--	--	2085	5379
					965,20	--	2896	--		398	
		Канализация									
126	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0705	504973,74	155484,02	35601	10962	417	27377	68016
					343577,00	48675,36	24222	3432		5038	
127	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
			м	48,6921	1836,00	--	89399	--	89399	--	96551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7152	
					Колодцы Д1000 5 шт Д1500 1 шт						
128	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,72	40573,13	11422,22	110359	31068	27760	63785	188076
					18945,05	4742,31	51531	12899		13932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	5	10522,18	--	52611	--	52611	--	56820
					--	--	--	--		4209	
130	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	5	11190,80	--	55954	--	55954	--	60430
					--	--	--	--		4476	
131	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	5	10635,30	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--		4254	
132	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,14	33456,94	7753,18	71598	16592	26500	35178	115318
					13320,62	3283,61	28506	7027		8542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
133	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15									
			шт.	1	23620,87	--	23621	--	23621	--	25511
					--	--	--	--		1890	
134	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1									
			шт.	1	22393,72	--	22394	--	22394	--	24185
					--	--	--	--		1791	
135	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,9а									
			шт.	3	16342,81	--	49028	--	49028	--	52950
					--	--	--	--		3922	
136	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6									
			шт.	1	10541,37	--	10541	--	10541	--	11384
					--	--	--	--		843	
137	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6									
			шт.	6	2024,04	--	12144	--	12144	--	13116
					--	--	--	--		972	
138	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 238[illegible]2013 полимерно-песчаный Тип-С									
			комплект	6	9004,00	--	54024	--	54024	--	58346
					--	--	--	--		4322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	35	595,00 --	-- --	20825 --	-- --	20825	-- 1666	22491
140	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	32,1	869,82 37,65	257,47 80,21	27921 1209	8265 2575	18447	4086 2561	34568
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
141	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	32,1	-226,01 --	-50,74 -16,35	-7255 --	-1629 -525	-5626	-567 -626	-8448
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
142	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,1	1400,90 203,76	3,21 1,17	44969 6541	103 38	38325	7105 4166	56239
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
143	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,20148	684612,99 27320,00	1443,99 630,51	137936 5504	291 127	132141	5125 11445	154505
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
144	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,04	1958521,85 1002450,00	867266,70 300189,74	78341 40098	34691 12008	3552	51585 10394	140320
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	16038,00 --	-- --	644086 --	-- --	644086	-- 51527	695613
146	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	5549675,43 442895,00	776315,22 219508,19	221987 17716	31052 8780	173219	26231 19857	268076
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
147	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м труб уложенных в футля	40	1422,55 1254,18	8,49 2,53	56902 50167	339 101	6396	49766 8533	115201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32198.03 10722.58	3185.82 74.30	32198 10723	3186 74	18289	10689 3431	46318
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2411087				
		РАЗДЕЛ 10. Покрытие									
149	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50.56	6373.86 158.54	1086.02 256.62	322262 8016	54909 12975	259337	22670 27595	372526
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
150	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	505.6	2051.66 45.41	247.29 67.60	1037319 22959	125030 34179	889330	61709 87922	1186950
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
151	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	505.6	484.08 7.10	136.53 40.57	244751 3590	69029 20512	172132	26030 21662	292444
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9.13	6373.86 158.54	1086.02 256.62	58193 1447	9915 2343	46831	4094 4983	67270
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Бетонное покрытие									
153	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0.45	6373.86 158.54	1086.02 256.62	2868 71	488 115	2309	202 246	3315
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1922505				
		РАЗДЕЛ 11.Малые архитектурные формы									
154	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлических стойками тип ПМ - 30.16	секция	66	59302.00 1637[illegible]	6529.00 2251.00	391[illegible]932 1080486	430914 148566	2402532	1091112 400422	5405466

1	2	3	4	18 5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 тенге 5405466

РАЗДЕЛ 12. Навес для угля

Земляные работы

155	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41	313,44 --	313,44 52,86	12851 --	12851 2167	--	1560 1153	15564
156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2219,45 2219,45	-- --	4439 4439	-- --	--	3196 611	8246
157	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26	260,57 --	260,57 43,95	6775 --	6775 1143	--	823 608	8206
158	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	136,5	65,00 --	-- --	8872 --	-- --		-- 710	9582
159	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26	17,96 2,83	15,08 6,39	467 74	392 166	1	173 51	691
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
160	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21	15,93 --	15,93 6,75	335 --	335 142	--	102 35	472
161	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3(подсыпка траншей внутри здания). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	21	294,02 --	294,02 47,09	6174 --	6175 989	--	712 551	7437
162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76	173,82 94,07	79,75 39,01	13210 7149	6061 2965	--	7282 1639	22132
163	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	965,20 965,20	-- --	965 965	-- --	--	695 133	1793

Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент ФМ1									
164	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 W4. Устройство									
			м3	10.8	24026.71	667.86	259488	7213	198825	51168	335509
					4949.10	257.27	53450	2779		24853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
165	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0.10788	250492.00	--	27023	--	27023	--	29185
					--	--	--	--		2162	
166	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0.60456	736520.99	1443.99	445271	873	396500	43934	528342
					79228.00	630.51	47898	381		39136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
167	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные. Устройство									
			м3	15.84	20737.83	1392.69	328487	22060	249742	56462	415745
					3578.58	338.47	56685	5361		30796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
168	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом									
			м2 поверхности	20.3	1166.06	12.62	23671	257	13767	9084	35375
					475.21	5.94	9647	121		2620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
169	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	24.7	24657.26	1649.09	609034	40733	389322	175951	847783
					7246.13	413.55	178979	10215		62799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
170	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0.035784	296003.00	--	10592	--	10592	--	11439
					--	--	--	--		847	
171	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки СТ-1,СТ-2 массой до 1 т. Монтаж									
			т конструкций	1.07079	28822.36	13484.68	30863	14439	7974	8721	42750
					7890.96	3912.14	8450	4189		3167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
172	222-512-0102 РСНБ РК 2015	Металлоконструкция стоек с монтажными деталями									
			т	1.1136216	488154.00	--	543619	--	543619	--	587109
					--	--	--	--		43490	
173	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки до 1 т с деталями крепления. Монтаж на отметке до 25 м									
			т конструкций	1.07195	46837.44	20407.91	50207	21876	7009	18963	74703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19891.30	5746.46	21322	6160		5534	
174	222-512-1401 РСНБ РК 2015	Балки из прокатных профилей с деталями крепления	т	1.114828	534601.00	--	595988	--	595988	--	643667
					--	--	--	--		47679	
175	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны с деталями крепленияпри шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	0.4473	33303.42	10628.44	14897	4754	1988	6648	23268
					18231.30	3307.96	8155	1480		1724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
176	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны с деталями крепления дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
			т	0.465192	491862.00	--	228810	--	228810	--	247115
					--	--	--	--		18305	
177	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
			м2 кровли	69.1	857.28	22.61	59238	1563	5161	48875	116763
					759.97	8.85	52514	612		8649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
178	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	56.695	2309.00	--	130909	--	130909	--	141382
					--	--	--	--		10473	
179	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
			т	0.22425	356123.00	--	79861	--	79861	--	86250
					--	--	--	--		6389	
180	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком, количество окрасок 2									
			м2 кровли	77.7012	298.39	1.50	23185	117	13654	7576	33222
					121.16	0.72	9414	56		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под ворота объемом до 3 м 3. Устройство									
			м3	0.2	26106.37	1802.15	5221	361	3763	1077	6802
					5486.04	434.04	1097	87		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
182	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0.09044	47887.58	2250.55	4331	203	39	3786	8767
					45214.60	789.37	4089	71		649	
183	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания.Монтаж									
			т конструкций	0.95	162070.76	77162.73	153967	73304	18797	52727	223230
					65122.20	15316.05	61866	14550		16536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	223-401-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3000х2500-УХЛ1 ГОСТ 31174-2003									
			шт.	2	485767.00	--	971534	--	971534	--	1049257
					--	--	--	--		77723	
185	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35.62	7429.94	1070.64	264654	38136	104997	129156	425315
					3411.59	445.80	121521	15879		31505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
186	1111-0101-1402 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство	м2 пола	35.62	2783.63	41.79	99153	1488	79933	17044	125493
					497.81	11.24	17732	400		9296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
187	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	16.5	4916.48	319.15	81122	5266	65780	11234	99744
					610.68	113.62	10076	1875		7388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
188	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16.5	1446.10	3.21	23861	53	20446	3652	29714
					203.76	1.17	3362	19		2201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
189	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	16.5	451.41	--	7448	--	6365	1170	9308
					65.66	--	1083	--		689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
190	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	95	1348.63	34.64	128120	3291	38574	71274	215345
					907.95	29.86	86255	2837		15951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
191	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	110	90.98	0.68	10008	75	1997	6376	17694
					72.15	0.30	7936	33		1311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				6484399				
		РАЗДЕЛ 13. МЕДИЦИНСКУЮ МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ									
192	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	2	7851.00	--	15702	--	15702	--	16958
					--	--	--	--		1256	
		Медицинское оборудование и аппараты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Перечень оборудования п.1	Стерилизатор паровой ВК-75	компл.	1	710932.71	--	710933	--		--	710933
					--	--	--	--	710933	--	
194	Перечень оборудования п.2	Дистилятор с автоматическим управлением ДЭ-10	шт	1	312979.07	--	312979	--		--	312979
					--	--	--	--	312979	--	
195	Перечень оборудования п.3	Весы медицинские напольные с ростомером SECA 700	шт	2	125859.55	--	251719	--		--	251719
					--	--	--	--	251719	--	
196	Перечень оборудования п.4	Весы для взвешивания детей ВМЭ1-15М"Саша"	шт	1	49752.45	--	49752	--		--	49752
					--	--	--	--	49752	--	
197	Перечень оборудования п.5	Кресло гинекологическое универсальное КСАГ-ТПЗ	комл.	1	179810.71	--	179811	--		--	179811
					--	--	--	--	179811	--	
198	Перечень оборудования п.6	Светильник гинекологический напольный СР-4	шт	1	276346.03	--	276346	--		--	276346
					--	--	--	--	276346	--	
199	Перечень оборудования п.7	Стол для детских весов	шт.	1	68636.64	--	68637	--		--	68637
					--	--	--	--	68637	--	
200	Перечень оборудования п.8	Стол пеленальный	шт.	1	29817.86	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
201	Перечень оборудования п.9	Камера ультрафиолетовая для хранения инстумента "Ультра-лайт" мод.2	шт	2	124692.86	--	249386	--		--	249386
					--	--	--	--	249386	--	
202	Перечень оборудования п.10	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	компл.	1	207821.43	--	207821	--		--	207821
					--	--	--	--	207821	--	
203	Перечень оборудования п.11	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт.	1	108428.57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
204	Перечень оборудования п.12	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	шт.	1	248482.14	--	248482	--		--	248482
					--	--	--	--	248482	--	
205	Перечень оборудования п.13	Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09	шт.	1	43010.00	--	43010	--		--	43010
					--	--	--	--	43010	--	
206	Перечень оборудования п.14	Гемоглобинометр Минигем 523	шт	1	244212.76	--	244213	--		--	244213
					--	--	--	--	244213	--	
207	Перечень оборудования п.15	Полуавтоматический гематологический анализатор "Гемоальт-05" шт		1	678654.43	--	678654	--		--	678654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	678654	--	
208	Перечень оборудования п.16	Анализатор глюкозы(глюкометр),IME-DC									
			шт	1	5602.14	--	5602	--		--	5602
					--	--	--	--	5602	--	
209	Перечень оборудования п.17	Анализатор мочи, UA-66									
			шт	1	408414.29	--	408414	--		--	408414
					--	--	--	--	408414	--	
210	Перечень оборудования п.18	Стол для взятия крови									
			шт	1	19453.89	--	19454	--		--	19454
					--	--	--	--	19454	--	
211	Перечень оборудования п.19	Микроскоп биологический рабочий,Микмед-1									
			шт	1	144571.43	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
212	Перечень оборудования п.20	Стол-подставка для центрифуги									
			шт	1	56811.61	--	56812	--		--	56812
					--	--	--	--	56812	--	
213	Перечень оборудования п.21	Шкаф для лабораторной посуды									
			шт.	1	76351.79	--	76352	--		--	76352
					--	--	--	--	76352	--	
214	Перечень оборудования п.22	Стол-зонт									
			шт.	1	172491.79	--	172492	--		--	172492
					--	--	--	--	172492	--	
215	Перечень оборудования п.23	Мойка лабораторная с сушильным стеллажем									
			шт.	2	238271.79	--	476544	--		--	476544
					--	--	--	--	476544	--	
216	Перечень оборудования п.24	Стол лабораторный электрифицированный ЛАБ-1200ЛЛЭ									
			шт	1	265772.89	--	265773	--		--	265773
					--	--	--	--	265773	--	
217	Перечень оборудования п.25	Весы лабораторные ВЛР-20Г									
			шт	1	104014.63	--	104015	--		--	104015
					--	--	--	--	104015	--	
218	Перечень оборудования п.26	Столик для операций и манипуляций на руке СР-2									
			шт	1	14276.43	--	14276	--		--	14276
					--	--	--	--	14276	--	
219	Перечень оборудования п.27	Подставка для стерилизационных коробок ПСК									
			шт.	3	19878.57	--	59636	--		--	59636
					--	--	--	--	59636	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Перечень оборудования п.28	Подставка ПТ в комплекте с тазом	шт.	1	18523,21	--	18523	--		--	18523
					--	--	--	--	18523	--	
221	Перечень оборудования п.29	Столик инструментальный СИ-5	компл.	4	35116,26	--	140465	--		--	140465
					--	--	--	--	140465	--	
222	Перечень оборудования п.30	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт.	3	107349,35	--	322048	--		--	322048
					--	--	--	--	322048	--	
223	Перечень оборудования п.31	Столик инструментальный СХ-2	шт.	3	52736,95	--	158211	--		--	158211
					--	--	--	--	158211	--	
224	Перечень оборудования п.32	Штатив для длительных вливаний ШДВ-2	шт.	3	50645,18	--	151936	--		--	151936
					--	--	--	--	151936	--	
225	Перечень оборудования п.33	Светильник медицинский передвижной трехрефлекторный ПР-5	компл.	1	329803,57	--	329804	--		--	329804
					--	--	--	--	329804	--	
226	Перечень оборудования п.34	Стол перевязочный П-1	шт.	1	64045,14	--	64045	--		--	64045
					--	--	--	--	64045	--	
227	Перечень оборудования п.35	Аппарат для гальванизации "Поток-1"	компл.	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
228	Перечень оборудования п.36	Аппарат для УВЧ терапии переносной УВЧ-300А	компл.	1	487928,57	--	487929	--		--	487929
					--	--	--	--	487929	--	
229	Перечень оборудования п.37	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21	комплект	1	277577,14	--	277577	--		--	277577
					--	--	--	--	277577	--	
230	Перечень оборудования п.38	Часы настольные процедурные ПЧ-2	шт.	1	52271,61	--	52272	--		--	52272
					--	--	--	--	52272	--	
231	Перечень оборудования п.39	Аппарат ультразвуковой терапевтический УЗТ-1.07Ф	компл.	1	566036,85	--	566037	--		--	566037
					--	--	--	--	566037	--	
232	Перечень оборудования п.40	Кушетка процедурная	шт.	2	55916,61	--	111833	--		--	111833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	111833	--	
233	Перечень оборудования п.41	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов									
			шт.	2	18123.16	--	36246	--		--	36246
					--	--	--	--	36246	--	
234	Перечень оборудования п.42	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150									
			компл.	6	32980.36	--	197882	--		--	197882
					--	--	--	--	197882	--	
235	Перечень оборудования п.43	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300									
			компл.	6	28437.20	--	170623	--		--	170623
					--	--	--	--	170623	--	
236	Перечень оборудования п.44	Холодильник фармацевтический ХФ-250"Позис"									
			шт	3	119271.43	--	357814	--		--	357814
					--	--	--	--	357814	--	
237	Перечень оборудования п.44	Холодильник SAMSUNG"									
			шт	2	203294.54	--	406589	--		--	406589
					--	--	--	--	406589	--	
238	СТ123-030102-2001	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора									
			комплект	1	84821.43	--	84821	--	84821	--	91607
					--	--	--	--		6786	
239	СТ123-030102-3219	Умывальник керамический хирургический,со смесителем и сифином шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96									
			шт.	2	60532.14	--	121064	--	121064	--	130749
					--	--	--	--		9685	
240	Перечень оборудования п.48	Шкаф металлический (сейф),2ШМО-2									
			шт.	1	83417.71	--	83418	--		--	83418
					--	--	--	--	83418	--	
241	Перечень оборудования п.49	Стеллаж картотечный на 7 полок с ячейками для карточек									
			шт.	5	110069.46	--	550347	--		--	550347
					--	--	--	--	550347	--	
		Переносное оборудование и медицинский инструментарий									
242	Перечень оборудования п.51	Лента измерительная									
			шт.	3	406.61	--	1220	--		--	1220
					--	--	--	--	1220	--	
243	Перечень оборудования п.52	Лоток почкообразный-250мм									
			шт.	3	1445.71	--	4337	--		--	4337
					--	--	--	--	4337	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Перечень оборудования п.53	Секундомер	шт.	3	1716.79 --	-- --	5150 --	-- --	5150	--	5150
245	Перечень оборудования п.54	Стакан для лезраствора	шт.	3	180.71 --	-- --	542 --	-- --	542	--	542
246	Перечень оборудования п.55	Термометр	шт.	15	1246.93 --	-- --	18704 --	-- --	18704	--	18704
247	Перечень оборудования п.56	Тонометр	шт.	3	4337.14 --	-- --	13011 --	-- --	13011	--	13011
248	Перечень оборудования п.57	Фонендоскоп	шт.	3	12707.83 --	-- --	38123 --	-- --	38123	--	38123
249	Перечень оборудования п.58	Шпатель медицинский	шт.	60	1084.29 --	-- --	65057 --	-- --	65057	--	65057
		Набор фельдшера									
250	Перечень оборудования п.60	Векоподъемник	шт.	1	1246.93 --	-- --	1247 --	-- --	1247	--	1247
251	Перечень оборудования п.61	Грелка резиновая	шт.	2	1084.29 --	-- --	2169 --	-- --	2169	--	2169
252	Перечень оборудования п.62	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	1	415.64 --	-- --	416 --	-- --	416	--	416
253	Перечень оборудования п.63	Комплект шин транспортных и мобилизационных	шт	2	7635.18 --	-- --	15270 --	-- --	15270	--	15270
254	Перечень оборудования п.64	Комплект для холодовой цепи	шт	1	10201.32 --	-- --	10201 --	-- --	10201	--	10201
255	Перечень оборудования п.65	Кружка Эсмарха	шт	1	438.24 --	-- --	438 --	-- --	438	--	438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	Перечень оборудования п.66	Лупа простая однолинзовая	шт	1	515.04 --	-- --	515 --	-- --	515	--	515
257	Перечень оборудования п.67	Мешок Амбу	шт	1	10879.00 --	-- --	10879 --	-- --	10879	--	10879
258	Перечень оборудования п.68	Набор воронок ушных	шт	1	969.54 --	-- --	970 --	-- --	970	--	970
259	Перечень оборудования п.69	Набор желудочных зондов	шт	1	781.05 --	-- --	781 --	-- --	781	--	781
260	Перечень оборудования п.70	Набор зажимов кровоостанавливающих	шт	1	3242.01 --	-- --	3242 --	-- --	3242	--	3242
261	Перечень оборудования п.71	Набор катетеров	шт	1	2710.71 --	-- --	2711 --	-- --	2711	--	2711
262	Перечень оборудования п.72	Набор клизм	шт	1	6207.18 --	-- --	6207 --	-- --	6207	--	6207
263	Перечень оборудования п.73	Набор корцангов прямых и изогнутых	шт	1	3723.61 --	-- --	3724 --	-- --	3724	--	3724
264	Перечень оборудования п.74	Набор ножниц для ногтей	шт	1	234.93 --	-- --	235 --	-- --	235	--	235
265	Перечень оборудования п.75	Набор ножниц для перевязывающего материала	шт	1	4505.21 --	-- --	4505 --	-- --	4505	--	4505
266	Перечень оборудования п.76	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	20149.99 --	-- --	20150 --	-- --	20150	--	20150
267	Перечень оборудования п.77	Набор пинцетов анатомических		1	993.93 --	-- --	994 --	-- --	994	--	994
268	Перечень оборудования п.78	Набор пинцетов х[illegible]ргических		2	1174.64	--	2349	--		--	2349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	2349	--	
269	Перечень оборудования п.79	Набор трубок газоотводных									
				1	740.93	--	741	--		--	741
					--	--	--	--	741	--	
270	Перечень оборудования п.80	Набор часов песочных									
				1	632.50	--	633	--		--	633
					--	--	--	--	633	--	
271	Перечень оборудования п.81	Пипетка глазная									
				5	16.26	--	81	--		--	81
					--	--	--	--	81	--	
272	Перечень оборудования п.82	Подушка для кислорода									
				1	1355.36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
273	Перечень оборудования п.83	Пузырь для льда									
				2	1232.25	--	2465	--		--	2465
					--	--	--	--	2465	--	
274	Перечень оборудования п.84	Роторасширитель									
			шт	1	2710.71	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	
275	Перечень оборудования п.85	Скальпель медицинский									
			шт	3	1127.12	--	3381	--		--	3381
					--	--	--	--	3381	--	
276	Перечень оборудования п.86	Термометр для воды									
				2	534.91	--	1070	--		--	1070
					--	--	--	--	1070	--	
277	Перечень оборудования п.87	Шпатель медицинский									
				10	1084.29	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
278	Перечень оборудования п.88	Штатив с пробирками									
				2	721.05	--	1442	--		--	1442
					--	--	--	--	1442	--	
279	Перечень оборудования п.89	Языкодержатель									
			шт	2	4156.43	--	8313	--		--	8313
					--	--	--	--	8313	--	
280	Перечень оборудования п.90	Набор инструментов педиатра									
			компл	1	173776.66	--	173777	--		--	173777
					--	--	--	--	173777	--	
		Набор инструментов акушера-гинеколога									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Перечень оборудования п.92	Кружка для спринцевания с набором наконечников		2	2678,63 --	-- --	5357 --	-- --	5357	-- --	5357
282	Перечень оборудования п.93	Молокоотсос		1	4969,64 --	-- --	4970 --	-- --	4970	-- --	4970
283	Перечень оборудования п.94	Набор для введения ВМС		1	11208,08 --	-- --	11208 --	-- --	11208	-- --	11208
284	Перечень оборудования п.95	Набор инструментов акушера		2	40616,44 --	-- --	81233 --	-- --	81233	-- --	81233
285	Перечень оборудования п.96	Стетоскоп акушерский		1	4698,57 --	-- --	4699 --	-- --	4699	-- --	4699
286	Перечень оборудования п.97	Тазомер		1	8913,74 --	-- --	8914 --	-- --	8914	-- --	8914
287	Перечень оборудования п.98	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	2	38853,57 --	-- --	77707 --	-- --	77707	-- --	77707
		Медицинская мебель и инвентарь									
288	Перечень оборудования п.99	Диван медицинский, облицовка дермантином	шт.	1	37046,43 --	-- --	37046 --	-- --	37046	-- --	37046
289	Перечень оборудования п.100	Стол медсестры	шт.	7	93067,86 --	-- --	651475 --	-- --	651475	-- --	651475
290	Перечень оборудования п.101	Стол палатный	шт.	7	18071,43 --	-- --	126500 --	-- --	126500	-- --	126500
291	Перечень оборудования п.102	Стол врача	шт.	4	26655,36 --	-- --	106621 --	-- --	106621	-- --	106621
292	Перечень оборудования п.103	Стул-кресло для врача	шт.	3	37950,00 --	-- --	113850 --	-- --	113850	-- --	113850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Перечень оборудования п.104	Стул посетителя жесткий	шт.	12	5506.37	--	66076	--		--	66076
					--	--	--	--	66076	--	
294	Перечень оборудования п.105	Стул медсестры	шт.	12	61262.14	--	735146	--		--	735146
					--	--	--	--	735146	--	
295	Перечень оборудования п.106	Стеллаж металлический с полками	шт.	4	10588.23	--	42353	--		--	42353
					--	--	--	--	42353	--	
296	Перечень оборудования п.107	Тумбочка прикроватная	шт.	3	23221.79	--	69665	--		--	69665
					--	--	--	--	69665	--	
297	Перечень оборудования п.108	Ширма двухстворчатая на колесах	шт.	8	29058.86	--	232471	--		--	232471
					--	--	--	--	232471	--	
298	Перечень оборудования п.109	Стул медицинский рабочий подъемно-поворотный С-6	шт.	3	72285.71	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
299	Перечень оборудования п.110	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	1	15826.90	--	15827	--		--	15827
					--	--	--	--	15827	--	
300	Перечень оборудования п.111	Кушетка смотровая дермантиновая с подъемом головного конца	шт.	6	34335.71	--	206014	--		--	206014
					--	--	--	--	206014	--	
301	Перечень оборудования п.112	Банкетка полужесткая трехместная	шт.	4	27107.14	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
302	Перечень оборудования п.23	Стул полумягкий	шт.	6	8598.39	--	51590	--		--	51590
					--	--	--	--	51590	--	
303	Перечень оборудования п.23	Корзина для белья с крышкой	шт.	2	3523.93	--	7048	--		--	7048
					--	--	--	--	7048	--	
304	Перечень оборудования п.23	Шкаф для уборочного инвентаря	шт.	3	26110.50	--	78332	--		--	78332
					--	--	--	--	78332	--	
305	Перечень оборудования п.116	Шкаф для кабинета зав.отделением	шт.	1	67767.86	--	67768	--		--	67768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	67768	--	
306	Перечень оборудования п.117	Шкаф для чистого белья									
			шт.	2	43281.07	--	86562	--		--	86562
					--	--	--	--	86562	--	
307	Перечень оборудования п.118	Шкаф для хранения одежды на 2 отделения МД-402									
			шт	14	24288.00	--	340032	--		--	340032
					--	--	--	--	340032	--	
308	Перечень оборудования п.23	Стол письменный двухтумбовый									
			шт.	1	24878.94	--	24879	--		--	24879
					--	--	--	--	24879	--	
309	Перечень оборудования п.23	Стол для заседаний									
			шт.	1	234928.57	--	234929	--		--	234929
					--	--	--	--	234929	--	
310	Перечень оборудования п.23	Шкаф для бумаг									
			шт.	2	106621.43	--	213243	--		--	213243
					--	--	--	--	213243	--	
311	Перечень оборудования п.23	Шкаф комбинированный для одежды									
			шт.	3	36142.86	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
312	Перечень оборудования п.23	Стол письменный однотумбовый									
			шт.	1	13755.06	--	13755	--		--	13755
					--	--	--	--	13755	--	
313	Перечень оборудования п.124	Стол палатный									
			шт.	2	18071.43	--	36143	--		--	36143
					--	--	--	--	36143	--	
314	Перечень оборудования п.125	Кровать больничная на мет.сетке									
			шт.	3	29727.50	--	89183	--		--	89183
					--	--	--	--	89183	--	
315	Перечень оборудования п.23	Матрац одинарный с клеенчатым чехлом									
			шт.	4	14652.77	--	58611	--		--	58611
					--	--	--	--	58611	--	
316	Перечень оборудования п.23	Бак для мусора 30л									
			шт.	2	6469.57	--	12939	--		--	12939
					--	--	--	--	12939	--	
317	Перечень оборудования п.23	Вешалка настенная в изоляторе									
			шт.	2	484.31	--	969	--		--	969
					--	--	--	--	969	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Перечень оборудования п.23	Вешалка-стойка 8 рожковая	шт.	3	6957,50 --	-- --	20873 --	-- --	20873	-- --	20873
319	Перечень оборудования п.23	Вешалка гардеробная	шт.	2	6053,93 --	-- --	12108 --	-- --	12108	-- --	12108
320	Перечень оборудования п.23	Ведро педальное с крышкой	шт.	14	4727,49 --	-- --	66185 --	-- --	66185	-- --	66185
321	Перечень оборудования п.124	Комплект обеденный стол и 4 стула	шт.	2	37669,89 --	-- --	75340 --	-- --	75340	-- --	75340
322	Перечень оборудования п.124	Коробка стерилизационная КСК	шт.	6	5208,91 --	-- --	31253 --	-- --	31253	-- --	31253
		Технологическое оборудование									
323	Перечень оборудования п.124	Микроволновая печь	шт.	1	36179,00 --	-- --	36179 --	-- --	36179	-- --	36179
324	Перечень оборудования п.124	Чайник электрический	шт.	1	11317,24 --	-- --	11317 --	-- --	11317	-- --	11317
325	Перечень оборудования п.124	Электрическая плита	шт.	1	9930,25 --	-- --	9930 --	-- --	9930	-- --	9930
		Дополнительное оборудование									
326	Перечень оборудования п.43	Электрокардиограф	шт	1	463983,93 --	-- --	463984 --	-- --	463984	-- --	463984
327	Перечень оборудования п.43	Компьютер	шт	5	299126,41 --	-- --	1495632 --	-- --	1495632	-- --	1495632
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				17024885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				17264199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								45988501
		- Оборудование, инвентарь	тенге						20742011		

		Временные здания и сооружения			**2,9 %**						**732 148**
		Итого с временными									**25 978 638**
		Зимние удорожания			**0,9 %**						**233 808**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									26 212 446
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						524 249
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26 736 695
		Итого по акту с коэф. понижения к=0,9									42 730 835,28
		НДС			12 %						5 127 700
		Итого с НДС									47 858 535,52

Технический надзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

_____Байжанов Ж.Т.

Подрядчик:

Руководитель:
ТОО "КазМунайҚұрылыс" _____Абдрасилов Н.Б.