Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Договор: дополнительное соглашение №59 от 22.07.2022г. К договору №17 от 06.04.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 45 га жилого массива в а.Аккайнар Меркенского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 45 га жилого массива в а.Аккайнар Меркенского района Жамбылской области**	108 951 250,00							108 951 250,00
2	В т.ч. НДС	11 673 348,21							11 673 348,21
3	**5% удержание качества**	**5 447 562,50**							**5 447 562,50**
4	**Итого к оплате**	**103 503 687,50**							**103 503 687,50**
5	В т.ч. НДС	11 089 680,80							11 089 680,80

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмаганбетов Е.С.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»**

Генподрядчик: **ТОО "Пырак-Құрылыс"**

Договор: **дополнительное соглашение №59 от 22.07.2022г. К договору №17 от 06.04.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 45 га жилого массива в а.Аккайнар Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022г.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Поселковые сети В1									
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27470,95775	193,80	183,63	5323792	5044423	--	1098602	6936185
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	279369	1246467		513792	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	849,61725	3118,85	--	2649827	--	--	1907875	4922319
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	2649827	--		364616	
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	841,205	2599,04	--	2186325	--	--	1574154	4061318
		НР - 72%; СП - 8%			2599,04	--	2186325	--		300838	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21731,645	34,67	34,67	753351	753351	--	195349	1024596
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	271318		75896	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1869,345	766,41	--	1432685	--	--	1031533	2661355
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	1432685	--		197137	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21731,645	156,87	74,79	3408962	1625228	--	1816592	5643598
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	1783733	739311		418044	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	623,115	3636,72	157,82	2266092	98337	1535356	654057	3153761
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	632399	28264		233612	

1	2	3	4	5
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,9235
9	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6992,735
10	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,24
11	С123-010501-1122 2301-0501-1122 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	240
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	240
13	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	30
14	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	29
15	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	6
16	С123-041004-1806 2304-1004-1806 РСНБ РК 2015	Клапан сбросной быстродействующий фланцевый модели 73Q полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD *СП - 8%*	шт	2
		Колодец диам.1500 мм-6 шт МК		
17	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,17
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	6
19	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6
20	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	12

6	7	8	9	10	11	12
347138,79	105411,35	2403415	729815	16142	1844195	4587419
239396,00	29662,04	1657458	205365		339809	
1359,00	--	9503127	--	9503127	--	10263377
--	--	--	--		760250	
829883,45	303618,45	199172	72868	6071	139993	366299
500969,00	88228,90	120233	21175		27133	
14053,00	--	3372720	--	3372720	--	3642538
--	--	--	--		269818	
1256,27	7,45	301506	1788	37200	260416	606876
1093,82	2,20	262518	529		44954	
30804,56	3216,73	924137	96502	547186	279569	1300002
9348,30	64,80	280449	1944		96296	
115374,00	--	3345846	--	3345846	--	3613514
--	--	--	--		267668	
245111,00	--	1470666	--	1470666	--	1588319
--	--	--	--		117653	
1041623,00	--	2083246	--	2083246	--	2249906
--	--	--	--		166660	
42151,46	9251,03	428680	94083	160155	209646	689392
17152,60	3669,78	174442	37322		51066	
22474,00	--	134844	--	134844	--	145632
--	--	--	--		10788	
21807,00	--	130842	--	130842	--	141309
--	--	--	--		10467	
15405,00	--	184860	--	184860	--	199649
--	--	--	--		14789	

1	2	3	4	5
21	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	6
22	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6
24	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	6
25	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт	36
26	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,16632
		Колодец диам.1500 мм-47 шт		
27	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,21
28	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	47
29	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт	47
30	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	94
31	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	47
32	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	47
33	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	47
34	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	282

6	7	8	9	10	11	12
9825,00	--	58950	--	58950	--	63666
--	--	--	--		4716	
3412,00	--	20472	--	20472	--	22110
--	--	--	--		1638	
2004,00	--	12024	--	12024	--	12986
--	--	--	--		962	
20883,00	--	125298	--	125298	--	135322
--	--	--	--		10024	
595,00	--	21420	--	21420	--	23134
--	--	--	--		1714	
481883,22	11921,42	80147	1983	38665	46881	137190
237490,00	1386,72	39499	231		10162	
21995,65	9142,72	1478327	614482	192143	908043	2577280
9994,08	3652,93	671702	245513		190910	
22474,00	--	1056278	--	1056278	--	1140780
--	--	--	--		84502	
21807,00	--	1024929	--	1024929	--	1106923
--	--	--	--		81994	
15405,00	--	1448070	--	1448070	--	1563916
--	--	--	--		115846	
3412,00	--	160364	--	160364	--	173193
--	--	--	--		12829	
2004,00	--	94188	--	94188	--	101723
--	--	--	--		7535	
20883,00	--	981501	--	981501	--	1060021
--	--	--	--		78520	
595,00	--	167790	--	167790	--	181213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13423	
35	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,31976	481883,22	11921,42	635970	15733	306807	372007	1088615
		НР - 118%; СП - 8%			237490,00	1386,72	313430	1830		80638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49869823	9148594	28237160	12338912	67185436
							12484069	2799269	–	4976699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28987419				
	Материалы		Тенге				2839724				
	Всего заработная плата		Тенге					15283339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189210				
	Местные материалы		Тенге				4325821				
		Накладные расходы	Тенге				12338914				
		Сметная прибыль	Тенге				3306107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44632439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14254
		Сметная заработная плата	Тенге					15283339			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20882404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20882404				
		Сметная прибыль	Тенге				1670592				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22552996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67185435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14254
		Сметная заработная плата	Тенге					15283339			
		РАЗДЕЛ 2.Подвод водопровода В1 к потребителям									
36	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9181,45449	193,80	183,63	1779339	1685968	--	367179	2318240
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	45,37	93372	416599		171721	
37	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	283,96251	3118,85	--	885636	--	--	637658	1645157
		НР - 72%; СП - 8%			3118,85	--	885636	--		121864	
38	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	281,151	2599,04	--	730723	--	--	526120	1357390
		НР - 72%; СП - 8%			2599,04	--	730723	--		100547	
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7186,14	34,67	34,67	249115	249115	–	64597	338809
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	89719		25097	
40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	624,78	766,41	--	478838	--	–	344763	889489
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	478838	--		65888	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7186,14	156,87	74,79	1127263	537424	–	600704	1866204
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	589838	244472		138237	
42	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	208,26	3636,72	157,82	757382	32867	513152	218602	1054063
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	211363	9447		78079	

1	2	3	4	5
43	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,314
44	С123-010501-1105 2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	27,27
45	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2309,87
		Колодец диам.1500 мм-72шт		
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	102,96
47	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	72
48	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	72
49	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	144
50	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	72
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	72
52	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	72
53	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления *НР - 99%; СП - 8%*	м2 щитов	27,6948
54	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%*	м2	27,6948
55	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	432

6	7	8	9	10	11	12
287770,69	73632,53	665901	170386	1518	536033	1298089
213482,00	20505,73	493997	47450		96155	
200,00	--	5454	--	5454	--	5890
--	--	--	--		436	
294,00	--	679102	--	679102	--	733430
--	--	--	--		54328	
21995,65	9142,72	2264672	941335	294347	1391045	3948174
9994,08	3652,93	1028990	376105		292457	
22474,00	--	1618128	--	1618128	--	1747578
--	--	--	--		129450	
21807,00	--	1570104	--	1570104	--	1695712
--	--	--	--		125608	
15405,00	--	2218320	--	2218320	--	2395786
--	--	--	--		177466	
3412,00	--	245664	--	245664	--	265317
--	--	--	--		19653	
2004,00	--	144288	--	144288	--	155831
--	--	--	--		11543	
20883,00	--	1503576	--	1503576	--	1623862
--	--	--	--		120286	
5321,16	62,75	147368	1738	135269	10982	171019
374,10	26,44	10361	732		12668	
4884,07	13,32	135263	369	108635	23774	171760
948,17	5,63	26259	156		12723	
595,00	--	257040	--	257040	--	277603
--	--	--	--		20563	

1	2	3	4
56	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	т стальных элементов
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Материалы		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге
	Местные материалы		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
	Стоимость сантехнических работ		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге
		- Накладные расходы	Тенге
		- Сметная прибыль	Тенге
		Временные здания и сооружния	Тенге
		Всего с временными зданиями и сооружниями	Тенге
		Дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге
		В ценах 2021г.	Тенге
		С понищающим коэффициентом	Тенге

5	6	7	8	9	10	11	12
1,1232	481883,22	11921,42	541251	13390	261112	316601	926481
	237490,00	1386,72	266749	1558		68628	
			18004428	3632591	9555709	5038058	24885884
			4816126	1186239	--	1843397	
			15816296				
			1314035				
				6002365			
			257040				
			5796504				
			5038059				
			1668348				
			22522703				
							5479
				6002365			
			2188132				
			2188132				
			175051				
			2363182				
			24885885				
							5479
				6002365			
							92 071 320
			17 300 195				
				12 781 185			
				3 985 508			
					37 792 869		
						17 376 970	
						6 820 096	
0							2 670 068
							94 741 388
0,90%							852 672
							95 594 061
2%							1 911 881
1,0501698							102 397 795,60
0,95							97 277 901,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	Тенге								11 673 348,21
		ВСЕго с НДС	Тенге								108 951 250,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор _____ Нурмаганбетов Е.С.

Технадзор:

ТОО "Altimus LTD" _____ Асанжанов К