Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Договор: дополнительное соглашение №44 от 17.05.2022г. К договору №28 от 18.04.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га и 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га и 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области**	71 775 003,45							71 775 003,45
2	В т.ч. НДС	7 690 178,94							7 690 178,94
3	**5% удержание качества**	**3 588 750,17**							**3 588 750,17**
4	**Итого к оплате**	**68 186 253,28**							**68 186 253,28**
5	В т.ч. НДС	7 305 669,99							7 305 669,99

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ **Дулатбаев Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»**
Генподрядчик: **ТОО "Пырак-Құрылыс"**
Договор: **дополнительное соглашение №44 от 17.05.2022г. К договору №28 от 18.04.2022г.**
Наименование строительства и его адресс: **"Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га жилого массива в а.с. Мерке 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция									
1	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	3,11513	373901,00	--	1164750	--	1164750	--	1257930
		СП - 8%			--	--	--	--		93180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1164750	--	1164750	--	1257930
							--	--	--	93180	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1164750				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1164750				
		Сметная прибыль	Тенге				93180				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1257930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1257930				
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные элементы									
2	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	77	9490,45	3420,37	730765	263369	72201	419508	1242295
		НР - 80%; СП - 8%			5132,40	1677,80	395195	129191		92022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	138	40570,00	--	5598660	--	5598660	--	6046553
		СП - 8%			--	--	--	--		447893	
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	21	14498,72	7085,60	304473	148798	14021	171814	514390
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	141654	73114		38103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	53812,00	--	215248	--	215248	--	232468
		СП - 8%			--	--	--	--		17220	
6	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	9	22226,02	11406,34	200034	102657	6009	113456	338569
		НР - 80%; СП - 8%			10152,00	5605,76	91368	50452		25079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи. СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	4	128602,00	--	514408	--	514408	--	555561
		СП - 8%			--	--	--	--		41153	
8	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,05	31088,00	--	94818	--	94818	--	102403
		СП - 8%			--	--	--	--		7585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7658406	514824	6515365	704778	9032239
							628217	252757	--	669055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7658406				
	Материалы		Тенге				92231				
	Всего заработная плата		Тенге					880974			
	Местные материалы		Тенге				6423134				
		Накладные расходы	Тенге				704778				
		Сметная прибыль	Тенге				669055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9032239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					880974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9032239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					880974			
		РАЗДЕЛ 3. Железобетонные элементы									
9	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные Установка	опора	703	9490,45	3420,37	6671786	2404520	659189	3830056	11341990
		НР - 80%; СП - 8%			5132,40	1677,80	3608077	1179493		840147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи. СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	45	40570,00	--	1825650	--	1825650	--	1971702
		СП - 8%			--	--	--	--		146052	
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом Установка	опора	38	14498,72	7085,60	550951	269253	25371	310902	930801
		НР - 80%; СП - 8%			6745,44	3481,60	256327	132301		68948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	74	53812,00	--	3982088	--	3982088	--	4300655
		СП - 8%			--	--	--	--		318567	
13	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	854	34363,00	--	29346002	--	29346002	--	31693682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347680	
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	12,8	31088,00	--	397926	--	397926	--	429760
		СП - 8%			--	--	--	--		31834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42774403	2673773	36236226	4140958	50668590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3864404	1311794	--	3753228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42774403				
	Материалы		Тенге				684561				
	Всего заработная плата		Тенге					5176198			
	Местные материалы		Тенге				35551666				
		Накладные расходы	Тенге				4140958				
		Сметная прибыль	Тенге				3753228				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				50668589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4198
		Сметная заработная плата	Тенге					5176198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50668589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4198
		Сметная заработная плата	Тенге					5176198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60 958 758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 492 621				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 188 597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 564 551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43 916 341		
		- Накладные расходы	Тенге							4 845 736	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 515 463	
		Временные здания и сооружния	Тенге								1 463 010
		Всего с временными зданиями и сооружниями	Тенге								62 421 768
		Дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								561 796
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								62 983 564
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								1 259 671
		В ценах 2021г.	Тенге	1,050036							67 457 710,01
		С понищающим коэффициентом	Тенге	0,95							64 084 824,51
		НДС	Тенге								7 690 178,94
		ВСЕго с НДС	Тенге								71 775 003,45

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ыырак-Құрылыс"

Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

Технадзор:

ТОО "ALTIMUS LTD"

Эксперт _____ Асанжанов К.Т.