Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Подрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Договор: дополнительное соглашение №44 от 17.05.2022г. К договору №28 от 18.04.2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га жилого массива в а.с. Мерке 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га жилого массива в а.с. Мерке 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области**	245 858 390,62							99 865 492,43
2	В т.ч. НДС	26 341 970,42							10 699 874,19
3	**5% удержание качества**	**12 292 919,53**							**4 993 274,62**
4	**Итого к оплате**	**233 565 471,09**							**94 872 217,81**
5	В т.ч. НДС	25 024 871,90							10 164 880,48

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»

Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор _____ Нурмаганбетов Е.С.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района»** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Пырак-Құрылыс"**

Договор: **дополнительное соглашение №44 от 17.05.2022г. К договору №28 от 18.04.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 77 га жилого массива в а.с. Мерке 32 га жилого массива в с.Мерке Меркенского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент КТПН									
1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,4	5749,48	1711,58	13799	4108	7661	3495	18677
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	2030	1728		1383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. --	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	4438,68	2234,48	71019	35752	18520	30123	109233
		НР - 118%; СП - 8%			1046,68	548,82	16747	8781		8091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,04	18298,00	--	238606	--	238606	--	257694
		СП - 8%			--	--	--	--		19088	
		Отмостка.7-КЖ									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,4	19527,33	1091,24	515522	28809	454352	35093	594664
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	32361	6203		44049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение КТП									
5	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	154,72	3804,45	950,38	588625	147043	57824	516177	1193186
		НР - 118%; СП - 8%			2480,34	346,95	383758	53680		88384	
6	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	8	841,75	29,81	6734	238	333	7314	15172
		НР - 118%; СП - 8%			770,35	4,41	6163	35		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	2,99984	267944,00	--	803789	--	803789	--	868092
		СП - 8%			--	--	--	--		64303	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,61864	265075,00	--	429061	--	429061	--	463386
		СП - 8%			--	--	--	--		34325	
9	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	136,08	1077,00	--	146558	--	146558	--	158283
		СП - 8%			--	--	--	--		11725	
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование на напряжение выше 1000 В									

1	2	3	4
10	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект
11	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.
12	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект
13	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект
14	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
	Стоимость оборудования		Тенге
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге
	Стоимость общестроительных работ		Тенге
	Материалы		Тенге
	Всего заработная плата		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге
		Накладные расходы	Тенге
		Сметная прибыль	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч
		Сметная заработная плата	Тенге
			РАЗДЕЛ
15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля
19	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 *СП - 8%*	м
20	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля
21	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км

5	6	7	8	9	10	11	12
30	5851,37	592,68	175541	17781	6781	127626	327420
	5032,62	285,12	150979	8554		24253	
30	37156,00	--	1114680	--	1114680	--	1203854
	--	--	--	--		89174	
8	5851,37	592,68	46811	4741	1809	34034	87312
	5032,62	285,12	40261	2281		6468	
2	5851,37	592,68	11703	1185	453	8508	21828
	5032,62	285,12	10065	570		1617	
8	89830,00	--	718640	--		--	718640
	--	--	--	--	718640	--	
			2067375	23707	3280427	762370	6037441
			201305	11405	718640	393984	
			718640				
			718640				
			1348735				
			9043				
				212710			
			1114680				
			170168				
			121512				
			1640415				
							184
				212710			
			2359055				
							184
				212710			
2. Строительство КЛ-10кВ							
4,68	217,13	217,13	1016	1016	--	277	1397
	--	82,25	--	385		103	
1,56	2240,00	--	3494	--	3494	--	3774
	--	--	--	--		280	
1,56	841,75	--	1313	--	--	945	2439
	841,75	--	1313	--		181	
0,026	27931,68	19288,08	726	501	--	204	1005
	8643,60	4248,67	225	110		74	
26	47,00	--	1222	--	1222	--	1320
	--	--	--	--		98	
41	750,00	457,25	30750	18747	1907	11971	46138
	246,24	159,27	10096	6530		3418	
0,041	4158775,00	--	170510	--	170510	--	184151
	--	--	--	--		13641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209031	20264	177133	13397	240224
							11634	7025	--	17795	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				201986				
	Материалы		Тенге				1907				
	Всего заработная плата		Тенге					16961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170510				
		Накладные расходы	Тенге				12175				
		Сметная прибыль	Тенге				17133				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				231294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16961			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7045				
	Всего заработная плата		Тенге					1698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1222				
	Местные материалы		Тенге				3494				
		Накладные расходы	Тенге				1222				
		Сметная прибыль	Тенге				662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18659			
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2970	320,68	145,80	952420	433026	134482	373001	1431455
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	384912	133145		106034	
23	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,97	177356,00	--	526747	--	526747	--	568887
		СП - 8%			--	--	--	--		42140	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,4525	605011,00	--	273767	--	273767	--	295668
		СП - 8%			--	--	--	--		21901	
25	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	15,46006	73149,23	23853,36	1130891	368775	123802	629874	1901626
		НР - 80%; СП - 8%			41287,97	9639,53	638314	149028		140861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2883825	801801	1058798	1002875	4197636
							1023226	282173	--	310936	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1752934				
	Материалы		Тенге				134482				
	Всего заработная плата		Тенге					518057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				800514				
		Накладные расходы	Тенге				373001				
		Сметная прибыль	Тенге				170075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2296010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					518057			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1130891				
	Материалы		Тенге				123803				
	Всего заработная плата		Тенге					787342			
		Накладные расходы	Тенге				629874				
		Сметная прибыль	Тенге				140861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1901626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					787342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4197636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1305399			
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование на напряжение до 1000 В									
26	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	495	4725,60	940,17	2339172	465384	874383	943181	3544941
		НР - 72%; СП - 8%			2019,00	627,41	999405	310568		262588	
27	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W. 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	495	30060,00	--	14879700	--	14879700	--	16070076
		СП - 8%			--	--	--	--		1190376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17218872	465384	15754083	943181	19615017
							999405	310568	--	1452964	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17218872				
	Материалы		Тенге				874383				
	Всего заработная плата		Тенге					1309973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14879700				
		Накладные расходы	Тенге				943181				
		Сметная прибыль	Тенге				1452964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19615017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1020
		Сметная заработная плата	Тенге					1309973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19615017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1020
		Сметная заработная плата	Тенге					1309973			
		РАЗДЕЛ 5. Стальные конструкции									
28	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	256	6737,00	--	1724672	--	1724672	--	1862646
		СП - 8%			--	--	--	--		137974	
29	2307-0405-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	495	6656,00	--	3294720	--	3294720	--	3558298
		СП - 8%			--	--	--	--		263578	
30	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,856	599267,00	--	512973	--	512973	--	554011
		СП - 8%			--	--	--	--		41038	
31	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,073	643463,00	--	46973	--	46973	--	50731
		СП - 8%			--	--	--	--		3758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5579338	--	5579338	--	6025686
							--	--	--	446348	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3294720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3294720				
		Сметная прибыль	Тенге				263578				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3558298				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1724672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1724672				
		Сметная прибыль	Тенге				137974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1862646				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				559946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559946				
		Сметная прибыль	Тенге				44796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				604742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6025686				
		РАЗДЕЛ 6. Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	216	154,00	--	33264	--	33264	--	35925
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
33	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	310	501,00	--	155310	--	155310	--	167735
		СП - 8%			--	--	--	--		12425	
34	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	3327,00	--	129753	--	129753	--	140133
		СП - 8%			--	--	--	--		10380	
35	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	2456,00	--	51576	--	51576	--	55702
		СП - 8%			--	--	--	--		4126	
36	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7160,00	--	35800	--	35800	--	38664
		СП - 8%			--	--	--	--		2864	
37	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	80	43,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
38	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	133	866,00	--	115178	--	115178	--	124392
		СП - 8%			--	--	--	--		9214	
39	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	396	1889,00	--	748044	--	748044	--	807888
		СП - 8%			--	--	--	--		59844	
40	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	905	1889,00	--	1709545	--	1709545	--	1846309
		СП - 8%			--	--	--	--		136764	
41	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	495	704,00	--	348480	--	348480	--	376358
		СП - 8%			--	--	--	--		27878	
42	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	495	892,00	--	441540	--	441540	--	476863
		СП - 8%			--	--	--	--		35323	
43	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	907	2295,00	--	2081565	--	2081565	--	2248090
		СП - 8%			--	--	--	--		166525	
44	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	830	3645,00	--	3025350	--	3025350	--	3267378
		СП - 8%			--	--	--	--		242028	
45	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	244	6913,00	--	1686772	--	1686772	--	1821714
		СП - 8%			--	--	--	--		134942	
46	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	2493,00	--	139608	--	139608	--	150777
		СП - 8%			--	--	--	--		11169	
47	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107	3605,00	--	385735	--	385735	--	416594
		СП - 8%			--	--	--	--		30859	
48	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	709	2923,00	--	2072407	--	2072407	--	2238200
		СП - 8%			--	--	--	--		165793	
49	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	1798,00	--	71920	--	71920	--	77674
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
50	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт	153	2579,00	--	394587	--	394587	--	426154
		СП - 8%			--	--	--	--		31567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13629874	--	13629874	--	14720265
							--	--	--	1090391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13629874				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13629874				
		Сметная прибыль	Тенге				1090391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14720265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14720265				
		РАЗДЕЛ 7. Металлопрокат для заземления оборудование и опоры 0,4кВ									
51	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	6004	503,15	56,75	3020913	340727	1549933	888611	4222286
		НР - 72%; СП - 8%			188,25	17,31	1130253	103929		312762	
52	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	116	503,15	56,75	58365	6583	29945	17168	81576
		НР - 72%; СП - 8%			188,25	17,31	21837	2008		6043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3079278	347310	1579878	905779	4303862
							1152090	105937	--	318805	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3079278				
		Материалы	Тенге				1579878				
		Всего заработная плата	Тенге					1258027			
		Накладные расходы	Тенге				905779				
		Сметная прибыль	Тенге				318805				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4303862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					1258027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4303862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								985
		Сметная заработная плата	Тенге					1258027			
		РАЗДЕЛ 8. Линейная арматура									
53	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	1282	501,00	--	642282	--	642282	--	693665
		СП - 8%			--	--	--	--		51383	
54	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1282	154,00	--	197428	--	197428	--	213222
		СП - 8%			--	--	--	--		15794	
55	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	641	43,00	--	27563	--	27563	--	29768
		СП - 8%			--	--	--	--		2205	
56	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1282	1889,00	--	2421698	--	2421698	--	2615434
		СП - 8%			--	--	--	--		193736	
57	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1282	1104,00	--	1415328	--	1415328	--	1528554
		СП - 8%			--	--	--	--		113226	
58	2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1923	539,00	--	1036497	--	1036497	--	1119417
		СП - 8%			--	--	--	--		82920	
59	2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	641	2117,00	--	1356997	--	1356997	--	1465557
		СП - 8%			--	--	--	--		108560	
60	2404-0207-4949 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	641	2524,00	--	1617884	--	1617884	--	1747315
		СП - 8%			--	--	--	--		129431	
61	2404-0207-5302 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1923	791,00	--	1521093	--	1521093	--	1642780
		СП - 8%			--	--	--	--		121687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	641	1237,00	--	792917	--	792917	--	856350
		СП - 8%			--	--	--	--		63433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11029687	--	11029687	--	11912062
							--	--	--	882375	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				792917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				792917				
		Сметная прибыль	Тенге				63433				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				856350				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10236770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10236770				
		Сметная прибыль	Тенге				818942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11055712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11912062				
		РАЗДЕЛ 9. Установка КТП									
63	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	8	35670,08	9032,61	285361	72261	85227	122434	440419
		НР - 80%; СП - 8%			15984,10	3146,28	127873	25170		32624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	6	1289667,00	--	7738002	--		--	7738002
					--	--	--	--	7738002	--	
65	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1283174,00	--	2566348	--		--	2566348
					--	--	--	--	2566348	--	
66	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	685149,00	--	1370298	--		--	1370298
					--	--	--	--	1370298	--	
67	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6	871593,00	--	5229558	--		--	5229558
					--	--	--	--	5229558	--	
68	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	23	1276,56	79,92	29361	1838	590	19913	53216
		НР - 72%; СП - 8%			1171,02	31,48	26933	724		3942	
69	2307-0501-0608 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	8	34424,00	--	275392	--	275392	--	297423
		СП - 8%			--	--	--	--		22031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2307-0501-0701 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	15	33083,00	--	496245	--	496245	--	535945
		СП - 8%			--	--	--	--		39700	
		Заземление КТП, молниезащита									
71	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	48	3217,54	157,10	154442	7540	104734	31884	201232
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	42168	2115		14906	
72	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 Монтаж по строительным основаниям	м	200	626,47	25,96	125294	5192	74922	33663	171673
		НР - 72%; СП - 8%			225,90	7,87	45180	1574		12717	
73	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	92	462,79	21,17	42577	1947	22156	13697	60776
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	5,98	18474	550		4502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18312878	88778	1059266	221591	18664890
							260628	30133	16904206	130422	
	Стоимость оборудования		Тенге				16904206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16904206				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1123311				
	Материалы		Тенге				202399				
	Всего заработная плата		Тенге					137718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771637				
		Накладные расходы	Тенге				99157				
		Сметная прибыль	Тенге				97798				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1320266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					137718			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285361				
	Материалы		Тенге				85227				
	Всего заработная плата		Тенге					153043			
		Накладные расходы	Тенге				122434				
		Сметная прибыль	Тенге				32624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					153043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18664891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					290761			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85 717 087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 089 347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 963 194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					817 668			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53 148 484		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17 622 846		
		- Накладные расходы	Тенге							3 849 193	
		- Сметная прибыль	Тенге							5 044 020	
		Временные здания и сооружния	Тенге								1 634 262
		Всего с временными зданиями и сооружниями	Тенге								87 351 349
		Дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								627 557
		Всего с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге								87 978 905
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								1 407 121
		В ценах 2021г.	Тенге	1,050036							93 858 545,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							89 165 618,24
		НДС	Тенге								10 699 874,19
		ВСЕго с НДС	Тенге								99 865 492,43

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
Руководитель _____ Дулатбаев Т.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Пырақ-Құрылыс"
Директор _____ Нурмаганбетов Е.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALTIMUS LTD"
Эксперт _____ Асанжанов К.Т.