Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Достық Спец Транс"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За сентябрь 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	28.05.2021				
		Доп.соглашение					
		40/2	22.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Акт № 5	16 881 564	15 072 825	16 881 564						1 808 739	16 881 564
Акт № 6	6 562 703	5 859 556	6 562 703						703 147	6 562 703
Итого	48 806 780	20 932 381	23 444 267						2 511 886	23 444 267

Итого к оплате: 23 444 267 (Двадцать три миллиона четыреста сорок четыре тысячи двести шестьдясят семь тенге) в том числе НДС 2 511 886 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик

Руководитель отдела Айсултан Жолдыбек Исламғалиұлы БИН 060140007675 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик

Директор Мушалин Максат Бакытгереевич БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675 БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер-эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич БИН 100840003132
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достық Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 ул.Боканова работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда ТИП I (проезжая часть)										
1	1	**Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**5265**	**197,39**	**164,92**	**1039258**	**868304**	**15532**	**442443**	**1600238**	
						29,52	**48,29**	**155423**	**254247**		**118536**		
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	189,54	82				15542,28			Казахстан 100%
2	2	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**5265**	**29,66**	**29,66**	**156160**	**156160**	**0**	**50437**	**223124**	
						0	**8,87**	**0**	**46701**		**16528**		
3	3	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**78,975**	**7994,15**		**631338**		**631338**		**681845**	
											50507		
4	4	**С121-010201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1195,155**	**6879,29**		**8221818**		**8221818**		**8879563**	
											657745		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда ТИП I (проезжая часть)									**11384770**	
			Раздел: 2. Дорожная одежда ТИП II (съезды)										
5	5	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**220**	**3175,56**	**1042,65**	**698623**	**229383**	**437688**	**89221**	**850872**	
						143,42	**232,09**	**31552**	**51060**		**63028**		
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	253	1725				436425			Казахстан 100%
	5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,4	82				1262,8			Казахстан 100%
6	6	**Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1285**	**197,39**	**164,92**	**253646**	**211922**	**3791**	**107985**	**390561**	
						29,52	**48,29**	**37933**	**62053**		**28930**		
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	46,26	82				3793,32			Казахстан 100%
7	7	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**1285**	**29,66**	**29,66**	**38113**	**38113**	**0**	**12310**	**54457**	
						0	**8,87**	**0**	**11398**		**4034**		
8	8	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,4**	**7994,15**		**163081**		**163081**		**176127**	
											13046		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С121-010201-0504	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	294	6879,29		2022511		2022511		2184312	
											161801		
			Итого по разделу: 2. Дорожная одежда ТИП II (съезды)									3656329	
			Раздел: 3. Исскуственные сооружения										
10	10	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,024	1143529,53	526941,37	27445	12647	1497	17218	48236	
						554224	170430,64	13301	4090		3573		
	10.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,2	598				717,6			Казахстан 100%
	10.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	211192				658,92			Казахстан 100%
11	11	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,024	1690398,34	124857,23	40570	2997	32886	5157	49385	
						195300	21759,36	4687	522		3658		
	11.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	20,88	280				5846,4			Казахстан 100%
	11.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	70,08	263				18431,04			Казахстан 100%
	11.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,944	3736				7262,78			Казахстан 100%
12	12	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,76	33,12	33,12	25	25	0	7	35	
						0	13,08	0	10		3		
13	13	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,44	3087,67	1042,65	4446	1501	2738	584	5433	
						143,42	232,09	207	334		402		
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,584	1725				2732,4			Казахстан 100%
	13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,072	82				5,9			Казахстан 100%
14	14	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,28	11126,75	1744,26	3115	488	2381	423	3821	
						877,2	746,72	246	209		283	-	
	14.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,322	7385,21				2378,04			Казахстан 100%
15	15	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Портальная стенка. Устройство**	м3	0,38	29578,39	1291,78	11240	491	9390	1346	13593	
						3577,14	316,19	1359	120		1007		
	15.1	2102-0101-1009	Бетон тяжелый класса В25, F300, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3876	22970				8903,17			
16	16	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	35,22	35,22	14	14	0	4	19	
						0	12,94	0	5		1		
17	17	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Портальные стенки.Устройство**	м3	0,34	28554,31	1291,78	9708	439	8053	1205	11786	
						3577,14	316,19	1216	108		873		
	17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	21966				7617,81			Казахстан 100%
18	18	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Портальные стенки.Устройство**	м3	0,48	28554,31	1291,78	13706	620	11369	1701	16639	
						3577,14	316,19	1717	152		1233		
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	21966				10754,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Исскуственные сооружения									148946	
			ИТОГО:					13334817	1523104	11564073	730041	15190046	
								247641	431009		1125188		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		197471					
			Итого с временными									15387518	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,62 %**		**249278**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15636796**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**312736**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15949532**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**16747583**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***0,90000000***						***15072824,77***	
			НДС			**12 %**		**1808738,972**					
			Итого с НДС									**16 881 563,74**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ЖНН/УНН 120440010675
БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Ансулаев Ходжаев Исламгалиулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достық Спец Транс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул.К.Боканова в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №40/2 от 22.07.2021 г. к Договору № 40 от 28.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 4-1-1 ул.Боканова работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Наружное освещение										
1	1	С123-070201-0901	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	10036		20072		20072	1606	21678	Казахстан
2	2	С123-070501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	2	10137		20274		20274	1622	21896	Казахстан
3	3	С123-070208-0115	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2481		4962		4962	397	5359	Казахстан
4	4	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509		3018		3018	241	3259	Казахстан
5	5	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1510		3020		3020	242	3262	Казахстан
6	6	С123-070204-1504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	572		1144		1144	92	1236	Казахстан
7	7	С123-070216-0901	Фотореле ФР-7	шт.	2	1687		3374		3374	270	3644	Казахстан
8	8	С123-070106-0359	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-120W, световой поток 13200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	48	34801		1670448		1670448	133636	1804084	Казахстан
9	9	С123-070405-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	48	5653		271344		271344	21708	293052	Казахстан
10	10	С124-040207-2809	Стяжка нейлоновая усиленная КСУ	шт.	144	418		60192		60192	4815	65007	Казахстан
11	11	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления ГОСТ Р 51177-2017	м	96	402		38592		38592	3087	41679	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С124-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	98		9408		9408	753	10161	Казахстан
13	13	С124-040207-2210	Комплект промежуточной подвески ES95-2000 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	4208		201984		201984	16159	218143	Казахстан
14	14	С124-040207-3114	Зажимы ответвительные прокалывающие ОАЗ-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	2247		215712		215712	17257	232969	Казахстан
15	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	1725		2277		2277	182	2459	Казахстан
16	16	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	22	47		1034		1034	83	1117	Казахстан
17	17	С123-060137-0312	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03774	601322		22694		22694	1816	24509	Казахстан
18	18	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,122	310382		348249		348249	27860	376108	Казахстан
19	19	С123-060131-0201	Кабели силовые АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	35314		1729		1729	138	1867	Казахстан
20	20	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	2424		24240		24240	1939	26179	Казахстан
21	21	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417		834		834	67	901	Казахстан
22	22	С124-040207-5910	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196		4392		4392	351	4743	Казахстан
23	23	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975		19950		19950	1596	21546	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Наружное освещение									3184858	
			Раздел: 5. Воздушная линия ВЛ 0,4кВ										
24	24	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	30253,45		181521		181521	14522	196042	Казахстан
25	25	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3341		20046		20046	1604	21650	Казахстан
26	26	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3605		10815		10815	865	11680	Казахстан
27	27	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3327		9981		9981	798	10779	Казахстан
28	28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798		5394		5394	432	5826	Казахстан
29	29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	9	501		4509		4509	361	4870	Казахстан
30	30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154		924		924	74	998	Казахстан
31	31	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017		3	3645		10935		10935		11810	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							875		
32	32	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6913		41478		41478	3318	44796	Казахстан
33	33	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889		22668		22668	1813	24481	Казахстан
34	34	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889		5667		5667	453	6120	Казахстан
35	35	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295		6885		6885	551	7436	Казахстан
36	36	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605014		908		908	73	980	Казахстан
37	37	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	356		1068		1068	85	1153	Казахстан
38	38	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2196		6588		6588	527	7115	Казахстан
39	39	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8214		24642		24642	1971	26613	Казахстан
40	40	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	43	30253,45		1300898		1300898	104072	1404970	Казахстан
41	41	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	1889		81227		81227	6498	87725	Казахстан
42	42	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	2295		98685		98685	7895	106580	Казахстан
43	43	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	3645		156735		156735	12539	169274	Казахстан
44	44	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	2923		125689		125689	10055	135744	Казахстан
45	45	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0215	605014		13008		13008	1041	14048	Казахстан
46	46	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30253,45		121014		121014	9681	130695	Казахстан
47	47	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3341		13364		13364	1069	14433	Казахстан
48	48	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7411		29644		29644	2372	32016	Казахстан
49	49	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2196		4392		4392	351	4743	Казахстан
50	50	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8214		16428		16428	1314	17742	Казахстан
51	51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154		616		616	49	665	Казахстан
52	52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501		2605		2605	208	2814	Казахстан
53	53	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017		2	3327		6654		6654		7186	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							532		
54	54	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866		1732		1732	139	1871	Казахстан
55	55	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889		15112		15112	1209	16321	Казахстан
56	56	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889		3778		3778	302	4080	Казахстан
57	57	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295		4590		4590	367	4957	Казахстан
58	58	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645		7290		7290	583	7873	Казахстан
59	59	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	6913		27652		27652	2212	29864	Казахстан
60	60	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605		7210		7210	577	7787	Казахстан
61	61	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798		3596		3596	288	3884	Казахстан
62	62	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30253,45		60507		60507	4841	65347	Казахстан
63	63	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3341		6682		6682	535	7217	Казахстан
64	64	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7411		14822		14822	1186	16008	Казахстан
65	65	С124-040207-5910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2196		2196		2196	176	2372	Казахстан
66	66	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8214		8214		8214	657	8871	Казахстан
67	67	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3327		3327		3327	266	3593	Казахстан
68	68	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866		866		866	69	935	Казахстан
69	69	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889		7556		7556	604	8160	Казахстан
70	70	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889		1889		1889	151	2040	Казахстан
71	71	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2295		2295		2295	184	2479	Казахстан
72	72	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3645		3645		3645	292	3937	Казахстан
73	73	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6913		6913		6913	553	7466	Казахстан
74	74	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3605		3605		3605	288	3893	Казахстан
75	75	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605014		303		303	24	327	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Воздушная линия ВЛ 0,4кВ									**2720266**	
			ИТОГО:					**5467711**	**0**	**5467711**			
								0	**0**		**437418**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**76767**					
			Итого с временными									**5981893**	
			Зимние удорожания			**1,62 %**		**96907**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6078800**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**121576**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6200376**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6510618**	
			Итого с поправочным коэффициентом по договору			***0,90000000***						***5859556,226***	
			НДС			**12 %**		**703146,7472**					
			Итого с НДС									**6 562 702,97**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достык Спец Транс" БИН/ИИН/ИНН/УНП 120440010675
БИК KCJBKZKX ИИК KZ448560000005151841
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мушалин Максат Бакыткереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",БИН 060140007675
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Ансультан Жолдыбек Исламғалиұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг" Бирмагамбетов Мурат Амангельдиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)