Заказчик: Районное государственное коммунальное предпр[illegible]е на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г. Жаркент, Иванова, 25
БИН 930840000130
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ406010311000273339 в АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН/ИИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района, находящегося по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим	227 339 610	9 949 716						1 066 041	9 949 716
Итого		9 949 716							9 949 716

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сарбасов С.Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

Актуреев М

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-1 Внутри-поселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	944,9348	7,91	7,91	7475	7475	425	--	--
		м3		--	2,57	--	2427	17,51	0,01	9
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	9256,9435	27,84	26,18	257667	242300	14359	0,01	106
		м3		1,66	7,20	15367	66650	17,51	0,03	231
3	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1800,4928	35,29	33,19	63539	59758	3540	0,01	26
		м3		2,10	9,13	3781	16438	17,51	0,03	57
4	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	336,8805	389,25	--	131131	--	26745	2,48	835
		м3		389,25	--	131131	--	20,4	--	--
5	E0101-164-3	**Подбивка пазух вручную грунтом 3 группы**	14,11085	389,25	--	5493	--	1120	2,48	35
		м3		389,25	--	5493	--	20,4	--	--
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	875	6,48	6,48	5670	5670	322	--	--
		м3		--	2,10	--	1841	17,51	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	875	25,61	25,61	22408	22408	1363	--	--
		м3		--	8,90	--	7786	17,51	0.03	25
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3284	134,10	--	440384	--	89818	0.97	3192
		м3		134,10	--	440384	--	20,4	--	--
9	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28470,67	3,26	3,26	92792	92792	3264	--	--
		м3		--	0,65	--	18644	17,51	--	61
10	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	28470,67	3,41	3,41	97205	97205	5781	--	--
		м3		--	1,16	--	33019	17,51	--	108
11	Е0101-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	136,34	50,86	48,38	6935	6596	393	0.02	2
		м3		2,39	14,07	326	1918	17,51	0.05	7
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	272,68	45,00	45,00	12271	12271	443	--	--
		т		--	9,00	--	2454	18,05	0,19	52
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	136,34	3,80	3,24	518	442	38	--	--
		м3		0,48	1,12	65	153	17,51	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1143487	546918			4198
			Тенге			596547	151329			558
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1143487				
	Всего заработная плата -		Тенге				747875			
	Местные материалы -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			147611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1368564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4829
		Сметная заработная плата -	Тенге				770017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1368564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4829
		Сметная заработная плата -	Тенге				770017			

РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы

Запорная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	754	3,86	12
		шт		661,50	409,50	1985	1228	23,46	2,00	6
16	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	646	3,04	12
		шт		513,00	175,50	2052	702	23,46	0,86	3
18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	13	585,99	36,99	7618	481	1009	1,93	25
		шт		317,25	13,50	4124	175	23,46	0,07	1
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	25	411,46	17,71	10287	443	1399	1,40	35
		шт		231,75	6,75	5794	169	23,46	0,03	1
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	39	473,47	39,24	18465	1530	2433	1,47	57
		1шт		254,25	15,75	9916	614	23,1	0,07	3
24	Е0122-33-5	Монтаж подставки диам. 200 мм	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	573	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1883	560	23,46	91,12	3
37	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	38	18075,87	36,99	686883	1406	2688	1,82	69
		шт		288,00	13,50	10944	513	23,46	0,07	3
		Колодцы								
144	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	13,32	1722,20	97,07	22940	1293	421	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1499	480	21,3	0,18	2
145	Е0111-1-1	Уплотнение грунта песком под отмостку	3,888	83,06	2,62	323	10	10	0,07	--
		м2		10,51	0,99	41	4	22,2	--	--
146	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловин колодцев	3,888	7940,17	66,01	30871	257	163	1,35	5
		м3		195,75	24,93	761	97	18,95	0,12	--
147	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	52,13952	25259,56	1879,87	1317021	98016	24149	8,86	462
		м3		1435,50	538,43	74846	28073	23,46	2,06	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3256469	656959			4896
			Тенге			710391	183944			687
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3238003				
	Материалы -		Тенге			872331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				883805			
	Местные материалы -		Тенге			1009769				
		Накладные расходы -	Тенге			179423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3622472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5612
		Сметная заработная плата -	Тенге				910719			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18465				
	Материалы -		Тенге			7019				
	Всего заработная плата -		Тенге				10530			
		Накладные расходы -	Тенге			2433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3644624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5674
		Сметная заработная плата -	Тенге				921613			
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				8709485				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				174190				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8883675				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1066041				
		Итого с НДС				9949716				
		Всего:				9949716				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сраилов Е.Н.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»