Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г. Жаркент, Иванова, 25
БИН 930840000130
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ406010311000273339 в АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН/ИИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района, находящегося по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим	217 389 894	23 228 680						2 488 787	23 228 680
Итого		23 228 680							23 228 680

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Сайлов С. Д.

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т

приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на 2-1 Внутри-поселковые водопровдоные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4224,414	7,91	7,91	33417	33417	1899	0	0
		м3		0	2,57	0	10849	3,16	0,01	42
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41383,984	27,84	26,18	1151923	1083226	64193	0,01	476
		м3		1,66	7,2	68697	297965	3,16	0,03	1035
3	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3092,166	35,29	33,19	109122	102629	6079	0,01	45
		м3		2,1	9,13	6494	28230	3,16	0,03	98
4	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1506,054	389,25	0	586232	0	119564	2,48	3735
		м3		389,25	0	586232	0	3,68	0	0
5	E0101-164-3	Подбивка пазух вручную грунтом 3 группы	63,084	389,25	0	24555	0	5008	2,48	156
		м3		389,25	0	24555	0	3,68	0	0
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	700	6,48	6,48	4536	4536	258	0	0
		м3		0	2,1	0	1473	3,16	0,01	6
7	E0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	700	25,61	25,61	17926	17926	1091	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	8,9	0	6229	3,16	0,03	20
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2627,2	134,1	0	352308	0	71854	0,97	2554
		м3		134,1	0	352308	0	3,68	0	0
9	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	22776,536	3,26	3,26	74234	74234	2611	0	0
		м3		0	0,65	0	14915	3,16	0	49
10	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	22776,536	3,41	3,41	77764	77764	4625	0	0
		м3		0	1,16	0	26415	3,16	0	86
11	Е0101-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	609,52	50,86	48,38	31002	29489	1756	0,02	10
		м3		2,39	14,07	1457	8575	3,16	0,05	29
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1219,04	45	45	54857	54857	1980	0	0
		т		0	9	0	10971	3,26	0,19	230
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	609,52	3,8	3,24	2315	1977	171	0	2
		м3		0,48	1,12	293	683	3,16	0	2
		Итого по разделу: Земляные работы				2520191				
		Раздел: Монтажные работы								
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,887	121294,13	49389,75	228910	93210	36059	312,7	590
		т		62775	18657	118471	35210	4,23	91,12	172
73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонный частей	259,2	300,57	225,64	77907	58485	7816	0,41	107
		шт		69,53	58,98	18022	15288	4,23	0,23	59
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,6611	121294,13	49389,75	80184	32650	12631	312,7	207
		т		62775	18657	41499	12334	4,23	91,12	60
87	Е0122-33-6	Установка стальных футляров	6,062	78096,82	39324,82	473423	238387	64333	147,7	895
		т		30375	14854,5	184133	90048	4,23	72,55	440
93	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,4302	121294,13	49389,75	52180	21247	8220	312,7	135
		т		62775	18657	27005	8026	4,23	91,12	39
100	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	260,75	473,47	39,24	123457	10232	16265	1,47	383
		1шт		254,25	15,75	66296	4107	4,17	0,07	18
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3,5	300,57	225,64	1052	790	106	0,41	1
		шт		69,53	58,98	243	206	4,23	0,23	1
116	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,987	147942,61	97234,98	146019	95971	16532	296	292
		км		49950	21436,6	49301	21158	4,23	91,71	91
121	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,785	78245	36133,62	139691	64509	21558	247	441
		км		41850	9612,9	74715	17162	4,23	37,3	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,756	58881,69	25695,31	397805	173598	63231	194	1311
		км		33075	6813,45	223455	46032	4,23	26,38	178
125	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1983	47611,09	17877,09	9441	3545	1601	173	34
		км		29700	4698,68	5890	932	4,23	18,1	4
127	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0096	70153,47	10674,97	673	102	119	270	3
		км		48825	4032	469	39	4,23	19,69	0
129	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0312	62566,88	6788,5	1952	212	353	253	8
		км		45675	2565	1425	80	4,23	12,52	0
131	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,0155	243707,18	102058,18	3765	1577	558	615	10
		км		115425	38553,75	1783	596	4,23	188,29	3
133	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,0263	204666,79	85907,16	5373	2255	790	504	13
		км		95850	32451,75	2516	852	4,23	158,5	4
135	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0336	174718,44	71861,81	5871	2415	869	441	15
		км		83025	27146,25	2790	912	4,23	132,58	4
137	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0054	309142,18	115368,43	1669	623	276	857	5
		км		162000	55530	875	300	4,23	271,21	1
139	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0138	243707,18	102058,18	3363	1408	499	615	8
		км		115425	38553,75	1593	532	4,23	188,29	3
141	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0593	204666,79	85907,16	12127	5090	1784	504	30
		км		95850	32451,75	5679	1923	4,23	158,5	9
143	E0123-1-4	Устройство бетонного упора под трубопроводы	1,86	9559,9	453,79	17781	844	174	1,51	3
		м3		228,15	169,88	424	316	4,23	0,83	2
144	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	27,75	1722,2	97,07	47791	2694	878	0,78	22
		м3		112,5	36	3122	999	3,84	0,18	5
145	E0111-1-1	Уплотнение грунта песком под отмостку	8,1	83,06	2,62	673	21	21	0,07	1
		м2		10,51	0,99	85	8	4,01	0	0
146	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловин колодцев	8,1	7940,17	66,01	64315	535	339	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1586	202	3,42	0,12	1
147	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	108,624	25259,56	1879,87	2743794	204199	50310	8,86	962
		м3		1435,5	538,43	155930	58486	4,23	2,06	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	1,14	14892,65	369,93	16978	422	415	8,01	9
		м3		1410,75	139,73	1608	159	4,23	0,68	1
156	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,93	8817,37	66,01	8200	61	39	1,35	1
		м3		195,75	24,93	182	23	3,42	0,12	0
157	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (стремянки, ходовые скобы) в колодцах	41,017	89,06	0	3653	0	644	0,52	21
		м2		82,8	0	3396	0	3,42	0	0
158	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0057	1071733,23	154581,1	6128	884	163	368	2
		км		63225	58394,25	362	334	4,23	285,2	2
159	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0332	947225,77	138575,59	31455	4602	827	313	10
		км		53775	52348,5	1786	1738	4,23	255,67	8
160	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1031	815772,84	104398,81	84114	10765	2457	357	37
		км		62100	39438	6403	4066	4,23	192,61	20
161	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,028	695465,89	94100,49	19499	2638	602	323	9
		км		56025	35547,75	1571	997	4,23	173,61	5
162	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0822	566134,23	80990,95	46538	6658	1523	278	23
		км		48375	30595,5	3977	2515	4,23	149,43	12
163	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1084	285120,61	30429,76	30916	3300	1197	205	22
		км		35550	11495,25	3855	1246	4,23	56,14	6
164	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0464	180453,4	29493,95	8368	1368	506	203	9
		км		35325	11142	1638	517	4,23	54,42	3
165	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	19,6	16,92	0,02	332	0	13	0,02	0
		м2		4,14	0	81	0	2,93	0	0
166	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	19,6	36,09	0,09	707	2	14	0,02	0
		м2		4,39	0,05	86	1	2,93	0	0
171	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	19,962	408,11	169,61	8147	3386	1162	1,55	31
		м3		238,5	4,07	4761	81	4,33	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 40 мм, глубине сверления 100 мм	75	77,2	0,5	5790	38	936	0,46	34
		отверст		76,7	0,09	5753	7	2,93	0	0
		Итого по разделу: Монтажные работы				4910041				
		ИТОГО:				7430232	2528773			12675
						2062801	733737			3039
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				580641				
		На сантехнические работы				16265				
		Всего накладных расходов:				596906				
		Итого с накладными				8027138				
		- заработная плата				89536				
		- трудоемкость				298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				481628				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8508766				
		ИТОГО:				8508766				
		Сметная заработная плата				2886074				
		Нормативная трудоемкость				16012				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				20333228				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				406665				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20739893				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2488787				
		Итого с НДС				23228680				
		Всего:				23228680				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сраилов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»