Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г. Жаркент, Иванова, 25
БИН 930840000130
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ406010311000273339 в АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН/ИИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района, находящегося по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим	287 756 065	60 416 455						6 473 192	60 416 455
Итого		60 416 455							**60 416 455**

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Эксперт технического надзора ТОО «Мұзтау»

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Сраилов С. Д.

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

20266,467
за май

на 4-1 Электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
6	**75-4-31**	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм**	1	**406700**		**406700**				
		шт								
		Отпускная цена		406700		406700				
		Сметная стоимость оборудования				***406700***				
8	**75-3-3**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм**	1	**166400**		**166400**				
		шт								
		Отпускная цена		166400		166400				
		Сметная стоимость оборудования				***166400***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	75-6-112	**Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/**	**3**	**599**		**1797**				
		шт								
		Отпускная цена		599		1797				
		Сметная стоимость оборудования				***1797***				
16	СПрайс-лист "Айм-Маркет"	**ЭД50-Т400-2РН**	**1**	**1619203,99**		**1619204**				
		компл								
		Отпускная цена		1619204		1619204				
		Сметная стоимость оборудования				***1619204***				
18	СПрайс-лист "ЭПСКz"	**Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом**	**1**	**14468,9**		**14469**				
		шт								
		Отпускная цена		14469		14469				
		Сметная стоимость оборудования				***14469***				
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование				**2208583**				
		Раздел: ВЛЗ-10 кВ								
20	СПрайс-лист "PNEUMATIC GROUP"	**Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000**	**1**	**205128,71**		**205129**				
		шт								
		Отпускная цена		205129		205129				
		Сметная стоимость оборудования				***205129***				
21	СПрайс-лист "PNEUMATIC GROUP"	**Блок управления БУ/TEL 12А**	**1**	**76923,27**		**76923**				
		шт								
		Отпускная цена		76923		76923				
		Сметная стоимость оборудования				***76923***				
		Итого по разделу: ВЛЗ-10 кВ				**282053**				
		ИТОГО:				**2490636**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**2490636**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**12**				
		- оборудования				**2490624**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2490636**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2490636**				
		ИТОГО:				**2490636**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**5951823**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**119036**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6070859**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**728503**				
		Итого с НДС				**6799362**				
		Всего:				**6799362**				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

_____ Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

_____

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Бурение скважин /2 шт/

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1	**Е0104-10-7**	**Роторное бурение скважин диам. 295 мм с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	**64**	**6302,99**	**5173,3**	**403392**	**331091**	**22471**	**5,73**	**367**
		м		**1010,25**	**766,6**	**64656**	**49062**	**3,75**	**2,92**	**187**
2	**Е0104-10-10**	**Роторное бурение скважин диам. 295 мм с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем**	**160**	**19042,89**	**15608,12**	**3046862**	**2497299**	**159672**	**17,33**	**2773**
		м		**3098,25**	**1952,09**	**495720**	**312334**	**3,75**	**6,95**	**1112**
		Итого по разделу: Буровые работы				**3450260**				
		Раздел: Прочие работы								
1	**Е0104-47-5**	**Крепление скважин глубиной до 200 м вгрунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей**	**192**	**734,57**	**557,98**	**141037**	**107132**	**9557**	**1,01**	**194**
		м		**175,05**	**76,84**	**33610**	**14753**	**3,75**	**0,29**	**56**
2	**Е0104-60-1**	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**6,4**	**90284,54**	**79012,04**	**577821**	**505677**	**31434**	**57,3**	**367**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сутки		11272,5	13583,94	72144	86937	3,75	48,14	308
3	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	1,28	90284,54	79012,04	115564	101135	6287	57,3	73
		сутки		11272,5	13583,94	14429	17387	3,75	48,14	62
		Итого по разделу: Прочие работы				834430				
		Раздел: Приобретение и монтаж оборудования скважины								
1	Ц0107-247-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем	2	36802	18320	73604	36640	5258	64	128
		шт		11300	4073,09	22600	8146	3,25	23,62	47
2	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	6	405,4	16,15	2432	97	347	1,36	8
		шт		227,25	6,75	1364	41	4,69	0,03	0
3	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 65 мм	2	1279,83	60,08	2560	120	153	1,68	3
		1счетчик		292,5	22,5	585	45	4,62	0,11	0
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	20	0,22	0
		комплект		40,5	0	81	0	4,62	0	0
5	Е0122-33-5	Установка стального оголовка	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	4023	312,7	63
		т		62775	18657	12555	3731	4,69	91,12	18
		Итого по разделу: Приобретение и монтаж оборудования скважины				129920				
		ИТОГО:				4414609	3589072			3976
						717744	492436			1790
		Всего прямые затраты:				4414609				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				107791				
		- оборудования				2				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5258				
		На общестроительные работы				233790				
		На сантехнические работы				173				
		Всего накладных расходов:				239220				
		Итого с накладными				4653830				
		- заработная плата				35883				
		- трудоемкость				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				279229				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4933059				
		ИТОГО:				4933059				
		Сметная заработная плата				1246063				
		Нормативная трудоемкость				5886				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				11788432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**235769**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12024201**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1442904**				
		Итого с НДС				**13467105**				
		Всего:				**13467105**				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

_____ Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

_____

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-2-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	179,96	7,91	7,91	1424	1424	85	0	0
		м3		0	2,57	0	462	3,5	0,01	2
2	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	821,52	27,84	26,18	22867	21503	1341	0,01	9
		м3		1,66	7,2	1364	5915	3,5	0,03	21
3	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	58,3	35,29	33,19	2057	1935	121	0,01	1
		м3		2,1	9,13	122	532	3,5	0,03	2
4	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,98	389,25	0	12837	0	2756	2,48	82
		м3		389,25	0	12837	0	4,08	0	0
5	E0101-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	50,86	48,38	1424	1355	85	0,02	0
		м3		2,39	14,07	67	394	3,5	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	56	45	45	2520	2520	96	0	0
		т		0	9	0	504	3,61	0,19	11
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	3,8	3,24	106	91	8	0	0
		м3		0,48	1,12	13	31	3,5	0	0
8	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,074	154891,68	66009,8	11462	4885	1739	376	28
		км		70200	24936,75	5195	1845	4,69	121,79	9
9	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	74,296	1623		120582				
		м								
10	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,059	115636,32	31953,19	6823	1885	1143	360	21
		км		66375	12071,25	3916	712	4,69	58,95	3
11	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	59,236	884		52365				
		м								
12	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,134	154891,68	66009,8	20755	8845	3149	376	50
		км		70200	24936,75	9407	3342	4,69	121,79	16
13	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	134,536	1623		218352				
		м								
14	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,0656	247994,13	49389,75	16266	3239	1319	312,7	21
		т		62775	18657	4117	1224	4,69	91,12	6
15	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,4518	204		92				
		м								
16	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,502	474		238				
		м								
17	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,811	629		1768				
		м								
18	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,8233	1623		1336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	Е0122-33-6	Установка стальных футляров	0,171	78096,82	39324,82	13355	6725	1910	147,7	25
		т		30375	14854,5	5194	2540	4,69	72,55	12
20	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 476 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8032	4836		3884				
		м								
21	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8032	5609		4505				
		м								
22	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,004	2145		2154				
		м								
23	СПрайс-лист "WACO COMPAnУ"	Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 200 мм	8	27071,74		216574				
		шт								
24	СПрайс-лист "WACO COMPAnУ"	Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 150 мм	2	17145,32		34291				
		шт								
25	СПрайс-лист "WACO COMPAnУ"	Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 100 мм	6	9131,61		54790				
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,1823	121294,13	49389,75	22110	9003	3666	312,7	57
		т		62775	18657	11443	3401	4,69	91,12	17
28	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х8 мм	4	2250		9000				
		шт								
29	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
		шт								
30	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220		1220				
		шт								
31	8-10-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х6-76х5 мм	1	979		979				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8-10-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5 мм	1	548		548				
		шт								
33	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х5 мм	4	1610		6440				
		шт								
34	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х5 мм	2	1610		3220				
		шт								
35	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1	711		711				
		шт								
36	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711		1422				
		шт								
37	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	23	401		9223				
		шт								
38	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 100х3,5 мм	4	277		1108				
		шт								
39	8-9-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	32	6710		214720				
		компл								
40	8-9-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	6	3360		20160				
		компл								
41	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	44	2350		103400				
		компл								
42	8-9-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	8	1600		12800				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	8-9-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	2	10000		20000				
		компл								
45	СПрайс-лист#ЕРА-Алматы	Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 200 мм	2	1555,05		3110				
		шт								
47	СПрайс-лист ЕРА-Алматы	Фланцы опорные, Dy 200 мм	2	1244,04		2488				
		шт								
48	СПрайс-лист	Бактерицидная установка ОДВ-100 с промывочным насосом	2	752757,16		1505514				
		шт								
49		Отпускная цена		752757		1505514				
		Сметная стоимость оборудования				*1505514*				
50	8-6-398	Переход стальной приварной концентрический диам. 273х7,0-108х4,0мм	2	9310		18620				
		шт								
51	8-6-398	Переход стальной приварной концентрический диам. 219х6,0-108х4,0мм	2	9310		18620				
		шт								
52	Е0122-33-6	Установка стальных футляров	0,098	78096,82	39324,82	7653	3854	1095	147,7	14
		т		30375	14854,5	2977	1456	4,69	72,55	7
53	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,807	2145		3876				
		м								
54	9-3-59	Клапан обратный межфланцевый [стальной], PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91	2	2920		5840				
		шт								
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0178	121294,13	49389,75	2159	879	358	312,7	6
		т		62775	18657	1117	332	4,69	91,12	2
56	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	3	741		2223				
		шт								
57	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
58	1-1-774	Стремянка	34,16	129		4407				
		кг								
59	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0839	60300		5058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
60	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
61	1-1-774	Стремянка	70,56	129		9102				
		кг								
62	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,1736	60300		10469				
		т								
63	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,134	285120,61	30429,76	38206	4078	1557	205	27
		км		35550	11495,25	4764	1540	4,69	56,14	8
64	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 150 мм	0,059	430521,51	68116,36	25401	4019	1024	256	15
		км		44550	25731	2628	1518	4,69	125,67	7
65	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,074	566134,23	80990,95	41894	5993	1443	278	21
		км		48375	30595,5	3580	2264	4,69	149,43	11
66	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (стремянки, ходовые скобы) вколодцах	6,935	89,06	0	618	0	115	0,52	4
		м2		82,8	0	574	0	3,79	0	0
		ИТОГО:				3036860	82230			382
						69315	28012			135
		Всего прямые затраты:				3036860				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1379801				
		- оборудования				1505514				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				23012				
		Всего накладных расходов:				23012				
		Итого с накладными				3059872				
		- заработная плата				3452				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93260				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3153132				
		ИТОГО:				3153132				
		Сметная заработная плата				100779				
		Нормативная трудоемкость				529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**7534976**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**150700**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7685676**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**922281**				
		Итого с НДС				**8607957**				
		Всего:				**8607957**				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

_____ Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

_____

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1 Внутри-поселковые водопровдоные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**472,467**	**7,91**	**7,91**	**3737**	**3737**	**212**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**1213**	**3,16**	**0,01**	**5**
2	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**4628,472**	**27,84**	**26,18**	**128834**	**121150**	**7180**	**0,01**	**53**
		м3		**1,66**	**7,2**	**7683**	**33325**	**3,16**	**0,03**	**116**
3	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**899,983**	**35,29**	**33,19**	**31760**	**29870**	**1769**	**0,01**	**13**
		м3		**2,1**	**9,13**	**1890**	**8216**	**3,16**	**0,03**	**29**
4	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**168,44**	**389,25**	**0**	**65565**	**0**	**13372**	**2,48**	**418**
		м3		**389,25**	**0**	**65565**	**0**	**3,68**	**0**	**0**
5	**Е0101-164-3**	**Подбивка пазух вручную грунтом 3 группы**	**7,055**	**389,25**	**0**	**2746**	**0**	**560**	**2,48**	**17**
		м3		**389,25**	**0**	**2746**	**0**	**3,68**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	437,5	6,48	6,48	2835	2835	161	0	0
		м3		0	2,1	0	920	3,16	0,01	4
7	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	437,5	25,61	25,61	11204	11204	682	0	0
		м3		0	8,9	0	3893	3,16	0,03	13
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1642	134,1	0	220192	0	44909	0,97	1596
		м3		134,1	0	220192	0	3,68	0	0
9	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14235,335	3,26	3,26	46396	46396	1632	0	0
		м3		0	0,65	0	9322	3,16	0	30
10	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	14235,335	3,41	3,41	48603	48603	2890	0	0
		м3		0	1,16	0	16509	3,16	0	54
11	Е0101-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	68,17	50,86	48,38	3467	3298	196	0,02	1
		м3		2,39	14,07	163	959	3,16	0,05	3
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	204,51	45	45	9203	9203	332	0	0
		т		0	9	0	1841	3,26	0,19	39
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	68,17	3,8	3,24	259	221	19	0	0
		м3		0,48	1,12	33	76	3,16	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				574802				
		Раздел: Монтажные работы								
14	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	754	3,86	12
		шт		661,5	409,5	1985	1228	4,23	2	6
16	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	646	3,04	12
		шт		513	175,5	2052	702	4,23	0,86	3
18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	26	585,99	36,99	15236	962	2018	1,93	50
		шт		317,25	13,5	8249	351	4,23	0,07	2
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	117	411,46	17,71	48141	2072	6547	1,4	164
		шт		231,75	6,75	27115	790	4,23	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	187	473,47	39,24	88539	7338	11665	1,47	275
		1шт		254,25	15,75	47545	2945	4,17	0,07	13
24	Е0122-33-5	Монтаж подставки диам. 200 мм	0,075	247994,13	49389,75	18600	3704	1433	312,7	23
		т		62775	18657	4708	1399	4,23	91,12	7
25	Е0122-33-2	Установка фасонных частей	7,9	17757,36	3488,98	140283	27563	11619	32,7	258
		т		4950	1318,5	39105	10416	4,23	6,44	51
37	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	66	18075,87	36,99	1193007	2441	4669	1,82	120
		шт		288	13,5	19008	891	4,23	0,07	5
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,8	121294,13	49389,75	218329	88902	34393	312,7	563
		т		62775	18657	112995	33583	4,23	91,12	164
73	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонный частей	80	300,57	225,64	24045	18051	2412	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	4,23	0,23	18
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,85	121294,13	49389,75	103100	41981	16241	312,7	266
		т		62775	18657	53359	15858	4,23	91,12	77
87	Е0122-33-6	Установка стальных футляров	4,8	78096,82	39324,82	374865	188759	50940	147,7	709
		т		30375	14854,5	145800	71302	4,23	72,55	348
93	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,76	121294,13	49389,75	92184	37536	14521	312,7	238
		т		62775	18657	47709	14179	4,23	91,12	69
100	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	550	473,47	39,24	260409	21582	34308	1,47	809
		1шт		254,25	15,75	139838	8662	4,17	0,07	39
105	Е0116-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15 мм	550	1335,14	23,09	734327	12700	104638	4,46	2453
		1врезка		814,5	9	447975	4950	4,17	0,04	22
106	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	550	187,02	50,89	102861	27990	18869	0,75	413
		1фильтр		130,5	18	71775	9900	4,17	0,09	50
108	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	550	75,82	1,57	41701	864	8577	0,41	226
		1счетчик		67,5	0	37125	0	4,17	0	0
112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	60	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	4,23	0,23	0
116	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,55	147942,61	97234,98	81368	53479	9212	296	163
		км		49950	21436,6	27473	11790	4,23	91,71	50
121	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,2	78245	36133,62	93894	43360	14490	247	296
		км		41850	9612,9	50220	11535	4,23	37,3	45
123	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,6	58881,69	25695,31	270856	118198	43053	194	892
		км		33075	6813,45	152145	31342	4,23	26,38	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,661	47611,09	17877,09	31471	11817	5335	173	114
		км		29700	4698,68	19632	3106	4,23	18,1	12
131	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,01	243707,18	102058,18	2437	1021	361	615	6
		км		115425	38553,75	1154	386	4,23	188,29	2
133	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	602	504	10
		км		95850	32451,75	1917	649	4,23	158,5	3
135	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,02	174718,44	71861,81	3494	1437	517	441	9
		км		83025	27146,25	1661	543	4,23	132,58	3
141	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,03	204666,79	85907,16	6140	2577	903	504	15
		км		95850	32451,75	2876	974	4,23	158,5	5
144	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	54	1722,2	97,07	92999	5242	1708	0,78	42
		м3		112,5	36	6075	1944	3,84	0,18	10
145	Е0111-1-1	Уплотнение грунта песком под отмостку	16	83,06	2,62	1329	42	41	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	4,01	0	0
146	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловин колодцев	16	7940,17	66,01	127043	1056	669	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3132	399	3,42	0,12	2
147	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	215	25259,56	1879,87	5430805	404172	99579	8,86	1905
		м3		1435,5	538,43	308633	115762	4,23	2,06	443
156	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	2,48	8817,37	66,01	21867	164	104	1,35	3
		м3		195,75	24,93	485	62	3,42	0,12	0
		Итого по разделу: Монтажные работы				9635270				
		Раздел: Изоляционные работы								
157	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (стремянки, ходовые скобы) в колодцах	110	89,06	0	9797	0	1726	0,52	57
		м2		82,8	0	9108	0	3,42	0	0
158	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0023	1071733,23	154581,1	2454	354	65	368	1
		км		63225	58394,25	145	134	4,23	285,2	1
159	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,013	947225,77	138575,59	12314	1801	324	313	4
		км		53775	52348,5	699	681	4,23	255,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,041	815772,84	104398,81	33447	4280	977	357	15
		км		62100	39438	2546	1617	4,23	192,61	8
161	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,011	695465,89	94100,49	7650	1035	236	323	4
		км		56025	35547,75	616	391	4,23	173,61	2
162	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,033	566134,23	80990,95	18682	2673	611	278	9
		км		48375	30595,5	1596	1010	4,23	149,43	5
163	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,043	285120,61	30429,76	12260	1308	475	205	9
		км		35550	11495,25	1529	494	4,23	56,14	2
164	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,019	180453,4	29493,95	3429	560	207	203	4
		км		35325	11142	671	212	4,23	54,42	1
165	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	24	16,92	0,02	406	0	16	0,02	1
		м2		4,14	0	99	0	2,93	0	0
166	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	24	36,09	0,09	866	2	17	0,02	1
		м2		4,39	0,05	105	1	2,93	0	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы				101305				
		Раздел: Прочие работы								
177	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 40 мм, глубине сверления 100 мм	102	77,2	0,5	7874	51	1272	0,46	47
		отверст		76,7	0,09	7823	9	2,93	0	0
		Итого по разделу: Прочие работы				7887				
		ИТОГО:				10319263	1420888			12351
						2110820	441323			1888
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				402672				
		На сантехнические работы				178056				
		Всего накладных расходов:				580728				
		Итого с накладными				10899991				
		- заработная плата				87109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				653992				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11553983				
		ИТОГО:				11553983				
		Сметная заработная плата				2639252				
		Нормативная трудоемкость				14529				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				27610322				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				552206				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28162528				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3379503				
		Итого с НДС				31542031				
		Всего:				31542031				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Сраилов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

2026647