Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г. Жаркент, Иванова, 25
БИН 930840000130
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ406010311000273339 в АО «Народный Банк Казахстана»
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН/ИИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	10.08.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района, находящегося по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим	194 161 214	68 688 805						7 359 515	68 688 805
Итого		68 688 805							68 688 805

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

Арсаламов А.А.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

Сраилов С. Д.

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1 Внутри-поселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	3166,308	7,91	7,91	25047	25047	1424	0	0
		м3		0	2,57	0	8132	3,16	0,01	31
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	31018,227	27,84	26,18	863392	811902	48114	0,01	357
		м3		1,66	7,2	51490	223331	3,16	0,03	775
3	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	100	35,29	33,19	3529	3319	197	0,01	1
		м3		2,1	9,13	210	913	3,16	0,03	3
4	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1128,855	389,25	0	439407	0	89619	2,48	2800
		м3		389,25	0	439407	0	3,68	0	0
5	E0101-164-3	**Подбивка пазух вручную грунтом 3 группы**	43,963	389,25	0	17113	0	3490	2,48	109
		м3		389,25	0	17113	0	3,68	0	0
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1050	6,48	6,48	6803	6803	387	0	0
		м3		0	2,1	0	2209	3,16	0,01	8
7	E0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	1050	25,61	25,61	26890	26890	1636	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	8,9	0	9343	3,16	0,03	31
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3940,8	134,1	0	528461	0	107782	0,97	3830
		м3		134,1	0	528461	0	3,68	0	0
9	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34164,804	3,26	3,26	111351	111351	3917	0	0
		м3		0	0,65	0	22372	3,16	0	73
10	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	34164,804	3,41	3,41	116646	116646	6937	0	0
		м3		0	1,16	0	39622	3,16	0	129
11	Е0101-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	424,77	50,86	48,38	21605	20551	1224	0,02	7
		м3		2,39	14,07	1015	5976	3,16	0,05	20
12	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	849,54	45	45	38229	38229	1380	0	0
		т		0	9	0	7646	3,26	0,19	161
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	424,77	3,8	3,24	1613	1378	119	0	1
		м3		0,48	1,12	204	476	3,16	0	2
		Итого по разделу: Земляные работы				2200087				
		Раздел: Монтажные работы								
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,573	121294,13	49389,75	190759	77675	30049	312,7	492
		т		62775	18657	98726	29342	4,23	91,12	143
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонный частей	388,8	300,57	225,64	116861	87728	11724	0,41	161
		шт		69,53	58,98	27033	22931	4,23	0,23	88
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,5509	121294,13	49389,75	66820	27208	10526	312,7	172
		т		62775	18657	34582	10278	4,23	91,12	50
17	Е0122-33-6	Установка стальных футляров	4,33	78096,82	39324,82	338159	170276	45952	147,7	640
		т		30375	14854,5	131524	64320	4,23	72,55	314
18	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,819	4836		23306				
		м								
19	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,606	4836		7769				
		м								
20	8-6-116	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	34,939	2496		87208				
		м								
21	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	126,303	2145		270920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
22	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	328,81	1623		533659				
		м								
23	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,4302	121294,13	49389,75	52180	21247	8220	312,7	135
		т		62775	18657	27005	8026	4,23	91,12	39
24	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,2008	1055		212				
		м								
25	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	401,6	629		252606				
		м								
26	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	81,806	279		22824				
		м								
27	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,6024	56		34				
		м								
28	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	1047,172	56		58642				
		м								
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	260,75	473,47	39,24	123457	10232	16265	1,47	383
		1шт		254,25	15,75	66296	4107	4,17	0,07	18
30	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1043	1250		1303750				
		шт								
31	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	1043	84		87612				
		шт								
32	8-4-35	Муфта диам. до 20 мм	208,6	80		16688				
		10шт								
33	8-10-265	Резьба диам. 15 мм	2086	196		408856				
		шт								
34	СПрайс-лист "МПС"	Фильтр сетчатый диам. 15 мм	1043	147,89		154250				
		шт								
35	СПрайс-лист "МПС"	Счетчик холодной воды диам. 15 мм	1043	961,29		1002624				
		шт								
36	1-5-121	Указатель ПГ 300х300	1,63	41200		67156				
		100шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	6,3	300,57	225,64	1894	1422	190	0,41	3
		шт		69,53	58,98	438	372	4,23	0,23	1
38	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,233	147942,61	97234,98	182465	119925	20659	296	365
		км		49950	21436,6	61606	26439	4,23	91,71	113
39	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,243	139706,75	90794,12	33949	22063	3875	286	69
		км		48375	19582,83	11755	4759	4,23	84,07	20
40	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,678	78245	36133,62	209536	96764	32337	247	661
		км		41850	9612,9	112072	25743	4,23	37,3	100
41	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	10,134	58881,69	25695,31	596707	260396	94847	194	1966
		км		33075	6813,45	335182	69048	4,23	26,38	267
42	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,377	47611,09	17877,09	17949	6740	3043	173	65
		км		29700	4698,68	11197	1771	4,23	18,1	7
43	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	10674,97	561	85	99	270	2
		км		48825	4032	391	32	4,23	19,69	0
44	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,026	62566,88	6788,5	1627	177	294	253	7
		км		45675	2565	1188	67	4,23	12,52	0
45	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,0232	243707,18	102058,18	5648	2365	837	615	14
		км		115425	38553,75	2675	893	4,23	188,29	4
46	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	51,706	5609		290019				
		м								
47	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,0394	204666,79	85907,16	8059	3383	1185	504	20
		км		95850	32451,75	3774	1278	4,23	158,5	6
48	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	87,85	4697		412631				
		м								
49	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0504	174718,44	71861,81	8806	3622	1303	441	22
		км		83025	27146,25	4184	1368	4,23	132,58	7
50	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	112,448	3460		389070				
		м								
51	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0081	309142,18	115368,43	2504	934	413	857	7
		км		162000	55530	1312	450	4,23	271,21	2
52	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	6372		115155				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,0207	243707,18	102058,18	5045	2113	748	615	13
				115425	38553,75	2389	798	4,23	188,29	4
54	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм м	46,184	5609		259046				
55	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0889	204666,79	85907,16	18190	7635	2676	504	45
				95850	32451,75	8519	2884	4,23	158,5	14
56	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм м	198,29	4697		931368				
57	Е0123-1-4	Устройство бетонного упора под трубопроводы м3	2,79	9559,9	453,79	26672	1266	261	1,51	4
				228,15	169,88	637	474	4,23	0,83	2
58	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы м3	46,25	1722,2	97,07	79652	4489	1463	0,78	36
				112,5	36	5203	1665	3,84	0,18	8
59	Е0111-1-1	Уплотнение грунта песком под отмостку м2	13,5	83,06	2,62	1121	35	34	0,07	1
				10,51	0,99	142	13	4,01	0	0
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловин колодцев м3	13,5	7940,17	66,01	107192	891	565	1,35	18
				195,75	24,93	2643	337	3,42	0,12	2
61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	181,04	25259,56	1879,87	4572991	340332	83850	8,86	1604
				1435,5	538,43	259883	97477	4,23	2,06	373
62	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	401	13400		5373400				
63	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	483		1449				
64	1-1-774	Стремянка кг	6797,84	129		876921				
65	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно т	11,418	60300		688505				
66	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	1,9	14892,65	369,93	28296	703	691	8,01	15
				1410,75	139,73	2680	265	4,23	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
68	1-1-774	Стремянка	17,08	129		2203				
		кг								
69	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0404	60300		2436				
		т								
70	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	1,55	8817,37	66,01	13667	102	65	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	3,42	0,12	0
71	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком (стремянки, ходовые скобы) в колодцах	68,362	89,06	0	6088	0	1073	0,52	35
		м2		82,8	0	5660	0	3,42	0	0
72	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0103	1071733,23	154581,1	11031	1591	294	368	4
		км		63225	58394,25	651	601	4,23	285,2	3
73	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0598	947225,77	138575,59	56619	8283	1488	313	19
		км		53775	52348,5	3214	3129	4,23	255,67	15
74	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1856	815772,84	104398,81	151406	19376	4422	357	66
		км		62100	39438	11526	7320	4,23	192,61	36
75	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0505	695465,89	94100,49	35098	4749	1084	323	16
		км		56025	35547,75	2827	1794	4,23	173,61	9
76	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,148	566134,23	80990,95	83768	11984	2742	278	41
		км		48375	30595,5	7158	4527	4,23	149,43	22
77	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1952	285120,61	30429,76	55649	5939	2154	205	40
		км		35550	11495,25	6939	2244	4,23	56,14	11
78	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0835	180453,4	29493,95	15062	2462	910	203	17
		км		35325	11142	2948	930	4,23	54,42	5
79	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	19,6	16,92	0,02	332	0	13	0,02	0
		м2		4,14	0	81	0	2,93	0	0
80	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	19,6	36,09	0,09	707	2	14	0,02	0
		м2		4,39	0,05	86	1	2,93	0	0
81	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,318	408,11	169,61	3394	1411	484	1,55	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,5	4,07	1984	34	4,33	0,01	0
		Итого по разделу: Монтажные работы				20883638				
		ИТОГО:				23083726	2487723			14280
						2294313	715776			2921
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				636808				
		На сантехнические работы				16265				
		Всего накладных расходов:				653073				
		Итого с накладными				23736799				
		- заработная плата				97961				
		- трудоемкость				327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1424208				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25161007				
		ИТОГО:				25161007				
		Сметная заработная плата				3108050				
		Нормативная трудоемкость				17528				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				60126755				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1202535				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				61329290				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7359515				
		Итого с НДС				68688805				
		Всего:				68688805				

Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия
на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района

_____ Арсаламов А.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____ Сайлов С. Д.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»

_____