**Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района**
Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г. Жаркент, Иванова, 25
БИН 930840000130
БИК NSBKKZKX
ИИК KZ406010311000273339 в АО «Народный Банк Казахстана»
**Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»**
Алматинская обл., Илийский район, Ащибулакский с.о., с. Мухамеджан Туймебаева Участок 177
БИН/ИИН 001 240 005 961
ИИК KZ328210339812202881 в АО «Банк Bank RBK»
БИК KINCKZKA

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

**Справка № 2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь 2016 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №67 | 10.08.2016 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района, находящегося по адресу: Алматинская обл., Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим | 125 472 409 | 103 701 152 | | | | | | 11 110 838 | 103 701 152 |
| **Итого** | | 103 701 152 | | | | | | | 103 701 152 |

9576827

**Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района**

**Арсаламов А.А.**

**Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»**

**Сраилов С.Т.**

**Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»**

Актураев М.О

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

# А К Т
## приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1 Внутри-поселковые водопровдоные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-24-1** | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | **724,6** | **7,91** | **7,91** | **5732** | **5732** | **326** | **0** | **0** |
| | | **м3** | | **0** | **2,57** | **0** | **1861** | **3,16** | **0,01** | **7** |
| 2 | **Е0101-12-14** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **7098,6** | **27,84** | **26,18** | **197590** | **185806** | **11011** | **0,01** | **82** |
| | | **м3** | | **1,66** | **7,2** | **11784** | **51110** | **3,16** | **0,03** | **177** |
| 3 | **Е0101-12-15** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **530,4** | **35,29** | **33,19** | **18718** | **17604** | **1043** | **0,01** | **8** |
| | | **м3** | | **2,1** | **9,13** | **1114** | **4842** | **3,16** | **0,03** | **17** |
| 4 | **Е0101-164-3** | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **258,3** | **389,25** | **0** | **100543** | **0** | **20506** | **2,48** | **641** |
| | | **м3** | | **389,25** | **0** | **100543** | **0** | **3,68** | **0** | **0** |
| 5 | **Е0101-164-3** | **Подбивка пазух вручную грунтом 3 группы** | **14,141** | **389,25** | **0** | **5504** | **0** | **1123** | **2,48** | **35** |
| | | **м3** | | **389,25** | **0** | **5504** | **0** | **3,68** | **0** | **0** |
| 11 | **Е0101-17-15** | **Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **136,629** | **50,86** | **48,38** | **6949** | **6610** | **394** | **0,02** | **2** |
| | | **м3** | | **2,39** | **14,07** | **327** | **1922** | **3,16** | **0,05** | **7** |
| 12 | **Е010333-А5-1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** | **273,258** | **45** | **45** | **12297** | **12297** | **444** | **0** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 0 | 9 | 0 | 2459 | 3,26 | 0,19 | 52 |
| 13 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 136,629 | 3,8 | 3,24 | 519 | 443 | 38 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 66 | 153 | 3,16 | 0 | 1 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | 347852 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Монтажные работы | | | | | | | | |
| 15 | СПрайс-лист "WACO COMPAnУ" | Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 250 мм | 3 | 42566,97 | | 127701 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | СПрайс-лист "WACO COMPAnУ" | Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 200 мм | 4 | 27071,74 | | 108287 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | СПрайс-лист "WACO COMPAnУ" | Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 150 мм | 26 | 17145,32 | | 445778 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | СПрайс-лист "WACO COMPAnУ" | Задвижки фланцевые с обрезным клином FAF6100, Dy 100 мм | 117 | 9131,61 | | 1068399 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | СПрайс-лист "WACO COMPAnУ" | Затвор дисковый поворотный FAF 3600, DN 50 мм | 412 | 2838,83 | | 1169600 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 250х250мм | 1 | 49243,33 | | 49243 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 200х100мм | 5 | 32586,99 | | 162935 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 150х150мм | 3 | 25295,52 | | 75887 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 29 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 150х100мм | 19 | 23360,35 | | 443847 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 100х100мм | 64 | 18384,18 | | 1176587 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Крест фланцевый с пожарной подставкой диам. 200х150мм шт | 3 | 42504,77 | | 127514 | | | | |
| 32 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Крест фланцевый с пожарной подставкой диам. 150х150мм шт | 2 | 29304,1 | | 58608 | | | | |
| 33 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Крест фланцевый с пожарной подставкой диам. 150х100мм шт | 14 | 27127,03 | | 379778 | | | | |
| 34 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Крест фланцевый с пожарной подставкой диам. 100х100мм шт | 30 | 21597,95 | | 647939 | | | | |
| 35 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Фланцевая пожарная подставка диам. 150мм шт | 2 | 15896,09 | | 31792 | | | | |
| 36 | СПрайс-лист "СнабПромАрматура" | Фланцевая пожарная подставка диам. 100мм шт | 26 | 13753,58 | | 357593 | | | | |
| 39 | 8-10-142 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х8 мм шт | 1 | 3930 | | 3930 | | | | |
| 40 | 8-10-156 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-133х4 мм шт | 10 | 2080 | | 20800 | | | | |
| 41 | 8-10-155 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм шт | 60 | 1220 | | 73200 | | | | |
| 42 | 8-10-138 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм шт | 4 | 741 | | 2964 | | | | |
| 43 | 8-10-151 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм шт | 218 | 979 | | 213422 | | | | |
| 44 | 8-10-135 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм шт | 8 | 495 | | 3960 | | | | |
| 45 | 8-10-301 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ | 4 | 1386,89 | | 5548 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | 8-10-299 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 x 4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | 14 | 340,7 | | 4770 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | 8-10-296 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | 2 | 88,41 | | 177 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | 8-6-398 | Переход К 273x7,0 - 219x6,0 мм | 2 | 9310 | | 18620 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | 8-6-398 | Переход К 291x6,0 - 159x4,5 мм | 1 | 9310 | | 9310 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | 8-6-398 | Переход К 291x6,0 - 108x4,0 мм | 1 | 9310 | | 9310 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | 8-6-398 | Переход К 159x4,5 - 108x4,0 мм | 8 | 9310 | | 74480 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | 8-6-398 | Переход К 133x4,0 - 57x3,0 мм | 10 | 9310 | | 93100 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | 8-6-397 | Переход К 108x4,0 - 76x3,5 мм | 1 | 5190 | | 5190 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | 8-6-397 | Переход К 108x4,0 - 57x3,0 мм | 131 | 5190 | | 679890 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | 8-6-397 | Переход К 76x3,5 - 57x3,0 мм | 202 | 5190 | | 1048380 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | 8-6-398 | Переход Э 133x4,0 - 57x3,0 мм | 1 | 9310 | | 9310 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | 8-6-397 | Переход Э 108x4,0 - 57x3,0 мм | 7 | 5190 | | 36330 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | 8-6-397 | Переход К 76x3,5 - 57x3,0 мм | 16 | 5190 | | 83040 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | 8-10-14 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57x3,0 мм | 346 | 181 | | 62626 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | 8-10-8 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 1-21,3x3,2 | 1043 | 181 | | 188783 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | 8-10-14 | Заглушки 1-50-4,0 | 1 | 181 | | 181 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | 8-10-20 | Заглушки 1-100-1,6 | 2 | 243 | | 486 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | 8-9-79 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм | 1 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 8-9-78 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм компл | 4 | 6710 | | 26840 | | | | |
| 65 | 8-9-77 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм компл | 10 | 3360 | | 33600 | | | | |
| 66 | 8-9-75 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм компл | 105 | 2350 | | 246750 | | | | |
| 67 | 8-9-72 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм компл | 674 | 1360 | | 916640 | | | | |
| 68 | 8-9-79 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм компл | 2 | 10000 | | 20000 | | | | |
| 69 | 8-9-78 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм компл | 12 | 6710 | | 80520 | | | | |
| 70 | 8-9-77 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм компл | 93 | 3360 | | 312480 | | | | |
| 71 | 8-9-75 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм компл | 336 | 2350 | | 789600 | | | | |
| 72 | 8-9-72 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм компл | 110 | 1360 | | 149600 | | | | |
| 74 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 250 мм шт | 2 | 2522,64 | | 5045 | | | | |
| 75 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 225 мм шт | 20 | 1555,05 | | 31101 | | | | |
| 76 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 200 мм шт | 8 | 1555,05 | | 12440 | | | | |
| 77 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 160 мм шт | 174 | 898,47 | | 156335 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 110 мм | 621 | 483,79 | | 300436 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Адаптер /втулка фланцевая/ SDR 17 диам. 63 мм | 39 | 483,79 | | 18868 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 81 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 250 мм | 2 | 1451,38 | | 2903 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 82 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 225 мм | 20 | 1105,82 | | 22116 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 200 мм | 8 | 1244,04 | | 9952 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 84 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 160 мм | 174 | 967,59 | | 168360 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 85 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 110 мм | 621 | 552,91 | | 343356 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Фланцы опорные, Dy 63 мм | 39 | 431,96 | | 16846 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 113 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Отвод 30 градусов, Dy 250 мм SDR 21 | 2 | 4112,25 | | 8225 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 114 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Отвод 45 градусов, Dy 110 мм SDR 17 | 8 | 881,2 | | 7050 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 115 | СПрайс-лист ЕРА-Алматы | Отвод 30 градусов, Dy 110 мм SDR 11 | 4 | 1013,55 | | 4054 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | Е0122-11-7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,247 | 147942,61 | 97234,98 | 36542 | 24017 | 4137 | 296 | 73 |
| | | км | | 49950 | 21436,6 | 12338 | 5295 | 4,23 | 91,71 | 23 |
| 122 | 8-4-890 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 5289,249 | 801 | | 4236688 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 124 | 8-4-887 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 22745,2 | 382 | | 8688666 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 126 | 8-4-884 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 667,61 | 131 | | 87457 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 128 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 32,128 | 629 | | 20209 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 130 | 8-6-65 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | 104,416 | 250 | | 26104 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Монтажные работы | | | | 25868078 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 26215930 | 252508 | | | 841 |
| | | Накладные расходы : | | | | 131676 | 67642 | | | 283 |
| | | На общестроительные работы | | | | 39022 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 39022 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 26254952 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 5853 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 20 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1575297 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 27830249 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 27830249 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 205171 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 1144 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,38968 | | | | 66505389 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1330108 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 67835497 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 8140260 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 75975757 | | | | |
| | | Всего: | | | | 75975757 | | | | |

**Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района**

**Арсаламов А.А.**

**Подрядчик: Директор ТОО «Кырылысшы»**

**Сраилов С.Д.**

**Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»**

**Акуреев М.О**

Заказчик: Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района
Подрядчик: ТОО "Курылысши"
Наименование строительства и его адрес:Строительство системы водоснабжения в с. Пенджим Панфиловского района
Договор: №67 от 10 августа 2016г.

# А К Т
## приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-3 Резервуар воды - 300 м3 /2шт/

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-24-1 | **Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м** | 145,16 | 7,91 | 7,91 | 1148 | 1148 | 69 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,57 | 0 | 373 | 3,5 | 0,01 | 1 |
| 2 | E0101-17-14#т.ч. п-3.37#К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 254,84 | 47,7 | 45,38 | 12155 | 11564 | 725 | 0,02 | 4 |
| | | м3 | | 2,24 | 13,2 | 572 | 3363 | 3,5 | 0,05 | 11 |
| 3 | E010333-А3-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** | 254,84 | 32,3 | 32,3 | 8231 | 8231 | 313 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 6,46 | 0 | 1646 | 3,61 | 0,14 | 35 |
| 4 | E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки механизированным способом** | 38,226 | 262,72 | 0 | 10043 | 0 | 2156 | 1,85 | 71 |
| | | м3 | | 262,72 | 0 | 10043 | 0 | 4,08 | 0 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | | 31578 | | | | |
| | | **Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| 28 | 4-1-111 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм** | 0,6566 | 77000 | | 50558 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | 4-1-113 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,1644 | 71100 | | 11689 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 2,602 | 68800 | | 179018 | | | | |
| 31 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,2146 | 41200 | | 8842 | | | | |
| 33 | 8-6-78 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 48,4 | 474 | | 22942 | | | | |
| 34 | 2-1-132 | Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т<br>т | 0,0547 | 161100 | | 8812 | | | | |
| 36 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0013 | 50600 | | 67 | | | | |
| 40 | 30-18-14 | Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15,площадь до 18 м2 прямоугольные, плоские и переменного сечения<br>м3 | 29,32 | 16700 | | 489644 | | | | |
| 43 | 30-18-20 | Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15<br>м3 | 9,44 | 22500 | | 212400 | | | | |
| 50 | 30-18-21 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5<br>м3 | 56,2 | 24200 | | 1360040 | | | | |
| 53 | 4-1-129 | Доп. закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали<br>т | 0,2622 | 63800 | | 16728 | | | | |
| 57 | 30-18-26 | Стоимость сборных ж/б колпаков<br>м3 | 2,6 | 16800 | | 43680 | | | | |
| 62 | 8-6-23 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм<br>м | 5,2 | 306 | | 1591 | | | | |
| 63 | 8-6-25 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм<br>м | 2 | 562 | | 1124 | | | | |
| 66 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,0014 | 45800 | | 64 | | | | |
| 67 | 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм<br>т | 0,0068 | 44300 | | 303 | | | | |
| 69 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 18 | 629 | | 11322 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 70 | 8-10-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 4 | 401 | | 1604 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 73 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0072 | 45800 | | 330 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции | | | | 2420757 | | | | |
| | | Раздел: Металлоконструкции | | | | | | | | |
| 75 | 2-1-227 | Лазы круглые для резервуаров | 0,712 | 247800 | | 176434 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 77 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,564 | 151200 | | 85277 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 78 | 2-1-222 | Стоимость лестницы съемной | 0,0085 | 151200 | | 1285 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Металлоконструкции | | | | 262996 | | | | |
| | | Раздел: Трубопроводы | | | | | | | | |
| 97 | 8-6-78 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 24,4 | 474 | | 11566 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 98 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 8 | 629 | | 5032 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 99 | 8-10-162 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронки) | 0,0072 | 126700 | | 912 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 100 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 26,3 | 200 | | 5260 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Трубопроводы | | | | 22770 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2738101 | 20943 | | | 75 |
| | | Накладные расходы : | | | | 10615 | 5382 | | | 47 |
| | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 3263 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 3263 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 2741364 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 489 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 2 | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 164482 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **2905846** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **2905846** | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **16486** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **124** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,38968** | | | | **6944042** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **138881** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **7082923** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **849951** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **7932874** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **7932874** | | | | |

**Заказчик: Директор Районного государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Панфилов Су Кубыры" акимата Панфиловского района**

**Арсаламов А.А.**

**Подрядчик: Директор ТОО «Кұрылысшы»**

**Сраилов С. Т.**

**Эксперт технического надзора ТОО «Музтау»**

**Акураев М.О**