Генподрядчик ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

Договор: № 5 от 25.05.2020 г.

Наименование работ: «Строительство дома культуры на 90 мест в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области»

А К Т

выполненных работ на 27 июля 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге по смете				Сметная стоимость с начала строительства , тенге					Сметная стоимостьв текущем месяце , тенге				
			Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	%	Строительно - монтажных работ	Оборудование , мебели	Прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7										
1	**2-1.**	**Глава 2. Основные объекты строительства "Дом культуры"**														
	2-1-1.															
2	Раздел 1	Земляные работы	1,502,628			1502628	100%	1502628.00			1502628.00	100%	1502628.00			1502628.0
3	Раздел 2	Фундамент	2,812,751			2812751	100%	2812751.00			2812751.00	100%	2812751.00			2812751.0
4	Раздел 3	Стены	6,111,949			6111949	90%	5500754.10			5500754.10	90%	5500754.10			5500754.1
5	Раздел 4	Покрытия	4,538,354			4538354	70%	3176847.80			3176847.80	70%	3176847.80			3176847.8
6	Раздел 5	Парапет	911,766			911766										
7	Раздел 6	Франтон	579,359			579359										
8	Раздел 7	Кровля	7,158,880			7158880										
9	Раздел 8	Окна	871,593			871593	60%	522955.80			522955.80	60%	522955.80			522955.8
10	Раздел 9	Двери	983,600			983600	60%	590160.00			590160.00	60%	590160.00			590160.0
11	Раздел 10	Полы	2,488,398			2488398	20%	497679.60			497679.60	20%	497679.60			497679.6
12	Раздел 11	Внутреняя отделка	3,909,340			3909340	20%	781868.00			781868.00	20%	781868.00			781868.0
13	Раздел 12	Наружная отделка	3,608,958			3608958	20%	721791.60			721791.60	20%	721791.60			721791.6
14	Раздел 13	Крыльцо	869,797			869797										
15	Раздел 14	Навес	492,402			492402										
16	Раздел 15	Козырек	122,454			122454										
17	Раздел 16	Прочие работы	450,752			450752	60%	270451.20			270451.20	60%	270451.20			270451.2
25	2-1-8.	Внутренее газоснабжение	46,503	32,447		78950										
	Итого					**51617183**		**16377887.10**			**16377887.10**		**16377887.10**			**16377887.1**
		Глава 4 . Объекты энергетического хозяйство														
26	4-1.	Наружные сети электроснабж	1,283,011	1,145,287		2428298										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация , теплоснабжения и газоснабжения														
27	6-1.	Наружные сети водопро-вода и канализации	1,164,502	152,062		1316564										
28	6-2.	Сети газоснабжения	332,548	47,889		380437										
29	6-3.	Выгреб на 10 м3	1,555,250			1555250										
30	6-4.	Пожарный резервуар 100м3 (2	8,625,775			8625775	40%	3450310.00			3450310.00	40%	3450310.00			3450310.00

						Глава 7. Благоустройство территории										
31	7-1.	Благоустройство территории	8,212,828			8212828										
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	**66,905,399**	**7,230,936**		**74136335**		**19828197.10**			**19828197.10**		**19828197.10**			**19828197.10**
						Глава 8. Временные здание и сооружения										
32	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2.9%	1,940,257			1940257		575017.72			575017.72		575017.72			575017.72
		Всего по главе	**68,845,656**	**7,230,936**		**76076592**		**20403214.82**			**20403214.82**		**20403214.82**			**20403214.82**
						Глава 9. Прочие работы и затраты										
33	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 1.35%	929,416			929416		275443.40			275443.40		275443.40			275443.40
		Всего по главе	69,775,072	7,230,936		77,006,008		20678658.22			20678658.22		20678658.22			20678658.22
34	ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	1,395,501			1,395,501		413573.16			413573.16		413573.16			413573.16
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		71,170,573	7,230,936		78401509		21092231.38			21092231.38		21092231.38			21092231.38
35	Приложение 1 к П	в том числе на 2020 год-100% К=1.049901	74,722,056	7,591,767		82313822.7		22144754.82			22144754.82		22144754.82			22144754.82
36					9,877,659	9877659		2657370.58			2657370.58		2657370.58			2657370.58
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		74,722,056	7,591,767	9,877,659	92191481		24802125.40			24802125.40		24802125.40			24802125.40
		с понижающим коэффициентом -0.9899999964				91269565.86		24554104.05			24554104.05		24554104.05			24554104.05
	Всего					**91269565.86**		**24554104.05**			**24554104.05**		**24554104.05**			**24554104.05**

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор
_____ Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"
Директор
_____ Абильдаев С.