Форма 3КС

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	от 23.09.2021 г				

		Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашение	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО	тенге	43 301 429,00	29 032 574,04	14 500 000,00	14 532 574,04	9 448 000,00	67 249 429,00		28 801 429,00	28 801 429,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Туркестанской области

Директор_____Абданбеков Ж. К.

Технический надзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс "

_____Наркулов К.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор _____Байменов Ж.Е.

Заказ: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подр: **ТОО "Баймен"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 63** от **23.09.2021**

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка									
		Земляные и др.работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1940	23,18	23,18	44974	44974	--	12353	61914
					--	8,84	--	17157		4586	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2789,72	148,85	141,67	415243	395217	--	78370	533102
					7,18	31,84	20027	88820		39489	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,28	1288,56	--	111177	--	--	80047	206522
					1288,56	--	111177	--		15298	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1418,14	187,94	178,88	266521	253670	--	50299	342166
					9,06	40,20	12851	57009		25346	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,86	1681,68	--	73758	--	--	53106	137014
					1681,68	--	73758	--		10149	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	282	3089,43 881,28	150,05 39,41	871218 248521	42313 11114	580384	257038 90260	1218517
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	703	665,52 665,52	-- --	467861 467861	-- --	--	336860 64378	869098
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	4673,46	16,02 --	16,02 6,11	74855 --	74855 28557	--	20561 7633	103049
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	144,54	730,94 730,94	-- --	105651 105651	-- --	--	76068 14538	196257
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4673,46	135,12 71,28	63,84 29,56	631478 333124	298354 138136	--	339307 77663	1048448
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4673,46	77,60 8,05	66,55 13,74	362675 37631	311023 64200	14021	73318 34879	470872
12	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	362	36,59 --	36,59 12,16	13246 --	13246 4401	--	3168 1313	17727
		Трубопровод и фасонные части									
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180/ мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	2,33	495158,41 301158,00	172276,37 48074,43	1153719 701698	401404 112013	50617	805574 156743	2116037
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,005	406355,58 260091,00	132580,26 36860,92	2032 1300	663 184	69	1470 280	3782
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	3,31	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	1015419 688374	309851 85247	17194	765884 142504	1923807
16	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	971,4375	5648,00 --	-- --	5486679 --	-- --	5486679	-- 438934	5925613
17	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	5,05	3408,00 --	-- --	17210 --	-- --	17210	-- 1377	18587
18	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3343,1	1416,00 --	-- --	4733830 --	-- --	4733830	-- 378706	5112536
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	16	1236,51 428,49	808,02 213,48	19784 6856	12928 3416	--	10169 2396	32349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	ПЭ Муфта с ЗН DN 180,	шт.	1	11160,71	--	11161	--	11161	--	12054
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
21	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	ПЭ Заглушка DN 140,	шт.	1	7321,43	--	7321	--	7321	--	7907
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
22	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	42589,29	--	85179	--	85179	--	91993
		СП - 8%			--	--	--	--		6814	
23	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	9464,29	--	66250	--	66250	--	71550
		СП - 8%			--	--	--	--		5300	
24	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	8571,43	--	34286	--	34286	--	37029
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
25	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ DN 180/90	шт.	1	13571,43	--	13571	--	13571	--	14657
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
26	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1822,17	1189,79	1822	1190	--	937	2980
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	632	314		221	
27	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Тройник-переходник SDR11 DN 180/140	шт.	1	24553,57	--	24554	--	24554	--	26518
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под тройники песчаное. Устройство	м3 основания	2,03	3089,43	150,05	6272	305	4178	1850	8772
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1789	80		650	
		Устройство полиэтиленового крана d140 под ковер/8353.10СБ/									
29	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	12195,49	6758,97	427	237	15	299	784
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	175	78		58	
30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,035	31674,00	--	1109	--	1109	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
31	Прайс лист ТОО Асботехимпорт	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	3571,43	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
33	Прайс лист ТОО ,	Шаровой кран из ПЭ d 140мм	шт	1	218750,00	--	218750	--	218750	--	236250
		СП - 8%			--	--	--	--		17500	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
35	Прайс лист ТОО ArTPlAsT.	Муфта полиэтиленовая с ЗН d140мм	шт	2	6339,29	--	12679	--	12679	--	13693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
36	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ.	Штанга телескопическаяприводная ПЭ100 СП - 8%	шт	1	17857,14 --	-- --	17857 --	-- --	17857	-- 1429	19286
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,006713	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	6000 2823	3050 848	127	3635 771	10405
38	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер СП - 8%	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	2291	-- 183	2474
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	17	-- 1	19
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 / НР - 91%; СП - 8%	м3	0,014	20740,00 3644,50	914,52 306,15	290 51	13 4	226	50 27	368
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый М150 / НР - 91%; СП - 8%	м3	0,001	20516,62 3644,50	914,52 306,15	21 4	1 --	16	4 2	26
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,125	17804,15 1063,80	1063,69 204,14	2226 133	133 26	1960	144 190	2559
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР - 99%; СП - 8%	м3	2,004	3089,43 881,28	150,05 39,41	6191 1766	301 79	4124	1827 641	8659
		Устройство полиэтиленового крана d90 под ковер/8353.10СБ/									
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4). Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	12195,49 5011,93	6758,97 2233,16	427 175	237 78	15	299 58	784
45	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) СП - 8%	м3.	0,035	31674,00 --	-- --	1109 --	-- --	1109	-- 89	1197
46	Прайс лист ТОО Асботехимпорт	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ СП - 8%	кг	1,4	3571,43 --	-- --	5000 --	-- --	5000	-- 400	5400
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана НР - 99%; СП - 8%	шт	1	1236,51 428,49	808,02 213,48	1237 428	808 213	--	636 150	2022
48	Прайс лист ТОО ,	Шаровой кран из ПЭ d 90мм СП - 8%	шт	1	65178,57 --	-- --	65179 --	-- --	65179	-- 5214	70393
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	--	1907 449	6065
50	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ.	Муфта полиэтиленовая с ЗН d90мм СП - 8%	шт	2	3125,00 --	-- --	6250 --	-- --	6250	-- 500	6750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс лист ТОО ArTPlAsT.	Штанга телескопическаяприводная ПЭ100 *СП - 8%*	шт	1	17857,14 --	-- --	17857 --	-- --	17857	-- 1429	19286
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006713	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	6000 2823	3050 848	127	3635 771	10405
53	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер *СП - 8%*	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	2291	-- 183	2474
54	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	17	-- 1	19
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 / *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,014	20740,00 3644,50	914,52 306,15	290 51	13 4	226	50 27	368
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый М150 / *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,001	20516,62 3644,50	914,52 306,15	21 4	1 --	16	4 2	26
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	17804,15 1063,80	1063,69 204,14	2226 133	133 26	1960	144 190	2559
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	м3	2,004	3089,43 881,28	150,05 39,41	6191 1766	301 79	4124	1827 641	8659
		Футляр из труб d 250 (открытый способ)/8353.16СБ/									
59	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	539551,73 311688,00	193687,69 54637,28	15107 8727	5423 1530	957	10155 2021	27283
60	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ФУТЛЯР/ *СП - 8%*	м	28,28	10851,00 --	-- --	306866 --	-- --	306866	-- 24549	331416
61	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	5997,72 2986,60	1901,37 660,98	11995 5973	3803 1322	2219	7222 1537	20755
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1236,51 428,49	808,02 213,48	9892 3428	6464 1708	--	5084 1198	16175
63	Прайс лист ТОО Арт пласт	Патрубок-накладка диам. 250 мм *СП - 8%*	шт	2	15446,43 --	-- --	30893 --	-- --	30893	-- 2471	33364
64	Прайс лист ТОО Арт пласт	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	4	1116,07 --	-- --	4464 --	-- --	4464	-- 357	4821
65	Прайс лист ТОО Арт пласт	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	2	5803,57 --	-- --	11607 --	-- --	11607	-- 929	12536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5	123,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	2	5794,33	708,03	11589	1416	6520	3642	16449
		НР - 99%; СП - 8%			1826,51	12,67	3653	25		1218	
68	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	343444,00	--	4611	--	4611	--	4980
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
69	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	280,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,03	20740,00	914,52	622	27	486	108	788
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	109	9		58	
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	19250,27	8,16	3850	2	3216	595	4800
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	632	--		356	
		Футляр из труб d 160 (открытый способ)/8353.16СБ/									
72	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	406355,58	132580,26	28039	9148	945	20285	52189
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	17946	2543		3866	
73	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Футляр/	м	69,69	4466,00	--	311236	--	311236	--	336134
		СП - 8%			--	--	--	--		24899	
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	6	5997,72	1901,37	35986	11408	6658	21667	62265
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	17920	3966		4612	
75	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1236,51	808,02	29676	19392	--	15253	48524
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	10284	5123		3594	
76	Прайс лист ТОО Арт пласт	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	6	10178,57	--	61071	--	61071	--	65957
		СП - 8%			--	--	--	--		4886	
77	Прайс лист ТОО Арт пласт	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12	1116,07	--	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
78	Прайс лист ТОО Арт пласт	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	5803,57	--	34821	--	34821	--	37607
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
79	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	15	123,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	5794,33 1826,51	708,03 12,67	34766 10959	4248 76	19559	10925 3655	49346
81	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер *СП - 8%*	т	0,040278	343444,00 --	-- --	13833 --	-- --	13833	-- 1107	14940
82	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) *СП - 8%*	шт	6	280,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814
83	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,09	20740,00 3644,50	914,52 306,15	1867 328	82 28	1457	324 175	2365
84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6	19250,27 3162,24	8,16 --	11550 1897	5 --	9648	1784 1067	14400
85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	--	1271 300	4044
86	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 250 *СП - 8%*	шт	1	30714,29 --	-- --	30714 --	-- --	30714	-- 2457	33171
87	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 160 *СП - 8%*	шт	1	6875,00 --	-- --	6875 --	-- --	6875	-- 550	7425
		Ложемент									
88	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	495158,41 301158,00	172276,37 48074,43	6932 4216	2412 673	304	4840 942	12714
89	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,035	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	10737 7279	3276 901	182	8098 1507	20342
90	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	14	1111,54 950,34	7,12 1,91	15562 13305	100 27	2157	13198 2301	31061
91	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	35	1290,98 1011,15	8,13 2,36	45184 35390	284 83	9510	35118 6424	86727
92	2301-0502-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 200х 9,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	14,14	3810,00 --	-- --	53873 --	-- --	53873	-- 4310	58183
93	2301-0502-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 110х 5,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	35,35	1142,00 --	-- --	40370 --	-- --	40370	-- 3230	43599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочее									
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	5,74	26140,04 7503,30	18636,74 3689,95	150044 43069	106975 21180	--	46259 15704	212008
95	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Лента сигнальная *СП - 8%*	м	5740	17,86 --	--	102500 --	--	102500	-- 8200	110700
96	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5665	311,73 123,86	147,72 41,00	1765945 701667	836855 232237	227423	672411 195068	2633424
97	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	5,665	89227,00 --	--	505471 --	--	505471	-- 40438	545909
		КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (ГСН-50) -18 ШТ									
98	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	97096 53759	34225 11898	9112	65000 12968	175064
99	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода *СП - 8%*	т	0,20574	343444,00 --	--	70660 --	--	70660	-- 5653	76313
100	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1134	491547,00 --	--	55741 --	--	55741	-- 4459	60201
101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0020178	404706,00 --	--	817 --	--	817	-- 65	882
102	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,36	669,16 281,50	203,23 68,62	241 101	73 25	67	91 27	358
103	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95 *СП - 8%*	м2	0,36	2064,00 --	--	743 --	--	743	-- 59	802
104	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	20740,00 3644,50	914,52 306,15	14933 2624	658 220	11651	2588 1402	18923
105	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,08	3089,43 881,28	150,05 39,41	3337 952	162 43	2223	984 346	4667
106	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9	113,00 --	--	1017 --	--	1017	-- 81	1098
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5 сульфатостойкий. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,018	18668,09 1063,80	1063,69 204,14	336 19	19 4	298	21 29	385
108	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,6	5555,22 2583,36	871,84 337,80	19999 9300	3139 1216	7560	9885 2391	32275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	36	3891,96	263,11	140111	9472	113975	18577	171382
		НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	16664	3099		12695	
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -50 шт /ГСН-48/									
110	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	50	5997,94	1901,37	299897	95069	55498	180555	518889
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	149330	33049		38436	
111	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,3335	343444,00	--	114539	--	114539	--	123702
		СП - 8%			--	--	--	--		9163	
112	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00215	404706,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
113	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	КОЛПАК D40	шт	50	280,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
114	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,75	20740,00	914,52	15555	686	12136	2696	19711
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2733	230		1460	
115	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	5	19250,27	8,16	96251	41	80399	14863	120003
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15811	--		8889	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	84,90	2,24	255	7	135	79	360
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	113	1		27	
117	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3	237,04	5,76	711	17	595	70	844
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	99	2		62	
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -91ШТ									
118	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	91	1611,41	768,37	146639	69922	22845	88208	253635
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	53872	27802		18788	
119	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	4,914	64610,00	--	317494	--	317494	--	342893
		СП - 8%			--	--	--	--		25399	
120	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	91	754,72	--	68680	--	9532	63880	143164
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	59148	--		10605	
121	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,91	110596,00	--	100642	--	100642	--	108694
		СП - 8%			--	--	--	--		8051	
122	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство Бетона тяжелого В7,5	м3	8,19	22130,12	1682,50	181246	13780	133443	33412	231830
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	34023	2694		17173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д180/DN159 /8353.05/ -2ШТ									
123	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	935983,63 545870,00	342849,47 130271,83	936 546	343 130	47	669 128	1734
124	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,001	3670,00 --	-- --	4 --	-- --	4	-- --	4
125	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00116	1316931,91 622440,00	624302,74 192255,17	1528 722	724 223	82	936 197	2660
126	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/ *СП - 8%*	м	1,16464	6579,00 --	-- --	7662 --	-- --	7662	-- 613	8275
127	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01422	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	711 624	37 6	50	435 92	1237
128	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина *СП - 8%*	т	0,0147888	522491,00 --	-- --	7727 --	-- --	7727	-- 618	8345
129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0032	495158,41 301158,00	172276,37 48074,43	1585 964	551 154	70	1106 215	2906
130	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3,232	4466,00 --	-- --	14434 --	-- --	14434	-- 1155	15589
131	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
132	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 180 *СП - 8%*	шт	2	42589,29 --	-- --	85179 --	-- --	85179	-- 6814	91993
133	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход DN 180/159 *СП - 8%*	шт	2	71517,86 --	-- --	143036 --	-- --	143036	-- 11443	154479
134	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 180 *СП - 8%*	шт	2	11160,71 --	-- --	22321 --	-- --	22321	-- 1786	24107
135	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	87996,00 --	-- --	176 --	-- --	176	-- 14	190
136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	1721 106	106 20	1509	115 147	1983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1	2775,50 915,62	13,44 3,04	2775 916	13 3	1846	845 290	3910
138	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/ *СП - 8%*	т	0,00628	287890,00 --	-- --	1808 --	-- --	1808	-- 145	1953
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И ПЕРЕХОДОМ Д90/DN89 /8353.05/ -5ШТ									
139	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	670230,34 434720,00	219744,50 92198,39	1676 1087	549 230	40	1304 238	3218
140	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,51	2051,00 --	-- --	5148 --	-- --	5148	-- 412	5560
141	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0029	935983,63 545870,00	342849,47 130271,83	2714 1583	994 378	137	1941 372	5028
142	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/ *СП - 8%*	м	2,9116	3670,00 --	-- --	10686 --	-- --	10686	-- 855	11540
143	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04285	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	2142 1881	110 17	151	1310 276	3728
144	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина *СП - 8%*	т	0,04285	522491,00 --	-- --	22389 --	-- --	22389	-- 1791	24180
145	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0055	306773,03 207968,00	93610,71 25754,26	1687 1144	515 142	28	1273 237	3197
146	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	5,555	1416,00 --	-- --	7866 --	-- --	7866	-- 629	8495
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	15	1236,51 428,49	808,02 213,48	18548 6427	12120 3202	--	9533 2246	30327
148	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый с ЭН DN 90 *СП - 8%*	шт	5	8571,43 --	-- --	42857 --	-- --	42857	-- 3429	46286
149	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход DN 90/89 *СП - 8%*	шт	5	24553,57 --	-- --	122768 --	-- --	122768	-- 9821	132589
150	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЭН DN 90 *СП - 8%*	шт	5	3196,43 --	-- --	15982 --	-- --	15982	-- 1279	17261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,005	87996,00 --	-- --	440 --	-- --	440	-- 35	475
152	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	4302 266	266 51	3770	288 367	4958
153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,5	2775,50 915,62	13,44 3,04	6939 2289	34 8	4616	2113 724	9776
154	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/** *СП - 8%*	т	0,0157	287890,00 --	-- --	4520 --	-- --	4520	-- 362	4881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				22573957	3435341	15006726	4368212	29097542
							4131898	972412	--	2155372	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2421700				
		Материалы	Тенге				227489				
		Всего заработная плата	Тенге					998279			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				505471				
		Накладные расходы	Тенге				718761				
		Сметная прибыль	Тенге				251237				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3391698				1022
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					998279			
		Сметная заработная плата	Тенге				7522210				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1214758				
		Материалы	Тенге					4103503			
		Всего заработная плата	Тенге				111895				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319711				
		Местные материалы	Тенге				3647709				
		Накладные расходы	Тенге				893594				
		Сметная прибыль	Тенге				12063512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					4103503			4341
		Нормативная трудоемкость	Тенге				88710				
		Сметная заработная плата	Тенге				201				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2528			
		Материалы	Тенге				85857				
		Всего заработная плата	Тенге				1745				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7236				
		Накладные расходы	Тенге				97691				
		Сметная прибыль	Тенге								3
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч					2528			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12541336				
		Сметная заработная плата	Тенге				12541336				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1003307				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13544643				
		Сметная прибыль	Тенге				29097544				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								5366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					5104310			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.материалы									
155	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3489,55	692,00 --	-- --	2414769 --	-- --	2414769	-- 193181	2607950
156	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Тройник равнопроходной ПЭ100 d63мм *СП - 8%*	шт	57	5803,57 --	-- --	330804 --	-- --	330804	-- 26464	357268
157	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Отвод 90° SDR11 d63мм *СП - 8%*	шт	6	3928,57 --	-- --	23571 --	-- --	23571	-- 1886	25457
158	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Отвод 60° SDR11 d63мм *СП - 8%*	шт	2	4285,71 --	-- --	8571 --	-- --	8571	-- 686	9257
159	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Отвод 45° SDR11 d63мм *СП - 8%*	шт	2	3750,00 --	-- --	7500 --	-- --	7500	-- 600	8100
160	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Отвод 30° SDR11 d63мм *СП - 8%*	шт	8	4285,71 --	-- --	34286 --	-- --	34286	-- 2743	37029
161	Прайс лист ТОО ArtPlast	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ *СП - 8%*	кг	14	3571,43 --	-- --	50000 --	-- --	50000	-- 4000	54000
162	Прайс лист ТОО KazFrialPlast.	Шаровой кран из ПЭ d 63мм *СП - 8%*	шт	10	46875,00 --	-- --	468750 --	-- --	468750	-- 37500	506250
163	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Муфта полиэтиленовая с ЗН d63мм *СП - 8%*	шт	20	1607,14 --	-- --	32143 --	-- --	32143	-- 2571	34714
164	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-50/ *СП - 8%*	т	0,0667	343444,00 --	-- --	22908 --	-- --	22908	-- 1833	24740
165	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00043	404706,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
166	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	461,57	2063,00 --	-- --	952219 --	-- --	952219	-- 76178	1028396
167	Прайс лист ТОО ArtPlast	Патрубок-накладка диам. 110 мм *СП - 8%*	шт	41	8660,71 --	-- --	355089 --	-- --	355089	-- 28407	383496
168	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм *СП - 8%*	шт	82	1116,07 --	-- --	91518 --	-- --	91518	-- 7321	98839
169	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 *СП - 8%*	шт	41	5803,57 --	-- --	237946 --	-- --	237946	-- 19036	256982
170	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-50/ *СП - 8%*	т	0,27347	343444,00 --	-- --	93922 --	-- --	93922	-- 7514	101435
171	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001763	404706,00 --	-- --	713 --	-- --	713	-- 57	771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	102,5	123,00	--	12608	--	12608	--	13616
					--	--	--	--		1009	
		СП - 8%									
173	2301-0502-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21 - 75х 3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	232,3	532,00	--	123584	--	123584	--	133470
					--	--	--	--		9887	
		СП - 8%									
174	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 110	шт	5	3883,93	--	19420	--	19420	--	20973
					--	--	--	--		1554	
		СП - 8%									
175	Прайс лист ТОО ArtPlast	Лента сигнальная	м	3915	17,86	--	69911	--	69911	--	75504
					--	--	--	--		5593	
		СП - 8%									
176	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,62	89227,00	--	323002	--	323002	--	348842
					--	--	--	--		25840	
		СП - 8%									
177	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	33,5	113,00	--	3786	--	3786	--	4088
					--	--	--	--		303	
		СП - 8%									
178	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,0667	343444,00	--	22908	--	22908	--	24740
					--	--	--	--		1833	
		СП - 8%									
179	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	404706,00	--	174	--	174	--	188
					--	--	--	--		14	
		СП - 8%									
180	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	КОЛПАК D40	шт	160	280,00	--	44800	--	44800	--	48384
					--	--	--	--		3584	
		СП - 8%									
181	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,97	64610,00	--	191892	--	191892	--	207243
					--	--	--	--		15351	
		СП - 8%									
182	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	68,5285	692,00	--	47422	--	47422	--	51215
					--	--	--	--		3794	
		СП - 8%									
183	Прайс лист ТОО ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 63	шт	59	3928,57	--	231786	--	231786	--	250329
					--	--	--	--		18543	
		СП - 8%									
184	Прайс лист ТОО ArtPlast	Переход DN 63/57	шт	59	11339,29	--	669018	--	669018	--	722539
					--	--	--	--		53521	
		СП - 8%									
185	Прайс лист ТОО ArtPlast	Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 63	шт	59	1607,14	--	94821	--	94821	--	102407
					--	--	--	--		7586	
		СП - 8%									
186	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	133	10876,00	--	1446508	--	1446508	--	1562229
					--	--	--	--		115721	
		СП - 8%									
187	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55328	196759,00	--	108863	--	108863	--	117572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8709	
188	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,26672**	**231063,00**	**--**	**292692**	**--**	**292692**	**--**	**316107**
		СП - 8%			--	--	--	--		23415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8828075**	**--**	**8828078**	**--**	**9534318**
							--	--	--	706248	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				323002				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				323002				
		Сметная прибыль	Тенге				25840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				348842				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				607116				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				415224				
		Местные материалы	Тенге				191892				
		Сметная прибыль	Тенге				48569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				655685				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7897957				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7897957				
		Сметная прибыль	Тенге				631837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8529794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9534321				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38631860**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4131898				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3435341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					972412			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23834804		
		- Накладные расходы	Тенге							4368212	
		- Сметная прибыль	Тенге							2861620	
		Временные здания и сооружения 2,9%									**1120323,94**
		Итого									**39752183,94**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									**361744,87**
		Итого									**40113928,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**802278,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									**40916207,39**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961									**42957766,57**
		Налог на добавленную стоимость 12%									**5154931,99**
		Итого									**48112698,55**
		Всего с учетом понижающего К=0,9 к оплате									**43301429**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" Туркестанской области

Руководитель_____Абданбеков Ж. К.

Технический надзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс "

_____Наркулов К.А.

_____Салибоев М.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Баймен"

Директор_____Баймен Ж.Е.