Форма 3КС

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	от 23.09.2021 г				

		Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ за декабрь, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашение	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО	**тенге**	**44 025 817,80**	**14 532 574,04**	**14 532 574,04**	**0,00**	**52 749 429,00**	**96 775 246,80**		**29 493 243,76**	**29 493 243,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Туркестанской области

Директор _____ Абданбеков Ж. К.

Технический надзор:
ТОО "Шымкент курделі құрылыс "

_____ Наркулов К.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор _____ Байменов Ж.Е.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Баймен"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 63** от **23.09.2021**

Акт выполненных работ № 3
за Декабрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка газопровода											
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2513,27	282,84	282,84	710846	710846	--	115023	891939,0
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,56	--	159754		66070	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	77,73	2708,16	--	210505	--	--	151564	391035,0
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	210505	--		28966	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	771,15	187,94	178,88	144928	137939	--	27352	186062,0
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	6988	31000		13782	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,85	1681,68	--	40108	--	--	28878	74505,0
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	40108	--		5519	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	2256,80	--	56420	--	--	40622	104806,0
		НР - 72%; СП - 8%			2256,80	--	56420	--		7763	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1401,40	--	11211	--	--	8072	20826,0
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	11211	--		1543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	173	3089,43	150,05	534471	25958	356052	157687	747530,0
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	152461	6818		55373	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	300,15	665,52	--	199756	--	--	143824	371066,0
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	199756	--		27486	
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2612,21	16,02	16,02	41840	41840	--	11492	57599,0
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	15962		4267	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,79	730,94	--	59053	--	--	42518	109697,0
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	59053	--		8126	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2612,21	135,12	63,84	352962	166763	--	189654	586025,0
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	186198	77210		43409	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2612,21	77,60	66,55	202715	173845	7836	40981	263192,0
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	21034	35884		19496	
13	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	184	47,14	47,14	8674	8674	--	2075	11609,0
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	2882		860	
14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,455	268081,23	73879,07	926221	255252	7996	725067	1783390,0
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	662973	69418		132103	
15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	57	1822,17	1189,79	103864	67818	--	53430	169878,0
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	36046	17924		12584	
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	116	3089,43	150,05	358373	17405	238740	105732	501234,0
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	102228	4572		37128	
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	18	1236,51	808,02	22257	14544	--	11440	36393,0
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	7713	3843		2696	
18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,35	12195,49	6758,97	4268	2366	148	2992	7841,0
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	1754	782		581	
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,35	31674,00	--	11086	--	11086	--	11973,0
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218,0
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1236,51	808,02	37095	24240	--	19066	60655,0
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	12855	6404		4493	
22	Прайс лист ТОО ArtPlast.	Штанга телескопическаяприводная ПЭ100	шт	10	17857,14	--	178571	--	178571	--	192857,0
		СП - 8%			--	--	--	--		14286	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,06713	893724,56	454333,60	59996	30499	1263	36349	104052,0
		НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	28234	8482		7708	
24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,14	20516,62	914,52	2872	128	2234	503	3646,0
		НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	510	43		270	
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый М150 /	м3	0,01	20516,62	914,52	205	9	160	36	260,0
		НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	36	3		19	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	1,25	17804,15	1063,69	22255	1330	19595	1442	25593,0
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	1330	255		1896	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	50	3089,43	150,05	154471	7502	102905	45574	216049,0
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	44064	1971		16004	
		Прокладка труб диам.63х5,8 мм в футляре диам.110х10 мм -									
28	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка/Футляр/	км трубопровода	0,457	362127,35	109035,03	165492	49829	46	127993	316964,0
		НР - 99%, СП - 8%			252992,00	29908,60	115617	13668		23479	
29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	41	5997,72	1901,37	245907	77956	45500	148055	425479,0
		НР - 99%, СП - 8%			2986,60	660,98	122451	27100		31517	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	164	1236,51	808,02	202787	132515	--	104230	331578,0
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	70272	35011		24561	
31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	41	3288,61	401,85	134833	16476	75854	42369	191378,0
		НР - 99%, СП - 8%			1036,65	7,19	42503	295		14176	
32	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	41	280,00	--	11480	--	11480	--	12398,0
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,574	20516,62	914,52	11777	525	9160	2064	14947,0
		НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	2092	176		1107	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,082	3089,43	150,05	253	12	169	75	354,0
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	72	3		26	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,23	306773,03	93610,71	70558	21530	1195	53219	133678,0
		НР - 99%, СП - 8%			207968,00	25754,26	47833	5923		9902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр/ФУТЛЯР-457 м/	м трубы, уложенной в футляре	457	1111,54	7,12	507973	3256	70410	430830	1013908,0
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	434307	875		75104	
		Муфта с ЗН элементом для футляра /гсн-56/									
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5	1236,51	808,02	6183	4040	--	3178	10109,0
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2142	1067		749	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	3,915	20887,73	18636,74	81775	72963	--	16746	106404,0
		НР - 72%; СП - 8%			2250,99	3689,95	8813	14446		7882	
39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3620	288,62	147,72	1044814	534760	61681	429678	1592452,0
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	448373	148402		117959	
		ФУТЛЯР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (ГСН-50) -67 ШТ									
40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	67	5394,24	1901,37	361414	127392	33920	241944	651627,0
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	200102	44286		48269	
41	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,76581	343444,00	--	263013	--	263013	--	284054,0
		СП - 8%			--	--	--	--		21041	
42	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4221	511208,88	--	215781	--	215781	--	233044,0
		СП - 8%			--	--	--	--		17263	
43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075107	404706,00	--	3040	--	3040	--	3283,0
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
44	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	1,34	669,16	203,23	897	272	248	338	1333,0
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	377	92		99	
45	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,34	2064,00	--	2766	--	2766	--	2987,0
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	2,68	20740,00	914,52	55583	2451	43365	9635	70435,0
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	9767	820		5217	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,02	3089,43	150,05	12419	603	8273	3664	17370,0
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	3543	158		1287	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,067	18668,09	1063,69	1251	71	1109	77	1434,0
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	71	14		106	
49	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,4	5555,22	871,84	74440	11683	28140	36795	120134,0
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	34617	4527		8899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	134	3891,96	263,11	521523	35257	424240	69147	637923,0
		НР - 94%, СП - 8%			462,88	86,08	62026	11534		47254	
		Контрольная трубка на газопроводе d=32х3 -160 шт /ГСН-49/									
51	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	160	5997,94	1901,37	959671	304219	177596	577777	1660443,0
		НР - 99%, СП - 8%			2986,60	660,98	477856	105757		122996	
52	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	1,0005	343444,00	--	343616	--	343616	--	371105,0
		СП - 8%			--	--	--	--		27489	
53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00645	404706,00	--	2610	--	2610	--	2819,0
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	2,4	20740,00	914,52	49776	2195	38834	8628	63077,0
		НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	8747	735		4672	
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	16	19250,27	8,16	308004	131	257277	47560	384010,0
		НР - 94%, СП - 8%			3162,24	--	50596	--		28445	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	84,90	2,24	425	11	225	131	600,0
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	189	1		44	
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	237,04	5,76	1185	29	990	117	1406,0
		НР - 69%, СП - 8%			33,12	0,68	166	3		104	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И									
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	610527,78	184046,88	18011	5429	341	14423	35028,0
		НР - 99%, СП - 8%			414960,00	78900,64	12241	2328		2595	
59	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,618	954,00	--	28256	--	28256	--	30516,0
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
60	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,03422	706660,75	214796,59	24182	7350	1618	17391	44898,0
		НР - 99%, СП - 8%			444600,00	68733,91	15214	2352		3326	
61	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,35688	4155,00	--	142753	--	142753	--	154173,0
		СП - 8%			--	--	--	--		11420	
62	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,50563	49988,00	2569,56	25275	1299	1780	15457	43991,0
		НР - 69%, СП - 8%			43897,20	406,90	22196	206		3259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
63	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,50563	543390,64	--	274755	--	274755	--	296735,0
		СП - 8%			--	--	--	--		21980	
64	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,06785	265817,23	73879,07	18036	5013	3	14239	34857,0
		НР - 99%, СП - 8%			191888,00	20091,95	13020	1363		2582	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	177	1236,51	808,02	218862	143019	--	112492	357862,0
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	75843	37786		26508	
66	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,059	87996,00	--	5192	--	5192	--	5607,0
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
67	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	59	5000,84	--	295050	--	150937	141231	471183,0
		НР - 98%, СП - 8%			2442,60	--	144113	--		34902	
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,95	17208,47	1063,69	50765	3138	44489	3404	58502,0
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	3138	602		4334	
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,5	2775,50	13,44	81877	397	54469	24933	115354,0
		НР - 92%, СП - 8%			915,62	3,04	27011	90		8545	
70	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,18526	287890,00	--	53335	--	53335	--	57601,0
		СП - 8%			--	--	--	--		4267	
		Вскрытие и восстановление гравийного и асфальтового покрытия									
71	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	13	2444,32	1057,07	31776	13742	--	25712	62088,0
		НР - 108%, СП - 8%			1387,25	444,12	18034	5774		4599	
72	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	52,5	324,73	232,53	17048	12208	--	7876	26918,0
		НР - 108%, СП - 8%			92,20	46,70	4840	2452		1994	
73	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 ...2	м2 основания или покрытия	175	308,38	92,08	53967	16113	34250	8773	67759,0
		НР - 108%, СП - 8%			20,59	25,82	3604	4519		5019	
74	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 ...2	м2 основания или покрытия	175	310,60	82,27	54355	14398	34334	10238	69760,0
		НР - 108%, СП - 8%			32,13	22,04	5623	3857		5167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
75	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1273,90	91,09	165607	11842	148847	8943	188513,0
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,86	4918	3362		13964	
76	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	130	574,17	0,08	74642	11	74578	57	80675,0
		НР - 108%, СП - 8%			0,41	--	53	--		5976	
77	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1286,85	91,30	167291	11869	150504	8954	190344,0
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,94	4918	3373		14100	
78	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	115,2	71,00	--	8179	--		--	8834,0
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
79	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	115,2	355,00	--	40896	--		--	44168,0
		СП - 8%			--	--	--	--		3272	
80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	893724,56	454333,60	357	182	7	217	620,0
		НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	168	51		46	
81	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689,0
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Установка ГРПШ/ГСН-50/-подключение к подземной сети									
82	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	56	15400,87	932,62	862449	52227	137864	673740	1659084,0
		НР - 98%, СП - 8%			12006,40	270,20	672358	15131		122895	
83	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГБ-6	шт	35	52858,93	--	1850062	--		--	1850062,0
		Отпускная цена - 52232,14			--	--	--	--	1850062	--	
84	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10	шт	21	73189,29	--	1536975	--		--	1536975,0
		Отпускная цена - 72321,43			--	--	--	--	1536975	--	
		Обвязка ГРПШ 6 (подземный вариант)-35шт /лист ГСН.51/									
85	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	70	1372,03	75,09	96042	5256	11916	80422	190581,0
		НР - 99%, СП - 8%			1126,71	33,78	78870	2365		14117	
86	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35	338,00	--	11830	--	11830	--	12776,0
		СП - 8%			--	--	--	--		946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
87	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	491,00	--	17185	--	17185	--	18560,0
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
88	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	35	184,00	--	6440	--	6440	--	6955,0
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
89	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	35	251,00	--	8785	--	8785	--	9488,0
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
90	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	35	319,00	--	11165	--	11165	--	12058,0
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
91	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	35	208,00	--	7280	--	7280	--	7862,0
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
92	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	0,924	22401,92	10504,27	20699	9706	1896	8008	31004,0
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	9097	2509		2297	
93	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,924	52890,65	12826,75	48871	11852	1223	24701	79457,0
		НР - 69%; СП - 8%			38740,00	2,25	35796	2		5886	
94	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,924	481371,28	--	444787	--	444787	--	480370,0
		СП - 8%			--	--	--	--		35583	
95	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1099	49988,00	2569,56	5494	282	388	3360	9562,0
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	4824	45		708	
96	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1099	332009,60	--	36488	--	36488	--	39407,0
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,35	1401,40	--	10300	--	--	7416	19134,0
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	10300	--		1417	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,35	730,94	--	5372	--	--	3868	9980,0
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	5372	--		739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
99	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	7,35	22130,12	1682,50	162656	12366	119756	29985	208053,0
		НР - 91%, СП - 8%			4154,22	328,89	30534	2417		15411	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/	м2	49	84,90	2,24	4160	110	2203	1282	5878,0
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	1847	11		435	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49	173,92	3,17	8522	155	6207	1506	10830,0
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	2160	22		802	
		Обвязка ГРПШ 10 (подземный вариант)-21шт /лист ГСН.34/									
102	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	63	1372,03	75,09	86438	4731	10724	72380	171523,0
		НР - 99%, СП - 8%			1126,71	33,78	70983	2128		12705	
103	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21	338,00	--	7098	--	7098	--	7666,0
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
104	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	491,00	--	10311	--	10311	--	11136,0
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
105	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	184,00	--	3864	--	3864	--	4173,0
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
106	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	251,00	--	5271	--	5271	--	5693,0
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
107	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	21	319,00	--	6699	--	6699	--	7235,0
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
108	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	21	208,00	--	4368	--	4368	--	4717,0
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
109	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/	т конструкций	0,5544	22401,92	10504,27	12420	5824	1138	4805	18602,0
		НР - 69%, СП - 8%			9845,55	2715,06	5458	1505		1378	
110	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5544	52890,65	12826,75	29323	7111	735	14820	47674,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
		НР - 69%; СП - 8%			38740,00	2,25	21477	1		3531	
111	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5544	481371,28	--	266872	--	266872	--	288222,0
		СП - 8%			--	--	--	--		21350	
112	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,06594	49988,00	2569,56	3296	169	232	2016	5737,0
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	2895	27		425	
113	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,06594	332009,60	--	21893	--	21893	--	23644,0
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,41	1401,40	--	6180	--	--	4450	11480,0
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	6180	--		850	
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,41	730,94	--	3223	--	--	2321	5988,0
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	3223	--		444	
116	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	4,41	22130,12	1682,50	97594	7420	71854	17991	124832,0
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	18320	1450		9247	
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /подставки/**	м2	29,4	84,90	2,24	2496	66	1322	769	3527,0
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1108	7		261	
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29,4	173,92	3,17	5113	93	3724	904	6498,0
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1296	13		481	
119	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	1т	0,55328	146155,34	100385,74	80865	55541	1997	28209	117800,0
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	23327	11934		8726	
120	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	28	1401,40	--	39239	--	--	28252	72891,0
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	39239	--		5399	
121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28	730,94	--	20466	--	--	14736	38018,0
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	20466	--		2816	
122	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	280	230,98	23,98	64675	6714	15233	31977	104383,0
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	42728	1684		7732	
123	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3528	226378,00	--	79866	--	79866	--	86255,0
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
124	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	112	1467,23	188,32	164330	21092	33366	83297	267437,0
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	109872	5818		19810	
		Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов -30 шт/ГСН-37/									
125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций	1,344	90614,88	7275,15	121786	9778	9627	70974	208181,0
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	102381	480		15421	
126	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,344	511208,88	--	687065	--	687065	--	742030,0
		СП - 8%			--	--	--	--		54965	
127	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения	т конструкций	0,7215	49988,00	2569,56	36066	1854	2540	22056	62772,0
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	31672	294		4650	
128	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7215	432034,72	--	311713	--	311713	--	336650,0
		СП - 8%			--	--	--	--		24937	
129	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	45	1197,00	--	53865	--	53865	--	58174,0
		СП - 8%			--	--	--	--		4309	
130	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	360	1467,23	188,32	528203	67794	107249	267740	859618,0
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	353160	18701		63675	
131	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3572	231063,00	--	313599	--	313599	--	338687,0
		СП - 8%			--	--	--	--		25088	
132	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	180	221,58	17,50	39884	3150	5342	23098	68020,0
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	31392	689		5039	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1602	200098,00	--	32056	--	32056	--	34620,0
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
134	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,4	2206,40	--	38391	--	--	27642	71316,0
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	38391	--		5283	
135	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,4	665,52	--	11580	--	--	8338	21511,0
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	11580	--		1593	
136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	17,4	22130,12	1682,50	385064	29276	283505	70986	492534,0
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	72283	5723		36484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/подставки/	м2	82,8	84,90	2,24	7030	185	3723	2167	9932,0
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	3122	19		736	
138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,8	173,92	3,17	14400	263	10486	2545	18301,0
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	3651	37		1356	
139	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлениемдо 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,455	813499,14	689876,25	2810640	2383522	27972	738428	3832993,0
		НР - 91%, СП - 8%			115527,00	119338,30	399146	412314		283925	
140	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельнымилиниями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	16	259408,95	125731,37	4150543	2011702	939513	1579836	6188809,0
		НР - 91%, СП - 8%			74958,00	33547,19	1199328	536755		458430	
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м2	7,2	84,90	2,24	611	16	324	188	864,0
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	271	2		64	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	173,92	3,17	1252	23	912	221	1591,0
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	317	3		118	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				27700947	8047504	8409681	8691752	39033148,0
							7807657	1950432	3387037	2640450	
Стоимость оборудования			Тенге				3346875				
Заготов.складские расходы			Тенге				40163				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3387037				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1924577				
Материалы			Тенге				223116				
Всего заработная плата			Тенге					1184547			
		Накладные расходы	Тенге				852874				
		Сметная прибыль	Тенге				222196				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2999646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091,0
		Сметная заработная плата	Тенге					1184547			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				17653817				
Материалы			Тенге				3992809				
Всего заработная плата			Тенге					7501076			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				599516				
Местные материалы			Тенге				11086				
Транспортные расходы			Тенге				49075				
		Накладные расходы	Тенге				6857708				
		Сметная прибыль	Тенге				1960922				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				26472447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7193,0
		Сметная заработная плата	Тенге					7501076			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2504204				
Материалы			Тенге				19559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
	Всего заработная плата		Тенге					240864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2200973				
		Накладные расходы	Тенге				166196				
		Сметная прибыль	Тенге				213632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2884032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,0
		Сметная заработная плата	Тенге					240864			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2231313				
	Материалы		Тенге				288800				
	Всего заработная плата		Тенге					831603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1073814				
		Накладные расходы	Тенге				814971				
		Сметная прибыль	Тенге				243703				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3289986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778,0
		Сметная заработная плата	Тенге					831603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39033149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9289,0
		Сметная заработная плата	Тенге					9758090			
			РАЗДЕЛ 2. Переход №1								
		Фундаменты ФМ1 (2шт) под стойки -(труба 16м)									
143	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6,984	187,94	178,88	1313	1249	--	248	1685,0
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	63	281		125	
144	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,216	1681,68	--	363	--	--	262	675,0
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	363	--		50	
145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,0384	135,12	63,84	5	2	--	3	9,0
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3	1		1	
146	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,2	16,02	16,02	115	115	--	32	159,0
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	44		12	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,2	135,12	63,84	973	460	--	523	1615,0
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	513	213		120	
148	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,25	8186,23	1491,81	18419	3357	9036	6975	27425,0
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	6026	1393		2031	
149	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,792	24074,24	1682,50	19067	1333	14444	3231	24082,0
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	3290	260		1784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,128	17405,33 1063,80	1063,69 204,14	2228 136	136 26	1956	148 190	2566,0
151	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,28	828,67 234,90	20,45 2,25	4375 1240	108 12	3027	1164 443	5983,0
		СТОЙКА СТ-1(2ШТ)									
152	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,13828	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	3098 1361	1453 375	284	1198 344	4640,0
153	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,13568	511208,88 --	-- --	69361 --	-- --	69361	-- 5549	74910,0
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2,6	542,00 --	-- --	1409 --	-- --	1409	-- 113	1522,0
155	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	1,024	202,00 --	-- --	207 --	-- --	207	-- 17	223,0
156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	169,80 75,40	4,48 0,45	3396 1508	90 9	1798	1047 355	4798,0
157	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20	432,03 28,57	4,48 0,45	8641 571	90 9	7980	400 723	9764,0
158	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	996713,06 464360,00	468926,55 142743,50	15947 7430	7503 2284	1014	9617 2045	27609,0
159	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	16,064	4155,00 --	-- --	66746 --	-- --	66746	-- 5340	72086,0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215663 22506	15894 4908	177262 --	24848 19242	259751,0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75049				
	Материалы		Тенге				39256				
	Всего заработная плата		Тенге					25677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207				
		Накладные расходы	Тенге				23648				
		Сметная прибыль	Тенге				7896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,0
		Сметная заработная плата	Тенге					25677			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72459				
	Материалы		Тенге				284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
	Всего заработная плата		Тенге					1737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69361				
		Накладные расходы	Тенге				1198				
		Сметная прибыль	Тенге				5893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,0
		Сметная заработная плата	Тенге					1737			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				68155				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68155				
		Сметная прибыль	Тенге				5452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				73608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				259750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,0
		Сметная заработная плата	Тенге					27414			
		РАЗДЕЛ 3. Переход №2									
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт) трубв-14м									
160	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6,984	187,94	178,88	1313	1249	--	248	1685,0
		НР - 72%, СП - 8%			9,06	40,20	63	281		125	
161	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,216	1681,68	--	363	--	--	262	675,0
		НР - 72%, СП - 8%			1681,68	--	363	--		50	
162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,0384	135,12	63,84	5	2	--	3	9,0
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	3	1		1	
163	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,2	16,02	16,02	115	115	--	32	159,0
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,11	--	44		12	
164	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,2	135,12	63,84	973	460	--	523	1615,0
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	513	213		120	
165	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,25	8186,23	1491,81	18419	3357	9036	6975	27425,0
		НР - 94%, СП - 8%			2678,40	619,30	6026	1393		2031	
166	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,792	24074,24	1682,50	19067	1333	14444	3231	24082,0
		НР - 91%, СП - 8%			4154,22	328,89	3290	260		1784	
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,128	17405,33	1063,69	2228	136	1956	148	2566,0
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	136	26		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,28	828,67	20,45	4375	108	3027	1164	5983,0
		НР - 93%, СП - 8%			234,90	2,25	1240	12		443	
		СТОЙКА СТ-1(2ШТ)									
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0825	22401,92	10504,27	1848	867	169	715	2768,0
		НР - 69%, СП - 8%			9845,55	2715,06	812	224		205	
170	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0809	511208,88	--	41357	--	41357	--	44665,0
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
171	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	542,00	--	867	--	867	--	937,0
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
172	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,024	202,00	--	207	--	207	--	223,0
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да 2 раза	м2	12	169,80	4,48	2038	54	1079	628	2879,0
		НР - 69%, СП - 8%			75,40	0,45	905	5		213	
174	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	12	432,03	4,48	5184	54	4787	240	5859,0
		НР - 69%, СП - 8%			28,57	0,45	343	5		434	
175	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	447930,37	98714,53	6271	1382	221	5107	12288,0
		НР - 99%, СП - 8%			333450,00	34986,33	4668	490		910	
176	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	2051,00	--	28829	--	28829	--	31135,0
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				133459	9116	105979	19276	164953,0
							18364	2955	--	12219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60558				
	Материалы		Тенге				34550				
	Всего заработная плата		Тенге					20283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207				
		Накладные расходы	Тенге				18559				
		Сметная прибыль	Тенге				6329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,0
		Сметная заработная плата	Тенге					20283			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43205				
	Материалы		Тенге				169				
	Всего заработная плата		Тенге					1036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41357				
		Накладные расходы	Тенге				715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
		Сметная прибыль	Тенге				3514				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,0
		Сметная заработная плата	Тенге					1036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29696				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29696				
		Сметная прибыль	Тенге				2376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				164952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,0
		Сметная заработная плата	Тенге					21319			
		РАЗДЕЛ 4.Материалы									
177	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,037588	231063,00	--	8685	--	8685	--	9380,0
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8685	--	8685	--	9380,0
							--	--	--	695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8685				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8685				
		Сметная прибыль	Тенге				695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9380				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39467230,0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7848527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8072514			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1958296			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8701607		
		- Перевозка грузов	Тенге				49075				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3387037		
		- Накладные расходы	Тенге							8735876	
		- Сметная прибыль	Тенге							2672606	
		Итого без оборудованием									36080193,0
		Временные здания и сооружения 2,9%									1046325,6
		Итого									37126518,6
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									337851,3
		Итого									37464369,9
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									749287,4
		Итого									38213657,3
		Итого с оборудованием									41600694,3
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961									43676406,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0
		Налог на добавленную стоимость 12%									**5241168,8**
		Итого									**48917575,5**
		Всего с учетом понижающего К=0,9 к оплате									**44025817,8**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Руководитель_____Абданбеков Ж. К.

Технический надзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс "
_____Наркулов К.Н.
_____ Салибоев М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____Байменов Ж.Е.