Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование объекта и его адрес: Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	**от 23.09.2021 г**						

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство систем природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО	**109 080 395,42**	**10 460 816,45**							**1 255 297,97**	**11 716 114,42**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района" Туркестанской области

Директор_____Бейсембаев.Б

Технический надзор:

ТОО "Шымкент күрделі құрылыс "

_____Наркулов К.А.

Подрядчик:

ТОО "Баймен"

Директор _____Байменов Ж.Е.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 63** от **23.09.2021**

Акт выполненных работ № 5

за август 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка									
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,18	670230,34	219744,50	120641	39554	2837	93897	231701
		НР - 99%, СП - 8%			434720,00	92198,39	78250	16596		17163	
2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,003	893724,56	454333,60	2681	1363	56	1624	4650
		НР - 99%, СП - 8%			420581,50	126353,89	1262	379		344	
3	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	947,00	–	1894	–	1894	–	2046
		СП - 8%			–	–	--	--		152	
		Крепление горизонтального газопровода Д89Х4 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-1400 /30шт/									
4	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3489	90614,88	7275,15	31616	2538	2500	18425	54043
		НР - 69%, СП - 8%			76176,00	357,04	26578	125		4003	
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,037464	491547,00	–	18415	–	18415	–	19889
		СП - 8%			–	–	--	--		1473	
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	86,1	542,00	–	46666	–	46666	–	50399
		СП - 8%			–	–	--	--		3733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ1-2-3 /0,08М3/-30шт									
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,4	23580,56 4154,22	1682,50 328,89	56593 9970	4038 789	42585	9791 5311	71695
		Земляные работы									
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	31	2206,40 2206,40	– –	68398 68398	– –	–	49247 9412	127057
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	31	730,94 730,94	– –	22659 22659	– –	–	16315 3118	42092
10	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *НР - 72%, СП - 8%*	шт	18	1467,23 981,00	188,32 51,95	26410 17658	3390 935	5362	13387 3184	42981
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50х5 мм *СП - 8%*	т	0,030272	231063,00 –	– –	6995 –	– –	6995	– 560	7554
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *НР - 72%, СП - 8%*	м	3	221,58 174,40	17,50 3,83	665 523	53 11	89	385 84	1134
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00114	200098,00 –	– –	228 –	– –	228	– 18	246
14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%, СП - 8%*	м	4,8	230,98 152,60	23,98 6,01	1109 732	115 29	262	548 133	1789
15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм *СП - 8%*	т	0,006	226378,00 –	– –	1358 –	– –	1358	– 109	1467
16	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%, СП - 8%*	установка	1	15400,87 12006,40	932,62 270,20	15401 12006	933 270	2462	12031 2195	29626
17	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 *Отпускная цена - 580357,14*	шт	1	587321,43 –	– –	587321 –	– –	587321	– –	587321
18	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,4	1131,00 –	– –	6107 –	– –	6107	– 489	6596
19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1372,03 1126,71	75,09 33,78	2744 2253	150 68	341	2298 403	5445
20	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	–	52606	–	52606	–	56814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4208	
21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%, СП - 8%*	фланец	2	487,08 430,40	35,46 –	974 861	71 –	42	852 146	1972
22	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1102,00 –	– –	2204 –	– –	2204	– 176	2380
23	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	403,00 –	– –	806 –	– –	806	– 64	870
		Опора стальная 57Х3 /2шт/									
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,0407	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	3688 3100	296 15	292	2149 467	6304
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0407	511208,88 –	– –	20806 –	– –	20806	– 1664	22471
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,74	542,00 –	– –	3111 –	– –	3111	– 249	3360
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,1М3/ -2шт									
27	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,2	2206,40 2206,40	– –	441 441	– –	–	318 61	820
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,2	665,52 665,52	– –	133 133	– –	–	96 18	247
29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,2	23580,56 4154,22	1682,50 328,89	4716 831	337 66	3548	816 443	5975
		РАМА ПОД ГРПШ (АС-7)									
30	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,263	2206,40 2206,40	– –	580 580	– –	–	418 80	1078
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,263	665,52 665,52	– –	175 175	– –	–	126 24	325
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	0,09	135,12 71,28	63,84 29,56	12 6	6 3	–	7 1	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,09	77,60	66,55	7	6	–	1	9
		НР - 72%, СП - 8%			8,05	13,74	1	1		1	
34	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,263	23580,56	1682,50	6202	442	4667	1073	7857
		НР - 91%, СП - 8%			4154,22	328,89	1093	86		582	
35	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0742	56870,64	24100,22	4220	1788	1096	1338	6003
		НР - 69%, СП - 8%			18006,30	8132,05	1336	603		445	
36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0742	456850,16	–	33898	–	33898	–	36610
		СП - 8%			–	–	–	–		2712	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раза	м2	2,1518	84,90	2,24	183	5	97	56	258
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	81	--		19	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,1518	173,92	3,17	374	7	272	66	476
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	95	1		35	
39	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	3616,92	111,71	7234	223	4767	2222	10212
		НР - 98%, СП - 8%			1122,24	11,26	2244	23		756	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И									
40	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	610527,78	184046,88	305	92	6	244	594
		НР - 99%, СП - 8%			414960,00	78900,64	207	39		44	
41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	954,00	–	479	–	479	–	517
		СП - 8%			–	–	--	--		38	
42	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	706660,75	214796,59	410	125	27	295	761
		НР - 99%, СП - 8%			444600,00	68733,91	258	40		56	
43	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	4155,00	–	2420	–	2420	–	2613
		СП - 8%			–	–	--	--		194	
44	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	49988,00	2569,56	428	22	30	262	746
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		55	
45	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	522491,00	–	4478	–	4478	–	4836
		СП - 8%			–	–	--	--		358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,00115	265817,23 191888,00	73879,07 20091,95	306 221	85 23	–	241 44	591
47	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,1615	692,00 –	– –	804 –	– –	804	– 64	868
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	–	1907 449	6065
49	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Отвод полиэтиленовый с ЭН DN 63 *СП - 8%*	шт	1	3928,57 –	– –	3929 –	– –	3929	– 314	4243
50	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход DN 63/57 *СП - 8%*	шт	1	11339,29 –	– –	11339 –	– –	11339	– 907	12246
51	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовыя с ЭН DN 63 *СП - 8%*	шт	1	1607,14 –	– –	1607 –	– –	1607	– 129	1736
52	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,001	87996,00 –	– –	88 –	– –	88	– 7	95
53	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%, СП - 8%*	сальник	1	5000,84 2442,60	– –	5001 2443	– –	2558	2394 592	7986
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,05	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	860 53	53 10	754	58 73	992
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м2 покрытия	0,5	2775,50 915,62	13,44 3,04	1388 458	7 2	923	423 145	1955
56	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/ *СП - 8%*	т	0,00314	287890,00 –	– –	904 –	– –	904	– 72	976
		ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЭН И									
57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	305 207	92 39	6	244 44	594
58	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	954,00 –	– –	479 –	– –	479	– 38	517
59	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,00058	706660,75 444600,00	214796,59 68733,91	410 258	125 40	27	295 56	761
60	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	4155,00	–	2420	–	2420	–	2613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	49988,00	2569,56	428	22	30	262	746
		НР - 69%, СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		55	
62	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,0089128	522491,00	--	4657	--	4657	--	5029
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	265817,23	73879,07	306	85	--	241	591
		НР - 99%, СП - 8%			191888,00	20091,95	221	23		44	
64	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	692,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
66	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Отвод полиэтиленовый с ЭН DN 63	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
67	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход DN 63/57	шт	1	11339,29	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
68	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовыя с ЭН DN 63	шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
69	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
70	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5000,84	--	5001	--	2558	2394	7986
		НР - 98%, СП - 8%			2442,60	--	2443	--		592	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,05	17208,47	1063,69	860	53	754	58	992
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		73	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	2775,50	13,44	1388	7	923	423	1955
		НР - 92%, СП - 8%			915,62	3,04	458	2		145	
73	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,00314	287890,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		Молниеотвод и молниезащита									
74	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,07622	146155,34	100385,74	11140	7651	275	3886	16228
		НР - 80%, СП - 8%			42161,40	21569,72	3214	1644		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00212	226378,00 –	– –	480 –	– –	480	– 38	518
76	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	1131,00 –	– –	2828 –	– –	2828	– 226	3054
77	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3	1738,00 –	– –	5214 –	– –	5214	– 417	5631
78	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4	2480,00 –	– –	9920 –	– –	9920	– 794	10714
79	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	525,27 152,60	23,98 6,01	2626 763	120 30	1743	571 256	3453
80	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	23580,56 4154,22	1682,50 328,89	7074 1246	505 99	5323	1224 664	8962
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ /15м/									
81	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	15	2568,83 1573,36	955,76 339,39	38532 23600	14336 5091	596	33856 5791	78179
82	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	741,98 668,82	31,36 3,83	742 669	31 4	42	794 123	1659
83	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,295716	151445,83 135120,00	11263,77 2312,84	44785 39957	3331 684	1497	28042 5826	78653
84	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,295716	456850,16 –	– –	135098 –	– –	135098	– 10808	145906
85	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	23,04	1178,00 –	– –	27141 –	– –	27141	– 2171	29312
86	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	18	1763,00 –	– –	31734 –	– –	31734	– 2539	34273
87	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,003544	608182,64	–	2155	–	2155	–	2328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
88	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	23580,56	1682,50	23581	1683	17744	4080	29873
		НР - 91%, СП - 8%			4154,22	328,89	4154	329		2213	
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,978684	84,90	2,24	338	9	179	104	477
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	150	1		35	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,978684	173,92	3,17	692	13	504	122	879
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	175	2		65	
		Прочее									
91	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/159 х4,5/	стык	2	1159,90	39,60	2320	79	161	1269	3876
		НР - 61%, СП - 8%			1040,00	--	2080	--		287	
92	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/89х4/	стык	4	720,48	23,76	2882	95	187	1586	4825
		НР - 61%, СП - 8%			650,00	--	2600	--		357	
93	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/159х4/	стык	2	12395,79	11323,14	24792	22646	352	5521	32738
		НР - 91%, СП - 8%			896,94	2136,79	1794	4274		2425	
94	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/89х4/	стык	2	7021,75	6414,13	14044	12828	200	3128	18545
		НР - 91%, СП - 8%			508,08	1210,41	1016	2421		1374	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	84,90	2,24	2123	56	1124	654	2999
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	943	6		222	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25	173,92	3,17	4348	79	3167	768	5526
		НР - 69%, СП - 8%			44,09	0,45	1102	11		409	
		Вскрытие и восстановление гравийного и асфальтового покрытия/ГСН-									
97	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,2	2444,32	1057,07	2933	1268	--	2373	5731
		НР - 108%, СП - 8%			1387,25	444,12	1665	533		425	
98	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные. Разборка	м3 конструкции	15,9	324,73	232,53	5163	3697	--	2385	8152
		НР - 108%, СП - 8%			92,20	46,70	1466	743		604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 ... *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания или покрытия	53	308,38 20,59	92,08 25,82	16344 1091	4880 1369	10373	2657 1520	20521
100	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 ... *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания или покрытия	53	310,60 32,13	82,27 22,04	16462 1703	4360 1168	10399	3101 1565	21127
101	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	12	1273,90 37,83	91,09 25,86	15287 454	1093 310	13740	825 1289	17401
102	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	12	574,17 0,41	0,08 --	6890 5	1 --	6884	5 552	7447
103	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	12	1286,85 37,83	91,30 25,94	15442 454	1096 311	13892	827 1301	17570
104	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	тенге за 1 тонну	28,32	71,00 --	-- --	2011 --	-- --		-- 161	2172
105	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	28,32	355,00 --	-- --	10054 --	-- --		-- 804	10858
		Прочее									
106	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	2,33	1264180,01 172695,00	1082629,11 186316,10	2945539 402379	2522526 434117	20634	761211 296540	4003291
107	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	0,005	1113080,42 153639,00	950967,19 163878,30	5565 768	4755 819	42	1445 561	7571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10				
108	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,31	813499,14	689876,25	2692682	2283490	26798	707438	3672130
		НР - 91%, СП - 8%			115527,00	119338,30	382394	395010		272010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7366322	4951559	677666	1807006	9860204
		Стоимость оборудования	Тенге				1137714	870490	587321	686878	
		Заготов складские расходы	Тенге				580357				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6964				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				587321				
		Материалы	Тенге				36012				
		Всего заработная плата	Тенге				7803				
		Накладные расходы	Тенге					25362			
		Сметная прибыль	Тенге				17746				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58058				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25362			
		Материалы	Тенге				6201260				
		Всего заработная плата	Тенге				190133				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1890256			
		Транспортные расходы	Тенге				38010				
		Накладные расходы	Тенге				12064				
		Сметная прибыль	Тенге				1719740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				633680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8554679				1568
		Сметная заработная плата	Тенге					1890256			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				304673				
		Материалы	Тенге				5444				
		Всего заработная плата	Тенге					73157			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				219508				
		Накладные расходы	Тенге				50478				
		Сметная прибыль	Тенге				28412				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				383563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					73157			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				237057				
		Материалы	Тенге				12344				
		Всего заработная плата	Тенге					19429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				204421				
		Накладные расходы	Тенге				19040				
		Сметная прибыль	Тенге				20488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				276585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9860207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1676
		Сметная заработная плата	Тенге					2008204			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы (№7-1)									
109	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	10,42	6,16 --	6,16 1,59	64 --	64 17	--	12 6	82
110	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см/за 4прохода/ -на участке** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,42	87,21 --	87,21 32,46	909 --	909 338	--	244 92	1245
111	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Накаждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,42	7,72 --	7,72 2,46	80 --	80 26	--	18 8	107
112	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,084	77,60 8,05	66,55 13,74	162 17	139 29	6	33 16	210
113	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 20 см/За 4 прохода/ -вне участка** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	31	87,21 --	87,21 32,46	2704 --	2704 1006	--	725 274	3702
114	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	31	7,72 --	7,72 2,46	239 --	239 76	--	55 24	318
115	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,2	77,60 8,05	66,55 13,74	481 50	413 85	18	97 46	625
		Гравийное покрытие тип 1 на участке -12м2									
116	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,2	4940,35 120,10	994,68 202,61	5928 144	1194 243	4590	418 508	6854
		Гравийное покрытие тип 2 вне участка -31м2									
117	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,65	4940,35 120,10	994,68 202,61	22973 558	4625 942	17790	1621 1967	26561
118	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания или покрытия	31	245,20 32,13	82,27 22,04	7601 996	2550 683	4055	1814 753	10168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				41141 1765	12917 3446	26459 --	5037 3694	49872
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41141				
		Материалы	Тенге				26459				
		Всего заработная плата	Тенге					5211			
		Накладные расходы	Тенге				5036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49872				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					5211			4
		Сметная заработная плата	Тенге				49872				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					5211			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Газопровод средного давления (№2-1)

УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -55ШТ

119	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	55	1596,56 592,00	768,37 305,52	87811 32560	42260 16804	12991	53313 11290	152414
120	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	55	754,72 649,98	– –	41510 35749	– –	5761	38609 6409	86528
121	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	**Таблички и знаки эмалированные** *СП - 8%*	100 шт.	0,55	110596,00 –	– –	60828 –	– –	60828	– 4866	65694
122	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,95	1401,40 1401,40	– –	6937 6937	– –	–	4995 955	12886
123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,95	730,94 730,94	– –	3618 3618	– –	–	2605 498	6721
124	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство Бетона тяжелого В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,95	22130,12 4154,22	1682,50 328,89	109544 20563	8328 1628	80653	20194 10379	140117
125	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	70	470,00 456,88	– –	32900 31981	– –	919	31342 5139	69381
126	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	42	470,00 456,88	– –	19740 19189	– –	551	18805 3084	41629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				362888 150598	50589 18432	161703 –	169863 42620	575370
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310248 99404				
	Материалы		Тенге					117859			
	Всего заработная плата		Тенге				60828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119715				
		Накладные расходы	Тенге				34397				
		Сметная прибыль	Тенге				464360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел -ч					117859			119
		Нормативная трудоемкость	Тенге				52640				
		Сметная заработная плата	Тенге				1470				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					51170			
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				50147				
		Сметная прибыль	Тенге				8223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111010				37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					51170			
		Сметная заработная плата	Тенге				575370				157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					169029			10485454
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				1290077	5015065	865828	1981906	287045,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					892367			10772499,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12065		587321		92685,13
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							733192	10865184,98
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								205557,28
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								11070742,26
		- Перевозка грузов	Тенге								11623129,13
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								1394775,50
		- Накладные расходы	Тенге								13017904,62
		- Сметная прибыль	Тенге								11716114,420

Временные здания и сооружения 2,9%

Итого

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%

Итого

Непредвиденные работы и затраты - 2%

Итого

в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%, К=1,0498961

Налог на добавленную стоимость 12%

Итого

Всего с учетом понижающего К=0,9 к оплате

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Руководитель _____ Бейсембаев.Б

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ Байменов Ж.Е.

Технический надзор:
ТОО "Шымкент күрделі құрылыс "
_____ Наркулов Н.А.
_____ Салибоев М.Ж.