Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительствва и его адрес: "Строительство инженерных сетей и дорог планировочного района А,Б, Слободка ул. Кенесары-р. Ишим-Кумисбекова - СарыАрка (улиц Богенбая - Джангельдина - Кумисбекова- СарыАрка)". (Лот №4 - Инженерные сети по ул.Джангильдина от пр.Сарыарка до ул. Кумисбекова)

Приложение №3 к приказук Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178.
Приложение 4 к правилам органищзации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				8/197	21.03.2008г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за 2020 года без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРпо смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	237 474 509									
Итого в отчетном месяце	237 474 509	56 533 747							6 784 050	63 317 797

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса м коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Руководитель _____ Құлұшев Т.Б.
М.П.

Подрядчик:

ТОО "Астанаводсервис"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Солсанов
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса м коммунального хозяйства города Нур-Султан" **Форма 2В**
Генподрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Подрядные работы **Инженерные сети и дороги планировочного района А,БСлободка в границах улиц по пр.Богенбая батыра- ул.Кенесары - ул.Д жангильдина от ул.Кумисбекова до пр.Сарыарка.г.Астана.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОД

НА

Канализация К-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-2 Канализация К-1								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в тр аншеях прямоугольного сечения,вязких грунтов повы шенной влажности,сильно налипающих на стенки и зу бья	703,735	34,85	32,78	24526	23069	7569	0,01	10
		м3		2,07	9,02	1458	6346	97	0,03	22
2	Е0101-162-7 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях ширин ой до 2 м,глубиной до 3 м сильно налипающего на и нструмент /доработка грунта вручную после разработ ки их механизированным способом/	21,775	457,68	--	9966	--	11261	2,98	65
		м3		457,68	--	9966	--	113	--	--
3	Е0101-162-7 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях ширин ой до 2 м,глубиной до 3 м сильно налипающего на и нструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложен ных в трубопроводах или коробах,а также от водопр оводных и канализационных труб	30,17	438,61	--	13233	--	14953	2,85	86
		м3		438,61	--	13233	--	113	--	--
4	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов доб авлять на каждые последующие 10 м	755,68	19,05	19,05	14392	14392	3818	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,21	--	3936	97	0,01	6
5	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3Погрузка лишнего грунта	372,075	37,42	35,62	13922	13255	4374	0,01	5
		м3		1,76	10,36	655	3855	97	0,04	13
6	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/	695,78025	105,05	--	73092	--	--	--	--
		т		21,01	--	14618	--	--	--	--
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	372,075	3,53	3,06	1314	1138	548	--	1
		м3		0,45	1,07	167	398	97	--	1
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемеще нии грунтов 1 группы до 5 м/грунтом/	383,605	3,23	3,23	1237	1237	416	--	--
		м3		--	1,12	--	429	97	--	1
9	Е0101-27-7 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) к Вт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавл ять на каждые последующие 5 м	383,605	10,73	10,73	4117	4117	1297	--	--
		м3		--	3,48	--	1337	97	--	2
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемеще нии грунтов 2 группы до 5 м/песком/	167,865	3,85	3,85	647	647	218	--	--
		м3		--	1,34	--	224	97	--	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	551,47	24,78	5,19	13664	2864	10476	0,12	68
		м3		19,58	--	10800	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком	158,91	140,51	--	22328	--	25231	1,02	162
		м3		140,51	--	22328	--	113	--	--
13	С143008-92 Изм. и доп. вып. 30	Песок природный ГОСТ 8736-2014	359,4525	917,00	--	329618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-172-4	Крепление досками стенок котлованови траншей шириной более 2 м,глубиной более 3 м,в неустойчивых грунтах	372,65	187,52	12,71	69879	4735	52997	0,75	278
		м2		121,10	4,76	45126	1774	113	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0105-12-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину д о 10 м	93,96	5392,95	2919,75	506722	274340	293027	10,71	1006
		т		1806,08	905,79	169699	85108	115	3,25	306
16	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых сваймассой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов труп пы 2	93,96	4120,16	3012,71	387131	283075	230243	6,69	629
		т		1107,45	1023,36	104056	96155	115	3,67	345
17	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5,немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /Г ОСТ 535-88/	20,6712	68500,00	--	1415977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,75	1360,83	175,40	25516	3289	5910	1,17	22
		м3		176,73	65,72	3314	1232	130	0,32	6
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/доуплотнения дна траншеи/	56,15	24,78	5,19	1391	292	1067	0,12	7
		м3		19,58	--	1100	--	97	--	--
20	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.200 мм	0,005	111134,59	54965,71	556	275	456	328,90	2
		км		55631,25	14458,18	278	72	130	56,43	--
21	С130804-6168 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	5,05	1229,00	--	6206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам.400 мм	0,139	189362,22	100741,89	26321	14003	20577	510,60	71
		км		87057,30	26814,07	12101	3727	130	105,35	15
23	С130804-6171 Изм. и доп. вып. 25	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	140,39	4658,00	--	653937	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-374 Изм. и доп. вып. 27	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	1	107,00	--	107	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-377 Изм. и доп. вып. 26	Кольца уплотнительные резиновые длябезнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833 -73	21	597,00	--	12537	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
43	Е0123-16-6	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев диам.1,5 м в мокрых грунтах/22 шт/	8,001	10185,67	460,55	81496	3685	56707	31,28	250
		м3		5279,28	172,59	42240	1381	130	0,84	7
44	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	6533,00	--	58797	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-347 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	9	7268,00	--	65412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-340 Изм. и доп. вып. 30	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КОб	24	1171,00	--	28104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-329 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	20	4464,00	--	89280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	36	5255,00	--	189180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-4 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2 010	2,79	4062,00	--	11333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2 010**	7,69	4669,00	--	35905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	31,01	70,00	--	2171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	31,01	200,00	--	6202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4196215**	**644413**			**2661**
			Тенге			**451137**	**205974**			**733**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3523428**				
		Материалы -	Тенге			**113889**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**657112**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1415977**				
		Местные материалы -	Тенге			**839538**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**73092**				
		Накладные расходы -	Тенге			**741144**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**371**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**111172**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**255874**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4520446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768283**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**672787**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**672787**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40367**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**713154**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5233600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768283**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**78 504**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	чел.-ч			**5 312 104**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**122 710**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**53 121**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**21 248**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**5 509 183**				
	3,258064516	Итого в текущих ценах 2019 года МРП -2525/775	Тенге			**17 949 274**				
		Итого в текущих ценах				**17 949 274**				
		Налоги сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			**358 985**				
		Итого с налогами	Тенге			**18 308 259**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**2 196 991**				
		Итого с НДС				**20 505 250**				
		Возврат временных зданий и сооружений				**38 366**				
		Итого с НДС 12%				**20 466 885**				
		в том числе НДС	**Тенге**			**2 192 881**				

Заказчик :

Заместитель руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ **Солсанов Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса м коммунального хозяйства города Нур-Султан" **Форма 2В**

Генподрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование стройки - **Инженерные сети и дороги планировочного района А,БСлободка в границах улиц по пр.Богенбая батыра- ул.Кенесары - ул.Кумисбекова- пр.Сары Арка Строи тельство ул.Джангильдина от ул.Кумисбекова до пр.Сарыарка.г.Астана.Корректировка**

Наименование объекта - **ул.Джангильдина от ул.Кумисбекова до пр.Сарыарка.г.Астана.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОД

НА **Светофорная сигнализация 4-3**

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-3 Светофорная сигнализация								
		ОТДЕЛ 1.ПК 2+60								
		РАЗДЕЛ 1.Светофорная сигнализация								
1	С Прайс СМУ Астана	**Консольная опора для светофора (вылет-7м)**	2	481022,26	--	962045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс ТОО"СМУ Астана"	**Стойка транспортная для транспортных светофоров (Н-5м)**	2	97196,74	--	194393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс СМУ Астана	**Стойка пешеходная Н-4м**	2	78392,20	--	156784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс СМУ Астана	**Светофортранспортный Swarko**	8	118964,03	--	951712	--	--	--	--
		niT		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс СМУ Астана	**Пешеходных светофоров Swarko**	4	85936,81	--	343747	--	--	--	--
		niT		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс СМУ Астана	**Комбинированное устройство обратного отчета времени с индикацией ан имированной фигуры пешехода**	4	178194,88	--	712780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс СМУ Астана	**Устройство вызовасигнала сенсорное**	4	131693,96	--	526776	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3848237**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2535015**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2535015**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1313222**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1313222**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78793**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1392016**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3927031**				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство интелектуальной транспортной системы								
8	**С Прайс СМУ Астана**	**Опора для детекторов (камер,датчиков) SAL 8м шт**	**3**	**139976,60**	--	**419930**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	**Прайс СМУ Астана**	**Видеодетектор - Thermican**	**3**	**779681,61**	--	**2339045**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	**Прайс СМУ Астана**	**Плата интерфейсов Ti x-stream**	**1**	**173496,28**	--	**173496**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	**Прайс СМУ Астана**	**Стойка для плат и нтерфейсов Ti x-stream**	**1**	**91382,20**	--	**91382**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	**Прайс СМУ Астана**	**Блок питания NES-3 50-27**	**1**	**14428,77**	--	**14429**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	**Прайс СМУ Астана**	**Модуль сопряжения SPU64**	**1**	**153551,97**	--	**153552**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	**Прайс СМУ Астана**	**Промышленный к оммутатор Sec Flow 2**	**1**	**539343,54**	--	**539344**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	**Прайс СМУ АСТАНА**	**Плата расширени я входов PGB 16 I 40**	**1**	**67347,13**	--	**67347**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	**Прайс СМУ АСТАНА**	**Интегральный контроллер дорожного движения Scae 4040**	**1**	**1203526,21**	--	**1203526**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	**Прайс ТОО"СМЭУ Астана"**	**Програмное обеспечение на расширение ПО по управлению дорожи ым движением (SWARKO MIZAR)**	**1**	**210153,03**	--	**210153**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	**Програмное обеспечение на ПО SPOT на 1 объект**	1	152821,08	--	152821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс ТОО"СМЭУ Астана"	**Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствам и связи в формате 4G**	1	1109096,29	--	1109096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6474121	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			6054191				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6054191				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			419930				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25196				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			445126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6499317				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			10322358	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8589206				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8589206				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1733152				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1733152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1837141				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10426348				
		ОТДЕЛ 2.Перекресток ул.Джангильдина- пр.Сары-Арка.								
		РАЗДЕЛ 3.Светофорная сигнализация								
		Строительно-монтажные работы								
20	Прайс СМУ Астана	**Устройство вызовасигнала сенсорное**	8	124418,74	--	995350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			995350	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			995350				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			995350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			995350				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			995350	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			995350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			995350				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			995350				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11317708**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9584556**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9584556**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1733152**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1733152**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**103989**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1837141**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**11421697**				
		ОБОРУДОВАНИЕ				**9584556**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1837141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**985**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**194950**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**27 557**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	чел.-ч			**1 864 698**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**43 075**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**18 647**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**7 459**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**11 518 434**				
	3,258	Итого в текущих ценах 2019 года МРП -2525/775	Тенге			**37 527 802**				
		Итого в текущих ценах				**37 527 802**				
		Налоги сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			**750 556**				
		Итого с налогами	Тенге			**38 278 358**				
		НДС 12%	Тенге			**4 593 403**				
		Всего по акту	**Тенге**			**42 871 762**				

Заказчик :

Заместитель руководителя _____ **Сыздыков Е.А.**

Подрядчик:

Директор _____ **Солсанов Б.Б.**

Технадзор