Приложение 1 к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года №
632

Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**«Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестан (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9 до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улица №24 от улицы №11 до улицы №9; улица №32 от трассы Западная Европа - Западный Китай до улицы №9;) (сети ирригации улицы №9,11) (IV-очередь)»**

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

« 29 » ноября 2022 г.

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», Кеңесханұлы Серікжан, 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, дом № 5**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от **« 28 » ноября 2022 года. ТОО «Каратас Майнинг», Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, строение 440. директор – Каримов Асет Динмухаметович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« 28 » ноября 2022 года. Туркестанский филиал ТОО «Стройконсалтинг LTD», директор Джорашев Талип Исламханович, эксперт по экспертным и инжиниринговым услугам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Байболов Данияр Сеитжанович, аттестат №KZ80VWC00001289 от 28.11.2019 года, №KZ80VWC00001289 от 28.11.2019 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от **« 28 » ноября 2022 года. ТОО "Синтез" , Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район , Циолковского 16, директор Тажимуратов Мадияр Торебекұлы, главный специалист Абдуллаев Сейдуахас Абдраманович,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестан (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9 до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улица №24 от улицы №11 до улицы №9; улица №32 от трассы Западная Европа - Западный Китай до улицы №9;) (сети ирригации улицы №9,11) (IV-очередь)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Туркестанская область, г. Туркестан, Административно-деловой центр**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№1411 от 19.10.2018 года, выданного Акимом города Туркестан;**

наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области" Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ, KZ74REA00245432 от 04 октября 2021 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) номер проекта (проектно-сметной документации):
**ТОО "Синтез", №026-2019-ОРС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й);
**ГУ «Управление строительства Туркестанской области», №06н-к от 16.01.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **01 октября 2020 год;**
месяц, год
окончание работ: **30 ноября 2022 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **26**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические параметры:

1) Протяженность системы составляет 12024 м, в том числе:
- канал К-1-1 - 6316 м;
- канал К-1-2 - 5708 м;
Русло каналов принято из сборных железобетонных лотков.
Максимальная пропускная способность - 0,5 м3/сек.
Нормальный расчетный расход - 0,42 м3/сек.
Канал служит для подачи воды самотеком на административно-деловой центр г. Туркестан.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Русло каналов К-1-1, К-1-2.**

Сечение канала принято условно прямоугольным размерами 1840х470(Н) мм.
Русло канала принято из сборных Г-образных железобетонных лотков марки Г10.30-1 с железобетонной монолитной вставкой посередине и усилено внешне металлическими накладками.
Гидроизоляция – окраска горячим битумом за 2 раза.
Под лотки выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Заполнение швов между плитами – бентонитовый шнур, пороизол, гидроизоляционный раствор.

**Автомобильный мостик. 26 шт.**

Под дворовые проезды предусмотрены автомобильные мостики шириной 12 м из сборных железобетонных элементов.
Лотки - сборные железобетонные.
Подпорной стенкой для усиления опорной части лотка. 0,30*0,40*12м
Плиты - сборные железобетонные.
Гидроизоляция – окраска горячим битумом за 2 раза.
Под лотки выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм.
Перильное ограждение - из стальных конструкций.
Дорожное покрытие проезжей части - из асфальтобетона толщиной 100 мм.
Дорожное покрытие тротуаров - из асфальтобетона толщиной 50 мм.
Бордюр – монолитные железобетонные.

**Дюкер на канале**

На каналах предусмотрены 2 типа дюкеров под магистральными улицами административного центра длиной 60м. и 30м. из полиэтиленовых труб SDR26 (2х500х19,1мм) с монолитным оголовком на входе/выходе в местах сопряжения с ЖБИ лотками канала. Перед входом/выходом дюкеров устраивается сороудерживающая решетка из стальных конструкций и входной приямок для сбора ила.

**Трубчатый переезд через трассу Шымкент-Туркестан.**

Канал К-1-2 – переход был осуществлен двумя ветками полиэтиленовых труб SDR26 (2х500х19,1мм) по существующей водопропускной бетонной трубе через трассу Шымкент-Туркестан длиной 32 м.
Канал К-1-1 – переход был осуществлен методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) двумя ветками полиэтиленовых труб SDR26 (2х500х19,1мм) длина 48м.

**Колодцы гасители на углах поворотов канала**

Колодцы выполнены на углах поворота канала в количестве - 4 шт. Имеют геометрические параметры 2340*2400*1000 и предназначены для понижения напора воды и недопущения переливов на углах поворота каналов.

**Концевой сброс**

Стенки и днище концевого сброса выполнены из бетона класса В 20 марки W6, F 150 и армированное из стержней диаметром 12 А-III.

**Антикоррозионная защита.**

Антикоррозионная защита строительных конструкций в проекте выполнена в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

**Антипросадочные мероприятия.**

Антипросадочные мероприятия в проекте приняты по требованиям СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.», «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02:01-83).

Посадка лотков выполнена с учетом рельефа местности.

**Охрана труда и техника безопасности в строительстве.**

Все строительные и монтажные работы выполнены в соответствии со СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

**Организация строительства**

Продолжительности строительства определена согласно СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I», СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II», СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I», СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Согласно п.4.2 СН РК 1.03-101-2013 принимается метод линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах СП РК 1.03-102-2014, Б.5.2,1 п. 8.

Продолжительность строительства объекта принята 6,0 месяцев.

5. Оборудование:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **937 314,971** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ и прочие затраты **937 314,971** тысяч тенге;

8. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **932 947,865** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ и прочие затраты **932 947,865** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестан (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы**

**№9 до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улица №24 от улицы №11 до улицы №9; улица №32 от трассы Западная Европа - Западный Китай до улицы №9;) (сети ирригации улицы №9,11) (IV-очередь)»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: **Кенесханулы Серікжан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Джорашев Талип Исламханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Тажимуратов. Мадияр Торебекулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Каримов Асет Динмухаметович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)