Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19. 19. 2018 г. №656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»
Наименование строительства: «Строительство спортивной площадки по улице Тлеген Аубакирова з.у: №11 Б в с. Миялы, Миялинский с.о. Кызылкогинский район Атырауская область»

С п р а в к а №01
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 год.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
			ДС №1 Договор №42	14.07.2022 г. 31. 03. 2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т. ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	доп. затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки по улице Тлеген Аубакирова з.у. №11 Б в с. Миялы, Миялинский с.о. Кызылкогинский район Атырауская область	10 865 551, 35	9 701 385, 13							1 164 166, 22	10 865 551, 35
Всего к оплате: Десять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысячи пятьсот пятьдесят один тенге тридцать пять тиин.										

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Нигметов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Багалы Алакол»
_____ А. Слямов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Инженер ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Скаков Б.

Форма 2

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(полное наименование, бизнес идентифитикационный номер или идентифитикационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Багалы Алакол"
(полное наименование, бизнес идентифитикационный номер или идентифитикационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **Строительство спортивной площадки по улице Тлеген Аубакирова з.у. №11 Б в с. Миялы, Миялинский с.о. Кызылкогинский район Атырауская область**

Договор подряда **ДС №1 от 14.07.2022 г к договору №42 от 31.03.2022 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №01
за июнь месяц 2022 года

Основа: РП на АР

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	360		32,81	32,81	11812	11811	--	3523	16561
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,59	--	4892		1227	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=3	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	360		85,18	85,18	30665	30665	--	9145	42994
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,28	--	12701		3185	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1269,8		33,85	33,85	42983	42983	--	12818	60265
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,02	--	17803		4464	

4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1269,8	80,38	80,38	102067	102067	--	30436	143103
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,29	--	42272		10600	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	702	70,11	70,11	49217	49217	--	14344	68646
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,38	--	19923		5085	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	702	47,44	47,44	33303	33303	--	7617	44194
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	10579		3274	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2400	1,14	1,14	2736	2736	--	812	3832
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,47	--	1128		284	
8	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат растительного грунта	м3 грунта	360	27,34	27,34	9842	9842	--	2934	13798
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,32	--	4075		1022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				282625	282624	--	81629	393393
							--	113373	--	29141	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				282625				
Всего заработная плата			Тенге					113373			
		Накладные расходы	Тенге				81629				
		Сметная прибыль	Тенге				29141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				393395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					113373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					113373			

РАЗДЕЛ 2.Покрытие

тип 1 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной h=22мм

9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80		8736,83	1055,89	698946	84471	602172	34791	792436
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	12303	19910		58699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	88	6839,00				601832		
9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	4	85,00				340		
10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	800		1331,72	177,27	1065376	141816	894336	78486	1235371
		НР - 108%; СП - 8%				36,53	54,31	29224	43448		91509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	151,2	5452,00				824342		
10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	24	85,00				2040		
11	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	800		-393,83	-50,35	-315064	-40280	-274784	-13694	-355059
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,85	--	-12680		-26301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	50,4	5452,00				274781		
тип 2 - Резиновое покрытие спортивной площадки												
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,2		8736,83	1055,89	534694	64620	460662	26615	606214
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	9412	15231		44905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	67,32	6839,00				460401		
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,06	85,00				260		
13	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	612		1331,72	177,27	815013	108490	684167	60042	945059
		НР - 108%; СП - 8%				36,53	54,31	22356	33238		70004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	115,668	5452,00				630622		
5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	18,36	85,00				1561		
14	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	612		-393,83	-50,35	-241024	-30814	-210210	-10476	-271620
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,85	--	-9700		-20120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	38,556	5452,00				210207		
тип 3 - Тротуар с покрытием из брусчатки												
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,08		12283,84	1092,86	455485	40524	409258	16547	509794
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	5703	9619		37763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0702-0301	Балласт песчаный	м3	1,22	45,2376	9042,00				409038		
15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	2,5956	85,00				221		
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,66		6839,00	--	154972	--	154972	--	167370
		СП - 8%				--	--	--	--		12398	
тип 4 - Конструкция покрытия волейбоного поля												
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,6		8736,83	1055,89	503241	60819	433564	25049	570554
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	248,88	8858	14335		42263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	63,36	6839,00				433319		
17.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,88	85,00				245		
18	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	576		1331,72	177,27	767071	102108	643922	56510	889467
		НР - 108%; СП - 8%				36,53	54,31	21041	31283		65886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	108,864	5452,00				593527		
18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	17,28	85,00				1469		

19	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	576		-393,83	-50,35	-226846	-29002	-197844	-9860	-255642
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,85	--	-9130		-18936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	36,288	5452,00				197842		
Бортовой камень												
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий:. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	482		2399,75	32,40	1156680	15616	742725	437047	1721225
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	398339	6333		127498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	24,45668	29639,00				724872		
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,712		75589,00	--	582942	--	582942	--	629577
		СП - 8%				--	--	--	--		46635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5951486	518368	4925882	701057	7184746
								507236	141887	--	532203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5951486				
	Материалы		Тенге					4187967				
	Всего заработная плата		Тенге						649123			
	Местные материалы		Тенге					737914				
		Накладные расходы	Тенге					701057				
		Сметная прибыль	Тенге					532203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7184746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									509
		Сметная заработная плата	Тенге						649123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7184746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									509
		Сметная заработная плата	Тенге						649123			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение площадки										
22	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	246,5		2716,00	--	669494	--	669494	--	723054

		СП - 8%			--	--	--	--		53560	
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,9044	259976,00	--	755074	--	755074	--	815480
		СП - 8%			--	--	--	--		60406	
24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,068	281681,00	--	19154	--	19154	--	20686
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
25	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04872	281681,00	--	13723	--	13723	--	14821
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17126	237458,00	--	40667	--	40667	--	43920
		СП - 8%			--	--	--	--		3253	
27	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6	30504,00	--	183024	--	183024	--	197666
		СП - 8%			--	--	--	--		14642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1681136	--	1681136	--	1815627
							--	--	--	134491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1011642				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				828618				
		Местные материалы	Тенге				183024				
		Сметная прибыль	Тенге				80931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1092573				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				669494				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				669494				
		Сметная прибыль	Тенге				53560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				723054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1815627				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9393766
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				507236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6607018		
		- Накладные расходы	Тенге							782686	
		- Сметная прибыль	Тенге							695835	

Временные здание и сооружение	1,5%		140906,49	9534672,49
Непредвиденные работы и затраты	2,0%		190693,45	9725365,94
В текущих ценах 2021 год		1,050036		10211984,35
Итого с понижающим коэфициентом		0,949999999381281		9701385,13
НДС	12,0%		1164166,22	
Итого с НДС				10865551,35

Заказчик

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и

Нигметов Д.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Скаков Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Багалы Алакол"

А. Слямов

Авторский надзор ТОО "СпецСтройСогласование"

Бурамбаева

ТОО «СпецСтройСогласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА