Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккыргыган Темирского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	18.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 027 296	8 952 943	8 952 943	8 952 943					1 074 353	10 027 296
в том числе за отчётный месяц :		8 952 943	8 952 943	8 952 943					1 074 353	10 027 296

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор субподряда № 03 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за май 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 20.05.2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4173,5**	**260,34** **13,75**	**246,59** **60,86**	**1086529** **57386**	**1029143** **253999**	**0**	**224197** **104858**	**1415584**
2	2	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**129**	**3231,94** **3231,94**	**0** **0**	**416920** **416920**	**0** **0**	**0**	**300182** **57368**	**774470**
3	3	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**4302,5**	**50,26** **0**	**50,26** **18,47**	**216244** **0**	**216243** **79467**	**0**	**57216** **21877**	**295337**
4	4	E11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**	**468,12**	**192,49** **101,65**	**90,84** **42**	**90108** **47584**	**42524** **19661**	**0**	**48417** **11082**	**149607**
5	5	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**4237**	**50,26** **0**	**50,26** **18,47**	**212952** **0**	**212951** **78257**	**0**	**56345** **21544**	**290841**
6	6	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3177,75**	**35,22** **0**	**35,22** **12,94**	**111920** **0**	**111920** **41120**	**0**	**29606** **11322**	**152848**
7	7	E11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1059,25**	**1248,72** **1248,72**	**0** **0**	**1322707** **1322707**	**0** **0**	**0**	**952349** **182004**	**2457060**
8	8	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3177,75**	**192,49** **101,65**	**90,84** **42**	**611685** **323018**	**288667** **133466**	**0**	**328668** **75228**	**1015581**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	65,5	352,38 13,08	339,18 92,35	23081 857	22216 6049	8	4972 2244	30297
10	10	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	127,07	153		19442			1555	20997
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	65,5	21,05 3,13	17,83 7,04	1379 205	1168 461	6	480 149	2008
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43	3109,64 1052,64	159,5 47,04	133715 45264	6859 2023	81592	46813 14442	194970
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,9449	360101,35 248320	106803,91 30755,96	340260 234638	100919 29061	4703	261062 48106	649428
14	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,46405	315701,79 229120	84364,07 23994,3	146501 106323	39150 11135	1029	116283 21023	283807
15	18	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,4455	1340		22037		22037	1763	23800
16	31	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	565,28 513,92	30,24 0	3392 3084	181 0	127	3053 516	6961
17	33	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1085,33 963,6	60,48 0	17365 15418	968 0	980	15263 2610	35238
18	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1248,59 1048,08	27,42 13,44	2497 2096	55 27	346	2102 368	4967
19	37	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2076,98 1667,4	82,26 40,32	16616 13339	659 323	2619	13525 2411	32552
20	39	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм.Прокладка	км трубопровода	0,0009	2547789,92 397980	110781,96 41769,74	2293 358	100 38	1835	392 215	2900
21	40	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 219х4мм.Прокладка	км трубопровода	0,0033	6886227,53 554224	524751,37 170430,64	22725 1829	1731 562	19164	2367 2007	27099
22	41	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0181	948077,56 264306	37083,48 134,4	17160 4784	671 2	11705	4739 1752	23651
23	46	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)	км трубопровода	0,0033	3053837,74 361956	240030,31 41928,96	10078 1194	792 138	8091	1319 912	12309
24	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,77	22778,32 10357,34	9293,44 3787,39	176988 80477	72210 29428	24301	108806 22863	308657
25	59	С121-060208-0501	Стоимость металлических стремянок	т	0,10468	582041		60928		60928	4874	65802
26	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	72,13	876,17 280,69	19,84 2,69	63198 20246	1431 194	41521	19009 6577	88784
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									8365555

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**5148720**	**2150558**	**280992**	**2597165**	**8365555**
								2697727	**685411**		**619670**	

В том числе :				
Стоимость оборудования, всего			**0**	
в том числе, оборудование поставки заказчика			**0**	
Итого :				**8 365 555**
Временные здания и сооружения	**2%**	**167 311**		
Итого с временными				**8 532 866**
Зимние удорожания	**3,12%**	**266 225**		
Итого с зимними удорожаниями				**8 799 092**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**175 982**	
Итого сметная стоимость				**8 975 074**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**9 424 151**
Итого по договорной цене	**0,950000003**			**8 952 943**
НДС	**12 %**	**1 074 353**		
Итого с НДС				**10 027 296**

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ханимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)